Приложение 2
к приказу и. о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города г. Костанай

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023г.

код		код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				174	20.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города	**616 295 391,40**	**459 913 162,88**							**55 189 579,55**	**515 102 742,43**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931

Петрухно Д. В.

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

Аветисян Р. Ж.

Эксперт технического надзора
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "ИТС 2010"
ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580

Чирков А. П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "АРВИС"
Наименование объекта: Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города
Договор № 174 от 20.06.2023 года

Реестр актов
выполненных работ
на октябрь месяц 2023 г

№ акта	№ лок. сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
4	2-1-1	Автомобильная дорога	250 307 748,46	30 036 929,82	280 344 678,28
5	2-2-1	Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный	75 783 687,77	9 094 042,53	84 877 730,30
6	2-3-1	Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный	33 972 361,55	4 076 683,39	38 049 044,94
7	4-1-1	Наружное освещение автодороги	26 708 680,90	3 205 041,71	29 913 722,61
8	4-2-1	Наружное освещение перехода	8 967 839,08	1 076 140,69	10 043 979,77
9	4-5-1	Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ	6 298 927,64	755 871,32	7 054 798,96
10	4-6-1	Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 35-110 кВ	21 070 593,10	2 528 471,17	23 599 064,27
11	4-7-1	Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ	10 281 315,62	1 233 757,87	11 515 073,49
12	5-1-1	Обустройство жд переезда	14 393 599,28	1 727 231,91	16 120 831,19
13	5-2-1	Наружные сети связи	5 640 233,06	676 827,97	6 317 061,03
14	5-3-1	Строительство наружных сетей связи для переездной сигнализации	3 326 725,75	399 207,09	3 725 932,84
15	6-1-1	НВК	3 031 597,84	363 791,74	3 395 389,58
16	6-2-1	ГСН	129 852,83	15 582,34	145 435,17
	Итого к оплате за октябрь		**459 913 162,88**	**55 189 579,55**	**515 102 742,43**

Составил: Фазылова Э. А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **ГСН**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 16 за октябрь 2023 года
Локальная смета 6-2-1
ГСН

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м	105	20,00 18,00	2,00 1,00	2100,00 1890,00	210,00 105,00			2100,00	
2	2	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	105	34,00		3570,00		3570,00		3570,00	
3	3	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**КОВЕР. Устройство**	шт.	4	24545,00 13972,00	5734,00 1506,00	98180,00 55888,00	22936,00 6024,00	19356,00		98180,00	
			ИТОГО по акту					103850,00 57778,00	23146,00 6129,00	22926,00 0,00	0,00 0,00	103850,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			7581,05					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									111431,05	
			Сметная прибыль	%	5,00			5571,55					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			3342,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									120345,53	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				129852,83	
			НДС	%	12,00			15582,34					
			Итого с НДС									145435,17	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev R. M.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "ИТС 2020"
БИН 190240070258
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350095 Аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Оспанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **НВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 15 за октябрь 2023 года
Локальная смета 6-1-1
НВК

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	0,421	138330,00 76794,00	29217,00 8415,00	58237,00 32330,00	12301,00 3543,00	13606,00		58237,00	
2	2	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9422,00		9422,00		9422,00		9422,00	
3	3	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	14513,00		14513,00		14513,00		14513,00	
4	4	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9376,00		9376,00		9376,00		9376,00	
5	5	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00	
6	6	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	1,57	64188,00 24837,00	6952,00 1375,00	100775,00 38994,00	10915,00 2159,00	50866,00		100775,00	
7	7	6101-0102-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	150,3306	1095,00 0,00	1095,00 216,00	164612,00 0,00	164612,00 32471,00			164612,00	
8	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	4,6494	6628,00 6628,00	0,00 0,00	30816,00 30816,00	0,00 0,00			30816,00	
9	9	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	123,984	3149,00 3149,00	0,00 0,00	390426,00 390426,00	0,00 0,00			390426,00	
10	10	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	30,996	75,00 0,00	76,00 18,00	2325,00 0,00	2356,00 558,00			2325,00	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	123,984	556,00 337,00	218,00 67,00	68935,00 41783,00	27029,00 8307,00			68935,00	
12	12	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,036	4241476,00 1317424,00	2924052,00 677321,00	152693,00 47427,00	105266,00 24384,00			152693,00	
13	13	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	36,72	29390,00		1079201,00		1079201,00		1079201,00	
14	14	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах		1,226	138330,00	29217,00	169593,00	35820,00	39624,00		169593,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		76794,00	8415,00	94149,00	10317,00				
15	15	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9422,00		18844,00		18844,00		18844,00	
16	16	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	14513,00		58052,00		58052,00		58052,00	
17	17	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9376,00		9376,00		9376,00		9376,00	
18	18	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	19329,00		57987,00		57987,00		57987,00	
19	19	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	0.156	64188,00 / 24837,00	6952,00 / 1375,00	10013,00 / 3875,00	1085,00 / 215,00	5053,00		10013,00	
			ИТОГО по акту					2424525,00 / 679800,00	359384,00 / 81954,00	1385249,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2424525,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			176990,32					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2601515,33	
			Сметная прибыль	%	5,00			130075,77					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			78045,46					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2809636,55	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				3031597,84	
			НДС	%	12,00			363791,74					
			Итого с НДС									3395389,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev R. M.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Omarov T.K.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350308, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Karsenov R. D.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей связи для переездной сигнализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 14 за октябрь 2023 года
Локальная смета 5-3-1
Строительство наружных сетей связи для переездной сигнализации

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	34,2	6628,00 6628,00	0,00 0,00	226678,00 226678,00	0,00 0,00			226678,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	34,2	3459,00 3459,00	0,00 0,00	118298,00 118298,00	0,00 0,00			118298,00	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	95	707,00 308,00	400,00 125,00	67165,00 29260,00	38000,00 11875,00			67165,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,8	2105,00		7999,00		7999,00		7999,00	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	14,4	6628,00 6628,00	0,00 0,00	95443,00 95443,00	0,00 0,00			95443,00	
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	14,4	3459,00 3459,00	0,00 0,00	49810,00 49810,00	0,00 0,00			49810,00	
7	7	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20	707,00 308,00	400,00 125,00	14140,00 6160,00	8000,00 2500,00			14140,00	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	2105,00		2526,00		2526,00		2526,00	
9	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,155	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	198309,00 127642,00	70668,00 16403,00			198309,00	
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	156,55	2466,00		386052,00		386052,00		386052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	9,6	6628,00 6628,00	0,00 0,00	63629,00 63629,00	0,00 0,00			63629,00	
12	12	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты песчаное	$м^3$	5	8140,00 3085,00	2736,00 784,00	40700,00 15425,00	13680,00 3920,00	11595,00		40700,00	
13	13	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	0,4	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	5775,00 1345,00	1924,00 570,00	2506,00		5775,00	
14	14	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,42	106500,00 54009,00	20125,00 5861,00	151230,00 76693,00	28578,00 8323,00	45959,00		151230,00	
15	15	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21495,00		42990,00		42990,00		42990,00	
16	16	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	34978,00		69956,00		69956,00		69956,00	
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5291,00		21164,00		21164,00		21164,00	
18	18	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6458,00		12916,00		12916,00		12916,00	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16	4661,00 1076,00	39,00 5,00	74576,00 17216,00	624,00 80,00	56736,00		74576,00	
20	20	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	9615,00 8244,00	0,00 0,00	19230,00 16488,00	0,00 0,00	2742,00		19230,00	
21	21	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	95	906,00 513,00	345,00 86,00	86070,00 48735,00	32775,00 8170,00	4560,00		86070,00	
22	22	243-221-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 5х1	км	0,04	479247,00		19170,00		19170,00		19170,00	
23	23	243-221-0407 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 16х1	км	0,03	1311993,00		39360,00		39360,00		39360,00	
24	24	243-221-0410 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу 24х1	км	0,04	1923810,00		76952,00		76952,00		76952,00	
25	25	6124-0201-2104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	6	82802,00 41010,00	41347,00 13128,00	496812,00 246060,00	248082,00 78768,00	2670,00		496812,00	
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта СБЦС-RWD-A	шт	6	45600,74		273604,00		273604,00		273604,00	
			ИТОГО по акту					2660554,00 1138882,00	442331,00 130609,00	1079457,00 0,00	0,00 0,00	2660554,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			194220,44					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2854774,44	
			Сметная прибыль	%	5,00			142738,72					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			85643,23					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3083156,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**3326725,75**	
			НДС	**%**	**12,00**			**399207,09**					
			Итого с НДС									**3725932,84**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev Albagachiev Albagachiev

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 13 за октябрь 2023 года
Локальная смета 5-2-1
Наружные сети связи

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	109,52	433,00 0,00	433,00 85,00	47422,00 0,00	47422,00 9309,00			47422,00	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	50,14	6628,00 6628,00	0,00 0,00	332328,00 332328,00	0,00 0,00			332328,00	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	374,8	707,00 308,00	400,00 125,00	264984,00 115438,00	149920,00 46850,00			264984,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	23,3575	2105,00		49168,00		49168,00		49168,00	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	26,27	3459,00 3459,00	0,00 0,00	90868,00 90868,00	0,00 0,00			90868,00	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	46,715	2105,00		98335,00		98335,00		98335,00	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	70,085	88,00 0,00	88,00 21,00	6167,00 0,00	6168,00 1472,00			6167,00	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	70,085	556,00 337,00	218,00 67,00	38967,00 23619,00	15279,00 4696,00			38967,00	
9	9	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,3748	1090287,00 897549,00	190295,00 45770,00	408640,00 336401,00	71323,00 17155,00	916,00		408640,00	
10	10	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	378,548	1193,00		451608,00		451608,00		451608,00	
11	11	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	16	524,00		8384,00		8384,00		8384,00	
12	12	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2	м³	38,148	493,00 0,00	493,00 140,00	18807,00 0,00	18807,00 5341,00			18807,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	24	3459,00 3459,00	0,00 0,00	83016,00 83016,00	0,00 0,00			83016,00	
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	2,8	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	40424,00 9414,00	13465,00 3990,00	17545,00		40424,00	
15	15	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	100667,00 33859,00	7574,00 2161,00	604002,00 203154,00	45444,00 12966,00	355404,00		604002,00	
16	16	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10	шт.	6	33846,00		203076,00		203076,00		203076,00	
17	17	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	8	3948,00 3768,00	0,00 0,00	31584,00 30144,00	0,00 0,00	1440,00		31584,00	
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4661,00 1076,00	39,00 5,00	167796,00 38736,00	1404,00 180,00	127656,00		167796,00	
19	19	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.	4	1928,00 1045,00	430,00 125,00	7712,00 4180,00	1720,00 500,00	1812,00		7712,00	
20	20	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1972,00		3944,00		3944,00		3944,00	
21	21	261-404-0461 *РСНБ РК 2022*	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 3400 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	20608,00		82432,00		82432,00		82432,00	
22	22	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	9	8480,00 6029,00	1159,00 338,00	76320,00 54261,00	10431,00 3042,00	11628,00		76320,00	
23	23	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	47122,00		47122,00		47122,00		47122,00	
24	24	244-201-1611 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	8	46975,00		375800,00		375800,00		375800,00	
25	25	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонные	шт.	6	5418,00 2755,00	2359,00 696,00	32508,00 16530,00	14154,00 4176,00	1824,00		32508,00	
26	26	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7002,00		42012,00		42012,00		42012,00	
27	27	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	232	906,00 513,00	345,00 86,00	210192,00 119016,00	80040,00 19952,00	11136,00		210192,00	
28	28	243-301-0128 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,4-315	км	0,232	2626442,00		609335,00		609335,00		609335,00	
29	29	243-903-0242 *РСНБ РК 2022*	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-2-эп	шт.	4	19458,00		77832,00		77832,00		77832,00	
			ИТОГО по акту					4510785,00 1457105,00	475577,00 129629,00	2578409,00 0,00	0,00 0,00	4510785,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			329287,30					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4840072,30	
			Сметная прибыль	%	5,00			242003,62					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			145202,17					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5227278,09	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего		эксплуатация машин	Всего		эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей		зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей		зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**				**2023,00**					**5640233,06**	
			НДС	**%**	**12,00**				**676827,97**						
			Итого с НДС											**6317061,03**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЛВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350108, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство жд переезда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 12 за октябрь 2023 года
Локальная смета 5-1-1
Обустройство жд переезда

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Реконструкция трубопровода										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	11,2	6628,00 6628,00	0,00 0,00	74234,00 74234,00	0,00 0,00			74234,00	
2	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	3,2	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	46198,00 10758,00	15389,00 4560,00	20051,00		46198,00	
3	3	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	4,2	30400,00 16048,00	6620,00 1678,00	127680,00 67402,00	27804,00 7048,00	32474,00		127680,00	
4	4	225-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,8	255959,00		204767,00		204767,00		204767,00	
5	5	225-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,4	59457,00		202154,00		202154,00		202154,00	
6	6	6123-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,04	5642951,00 3796602,00	1798134,00 358950,00	225718,00 151864,00	71925,00 14358,00	1929,00		225718,00	
7	7	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	40	4953,00		198120,00		198120,00		198120,00	
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	5	3459,00 3459,00	0,00 0,00	17295,00 17295,00	0,00 0,00			17295,00	
9	9	7101-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	5,6	16953,00 6491,00	7389,00 1798,00	94937,00 36350,00	41379,00 10069,00	17208,00		94937,00	
10	10	226-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПД 2-9,5	шт.	7	127985,00		895895,00		895895,00		895895,00	
11	11	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	4	16218,00 9463,00	6595,00 1539,00	64872,00 37852,00	26380,00 6156,00	640,00		64872,00	
12	12	242-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	18115,00		72460,00		72460,00		72460,00	
			Итого по разделу 1: Реконструкция трубопровода					2224330,00 395755,00	182877,00 42191,00	1645698,00 0,00	0,00 0,00	2224330,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Настил переезда										
13	13	1128-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами**	1000 м³ балласта в призме	0,75	9560236,00	822609,00	7170177,00	616957,00	4777987,00		7170177,00	
						2366977,00	122095,00	1775233,00	91571,00				
14	14	1128-0108-0103 *РСНБ РК 2022*	**Путь звеньями, шпалы железобетонные. Разборка**	км пути	0,05	4184911,00	1549354,00	209246,00	77468,00			209246,00	
						2635557,00	215971,00	131778,00	10799,00				
15	15	1128-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньями длиной 12,5 м кранами укладочными**	км пути	0,05	3987013,00	2090360,00	199351,00	104518,00			199351,00	
						1896653,00	233912,00	94833,00	11696,00				
16	16	1128-0113-0401 *РСНБ РК 2022*	**Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию**	км пути	0,273	4948667,00	121154,00	1350986,00	33075,00			1350986,00	
						4827514,00	24668,00	1317911,00	6734,00				
17	17	1128-0113-0602 *РСНБ РК 2022*	**Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка перед сдачей в эксплуатацию машинами выправочно-подбивочно-рихтовочными**	км пути	0,273	1308471,00	824566,00	357213,00	225106,00			357213,00	
						483904,00	147576,00	132106,00	40288,00				
			Итого по разделу 2: Настил переезда					9286973,00	1057124,00	4777987,00	0,00	9286973,00	
								3451861,00	161088,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					11511303,00	1240001,00	6423685,00	0,00	11511303,00	
								3847616,00	203279,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			840325,12					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									12351628,12	
			Сметная прибыль	%	5,00			617581,41					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			370548,84					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13339758,37	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				14393599,28	
			НДС	%	12,00			1727231,91					
			Итого с НДС									16120831,19	

Слал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Оторов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350305 Удостоверение № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 11 за октябрь 2023 года
Локальная смета 4-7-1
Наружные сети электроснабжения, вынос ЛЭП и переустройство контактной сети жд переезда 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружное электроснабжение										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	60,6	6628,00 6628,00	0,00 0,00	401657,00 401657,00	0,00 0,00			401657,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	60,6	3459,00 3459,00	0,00 0,00	209615,00 209615,00	0,00 0,00			209615,00	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	180	707,00 308,00	400,00 125,00	127260,00 55440,00	72000,00 22500,00			127260,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	60,6	2105,00		127563,00		127563,00		127563,00	
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,156	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	199588,00 128465,00	71124,00 16509,00			199588,00	
6	6	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	157,56	3536,00		557132,00		557132,00		557132,00	
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,024	1090287,00 897549,00	190295,00 45770,00	26167,00 21541,00	4567,00 1098,00	59,00		26167,00	
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	24,24	829,00		20095,00		20095,00		20095,00	
9	9	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 30 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	234895,00 60305,00	99586,00 20003,00	234895,00 60305,00	99586,00 20003,00	75004,00		234895,00	
10	10	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4	101967,00 21997,00	39032,00 7840,00	407868,00 87988,00	156128,00 31360,00	163752,00		407868,00	
11	11	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 16 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	234895,00 60305,00	99586,00 20003,00	234895,00 60305,00	99586,00 20003,00	75004,00		234895,00	
12	12	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1,2	101967,00 21997,00	39032,00 7840,00	122360,00 26396,00	46838,00 9408,00	49126,00		122360,00	
13	13	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1482,00 695,00	55,00 13,00	13338,00 6255,00	495,00 117,00	6588,00		13338,00	
14	14	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	7259,00 3474,00	368,00 85,00	14518,00 6948,00	736,00 170,00	6834,00		14518,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	2	1199,00 794,00	38,00 8,00	2398,00 1588,00	76,00 16,00	734,00		2398,00	
16	16	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00		1114,00	
17	17	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	2017,00 1935,00	9,00 2,00	20170,00 19350,00	90,00 20,00	730,00		20170,00	
18	18	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	1759762,00		17598,00		17598,00		17598,00	
19	19	6124-0103-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т	шт.	1	128178,00 97399,00	19098,00 5655,00	128178,00 97399,00	19098,00 5655,00	11681,00		128178,00	
20	20	Прайс-лист	Трансформатор силовой ОМП-4кВа-10/0,23кВ	шт	1	332196,14		332196,00		332196,00		332196,00	
21	21	6125-0702-0909 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ящика кабельного при установке на чердаке, емкость до 10х2	шт.	1	66790,00 40859,00	11082,00 3220,00	66790,00 40859,00	11082,00 3220,00	14849,00		66790,00	
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик кабельный КЯ-10-1	шт	1	121632,46		121632,00		121632,00		121632,00	
23	23	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	5514,00 5483,00	0,00 0,00	11028,00 10966,00	0,00 0,00	62,00		11028,00	
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	панель клеммная резьбовая ПКР-М6-2	шт	2	155500,12		311000,00		311000,00		311000,00	
25	25	6124-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разрядника вентильного трехфазного, напряжение 35 кВ	комплект	1	94766,00 56389,00	9836,00 3389,00	94766,00 56389,00	9836,00 3389,00	28541,00		94766,00	
26	26	515-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	3	30423,00		91269,00		91269,00		91269,00	
27	27	6124-0103-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж предохранителя	шт.	3	6845,00 5126,00	498,00 142,00	20535,00 15378,00	1494,00 426,00	3663,00		20535,00	
28	28	247-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	3	1421,00		4263,00		4263,00		4263,00	
29	29	6124-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	2	241049,00 164041,00	50313,00 12455,00	482098,00 328082,00	100626,00 24910,00	53390,00		482098,00	
30	30	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	23408,00 20505,00	469,00 123,00	46816,00 41010,00	938,00 246,00	4868,00		46816,00	
31	31	515-201-0505 *СмрСЦ 04.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	2	167495,00		334990,00		334990,00		334990,00	
32	32	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	24380,00 13942,00	9512,00 2979,00	48760,00 27884,00	19024,00 5958,00	1852,00		48760,00	
33	33	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	60536,00		121072,00		121072,00		121072,00	
34	34	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26417,00		52834,00		52834,00		52834,00	
35	35	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00		4486,00	
36	36	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	12	4938,00		59256,00		59256,00		59256,00	
37	37	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	67,00		804,00		804,00		804,00	
38	38	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		12	1800,00		21600,00		21600,00		21600,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
39	39	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	669,00		1338,00		1338,00		1338,00	
40	40	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	385,00		4620,00		4620,00		4620,00	
			Итого по разделу 1: Наружное электроснабжение					5098562,00	713324,00	1923144,00	0,00	5098562,00	
								1703820,00	165008,00	758455,00	0,00		
			Раздел 2: Выное ЛЭП 10 кВ										
41	41	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,220667	469168,00 243425,00	221988,00 51193,00	103530,00 53716,00	48986,00 11297,00	828,00		103530,00	
42	42	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,662	487307,00		322597,00		322597,00		322597,00	
43	43	1133-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 2 м^3. Установка в пробуренный котлован	м^3	2	79553,00 43605,00	33864,00 8468,00	159106,00 87210,00	67728,00 16936,00	4168,00		159106,00	
44	44	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора промежуточная двухцепная ПБ35-4	шт	2	834944,28		1669889,00		1669889,00		1669889,00	
45	45	261-107-0655 *РСНБ РК 2022*	Патроны термитные со спичками	комплект	1	58,00		58,00		58,00		58,00	
46	46	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	7	1337,00 893,00	50,00 12,00	9359,00 6251,00	350,00 84,00	2758,00		9359,00	
47	47	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	12	1272,00		15264,00		15264,00		15264,00	
48	48	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1232,00		14784,00		14784,00		14784,00	
49	49	252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	12	1789,00		21468,00		21468,00		21468,00	
50	50	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	5467,00		131208,00		131208,00		131208,00	
51	51	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1953,00		23436,00		23436,00		23436,00	
			Итого по разделу 2: Выное ЛЭП 10 кВ					2470699,00	117064,00	2206458,00	0,00	2470699,00	
								147177,00	28317,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Переустройство контактной сети										
52	52	1308-0202-0208 *РСНБ РК 2022*	Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м. Монтаж оборудования	шт.	4	21705,00 14640,00	7065,00 2239,00	86820,00 58560,00	28260,00 8956,00			86820,00	
53	53	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	3845,00		15380,00		15380,00		15380,00	
54	54	252-207-3960 *РСНБ РК 2022*	Клин (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	шт.	4	4181,00		16724,00		16724,00		16724,00	
55	55	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16	шт.	4	1170,00		4680,00		4680,00		4680,00	
56	56	252-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	4	2368,00		9472,00		9472,00		9472,00	
57	57	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	557,00		2228,00		2228,00		2228,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	252-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа EA1000 анкерный	шт.	4	3021,00		12084,00		12084,00		12084,00	
59	59	6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	48	1281,00 744,00	135,00 33,00	61488,00 35712,00	6480,00 1584,00	19296,00		61488,00	
60	60	1308-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	4	16102,00 5324,00	10779,00 3430,00	64408,00 21296,00	43116,00 13720,00			64408,00	
61	61	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	100	557,00		55700,00		55700,00		55700,00	
62	62	251-305-0108 *РСНБ РК 2022*	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП	1000 шт.	0,004	198500,00		794,00		794,00		794,00	
63	63	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	4	1430,00		5720,00		5720,00		5720,00	
64	64	241-215-0101 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	4	628,00		2512,00		2512,00		2512,00	
65	65	241-703-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-25-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,016	45768,00		732,00		732,00		732,00	
66	66	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001584	381392,00		604,00		604,00		604,00	
67	67	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243,00		8972,00		8972,00		8972,00	
68	68	252-201-0543 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СО-14	10 шт.	1,6	183,00		293,00		293,00		293,00	
69	69	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	4	1179,00		4716,00		4716,00		4716,00	
70	70	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16	1010,00		16160,00		16160,00		16160,00	
71	71	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L=3000 мм HZ	шт.	4	26512,00		106048,00		106048,00		106048,00	
72	72	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2243,00		8972,00		8972,00		8972,00	
73	73	252-301-1460 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	8	10641,00		85128,00		85128,00		85128,00	
74	74	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабели и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	8	77,00		616,00		616,00		616,00	
75	75	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа SO253	шт.	8	4438,00		35504,00		35504,00		35504,00	
76	76	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16	1010,00		16160,00		16160,00		16160,00	
77	77	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	16	1872,00		29952,00		29952,00		29952,00	
78	78	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	8	385,00		3080,00		3080,00		3080,00	
79	79	252-207-2801 *РСНБ РК 2022*	Планка для крепления табличек типа РЕМ216	шт.	4	3778,00		15112,00		15112,00		15112,00	
80	80	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8	1010,00		8080,00		8080,00		8080,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	252-207-3509 *РСНБ РК 2022*	Соединитель типа SV50.11 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	4	9739,00		38956,00		38956,00		38956,00	
			Итого по разделу 3: Переустройство контактной сети					717095,00	77856,00	523675,00	0,00	717095,00	
								115568,00	24260,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: ДЕМОНТАЖ										
82	82	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,074	139624,00 73028,00	66596,00 15358,00	10332,00 5404,00	4928,00 1136,00			10332,00	
83	83	411-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	123,6	82,00		10135,00				10135,00	
			Итого по разделу 4: ДЕМОНТАЖ					20467,00 5404,00	4928,00 1136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20467,00	
			ИТОГО по акту					8306823,00 1971969,00	913172,00 218721,00	4653277,00 758455,00	0,00 0,00	8306823,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							758455,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			551030,86					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									8857853,86	
			Сметная прибыль	%	5,00			404969,94					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			265735,62					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9528559,42	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				10281315,62	
			НДС	%	12,00			1233757,87					
			Итого с НДС									11515073,49	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"
БИН 080240019379
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"
БИН 100240010758
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.
ИИН 611107350066, аттестат № KZ22VJE0029580
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
БИН 020440004931
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"
БИН 130840019134
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 35-110 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 10 за октябрь 2023 года
Локальная смета 4-6-1
Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 35-110 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вынос Вл 110 кВ										
1	1	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км /ДЕМОНТАЖ/	км линии	0,345	103241,00 83288,00	19954,00 4261,00	35618,00 28734,00	6884,00 1470,00			35618,00	
2	2	1133-0105-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км /ДЕМОНТАЖ/	км линии	0,345	1239841,00 661552,00	578289,00 106691,00	427745,00 228235,00	199509,00 36808,00			427745,00	
3	3	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,345	172069,00 138813,00	33256,00 7101,00	59364,00 47890,00	11473,00 2450,00			59364,00	
4	4	1133-0105-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,345	2066402,00 1102587,00	963815,00 177819,00	712909,00 380393,00	332517,00 61348,00			712909,00	
5	5	243-604-0132 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 240/32 мм2	км	2,07	1956565,00		4050090,00		4050090,00		4050090,00	
6	6	214-211-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	10 м	34,5	5996,00		206862,00		206862,00		206862,00	
7	7	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	1	21455,00 6495,00	14959,00 4689,00	21455,00 6495,00	14959,00 4689,00			21455,00	
8	8	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,8	4661,00 1076,00	39,00 5,00	36356,00 8393,00	304,00 39,00	27659,00		36356,00	
9	9	1133-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухщепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	2,52	62053,00 34297,00	26238,00 6580,00	156374,00 86428,00	66120,00 16582,00	3826,00		156374,00	
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора ПБ-110-8	компл	1	2614928,66		2614929,00		2614929,00		2614929,00	
11	11	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	838,00 421,00	77,00 21,00	16760,00 8420,00	1540,00 420,00	6800,00		16760,00	
12	12	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		2	7497,00	3596,00	14994,00	7192,00	3780,00		14994,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 заземлитель		2011,00	821,00	4022,00	1642,00				
13	13	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,35	3459,00	0,00	1211,00	0,00			1211,00	
						3459,00	0,00	1211,00	0,00				
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5514,00	0,00	66168,00	0,00	372,00		66168,00	
						5483,00	0,00	65796,00	0,00				
15	15	252-205-0312 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/16	шт.	12	7023,00		84276,00		84276,00		84276,00	
16	16	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	шт.	7	4138,00		28966,00		28966,00		28966,00	
17	17	261-107-0655 *РСНБ РК 2022*	Пятроны термитные со спичками	комплект	6	58,00		348,00		348,00		348,00	
18	18	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	6	1272,00		7632,00		7632,00		7632,00	
19	19	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	1232,00		7392,00		7392,00		7392,00	
20	20	252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	6	1789,00		10734,00		10734,00		10734,00	
21	21	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	42	5467,00		229614,00		229614,00		229614,00	
22	22	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	1	1272,00		1272,00		1272,00		1272,00	
23	23	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1232,00		1232,00		1232,00		1232,00	
24	24	252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	1	1789,00		1789,00		1789,00		1789,00	
25	25	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	1	1953,00		1953,00		1953,00		1953,00	
			Итого по разделу 1: Вынос Вл 110 кВ					8796043,00	640498,00	7289526,00	0,00	8796043,00	
								866017,00	125448,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Вынос Вл 35 кВ										
26	26	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км /ДЕМОНТАЖ/	км линии	0,13	103241,00	19954,00	13421,00	2594,00			13421,00	
						83288,00	4261,00	10827,00	554,00				
27	27	1133-0105-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км /ДЕМОНТАЖ/	км линии	0,13	1239841,00	578289,00	161179,00	75178,00			161179,00	
						661552,00	106691,00	86002,00	13870,00				
28	28	1133-0105-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 330 кВ (6 проводов) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,13	2066402,00	963815,00	268632,00	125295,00			268632,00	
						1102587,00	177819,00	143336,00	23116,00				
29	29	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,13	172069,00	33256,00	22369,00	4323,00			22369,00	
						138813,00	7101,00	18046,00	923,00				
30	30	243-604-0120 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 150/24 мм2	км	0,78	1170408,00		912918,00		912918,00		912918,00	
31	31	214-211-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм	10 м	13	5996,00		77948,00		77948,00		77948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	2	21455,00 6495,00	14959,00 4689,00	42910,00 12990,00	29918,00 9378,00			42910,00	
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,6	4661,00 1076,00	39,00 5,00	72712,00 16786,00	608,00 78,00	55318,00		72712,00	
34	34	1133-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, двухцепные объемом до 3 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	5,04	62053,00 34297,00	26238,00 6580,00	312747,00 172857,00	132239,00 33163,00	7651,00		312747,00	
35	35	1133-0105-1004 *РСНБ РК 2022*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	40	838,00 421,00	77,00 21,00	33520,00 16840,00	3080,00 840,00	13600,00		33520,00	
36	36	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	4	7497,00 2011,00	3596,00 821,00	29988,00 8044,00	14384,00 3284,00	7560,00		29988,00	
37	37	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,7	3459,00 3459,00	0,00 0,00	2421,00 2421,00	0,00 0,00			2421,00	
38	38	1133-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	2	228697,00 138815,00	89882,00 22927,00	457394,00 277630,00	179764,00 45854,00			457394,00	
39	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора ПБ-110-8	компл	2	2614928,66		5229857,00		5229857,00		5229857,00	
40	40	261-107-0655 *РСНБ РК 2022*	Патроны термитные со спичками	комплект	6	58,00		348,00		348,00		348,00	
41	41	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	12	1272,00		15264,00		15264,00		15264,00	
42	42	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1232,00		14784,00		14784,00		14784,00	
43	43	252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	12	1789,00		21468,00		21468,00		21468,00	
44	44	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	60	5467,00		328020,00		328020,00		328020,00	
45	45	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	12	2067,00		24804,00		24804,00		24804,00	
46	46	252-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	2	1272,00		2544,00		2544,00		2544,00	
47	47	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	1232,00		2464,00		2464,00		2464,00	
48	48	252-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажимное устройство для ПГН 3-5	шт.	2	1789,00		3578,00		3578,00		3578,00	
49	49	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	2	1953,00		3906,00		3906,00		3906,00	
			Итого по разделу 2: Вынос Вл 35 кВ					8055196,00 765779,00	567383,00 131060,00	6722032,00 0,00	0,00 0,00	8055196,00	
			ИТОГО по акту					16851239,00 1631796,00	1207881,00 256508,00	14011558,00 0,00	0,00 0,00	16851239,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1230140,45					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									18081379,45	
			Сметная прибыль	%	5,00			904068,97					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			542441,38					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19527889,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,079		**2023,00**			**2023,00**				**21070593,10**	
			НДС	**%**	**12,00**			**2528471,17**					
			Итого с НДС									**23599064,27**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров Н.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 681107350303, удостоверение № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 9 за октябрь 2023 года
Локальная смета 4-5-1
Наружные сети электроснабжения. Переустройство и вынос ЛЭП 0,4-10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вынос Вл 10кВ ЭПК Форфайт										
1	1	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,866667	469168,00 243425,00	221988,00 51193,00	406612,00 210968,00	192389,00 44367,00	3255,00		406612,00	
2	2	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	км	2,6	487307,00		1266998,00		1266998,00		1266998,00	
3	3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ПП10-5 (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4	24380,00 13942,00	9512,00 2979,00	97520,00 55768,00	38048,00 11916,00	3704,00		97520,00	
4	4	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.	4	204504,00		818016,00		818016,00		818016,00	
5	5	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	57557,00		230228,00		230228,00		230228,00	
6	6	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	32782,00		131128,00		131128,00		131128,00	
7	7	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	11782,00		47128,00		47128,00		47128,00	
8	8	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	2855,00		11420,00		11420,00		11420,00	
9	9	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	3230,00		12920,00		12920,00		12920,00	
10	10	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5,2	1647,00		8564,00		8564,00		8564,00	
11	11	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	шт.	48	5467,00		262416,00		262416,00		262416,00	
12	12	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	24	1953,00		46872,00		46872,00		46872,00	
13	13	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6**	шт.	24	5186,00		124464,00		124464,00		124464,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	1341,00		32184,00		32184,00		32184,00	
15	15	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	24	1430,00		34320,00		34320,00		34320,00	
16	16	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	24	1232,00		29568,00		29568,00		29568,00	
17	17	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7259,00 3474,00	368,00 85,00	72590,00 34740,00	3680,00 850,00	34170,00		72590,00	
18	18	1133-0302-0701 *РСНБ РК 2022*	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	2	62377,00 38391,00	12441,00 3358,00	124754,00 76782,00	24882,00 6716,00	23090,00		124754,00	
19	19	252-207-3616 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 61, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	93932,00		187864,00		187864,00		187864,00	
20	20	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8001,00 4380,00	3621,00 1044,00	16002,00 8760,00	7242,00 2088,00			16002,00	
21	21	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9249,00		18498,00		18498,00		18498,00	
22	22	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2	136616,00 563,00	3,00 1,00	273232,00 1126,00	6,00 2,00	272100,00		273232,00	
23	23	1134-0203-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	1	10365,00 8338,00	1727,00 462,00	10365,00 8338,00	1727,00 462,00	300,00		10365,00	
24	24	225-204-0807 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	1	41376,00		41376,00		41376,00		41376,00	
25	25	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	57557,00		115114,00		115114,00		115114,00	
26	26	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32782,00		32782,00		32782,00		32782,00	
27	27	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	5467,00		65604,00		65604,00		65604,00	
28	28	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1953,00		11718,00		11718,00		11718,00	
29	29	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	5186,00		31116,00		31116,00		31116,00	
30	30	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1341,00		8046,00		8046,00		8046,00	
31	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1430,00		8580,00		8580,00		8580,00	
32	32	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	6	1232,00		7392,00		7392,00		7392,00	
33	33	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ПП10-5 (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	7	18763,00 11153,00	7610,00 2383,00	131341,00 78071,00	53270,00 16681,00			131341,00	
34	34	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	7	21455,00 6495,00	14959,00 4689,00	150185,00 45465,00	104713,00 32823,00			150185,00	
35	35	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ ПП10-5 (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	24380,00 13942,00	9512,00 2979,00	170660,00 97594,00	66584,00 20853,00	6482,00		170660,00	
			Итого по разделу 1: Вынос Вл 10кВ ЭПК Форфайт					5037577,00 617612,00	492541,00 136758,00	3927417,00 0,00	0,00 0,00	5037577,00	
			ИТОГО по акту					5037577,00	492541,00	3927417,00	0,00	5037577,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								617612,00	136758,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			367743,12					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5405320,12	
			Сметная прибыль	%	5,00			270266,01					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			162159,60					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5837745,73	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				6298927,64	
			НДС	%	12,00			755871,32					
			Итого с НДС									7054798,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev R. M.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350303, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омиров М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение перехода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 8 за октябрь 2023 года
Локальная смета 4-2-1
Наружное освещение перехода

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	35,044	6628,00 6628,00	0,00 0,00	232272,00 232272,00	0,00 0,00			232272,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	35,044	3459,00 3459,00	0,00 0,00	121217,00 121217,00	0,00 0,00			121217,00	
3	3	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	123	707,00 308,00	400,00 125,00	86961,00 37884,00	49200,00 15375,00			86961,00	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	35,044	2105,00		73768,00		73768,00		73768,00	
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,064	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	81882,00 52704,00	29179,00 6773,00			81882,00	
6	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	64,64	2466,00		159402,00		159402,00		159402,00	
7	7	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 30 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
8	8	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	292284,00 87988,00	156128,00 31360,00	48168,00		292284,00	
9	9	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 15 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
10	10	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	12042,00		73071,00	
11	11	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,155	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	198309,00 127642,00	70668,00 16403,00			198309,00	
12	12	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	156,55	3536,00		553561,00		553561,00		553561,00	
13	13	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,08	1037399,00 867464,00	168403,00 40558,00	82992,00 69397,00	13473,00 3245,00	122,00		82992,00	
14	14	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	80,8	111,00		8969,00		8969,00		8969,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	123	590,00 308,00	231,00 59,00	72570,00 37884,00	28413,00 7257,00	6273,00		72570,00	
16	16	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	77	906,00 513,00	345,00 86,00	69762,00 39501,00	26565,00 6622,00	3696,00		69762,00	
17	17	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	8	28543,00 14788,00	13434,00 3948,00	228344,00 118304,00	107472,00 31584,00	2568,00		228344,00	
18	18	225-204-0116 *РСНБ РК 2022*	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-0	шт.	8	180694,00		1445552,00		1445552,00		1445552,00	
19	19	6102-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек, диаметр до 80 см	$м^3$	2,68	73678,00 22689,00	20829,00 5761,00	197457,00 60807,00	55821,00 15439,00	80829,00		197457,00	
20	20	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	14518,00 11860,00	2658,00 657,00	116144,00 94880,00	21264,00 5256,00			116144,00	
21	21	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,08	1090287,00 897549,00	190295,00 45770,00	87223,00 71804,00	15224,00 3662,00	195,00		87223,00	
22	22	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	80,8	829,00		66983,00		66983,00		66983,00	
23	23	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	2017,00 1935,00	9,00 2,00	16136,00 15480,00	72,00 16,00	584,00		16136,00	
24	24	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,009	655332,00		5898,00		5898,00		5898,00	
25	25	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	1733,00 974,00	711,00 182,00	138640,00 77920,00	56880,00 14560,00	3840,00		138640,00	
26	26	6125-0105-0132 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного	шт.	18	2043,00 2043,00	0,00 0,00	36774,00 36774,00	0,00 0,00			36774,00	
27	27	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	86950,00 66642,00	16406,00 4849,00	86950,00 66642,00	16406,00 4849,00	3902,00		86950,00	
			Итого вне раздела					4896959,00 1491707,00	884969,00 210247,00	2520408,00 0,00	0,00 0,00	4896959,00	
			Раздел 1: МАТЕРИАЛЫ										
28	28	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	8	61631,00		493048,00		493048,00		493048,00	
29	29	247-306-0310 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	13575,00		108600,00		108600,00		108600,00	
30	30	247-103-0429 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 160W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 160 Вт, IP 67	шт.	8	146183,00		1169464,00		1169464,00		1169464,00	
31	31	243-125-1706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,155	1592533,00		246843,00		246843,00		246843,00	
32	32	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,085	345657,00		29381,00		29381,00		29381,00	
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	ЯЩИК ЯУО	шт.	1	50917,07		50917,00		50917,00		50917,00	
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дирейка	шт.	8	565,59		4525,00		4525,00		4525,00	
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим клеммный ЗНИ-35	шт.	8	482,93		3863,00		3863,00		3863,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	8	15332,00		122656,00		122656,00		122656,00	
37	37	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	8	616,00		4928,00		4928,00		4928,00	
38	38	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 16 мм**	м	9	923,00 794,00	38,00 8,00	8307,00 7146,00	342,00 72,00	819,00		8307,00	
39	39	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	2	1199,00 794,00	38,00 8,00	2398,00 1588,00	76,00 16,00	734,00		2398,00	
40	40	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	557,00		1114,00		1114,00		1114,00	
41	41	214-404-0401 *РСНБ РК 2022*	**Скоба U-образная оцинкованная диаметром 12 мм**	шт.	80	363,00		29040,00		29040,00		29040,00	
			Итого по разделу 1: МАТЕРИАЛЫ					2275084,00 8734,00	418,00 88,00	2265932,00 0,00	0,00 0,00	2275084,00	
			ИТОГО по акту					7172043,00 1500441,00	885387,00 210335,00	4786340,00 0,00	0,00 0,00	7172043,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			523559,14					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7695602,14	
			Сметная прибыль	%	5,00			384780,11					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			230868,06					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8311250,31	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				8967839,08	
			НДС	%	12,00			1076140,69					
			Итого с НДС									10043979,77	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Albagachiev Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 671107300054 аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение автодороги**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 7 за октябрь 2023 года
Локальная смета 4-1-1
Наружное освещение автодороги

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	177	433,00 0,00	433,00 85,00	76641,00 0,00	76641,00 15045,00			76641,00	
2	2	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1264	707,00 308,00	400,00 125,00	893648,00 389312,00	505600,00 158000,00			893648,00	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	25,3	2105,00		53257,00		53257,00		53257,00	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	177	3459,00 3459,00	0,00 0,00	612243,00 612243,00	0,00 0,00			612243,00	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	25,3	2105,00		53257,00		53257,00		53257,00	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	177	556,00 337,00	218,00 67,00	98412,00 59649,00	38586,00 11859,00			98412,00	
7	7	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	33,6	433,00 0,00	433,00 85,00	14549,00 0,00	14549,00 2856,00			14549,00	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	33,6	88,00 0,00	88,00 21,00	2957,00 0,00	2957,00 706,00			2957,00	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	33,6	556,00 337,00	218,00 67,00	18682,00 11323,00	7325,00 2251,00			18682,00	
10	10	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	56	707,00 308,00	400,00 125,00	39592,00 17248,00	22400,00 7000,00			39592,00	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,8	2105,00		5894,00		5894,00		5894,00	
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,112	1279412,00	455918,00	143294,00	51063,00			143294,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		823495,00	105824,00	92231,00	11852,00				
13	13	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	113,12	2466,00		278954,00		278954,00		278954,00	
14	14	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	30,8	88,00 0,00	88,00 21,00	2710,00 0,00	2711,00 647,00			2710,00	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30,8	2105,00		64834,00		64834,00		64834,00	
16	16	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	30,8	556,00 337,00	218,00 67,00	17125,00 10380,00	6715,00 2064,00			17125,00	
17	17	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 32 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
18	18	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4,4	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	321512,00 96787,00	171741,00 34496,00	52984,00		321512,00	
19	19	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 28 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
20	20	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3,6	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	263056,00 79189,00	140515,00 28224,00	43352,00		263056,00	
21	21	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1294	590,00 308,00	231,00 59,00	763460,00 398552,00	298914,00 76346,00	65994,00		763460,00	
22	22	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	116	906,00 513,00	345,00 86,00	105096,00 59508,00	40020,00 9976,00	5568,00		105096,00	
23	23	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	44	28543,00 14788,00	13434,00 3948,00	1255892,00 650672,00	591096,00 173712,00	14124,00		1255892,00	
24	24	517-101-0736 *РСНБ РК 2022*	Фундамент трубный	шт.	44	57908,00		2547952,00		2547952,00		2547952,00	
25	25	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	11	33134,00 6486,00	42,00 0,00	364474,00 71346,00	462,00 0,00	292666,00		364474,00	
26	26	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,132	1090287,00 897549,00	190295,00 45770,00	143918,00 118476,00	25119,00 6042,00	323,00		143918,00	
27	27	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	133,32	829,00		110522,00		110522,00		110522,00	
28	28	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	48	2017,00 1935,00	9,00 2,00	96816,00 92880,00	432,00 96,00	3504,00		96816,00	
29	29	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,048	655332,00		31456,00		31456,00		31456,00	
30	30	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1321	1733,00 974,00	711,00 182,00	2289293,00 1286654,00	939231,00 240422,00	63408,00		2289293,00	
31	31	6125-0105-0132 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного	шт.	184	2043,00 2043,00	0,00 0,00	375912,00 375912,00	0,00 0,00			375912,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	6124-0201-2202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	65915,00 25631,00	40210,00 12794,00	65915,00 25631,00	40210,00 12794,00	74,00		65915,00	
33	33	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	364	2171,00 2051,00	23,00 7,00	790244,00 746564,00	8372,00 2548,00	35308,00		790244,00	
			Итого вне раздела					12265405,00 5315167,00	3183831,00 836942,00	1219535,00 2547952,00	0,00 0,00	12265405,00	
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖ										
34	34	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	8	9522,00 5377,00	4146,00 1052,00	76176,00 43016,00	33168,00 8416,00			76176,00	
35	35	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	8	9370,00 3898,00	5472,00 1715,00	74960,00 31184,00	43776,00 13720,00			74960,00	
36	36	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). ДЕМОНТАЖ	светильник	8	12237,00 11860,00	377,00 197,00	97896,00 94880,00	3016,00 1576,00			97896,00	
37	37	411-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	14,202	82,00		1165,00				1165,00	
38	38	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,9468	1145,00		1084,00				1084,00	
39	39	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	0,9468	1145,00		1084,00				1084,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖ					252365,00 169080,00	79960,00 23712,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252365,00	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ										
40	40	247-306-0510 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	44	138588,00		6097872,00		6097872,00		6097872,00	
41	41	243-125-1706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	1,626	1592533,00		2589459,00		2589459,00		2589459,00	
42	42	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,242	345657,00		429306,00		429306,00		429306,00	
43	43	243-903-2105 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	1	9183,00		9183,00		9183,00		9183,00	
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					9125820,00 0,00	0,00 0,00	9125820,00 0,00	0,00 0,00	9125820,00	
			ИТОГО по акту					21643590,00 5484247,00	3263791,00 860654,00	10345355,00 2547952,00	0,00 0,00	21643590,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2547952,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			1393981,57					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									23037571,57	
			Сметная прибыль	%	5,00			1024480,98					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			691127,15					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24753179,70	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				26708680,90	
			НДС	%	12,00			3205041,71					
			Итого с НДС									29913722,61	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 61110735830[illegible] № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омраев Ч.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 6 за октябрь 2023 года
Локальная смета 2-3-1
Светофорная сигнализация ст. Костанай Северный

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	75,6	433,00 0,00	433,00 85,00	32735,00 0,00	32735,00 6426,00			32735,00	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	75,6	3459,00 3459,00	0,00 0,00	261500,00 261500,00	0,00 0,00			261500,00	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	75,6	556,00 337,00	218,00 67,00	42034,00 25477,00	16481,00 5065,00			42034,00	
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	84	707,00 308,00	400,00 125,00	59388,00 25872,00	33600,00 10500,00			59388,00	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	5,1	2105,00		10736,00		10736,00		10736,00	
6	6	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,168	1090287,00 897549,00	190295,00 45770,00	183168,00 150788,00	31969,00 7689,00	411,00		183168,00	
7	7	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	169,68	829,00		140665,00		140665,00		140665,00	
8	8	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	73,2	433,00 0,00	433,00 85,00	31696,00 0,00	31696,00 6222,00			31696,00	
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	73,2	3459,00 3459,00	0,00 0,00	253199,00 253199,00	0,00 0,00			253199,00	
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	73,2	556,00 337,00	218,00 67,00	40699,00 24668,00	15957,00 4904,00			40699,00	
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	12	6628,00 6628,00	0,00 0,00	79536,00 79536,00	0,00 0,00			79536,00	
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	12	3459,00 3459,00	0,00 0,00	41508,00 41508,00	0,00 0,00			41508,00	
13	13	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	71	707,00 308,00	400,00 125,00	50197,00 21868,00	28400,00 8875,00			50197,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,26	2105,00		8967,00		8967,00		8967,00	
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,142	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	181677,00 116936,00	64740,00 15027,00			181677,00	
16	16	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	143,42	2466,00		353674,00		353674,00		353674,00	
17	17	6101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	18,8568	518,00 0,00	518,00 147,00	9768,00 0,00	9768,00 2772,00			9768,00	
18	18	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2	$м^3$	0,5832	10029,00 10029,00	0,00 0,00	5849,00 5849,00	0,00 0,00			5849,00	
19	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	3	3459,00 3459,00	0,00 0,00	10377,00 10377,00	0,00 0,00			10377,00	
20	20	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,32	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	19057,00 4438,00	6348,00 1881,00	8271,00		19057,00	
21	21	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	42911,00 33859,00	7574,00 2161,00	257466,00 203154,00	45444,00 12966,00	8868,00		257466,00	
22	22	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	6	60259,00		361554,00		361554,00		361554,00	
23	23	244-201-1612 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	6	66041,00		396246,00		396246,00		396246,00	
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	72	4661,00 1076,00	39,00 5,00	335592,00 77472,00	2808,00 360,00	255312,00		335592,00	
25	25	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	12	3948,00 3768,00	0,00 0,00	47376,00 45216,00	0,00 0,00	2160,00		47376,00	
26	26	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6	2466,00		14796,00		14796,00		14796,00	
27	27	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	551	906,00 513,00	345,00 86,00	499206,00 282663,00	190095,00 47386,00	26448,00		499206,00	
28	28	6125-0105-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки	шт.	80	365,00 363,00	0,00 0,00	29200,00 29040,00	0,00 0,00	160,00		29200,00	
29	29	6119-0604-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки клеммной, количество зажимов до 24х24	шт.	20	124268,00 77215,00	41,00 0,00	2485360,00 1544300,00	820,00 0,00	940240,00		2485360,00	
30	30	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	4	1439,00 327,00	1113,00 349,00	5756,00 1308,00	4452,00 1396,00			5756,00	
31	31	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^3$	5,76	8001,00 1985,00	798,00 186,00	46086,00 11434,00	4596,00 1071,00	30056,00		46086,00	
32	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,4	55394,00 19011,00	4257,00 749,00	354522,00 121670,00	27245,00 4794,00	205607,00		354522,00	
33	33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,8	4661,00	39,00	152881,00	1279,00	116309,00		152881,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1076,00	5,00	35293,00	164,00				
34	34	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,37	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	26079,00 10117,00	10495,00 2496,00	5467,00		26079,00	
35	35	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8	12447,00		99576,00		99576,00		99576,00	
36	36	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2764	401487,00		110971,00		110971,00		110971,00	
37	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	10,73	228,00 162,00	4,00 0,00	2446,00 1738,00	43,00 0,00	665,00		2446,00	
38	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	10,73	351,00 189,00	7,00 1,00	3766,00 2028,00	75,00 11,00	1663,00		3766,00	
39	39	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	6	1439,00 327,00	1113,00 349,00	8634,00 1962,00	6678,00 2094,00			8634,00	
40	40	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6	8001,00 1985,00	798,00 186,00	48006,00 11910,00	4788,00 1116,00	31308,00		48006,00	
41	41	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,4	52335,00 19011,00	4257,00 749,00	125604,00 45626,00	10217,00 1798,00	69761,00		125604,00	
42	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,6	4661,00 1076,00	39,00 5,00	72712,00 16786,00	608,00 78,00	55318,00		72712,00	
43	43	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,555	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	39119,00 15175,00	15744,00 3745,00	8200,00		39119,00	
44	44	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	12	12447,00		149364,00		149364,00		149364,00	
45	45	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4146	401487,00		166457,00		166457,00		166457,00	
46	46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,095	228,00 162,00	4,00 0,00	3670,00 2607,00	64,00 0,00	999,00		3670,00	
47	47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,095	351,00 189,00	7,00 1,00	5649,00 3042,00	113,00 16,00	2494,00		5649,00	
48	48	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	4	1439,00 327,00	1113,00 349,00	5756,00 1308,00	4452,00 1396,00			5756,00	
49	49	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	4	8001,00 1985,00	798,00 186,00	32004,00 7940,00	3192,00 744,00	20872,00		32004,00	
50	50	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,6	52335,00 19011,00	4257,00 749,00	83736,00 30418,00	6811,00 1198,00	46507,00		83736,00	
51	51	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,4	4661,00 1076,00	39,00 5,00	48474,00 11190,00	406,00 52,00	36878,00		48474,00	
52	52	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,37	70484,00 27343,00	28367,00 6747,00	26079,00 10117,00	10495,00 2496,00	5467,00		26079,00	
53	53	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	8	12447,00		99576,00		99576,00		99576,00	
54	54	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2764	401487,00		110971,00		110971,00		110971,00	
55	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		10,73	228,00	4,00	2446,00	43,00	665,00		2446,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		162,00	0,00	1738,00	0,00				
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	10,73	351,00	7,00	3766,00	75,00	1663,00		3766,00	
						189,00	1,00	2028,00	11,00				
57	57	6101-0110-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 1	шт.	2	1439,00	1113,00	2878,00	2226,00			2878,00	
						327,00	349,00	654,00	698,00				
58	58	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м²	2,16	8001,00	798,00	17282,00	1724,00	11270,00		17282,00	
						1985,00	186,00	4288,00	402,00				
59	59	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,6	58637,00	4257,00	35182,00	2554,00	21221,00		35182,00	
						19011,00	749,00	11407,00	449,00				
60	60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,8	4661,00	39,00	22373,00	187,00	17021,00		22373,00	
						1076,00	5,00	5165,00	24,00				
61	61	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,004	1090287,00	190295,00	4361,00	761,00	10,00		4361,00	
						897549,00	45770,00	3590,00	183,00				
62	62	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	4,04	829,00		3349,00		3349,00		3349,00	
63	63	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,336	1090287,00	190295,00	366336,00	63939,00	821,00		366336,00	
						897549,00	45770,00	301576,00	15379,00				
64	64	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	339,36	829,00		281329,00		281329,00		281329,00	
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ					8810422,00	694123,00	4240343,00	0,00	8810422,00	
								3875976,00	171884,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА										
65	65	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	931,491	433,00	433,00	403336,00	403336,00			403336,00	
						0,00	85,00	0,00	79177,00				
66	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	28,809	6628,00	0,00	190946,00	0,00			190946,00	
						6628,00	0,00	190946,00	0,00				
67	67	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	768,24	88,00	88,00	67605,00	67605,00			67605,00	
						0,00	21,00	0,00	16133,00				
68	68	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	768,24	556,00	218,00	427141,00	167476,00			427141,00	
						337,00	67,00	258897,00	51472,00				
69	69	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	172,83	3459,00	0,00	597819,00	0,00			597819,00	
						3459,00	0,00	597819,00	0,00				
70	70	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1067	707,00	400,00	754369,00	426800,00			754369,00	
						308,00	125,00	328636,00	133375,00				
71	71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	19,23	2105,00		40479,00		40479,00		40479,00	
72	72	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	10,476	433,00	433,00	4536,00	4536,00			4536,00	
						0,00	85,00	0,00	890,00				
73	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	0,324	6628,00	0,00	2147,00	0,00			2147,00	
						6628,00	0,00	2147,00	0,00				
74	74	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	8,64	88,00	88,00	760,00	760,00			760,00	
						0,00	21,00	0,00	181,00				
75	75	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	8,64	556,00	218,00	4804,00	1884,00			4804,00	
						337,00	67,00	2912,00	579,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,54	3459,00 3459,00	0,00 0,00	1868,00 1868,00	0,00 0,00			1868,00	
77	77	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	9	707,00 308,00	400,00 125,00	6363,00 2772,00	3600,00 1125,00			6363,00	
78	78	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,62	2105,00		3410,00		3410,00		3410,00	
79	79	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,18	1279412,00 823495,00	455918,00 105824,00	230294,00 148229,00	82065,00 19048,00			230294,00	
80	80	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18,18	2466,00		44832,00		44832,00		44832,00	
81	81	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1067	590,00 308,00	231,00 59,00	629530,00 328636,00	246477,00 62953,00	54417,00		629530,00	
82	82	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	18	906,00 513,00	345,00 86,00	16308,00 9234,00	6210,00 1548,00	864,00		16308,00	
83	83	6125-0105-0132 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного	шт.	4	2043,00 2043,00	0,00 0,00	8172,00 8172,00	0,00 0,00			8172,00	
84	84	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 32 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
85	85	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	4,4	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	321512,00 96787,00	171741,00 34496,00	52984,00		321512,00	
86	86	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы 28 М. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	22028,00		181919,00	
87	87	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	5,6	73071,00 21997,00	39032,00 7840,00	409198,00 123183,00	218579,00 43904,00	67436,00		409198,00	
88	88	517-101-0727 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюмининиевая Sal SYG (5м) транспортная	шт.	4	478857,00		1915428,00		1915428,00		1915428,00	
89	89	517-101-0726 *РСНБ РК 2022*	Стойка алюмининиевая Sal SYG (4м) пешеходная	шт.	6	341957,00		2051742,00		2051742,00		2051742,00	
90	90	517-101-0725 *РСНБ РК 2022*	Консоль светофорная алюмининиевая Sal SYG (7м)	шт.	4	2389290,00		9557160,00		9557160,00		9557160,00	
91	91	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	20	2379,00		47580,00		47580,00		47580,00	
92	92	243-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1,5-0,66	км	0,191	752162,00		143663,00		143663,00		143663,00	
93	93	243-212-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 19х1,5	км	0,261	2203149,00		575022,00		575022,00		575022,00	
94	94	243-212-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 10х1,5	км	0,069	1116945,00		77069,00		77069,00		77069,00	
95	95	243-113-0804 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	1,15	838692,00		964496,00		964496,00		964496,00	
96	96	243-602-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,004	309058,00		1236,00		1236,00		1236,00	
			Итого по разделу 2: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА					19862663,00 2220848,00	2000241,00 484887,00	2117544,00 13524330,00	0,00 0,00	19862663,00	
			ИТОГО по акту					28673085,00 6096824,00	2694364,00 656771,00	6357887,00 13524330,00	0,00 0,00	28673085,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**13524330,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**7,30**			**1105859,11**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**29778944,12**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**812730,71**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**			**893368,32**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31485043,14**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		**2023,00**			**2023,00**				**33972361,55**	
			НДС	**%**	**12,00**			**4076683,39**					
			Итого с НДС									**38049044,94**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омиров Ч.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350305 Аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 4 за октябрь 2023 года
Локальная смета 2-1-1
Автомобильная дорога

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 1	м³	2883	397,00 0,00	397,00 76,00	1144551,00 0,00	1144551,00 219108,00			1144551,00	
2	2	7101-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство насыпей дорожных грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах группа грунта 1	м³	3476	197,00 0,00	197,00 46,00	684772,00 0,00	684772,00 159896,00			684772,00	
3	3	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5961,096	604,00		3600502,00				3600502,00	
4	4	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	29805,48	93,00		2771910,00				2771910,00	
5	5	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	2883	217,00 0,00	217,00 51,00	625611,00 0,00	625611,00 147033,00			625611,00	
6	6	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	2883	77,00 0,00	77,00 19,00	221991,00 0,00	221991,00 54777,00			221991,00	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2883	196,00 38,00	155,00 31,00	565068,00 109554,00	446865,00 89373,00	8649,00		565068,00	
8	8	1101-0107-1503 *РСНБ РК 2022*	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м² спланированной поверхности	3700	8,00 0,00	8,00 3,00	29600,00 0,00	29600,00 11100,00			29600,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					9644005,00 109554,00	3153390,00 681287,00	8649,00 0,00	0,00 0,00	9644005,00	
			Раздел 2: Устройство дорожной одежды. Тип 1										
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1960	10020,00 559,00	2574,00 462,00	19639200,00 1095640,00	5045040,00 905520,00	13498520,00		19639200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 8 (6) см плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9540	4641,00 295,00	584,00 89,00	44275140,00 2814300,00	5571360,00 849060,00	35889480,00		44275140,00	
11	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	7,632	195573,00 0,00	5836,00 1777,00	1492613,00 0,00	44540,00 13562,00	1448073,00		1492613,00	
12	12	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9540	2632,00 88,00	359,00 47,00	25109280,00 839520,00	3424860,00 448380,00	20844900,00		25109280,00	
13	13	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	9540	1088,00 31,00	0,00 0,00	10379520,00 295740,00	0,00 0,00	10083780,00		10379520,00	
14	14	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	2,862	195573,00 0,00	5836,00 1777,00	559730,00 0,00	16703,00 5086,00	543027,00		559730,00	
15	15	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	9540	3066,00 88,00	373,00 45,00	29249640,00 839520,00	3558420,00 429300,00	24851700,00		29249640,00	
16	16	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	9540	662,00 16,00	0,00 0,00	6315480,00 152640,00	0,00 0,00	6162840,00		6315480,00	
17	17	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	2365	4728,00 3005,00	81,00 23,00	11181720,00 7106825,00	191565,00 54395,00	3883330,00		11181720,00	
18	18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	106,425	55033,00		5856887,00		5856887,00		5856887,00	
			Итого по разделу 2: Устройство дорожной одежды. Тип 1					154059210,00 13144185,00	17852488,00 2705303,00	123062537,00 0,00	0,00 0,00	154059210,00	
			Раздел 3: Устройство тротуаров										
19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	2580	6628,00 6628,00	0,00 0,00	17100240,00 17100240,00	0,00 0,00			17100240,00	
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	2580	556,00 337,00	218,00 67,00	1434480,00 869460,00	562440,00 172860,00			1434480,00	
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	258	196,00 38,00	155,00 31,00	50568,00 9804,00	39990,00 7998,00	774,00		50568,00	
22	22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	335,4	10020,00 559,00	2574,00 462,00	3360708,00 187489,00	863320,00 154955,00	2309899,00		3360708,00	
23	23	7101-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (свыше 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 13 (15) см	м^2	2580	1808,00 179,00	636,00 138,00	4664640,00 461820,00	1640880,00 356040,00	2561940,00		4664640,00	
24	24	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	15,48	14437,00 3362,00	4809,00 1425,00	223485,00 52044,00	74443,00 22059,00	96998,00		223485,00	
25	25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1720	4728,00 3005,00	81,00 23,00	8132160,00 5168600,00	139320,00 39560,00	2824240,00		8132160,00	
26	26	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	27,52	55033,00		1514508,00		1514508,00		1514508,00	
			Итого по разделу 3: Устройство тротуаров					36480789,00 23849457,00	3320393,00 753472,00	9308359,00 0,00	0,00 0,00	36480789,00	
			ИТОГО по акту					200184004,00 37103196,00	24326271,00 4140062,00	132379545,00 0,00	0,00 0,00	200184004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			14613432,29					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									214797436,29	
			Сметная прибыль	%	5,00			10739871,81					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			6443923,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									231981231,20	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				250307748,46	
			НДС	%	12,00			30036929,82					
			Итого с НДС									280344678,28	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Алпагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС 2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107350305, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата эксперта)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная, БИН 020440004931, г. Костанай, ул. Байтурсынова, 55**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АРВИС", БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подъездной дороги к международному Аэропорту с Северо-Западной части города**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **174 от 20.06.2023 года**

Акт выполненных работ № 5 за октябрь 2023 года
Локальная смета 2-2-1
Электрическая централизация оборудование ст. Костанай Северный

Составлен (а) в текущих ценах 2023.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Оборудование напольное										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1699,2	6628,00 6628,00	0,00 0,00	11262298,00 11262298,00	0,00 0,00			11262298,00	
2	2	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4455	707,00 308,00	400,00 125,00	3149685,00 1372140,00	1782000,00 556875,00			3149685,00	
3	3	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	4455	217,00 103,00	115,00 36,00	966735,00 458865,00	512325,00 160380,00			966735,00	
4	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	855	707,00 308,00	400,00 125,00	604485,00 263340,00	342000,00 106875,00			604485,00	
5	5	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	250	1765,00 718,00	922,00 263,00	441250,00 179500,00	230500,00 65750,00	31250,00		441250,00	
6	6	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	55352,00 20505,00	34773,00 11064,00	55352,00 20505,00	34773,00 11064,00	74,00		55352,00	
7	7	6124-0202-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2	шт.	11	45401,00 18359,00	26355,00 8381,00	499411,00 201949,00	289905,00 92191,00	7557,00		499411,00	
8	8	6125-0702-0835 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой кабеля емкость до 50х2	шт.	30	998,00 834,00	163,00 47,00	29940,00 25020,00	4890,00 1410,00			29940,00	
9	9	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	40	65915,00 25631,00	40210,00 12794,00	2636600,00 1025240,00	1608400,00 511760,00	2960,00		2636600,00	
10	10	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	7	55352,00 20505,00	34773,00 11064,00	387464,00 143535,00	243411,00 77448,00	518,00		387464,00	
11	11	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1699	3459,00 3459,00	0,00 0,00	5876841,00 5876841,00	0,00 0,00			5876841,00	
12	12	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	9795	590,00 308,00	231,00 59,00	5779050,00 3016860,00	2262645,00 577905,00	499545,00		5779050,00	
13	13	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	90	906,00 513,00	345,00 86,00	81540,00 46170,00	31050,00 7740,00	4320,00		81540,00	
14	14	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	9	181919,00 60305,00	99586,00 20003,00	1637271,00 542745,00	896274,00 180027,00	198252,00		1637271,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиции: Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	9	-73071,00 -21997,00	-39032,00 -7840,00	-657639,00 -197973,00	-351288,00 -70560,00	-108378,00		-657639,00	
			Итого по разделу 1: Оборудование напольное					32750283,00 24237035,00	7886885,00 2278865,00	636098,00 0,00	0,00 0,00	32750283,00	
			Раздел 2: Оборудование постовое										
16	16	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	1150	1765,00 718,00	922,00 263,00	2029750,00 825700,00	1060300,00 302450,00	143750,00		2029750,00	
17	17	6125-0702-0835 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой кабеля емкость до 50х2	шт.	150	998,00 834,00	163,00 47,00	149700,00 125100,00	24450,00 7050,00			149700,00	
18	18	6125-0105-0134 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разделка и включение при пайке и отпайке провода одножильного	шт.	150	138,00 136,00	0,00 0,00	20700,00 20400,00	0,00 0,00	300,00		20700,00	
			Итого по разделу 2: Оборудование постовое					2200150,00 971200,00	1084750,00 309500,00	144050,00 0,00	0,00 0,00	2200150,00	
			Раздел 3: Оборудование и материалы										
19	19	243-221-0109 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х2х0,9	км	4,5	3075420,00		13839390,00		13839390,00		13839390,00	
20	20	243-221-0312 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х0,9	км	4,5	1858157,00		8361707,00		8361707,00		8361707,00	
21	21	243-221-0109 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х2х0,9	км	0,11	3075420,00		338296,00		338296,00		338296,00	
22	22	243-221-0312 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 30х0,9	км	0,12	1858157,00		222979,00		222979,00		222979,00	
23	23	243-221-0310 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 24х0,9	км	0,01	1571309,00		15713,00		15713,00		15713,00	
24	24	243-221-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 16х0,9	км	0,1	1048571,00		104857,00		104857,00		104857,00	
25	25	243-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 7х2х0,9	км	0,35	974040,00		340914,00		340914,00		340914,00	
26	26	243-216-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг 5х1	км	0,25	416175,00		104044,00		104044,00		104044,00	
27	27	243-221-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 16х0,9	км	0,13	1048571,00		136314,00		136314,00		136314,00	
28	28	243-221-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу 5х0,9	км	0,265	396182,00		104988,00		104988,00		104988,00	
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Провод типа МГШВ-0,75	м	1000	107,03		107030,00		107030,00		107030,00	
30	30	243-801-0203 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,5	314849,00		157425,00		157425,00		157425,00	
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта СБЦС-RWD-A	шт	40	45600,74		1824030,00		1824030,00		1824030,00	
			Итого по разделу 3: Оборудование и материалы					25657687,00 0,00	0,00 0,00	25657687,00 0,00	0,00 0,00	25657687,00	
			ИТОГО по акту					60608120,00 25208235,00	8971635,00 2588365,00	26437835,00 0,00	0,00 0,00	60608120,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			4424392,76					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									65032512,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	%	5,00			3251625,64					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			1950975,38					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70235113,78	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2023,00				75783687,77	
			НДС	%	12,00			9094042,53					
			Итого с НДС									84877730,30	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС"

БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб Албагачиев Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ИТС-2010"

БИН 100240010758

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Чирков А. П.

ИИН 611107359391, аттестат № KZ22VJE0029580

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Astana Stroy LTD"

БИН 130840019134

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Карсенов Р. Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)