Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"
Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 13

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАРТ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	
		2	05.12.2023г.				
		4	11.03.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**1 497 457 005,85**								160 441 822,06	
Акт №36 на №02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1		31 357 537,54							3762904,51	35 120 442,05
Акт №37 на №02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2		80 086 570,62							9610388,47	89 696 959,09
Акт №38 на №02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3		31 858 994,65							3823079,36	35 682 074,01
Акт №39 на №02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4		70 258 871,80							8431064,62	78 689 936,42
Акт №40 на №02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5		54 295 168,24							6515420,19	60 810 588,43
За отчетный период	**300 000 000,00**	**267 857 142,86**							**32 142 857,14**	**300 000 000,00**
Удержание суммы аванса 30%										
Удержание 5%									**32 142 857,14**	**300 000 000,00**
К оплате	**300 000 000,00**									

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Узаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AKBARS STROY Ltd"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 11 марта 2024г.

Акт выполненных работ №40

за март 2024 (месяц, год) на №02-07-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-5

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Детали трубопроводов											
1	77	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	355		2231,76	1391,64	792275	494033	--	442145	1333174	
			НР - 99% СП - 8%				840,12	417,94	298243	148369		98754		
			Узел выхода газопровода д=63 мм-463шт											
2	112	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,6019		873633,32	269432,16	525840	162171	15992	417202	1018485	
			НР - 99% СП - 8%				577632,00	122510,90	347677	73739		75443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	112.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,108342	100670,00				10907			
2.2	112.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,024076	211214,00				5085			
3	114	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1852		1514,24	944,99	2804372	1750122	--	1563922	4717757	
			НР - 99% СП - 8%				569,25	283,73	1054251	525468		349464		
4	119	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	5,789815		1446315,74	528249,86	8373901	3058469	2078302	4167542	13544759	
			НР - 99% СП - 8%				559107,60	167968,92	3237130	972509		1003315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	119.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	5,789815	340239,00				1969921			
5	120	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	463		1742,75	94,62	806893	43809	69510	707210	1635231	
			НР - 99% СП - 8%				1498,00	44,88	693574	20779		121128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	120.1	193028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,3704	165361,00				61250			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
6	122	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	463		624,42	31,14	289106	14418	9778	262261	595476	
			НР - 99%, СП - 8%				572,16	--	264910	--		44109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
6.1	122.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0463	211214,00				9779			
7	124	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	46,3		9757,24	179,06	451760	8290	389207	56120	548510	
			НР - 99%, СП - 8%				1171,98	52,36	54263	2424		40630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	124.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	50,93	7642,00				389207			
8	125	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	1,0649		159486,00	31931,57	169837	34004	76424	73192	262471	
			НР - 99%, СП - 8%				55788,60	13636,69	59409	14522		19442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	125.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	95,841	301,00				28848			
8.2	125.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	54,3099	774,00				42036			
9	126	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	шт	463		1712,00	--	792656	--	792656	--	856068	
			СП - 8%				--	--	--	--		63412		
10	127	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	926		1514,24	944,99	1402186	875061	--	781961	2358879	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	527126	262734		174732		
11	128	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	926		880,00	--	814880	--	814880	--	880070	
			СП - 8%				--	--	--	--		65190		
12	129	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	463		8211,95	2289,30	3802133	1059946	903957	2222448	6506548	
			НР - 99%, СП - 8%				3970,26	878,33	1838230	406667		481966		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1	129.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1620,5	153,00				247937			
12.2	129.2	261626 С	Ковер	шт.	1	463	404,00				187052			
12.3	129.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	463	812,00				375956			
13	130	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	1157,5		663,00	--	767422	--	767422	--	828816	
			СП - 8%				--	--	--	--		61394		
14	131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,12501		1106076,74	528249,86	138271	66037	2340	89983	246514	
			НР - 99%, СП - 8%				559107,60	167968,92	69894	20998		18260		
15	132	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	шт.	463		486,00	--	225018	--	225018	--	243019	
			СП - 8%				--	--	--	--		18001		
16	140	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	10		3684,29	95,40	36843	954	1329	21082	62559	
			НР - 61%, СП - 8%				3456,00	--	34560	--		4634		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
17	141	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	17		1872,95	53,00	31840	901	1563	17919	53740	
			НР - 61%, СП - 8%				1728,00	--	29376	--		3981		
18	142	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	36		1121,07	31,80	40359	1145	1889	22768	68177	
			НР - 61%, СП - 8%				1036,80	--	37325	--		5050		
19	143	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	69		752,83	21,20	51945	1463	2789	29093	87521	
			НР - 61%, СП - 8%				691,20	--	47693	--		6483		
20	144	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,211		1703179,72	1430795,02	359371	301898	3697	102128	498419	
			НР - 91%, СП - 8%				254863,00	277028,20	53776	58453		36920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1	144.1	151404 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 273х8,0 мм	м	1,36	0,28696	11430,00				3395			
21	145	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,9		1522665,59	1278073,48	1370399	1150266	13551	390815	1902111	
			НР - 91%, СП - 8%				229535,00	247650,00	206582	222885		140897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1	145.1	151386 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63	1,467	8386,00				12302			
22	146	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,776		1341397,94	1122714,02	1040925	871226	11234	298023	1446063	
			НР - 91%, СП - 8%				204207,00	217825,70	158465	169033		107116		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1	146.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	2,2504	4560,00				10262			
23	147	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	4,656		981924,87	814634,70	4571842	3792940	63969	1322670	6366073	
			НР - 91%, СП - 8%				153551,00	158623,20	714933	738550		471561		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1	147.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	12,5712	4560,00				57325			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									46060440	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9727417					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13687153				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3637130				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6245509			
			- Накладные расходы	Тенге								12988484		
			- Сметная прибыль	Тенге								3411882		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**46 060 440**	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										**46 060 440**	
			Временные здания и сооружения	1,30%									**598 786**	
			Итого										**46 659 226**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**965 846**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**5 851 009**	
			Итого										**53 476 081**	
			Непредвиденные работы и затраты	2%									**952 501**	
			ИТОГО сметная стоимость										**54 428 582,04**	
			в ценах 2022 г.	1,0500514									**57 152 808,77**	
			Договорная скидка	0,9499999847									**2 857 640,53**	
			Итого с договорной скидкой										**54 295 168,24**	
			НДС	12%									**6 515 420,19**	
			ВСЕГО с НДС										**60 810 588,43**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН:

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 11 марта 2024г.**

Акт выполненных работ №39

за **март 2024** (месяц, год) на **№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Узел выхода газопровода д=63 мм-463шт											
1	199	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода		0,6019	873633,32	269432,16	525840	162171	15992	417202	1018485	
			НР - 99%; СП - 8%				577632,00	122510,90	347677	73739		75443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	199.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм I ОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,108342	100670,00				10907			
1.2	199.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,024076	211214,00				5085			
2	201	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		1852	1514,24	944,99	2804372	1750122	--	1563922	4717757	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	1054251	525468		349464		
3	206	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т		5,789815	1446315,74	528249,86	8373901	3058469	2078302	4167542	13544759	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	3237130	972509		1003315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	206.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	5,789815	340239,00				1969921			
4	207	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан		463	1742,75	94,62	806893	43809	69510	707210	1635231	
			НР - 99%; СП - 8%				1498,00	44,88	693574	20779		121128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	207.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,3704	165361,00				61250			
5	209	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец		463	624,42	31,14	289106	14418	9778	262261	595476	
			НР - 99%; СП - 8%				572,16	--	264910	--		44109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	209.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0463	211214,00				9779			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	211	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	46,3	9757,24	179,06	451760	8290	389207	56120	548510	
			НР - 99%, СП - 8%			1171,98	52,36	54263	2424		40630		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 50,93	7642,00				389207			
7	212	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	1,0649	159486,00	31931,57	169837	34004	76424	73192	262471	
			НР - 99%, СП - 8%			55788,60	13636,69	59409	14522		19442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90 95,841	301,00				28848			
7.2	212.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51 54,3099	774,00				42036			
8	213	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	463	1712,00	--	792656	--	792656	--	856068	
			СП - 8%			--	--	--	--		63412		
9	214	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	926	1514,24	944,99	1402186	875061	--	781961	2358879	
			НР - 99%, СП - 8%			569,25	283,73	527126	262734		174732		
10	215	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	926	880,00	--	814880	--	814880	--	880070	
			СП - 8%			--	--	--	--		65190		
11	216	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,12501	1106076,74	528249,86	138271	66037	2340	89983	246514	
			НР - 99%, СП - 8%			559107,60	167968,92	69894	20998		18260		
12	217	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	463	486,00	--	225018	--	225018	--	243019	
			СП - 8%			--	--	--	--		18001		
13	225	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	3747,34	121,90	22484	731	1017	12649	37944	
			НР - 61%, СП - 8%			3456,00	--	20736	--		2811		
14	226	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	3684,29	95,40	36843	954	1329	21082	62559	
			НР - 61%, СП - 8%			3456,00	--	34560	--		4634		
15	227	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	27	1872,95	53,00	50570	1431	2483	28460	85353	
			НР - 61%, СП - 8%			1728,00	--	46656	--		6322		
16	228	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1121,07	31,80	3363	95	158	1897	5681	
			НР - 61%, СП - 8%			1036,80	--	3110	--		421		
17	229	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	752,83	21,20	11292	318	606	6324	19026	
			НР - 61%, СП - 8%			691,20	--	10368	--		1409		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
18	230	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,68		1813744,92	1524508,26	1233347	1036666	14763	346865	1706629	
			НР - 91% СП - 8%				267527,00	293018,40	181918	199253		126417		
18.1	230.1	151415 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 325х9,0 мм	м	1,08	0,7344	18935,00				13906			
19	231	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,2		1703179,72	1430795,02	340636	286159	3504	96804	472435	
			НР - 91% СП - 8%				254863,00	277028,20	50973	55406		34995		
19.1	231.1	151404 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 273х8,0 мм	м	1,36	0,272	11830,00				3248			
20	232	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,872		1522665,59	1278073,48	1327764	1114480	13129	378656	1842933	
			НР - 91% СП - 8%				229535,00	247650,00	200155	215951		136514		
20.1	232.1	151386 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63	1,42136	8386,00				11920			
21	233	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,031		1341397,94	1122714,02	2724379	2280232	29403	780005	3784735	
			НР - 91% СП - 8%				204207,00	217825,70	414744	442404		280351		
21.1	233.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	5,8899	4560,00				26858			
22	234	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	17,388		981924,87	814634,70	17073710	14164868	238897	4939557	23774329	
			НР - 91% СП - 8%				153551,00	158623,20	2669945	2758140		1761061		
22.1	234.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	46,9476	4560,00				214081			
			РАЗДЕЛ 1.Надземный стальной газопровод низкого давления Г1 (МЖД)											
23	259	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,071		1341397,94	1122714,02	95239	79713	1027	27268	132307	
			НР - 91% СП - 8%				204207,00	217825,70	14499	15466		9801		
23.1	259.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	0,2059	4560,00				939			
24	260	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,077		981924,87	814634,70	1057533	877361	14798	305953	1472564	
			НР - 91% СП - 8%				153551,00	158623,20	165374	170837		109079		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
24.1	45.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК 1 ОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	2,9079	4560,00				13260			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1152772	957074	4795221	15064913	60303734	
									179873	186303	--	4466941		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1152772					
			Материалы	Тенге					15825					
			Всего заработная плата	Тенге						366176				
			Накладные расходы	Тенге					333221					
			Сметная прибыль	Тенге					118880					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1604873					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221	
			Сметная заработная плата	Тенге						366176				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1604873					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221	
			Сметная заработная плата	Тенге						366176				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**									60303734	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10121272					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25855389				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5750630				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4795221			
			- Накладные расходы	Тенге								15064913		
			- Сметная прибыль	Тенге								4466941		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**60 303 734**	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										**60 303 734**	
			Временные здания и сооружения	1,30%									**783 949**	
			Итого										**61 087 683**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**1 264 515**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**6 832 270**	
			Итого										**69 184 468**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									**1 247 044**	
			ИТОГО сметная стоимость										**70 431 511,52**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									**73 956 707,28**	
			Договорная скидка	**0,94999999847**									**3 697 835,48**	
			Итого с договорной скидкой										**70 258 871,80**	
			НДС	12%									**8 431 064,62**	
			ВСЕГО с НДС										**78 689 936,42**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 11 марта 2024г.**

Акт выполненных работ №38

за **март 2024** (месяц, год) на **№02-05-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-3**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	152	**Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,726**		**1813744,92**	**1524508,26**	**1316779**	**1106793**	**15761**	**370330**	**1822078**	
			НР - 91%, СП - 8%				**267527,00**	**293018,40**	**194225**	**212731**		**134969**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1	152.1	151415 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 325х9,0 мм	м	1,08	0,78408	18935,00				14847			
2	153	**Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,425**		**1703179,72**	**1430795,02**	**723851**	**608088**	**7446**	**205709**	**1003925**	
			НР - 91%, СП - 8%				**254863,00**	**277028,20**	**108317**	**117737**		**74365**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1	153.1	151404 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 273х8,0 мм	м	1,36	0,578	11830,00				6838			
3	154	**Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,838**		**1522665,59**	**1278073,48**	**1275994**	**1071026**	**12618**	**363892**	**1771077**	
			НР - 91%, СП - 8%				**229535,00**	**247650,00**	**192350**	**207531**		**131191**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1	154.1	151386 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63	1,36594	8386,00				11455			
4	155	**Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**1,078**		**1341397,94**	**1122714,02**	**1446027**	**1210286**	**15606**	**414006**	**2008835**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%, СП - 8%				204207,00	217825,70	220135	234816		148803		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1	155.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	3,1262	4560,00				14255			
5	156	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	15,434		981924,87	814634,70	15155028	12573071	212051	4384468	21102656	
			НР - 91%, СП - 8%				153551,00	158623,20	2369906	2448190		1563160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	156.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	41,6718	4560,00				190023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					--	--	263482	5738405	27708571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	--	2052488		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					--					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										27708572	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3084933					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16569264				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3221005				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							263482			
			- Накладные расходы	Тенге								5738405		
			- Сметная прибыль	Тенге								2052488		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									27 708 572	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										27 708 572	
			Временные здания и сооружения	1,30%									360 211	
			Итого										28 068 783	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									581 024	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										2 714 475	
			Итого										31 364 282	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									572 996	
			ИТОГО сметная стоимость										31 937 278,40	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									33 535 783,89	
			Договорная скидка	**0,94999999847**									1 676 789,25	
			Итого с договорной скидкой										31 858 994,65	
			НДС	12%									3 823 079,36	
			ВСЕГО с НДС										35 682 074,01	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Узаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН: 041040000242

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Aiimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 11 марта 2024г.**

Акт выполненных работ №37

за **март 2024** (месяц, год) на **№02-04-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-2**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Детали трубопроводов											
1	73	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	263		2231,76 840,12	1391,64 417,94	586953 220952	366001 109918	--	327561 73161	987675	
2	74	С1241-209-0211 241-209-0211 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	1		41963,00 --	-- --	41963 --	-- --	41963	-- 3357	45320	
3	75	С1241-209-0462 241-209-0462 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355x110x355 мм** *СП - 8%*	шт.	4		31569,00 --	-- --	126276 --	-- --	126276	-- 10102	136378	
4	76	С1241-209-0448 241-209-0448 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x110x250 мм** *СП - 8%*	шт.	4		17960,00 --	-- --	71840 --	-- --	71840	-- 5747	77587	
5	77	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	1		13525,00 --	-- --	13525 --	-- --	13525	-- 1082	14607	
6	78	С1241-209-0438 241-209-0438 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x90x225 мм** *СП - 8%*	шт.	6		11074,00 --	-- --	66444 --	-- --	66444	-- 5316	71760	
7	79	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм** *СП - 8%*	шт.	1		7111,00 --	-- --	7111 --	-- --	7111	-- 569	7680	
8	80	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм** *СП - 8%*	шт.	1		7929,00 --	-- --	7929 --	-- --	7929	-- 634	8563	
9	81	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм** *СП - 8%*	шт.	6		6733,00 --	-- --	40398 --	-- --	40398	-- 3232	43630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	82	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	2	2785,00	--	5570	--	5570	--	6016	
			СП - 8%			--	--	--	--		446		
11	84	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	237	3037,00	--	719769	--	719769	--	777351	
			СП - 8%			--	--	--	--		57582		
12	86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1514,24	944,99	42399	26459	--	23645	71327	
			НР - 99%, СП - 8%			569,25	283,73	15939	7944		5283		
13	87	С1241-210-0247 241-210-0247 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x250 мм	шт.	1	21559,00	--	21559	--	21559	--	23284	
			СП - 8%			--	--	--	--		1725		
14	88	С1241-210-0246 241-210-0246 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x225 мм	шт.	1	20346,00	--	20346	--	20346	--	21974	
			СП - 8%			--	--	--	--		1628		
15	89	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920	
			СП - 8%			--	--	--	--		883		
16	90	С1241-210-0237 241-210-0237 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x160 мм	шт.	3	9536,00	--	28608	--	28608	--	30897	
			СП - 8%			--	--	--	--		2289		
17	91	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм	шт.	3	2845,00	--	8535	--	8535	--	9218	
			СП - 8%			--	--	--	--		683		
18	94	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм	шт.	19	1213,00	--	23047	--	23047	--	24891	
			СП - 8%			--	--	--	--		1844		
19	96	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	748	1514,24	944,99	1132652	706852	--	631649	1905445	
			НР - 99%, СП - 8%			569,25	283,73	425799	212230		141144		
20	97	С1241-211-0618 241-211-0618 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	42	28832,00	--	1210944	--	1210944	--	1307820	
			СП - 8%			--	--	--	--		96876		
21	98	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	34	20068,00	--	682312	--	682312	--	736897	
			СП - 8%			--	--	--	--		54585		
22	99	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	54	10079,00	--	544266	--	544266	--	587807	
			СП - 8%			--	--	--	--		43541		
23	100	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	51	4374,00	--	223074	--	223074	--	240920	
			СП - 8%			--	--	--	--		17846		
					Узел выхода газопровода д=63 мм-517шт								
24	106	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,6721	873633,32	269432,16	587169	181086	17857	465860	1137272	
			НР - 99%, СП - 8%			577632,00	122510,90	388226	82340		84242		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	106.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 0,120978	100670,00				12179			
24.2	106.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,026884	211214,00				5678			
25	108	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2068	1514,24	944,99	3131448	1954240	--	1746323	5267993	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	1177209	586754		390222		
26	113	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т		6,465085	1446315,74	528249,86	9350554	3415180	2320696	4653605	15124492	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	3614678	1085933		1120333		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1	113.1	251470 С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	6,465085	340239,00				2199674			
27	114	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		517	1742,75	94,62	901002	48919	77617	789692	1825950	
			НР - 99%; СП - 8%				1498,00	44,88	774466	23203		135256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1	114.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,4136	165361,00				68393			
28	116	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		517	624,42	31,14	322825	16099	10919	292849	664928	
			НР - 99%; СП - 8%				572,16	--	295807	--		49254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1	116.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0517	211214,00				10920			
29	118	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		51,7	9757,24	179,06	504449	9257	434601	62665	612484	
			НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	60591	2707		45369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
29.1	118.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	56,87	7642,00				434601			
30	119	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км		1,1891	159486,00	31931,57	189645	37969	85338	81728	293083	
			НР - 99%; СП - 8%				55788,60	13636,69	66338	16215		21710		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
30.1	119.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	90	107,019	301,00				32213			
30.2	119.2	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	51	60,6441	774,00				46939			
31	120	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт		517	1712,00	--	885104	--	885104	--	955912	
			СП - 8%				--	--	--	--		70808		
32	121	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1034	1514,24	944,99	1565724	977120	--	873162	2633996	
			НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	588604	293377		195111		
33	122	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		1034	880,00	--	909920	--	909920	--	982714	
			СП - 8%				--	--	--	--		72794		
34	123	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		517	8211,95	2289,30	4245578	1183568	1009386	2481654	7265410	
			НР - 99%; СП - 8%				3970,26	878,33	2052624	454097		538179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
34.1	123.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	1809,5	153,00				276854			
34.2	123.2	261626 С	Ковер	шт	1	517	404,00				208868			
34.3	123.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	517	812,00				419884			
35	124	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м		1292,5	663,00	--	856928	--	856928	--	925482	
			СП - 8%				--	--	--	--		68554		
36	125	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,13959	1106076,74	528249,86	154397	73739	2612	100478	275265	
			НР - 99%; СП - 8%				559107,60	167968,92	78046	23447		20390		
37	126	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.		517	486,00	--	251262	--	251262	--	271363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		20101		
38	134	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	3747,34	121,90	7495	244	339	4216	12648	
			НР - 61%; СП - 8%			3456,00	--	6912	--		937		
39	135	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	3684,29	95,40	18421	477	664	10541	31279	
			НР - 61%; СП - 8%			3456,00	--	17280	--		2317		
40	136	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1872,95	53,00	7492	212	368	4216	12645	
			НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	6912	--		937		
41	137	Ц13-390201-0505 1339-0201-0505 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	62	1121,07	31,80	69506	1972	3252	39212	117415	
			НР - 61%; СП - 8%			1036,80	--	64282	--		8697		
42	138	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	64	752,83	21,20	48181	1357	2587	26984	81179	
			НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	44237	--		6013		
43	139	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,267	1813744,92	1524508,26	484270	407044	5796	136196	670103	
			НР - 27%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			267527,00	293018,40	71430	78236		49637		
43.1	139.1	151415 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 325х9,0 мм	м	1,08 0,28836	18935,00				5460			
44	140	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,233	1703179,72	1430795,02	396841	333376	4082	112777	550387	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			254863,00	277028,20	59383	64548		40769		
44.1	140.1	151404 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 273х8,0 мм	м	1,36 0,31688	11830,00				3749			
45	141	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,375	1522665,59	1278073,48	571000	479278	5646	162839	792546	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			229535,00	247650,00	86076	92869		58707		
45.1	141.1	151386 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63 0,61125	8386,00				5126			
46	142	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,318	1341397,94	1122714,02	426565	357023	4604	122128	592588	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			204207,00	217825,70	64938	69269		43895		
46.1	142.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9 0,9222	4560,00				4205			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
47	143	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	14,996		981924,87	814634,70	14724945	12216262	206032	4260042	20503785	
			НР - 91%; СН - 2%				153551,00	158623,20	2302651	2378714		1518799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47.1	143.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	40,4892	4560,00				184631			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									68749886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					12483380					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						22793734				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5581801				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10970167			
			- Накладные расходы	Тенге								17410022		
			- Сметная прибыль	Тенге								5092586		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									68 749 886	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										68 749 886	
			Временные здания и сооружения	1,30%									893 749	
			Итого										69 643 635	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									1 441 623	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										7 776 396	
			Итого										78 861 654	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									1 421 705	
			ИТОГО сметная стоимость										80 283 358,91	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									84 301 653,42	
			Договорная скидка	**0,9499999847**									4 215 082,80	
			Итого с договорной скидкой										80 086 570,62	
			НДС	12%									9 610 388,47	
			ВСЕГО с НДС										89 696 959,09	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН 041040000243

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altunus LTD»
БИН/ИИН 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г. Дополнительное соглашение №2 от 05 декабря 2023г. Дополнительное соглашение №4 от 11 марта 2024г.**

Акт выполненных работ №36

за **март 2024** (месяц, год) на **№02-03-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-1**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	136	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,23		1703179,72	1430795,02	2094911	1759878	21552	595346	2905477	
			НР - 91% СП - 8%				254863,00	277028,20	313481	340745		215221		
1.1	136.1	151404 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 273х8,0 мм	м	1,36	1,6728	11830,00				19789			
2	137	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,751		1522665,59	1278073,48	1143522	959833	11308	326113	1587206	
			НР - 91% СП - 8%				229535,00	247650,00	172381	185985		117571		
2.1	137.1	151386 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63	1,22413	8386,00				10266			
3	138	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,723		1341397,94	1122714,02	969831	811722	10467	277668	1347299	
			НР - 91% СП - 8%				204207,00	217825,70	147642	157488		99800		
3.1	138.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	2,0967	4560,00				9561			
4	139	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	15,674		981924,87	814634,70	15390690	12768584	215348	4452647	21430804	
			НР - 91% СП - 8%				153551,00	158623,20	2406758	2486260		1587467		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
4.1	139.1	151368 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	42,3198	4560,00				192978			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					--	--	258675	5651774	27270786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					--	--	--	2020059		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					--					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										27270787	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3040262					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16300017				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3170478				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							258675			
			- Накладные расходы	Тенге								5651774		
			- Сметная прибыль	Тенге								2020059		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									**27 270 787**	
			Оборудование											
			Итого прямых затрат по форме 2										**27 270 787**	
			Временные здания и сооружения	1,30%									**354 520**	
			Итого										**27 625 307**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%									**571 844**	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**2 673 495**	
			Итого										**30 870 646**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**									**563 943**	
			ИТОГО сметная стоимость										**31 434 589,11**	
			в ценах 2022 г.	**1,0500514**									**33 007 934,31**	
			Договорная скидка	**0,94999999847**									**1 650 396,77**	
			Итого с договорной скидкой										**31 357 537,54**	
			НДС	12%									**3 762 904,50**	
			ВСЕГО с НДС										**35 120 442,05**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Ұзақов Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Инженерные изыскания и К"
БИН: 041040000247

Руководитель _____ **Азмаханов С.А.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115

Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**