Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ТОО "Мейір-М"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Алам _НС"
Наименование объекта: Строительство детского сада на 280 мест в с.Коянды Целиноградского района Акмолинской области(проект повторного применения) (корректировка сметной документации)

Акт выполненных работ №1
за октябрь месяц 2021 г.

на Надземную часть

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,703		36709,82	3031,90	2338526	193141	1670905	490296	3055127
		НР - 93%, СП - 8%				7448,32	827,58	474480	52719		226306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,94		36328,00	3031,90	1414612	118062	1021380	285878	1836529
		НР - 93%, СП - 8%				7066,50	827,58	275170	32226		136039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кирпичный парапет КЖ-2										
3	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15,1		41959,86	4974,23	633594	75111	384825	173446	871603
		НР - 91%, СП - 8%				11500,50	1122,03	173658	16943		64563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87144		349485,00	--	304555	--	304555	--	328919
		СП - 8%				--	--	--	--		24364	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55499		346394,00	--	192245	--	192245	--	207625
		СП - 8%				--	--	--	--		15380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08316	994359,39	7674,91	82691	638	76144	7128	97005
		НР - 118%, СП - 8%			71052,80	1590,32	5909	132		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,4	61366,31	4596,96	147279	11032	94809	39985	202245
		НР - 91%, СП - 8%			17265,80	1042,27	41438	2501		14981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(А1)	т	0,12851	632101,64	2518,64	81231	323	30064	46399	137841
		НР - 91%, СП - 8%			395641,00	1122,78	50844	144		10210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				5194733	398307	3774927	1043132	6736894
							1021499	104665	--	499029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5194733				
	Материалы		Тенге				3278127				
	Всего заработная плата		Тенге					1126164			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496800				
		Накладные расходы	Тенге				1043132				
		Сметная прибыль	Тенге				499029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6736894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1126164			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				6736894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1126164			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6736894
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1021499				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398307			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3774927		
		- Накладные расходы	Тенге							1043132	
		- Сметная прибыль	Тенге							499029	
		Итого по акту									**6 736 894**
		Итого в текущих ценах на 2021г.									**6 736 894**
		НДС-12%							12%		808 427,28
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**7 545 321**

Генподрядчик
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик
ТОО "Алам НС"
Директор Доскенов Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)