Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Nur-Kurak"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сарыағаш-Жарық"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Наименование объекта: Строительство пожарного депо на 4 автомашин в городе Ленгер Толебийского района ЮКО

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12 .2023 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		Налог на допавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	417001650,56	44 678 748		52001650,56						5571605,417	52001650,56
	В том числе оборудование	0	0								0	
2	Услуги по техническому надзору	16311264,16	1 747 635		2034075,16						203407,516	2034075,16
3	Затраты авторского надзора	5586154,24	598 517		696614,24						69661,424	696614,24
4	ВСЕГО	438899068,96	47 024 900		54732339,96						5844674,357	54732339,96

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель _____ /Мутубалиев Т.

Главный специалист _____ Ж.Ералы

Технический надзор:

ТОО "Nur-Kurak"

Директор _____ М.Балтабаева

Инженер-эксперт ТОО "Nur-Kurak"

_____ Бектурсунов Ж.О

Подрядчик:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ С.Ералиев

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство пожарного депо на 4 автомашин в городе Ленгер Толебийского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Договор **№131 от 20.09.2019 года доп.соглашение №3 от 04.02.2020 г., дополнительное соглашение №9 от 19.04.2023**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2023	25.12.2023	30.12.2023

Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.		11	1338,29	–	14721	–	2295	7580	24085
		НР - 61%; СП - 8%				1129,68	–	12426	–		1784	
2	Прайс-лист ТОО "Logitex-Market" стр.73	**Мини-АТС**	шт		1	189876,50	–	189877	–		–	189877
						–	–	–	–	189877	–	
3	248-201-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	шт.		10	6685,00	–	66850	–	66850	–	72198
		СП - 8%				–	–	–	–		5348	
4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.		10	1328,31	–	13283	–	153	8009	22996
		НР - 61%; СП - 8%				1313,00	–	13130	–		1703	
5	247-214-0204 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.		10	515,00	–	5150	–	5150	–	5562
		СП - 8%				–	–	–	–		412	
6	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		420	107,07	1,38	44969	579	4498	28740	79606
		НР - 72%; СП - 8%				94,98	0,06	39892	25		5897	
7	243-304-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		0,4326	102442,00	–	44316	–	44316	–	47861
		СП - 8%				–	–	–	–		3545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением									
		НР - 72%; СП - 8%	м	420	379,27	3,95	159293	1659	5506	109563	290364
					362,21	0,10	152128	42		21508	
9	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм									
		СП - 8%	м	424,2	27,00	–	11453	–	11453	–	12369
					–	–	–	–		916	
10	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише									
		НР - 61%; СП - 8%	шкаф	1	24218,29	3402,47	24218	3402	5060	10463	37455
					15756,00	1396,41	15756	1396		2775	
11	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Шкаф навесной для распределения 8ОВ ШКОН-П-8SC-6SC/APC-6SC/APS									
		СП - 8%	шт	1	14999,46	–	14999	–	14999	–	16199
					–	–	–	–		1200	
12	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	луч	12	2835,36	0,27	34024	3	789	20271	58639
					2769,30	–	33232	–		4344	
13	248-303-0206 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12									
		СП - 8%	шт.	1	26984,00	–	26984	–	26984	–	29143
					–	–	–	–		2159	
14	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж аккумуляторной батареи									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	3138,00	–	3138	–	–	2259	5829
					3138,00	–	3138	–		432	
15	248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Аккумулятор SF17-12 12В 17А/ч									
		СП - 8%	шт.	1	14435,00	–	14435	–	14435	–	15590
					–	–	–	–		1155	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	20	3209,89	2,72	64198	54	1384	38284	110680
					3138,00	–	62760	–		8199	
17	248-302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141									
		СП - 8%	шт.	20	1832,00	–	36640	–	36640	–	39571
					–	–	–	–		2931	
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	72	1609,39	1,02	115876	73	2835	68910	199569
					1569,00	–	112968	–		14783	
19	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1									
		СП - 8%	шт.	72	948,00	–	68256	–	68256	–	73716
					–	–	–	–		5460	
20	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	6	3209,89	2,72	19259	16	415	11485	33204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	18828	--		2460	
21	248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	6	1052,00	--	6312	--	6312	--	6817
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
22	261-404-0590 РСНБ РК 2015	**Резисторы МЛТ-0,25 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	10	48,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
23	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	32	3086,62	--	98772	--	6484	56296	167473
		НР - 61%; СП - 8%			2884,00	--	92288	--		12405	
24	248-304-0212 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	32	1970,00	--	63040	--	63040	--	68083
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
25	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	865	87,07	0,79	75316	683	8979	47320	132447
		НР - 72%; СП - 8%			75,90	0,08	65654	69		9811	
26	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	260	107,07	1,38	27838	359	2784	17791	49280
		НР - 72%; СП - 8%			94,98	0,06	24695	16		3650	
27	243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,89095	26765,00	--	23846	--	23846	--	25754
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
28	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2678	301095,00	--	80633	--	80633	--	87084
		СП - 8%			--	--	--	--		6451	
29	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	865	304,01	4,01	262969	3468	13019	177498	475704
		НР - 72%; СП - 8%			284,95	0,05	246482	43		35237	
30	243-907-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 10 мм х 7 мм**	м	890,95	47,00	--	41875	--	41875	--	45225
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	260	379,27	3,95	98610	1027	3408	67824	179749
		НР - 72%; СП - 8%			362,21	0,10	94175	26		13315	
32	241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	262,6	27,00	--	7090	--	7090	--	7657
		СП - 8%			--	--	--	--		567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3189,55	30,71	3190	31	1614	1112	4647
					1545,00	–	1545	–		344	
34	Прайс-лист ТОО "Юг-Электрокомплект" стр.57	**Автоматический выключатель АП50Б-3МТ 16А**									
		СП - 8%	шт	1	7759,29	–	7759	–	7759	–	8380
					–	–	–	–		621	
35	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	639,80	4,26	5118	34	547	3277	9067
					567,09	1,90	4537	15		672	
36	247-102-0106 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1301-60/**									
		СП - 8%	шт.	8	6127,00	–	49016	–	49016	–	52937
					–	–	–	–		3921	
37	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	55	107,07	1,38	5889	76	589	3764	10425
					94,98	0,06	5224	3		772	
38	243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**									
		СП - 8%	км	0,05665	301095,00	–	17057	–	17057	–	18422
					–	–	–	–		1365	
39	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	55	379,27	3,95	20860	218	720	14347	38024
					362,21	0,10	19922	6		2817	
40	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**									
		СП - 8%	м	55,55	32,00	–	1778	–	1778	–	1920
					–	–	–	–		142	
41	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	391,32	0,35	1565	2	367	862	2621
					298,99	0,17	1196	1		194	
42	247-212-0108 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**									
		СП - 8%	шт.	4	372,00	–	1488	–	1488	–	1607
					–	–	–	–		119	
43	247-202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У195/**									
		СП - 8%	шт.	4	443,00	–	1772	–	1772	–	1914
					–	–	–	–		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Окна									
44	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3	3931,80	201,53	11795	605	5854	5061	18204
		НР - 90%; СП - 8%			1778,59	95,67	5336	287		1348	
45	223-102-0105 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	3	28235,00	--	84705	--	84705	--	91481
		СП - 8%			--	--	--	--		6776	
46	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9,24	1293,04	5,83	11948	54	9323	2338	15428
		НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	2571	27		1143	
47	223-501-0114 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм**	м	9,24	1616,00	--	14932	--	14932	--	16127
		СП - 8%			--	--	--	--		1195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**125632**	**659**	**767489**	**703054**	**2901508**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7907**	**314**	**189877**	**200862**	
	Материалы		тенге				**123380**				
	Всего заработная плата		тенге				**15178**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**8221**			
		Накладные расходы	тенге				**99637**				
		Сметная прибыль	тенге				**7399**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10462**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**141241**				
		Сметная заработная плата	тенге								**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**8221**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**141241**				
		Сметная заработная плата	тенге								**6**
								8221			
		РАЗДЕЛ 2. Дверь металлическая									
48	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,47366	115291,77	5312,38	54609	2517	1033	35964	97819
		НР - 69%; СП - 8%			107797,30	2243,46	51059	1063		7246	
49	222-509-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,47366	859050,00	--	406898	--	406898	--	439450
		СП - 8%			--	--	--	--		32552	
50	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	3,6	6229,84	15,04	22427	55	18241	3740	28260
		НР - 90%; СП - 8%			1147,54	6,81	4131	25		2093	
52	261-107-0677 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,18	6998,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
53	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	311,39	1,22	1121	4	562	446	1692
		НР - 80%; СП - 8%			154,29	0,60	555	2		125	
54	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	2	5262,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				498493	2576	440172	40150	581734
							55745	1090	--	43091	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				26462				
	Материалы		тенге				18803				
	Всего заработная плата		тенге					4713			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2914				
		Накладные расходы	тенге				4186				
		Сметная прибыль	тенге				2451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				33099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					4713			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				472031				
	Материалы		тенге				1034				
	Всего заработная плата		тенге					52122			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				417422				
		Накладные расходы	тенге				35964				
		Сметная прибыль	тенге				40640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				548635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					52122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				581734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					56835			
		РАЗДЕЛ 3. Двери									
55	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	22,68	1698,66	124,47	38526	2823	9978	24346	67902
		НР - 90%; СП - 8%			1134,27	58,47	25725	1326		5030	
56	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	7,56	5812,00	--	43939	--	43939	--	47454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3515	
57	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	15,12	7622,00	--	115245	--	115245	--	124465
		СП - 8%			--	--	--	--		9220	
58	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	26	520,00	--	13520	--	13520	--	14602
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
59	223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	13	2347,00	--	30511	--	30511	--	32952
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	
60	223-502-0902 РСНБ РК 2015	**Ручка раздельная**	пара	13	3663,00	--	47619	--	47619	--	51429
		СП - 8%			--	--	--	--		3810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**289360**	**2823**	**260812**	**24346**	**338804**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				25725	1326	--	25098	
	Материалы		тенге				197710				
	Всего заработная плата		тенге				9977				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					27051			
		Накладные расходы	тенге				159184				
		Сметная прибыль	тенге				24346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239821				
		Сметная заработная плата	тенге								20
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					27051			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				91650				
		Сметная прибыль	тенге				91650				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				7333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				98983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				338804				
		Сметная заработная плата	тенге								20
								27051			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
61	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	11,4	15518,11	1906,10	176906	21729	121224	36831	230836
		НР - 92%; СП - 8%			2978,29	533,46	33953	6081		17099	
		ТИП-К									
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,81	410,38	35,03	2795	239	1968	641	3711
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	588	94		275	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,5448	25629,48	8,64	13963	5	11555	2259	17519
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	2403	--		1298	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,81	821,24	33,62	5593	229	2598	2707	8964
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	2766	114		664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,81	1777,84	87,66	12107	597	6093	5184	18674
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	5417	98		1383	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,81	821,24	33,62	5593	229	2598	2707	8964
		НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	2766	114		664	
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,81	1959,47	85,55	13344	583	2908	9520	24693
		НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	9853	274		1829	
68	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,9462	1797,00	–	12482	–	12482	–	13481
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
69	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство /КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИНТУС/	м	7,1505	1565,82	14,39	11196	103	8764	2225	14494
		НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	2329	38		1074	
		ТИП-П									
70	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,95	410,38	35,03	4083	348	2876	937	5421
		НР - 94%; СП - 8%			86,35	13,81	859	137		402	
71	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,95	1777,84	87,66	17690	872	8904	7574	27285
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	7914	143		2021	
72	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,796	25629,48	8,64	20401	7	16883	3300	25597
		НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	3511	–		1896	
73	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,95	1218,84	33,69	12127	335	6589	5047	18548
		НР - 94%; СП - 8%			522,90	16,68	5203	166		1374	
74	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	9,95	1057,53	34,24	10522	341	9876	441	11841
		НР - 94%; СП - 8%			30,66	16,54	305	165		877	
75	1111-0101-3402 РСНБ РК 2015	Покрытия из паркета мозаичного. Устройство	м2 покрытия	9,95	7242,09	24,69	72059	245	65632	5908	84204
		НР - 94%; СП - 8%			621,27	10,37	6182	103		6237	
76	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	10,6465	358,14	0,96	3813	10	2273	1443	5677
		НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	1530	5		420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				394674	25872	283223	86724	519909
		Стоимость общестроительных работ	тенге				85579	7532	–	38512	
		Материалы	тенге				394674				
		Всего заработная плата	тенге				270741				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					93111			
		Накладные расходы	тенге				12482				
		Сметная прибыль	тенге				86724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				38512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				519910				
		Сметная заработная плата	тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				519910	93111			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								72
								93111			
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Отделка цоколя									
77	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	4461,42	42,50	26769	255	4014	18170	48534
		НР - 80%; СП - 8%			3750,00	35,45	22500	213		3595	
		Утепление стен									
78	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	55,33	3637,54	27,85	201265	1541	40839	127445	355007
		НР - 80%; СП - 8%			2871,58	7,62	158885	422		26297	
79	234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012**	м3	4,4264	20235,00	–	89568	–	89568	–	96733
		СП - 8%			–	–	–	–		7165	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05533	349485,00	–	19337	–	19337	–	20884
		СП - 8%			–	–	–	–		1547	
81	214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	63,6295	936,00	–	59557	–	59557	–	64322
		СП - 8%			–	–	–	–		4765	
		Отделка стен									
82	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	55,33	1071,50	4,68	59286	259	13177	36775	103746
		НР - 80%; СП - 8%			828,67	2,15	45850	119		7685	
83	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	55,33	180,57	1,66	9991	92	4794	4119	15239
		НР - 80%; СП - 8%			92,27	0,78	5105	43		1129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				465773	2147	231286	186509	704465
							232340	797	--	52183	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				465773				
	Материалы		тенге				62825				
	Всего заработная плата		тенге					233137			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				168462				
		Накладные расходы	тенге				186509				
		Сметная прибыль	тенге				52183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				704465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					233137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				704465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					233137			
		РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦО Кр-1 И КОЗЫРЕК К-1									
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,12	26158,87	1069,07	55457	2267	42423	10621	71364
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	10767	905		5286	
85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01188	17713,00	1557,64	210	18	--	182	423
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	192	8		31	
86	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01188	441876,00	--	5249	--	5249	--	5669
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		Козырек К-1									
87	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,04638	102569,81	22496,13	4757	1043	137	2686	8039
		НР - 69%; СП - 8%			77122,50	6821,44	3577	316		595	
88	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,04638	424901,00	--	19707	--	19707	--	21284
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
89	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,04638	3604,17	609,29	167	28	13	87	274
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	126	--		20	
90	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	4,25	3436,58	85,37	14605	363	11829	2334	18294
		НР - 92%; СП - 8%			567,74	29,20	2413	124		1355	
91	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	4,25	314,10	3,02	1335	13	1154	157	1611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			39,58	1,39	168	6		119	
92	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3	5312,87	15,06	15939	45	12065	3534	21031
		НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	3829	13		1558	
93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00096	349485,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
94	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
95	247-201-0211 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3189,55	30,71	19137	184	9683	6674	27876
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	9270	--		2065	
97	247-204-1940 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"**	шт.	1	11998,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
98	247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	3	622,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
99	247-204-2809 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
100	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	6	2585,12	17,06	15511	103	8022	5351	22530
		НР - 72%; СП - 8%			1230,93	7,62	7386	46		1669	
101	247-101-0104 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА (ARS/S-1x36)**	шт.	4	4946,00	--	19784	--	19784	--	21367
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
102	247-101-0103 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА (ARS/S-1x18)**	шт.	2	3989,00	--	7978	--	7978	--	8616
		СП - 8%			--	--	--	--		638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	639,80	4,26	1280	9	137	819	2267
		НР - 72%; СП - 8%			567,09	1,90	1134	4		168	
104	247-102-0106 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /НПП1301-60/	шт.	2	6127,00	--	12254	--	12254	--	13234
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
105	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	811,96	18,08	1624	36	13	1145	2990
		НР - 72%; СП - 8%			787,33	7,62	1575	15		221	
106	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /Призма-102 "Выход"/	шт.	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
107	247-106-0102 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220В, мощность 18Вт	шт.	2	1093,00	--	2186	--	2186	--	2361
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
108	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18 ГОСТ 6825-91	шт.	4	331,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
109	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 ГОСТ 6825-91	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
110	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	90	107,07	1,38	9636	124	964	6159	17058
		НР - 72%; СП - 8%			94,98	0,06	8548	5		1264	
111	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0721	220596,00	--	15905	--	15905	--	17177
		СП - 8%			--	--	--	--		1272	
112	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0206	341689,00	--	7039	--	7039	--	7602
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
113	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	90	379,27	3,95	34134	355	1180	23478	62221
		НР - 72%; СП - 8%			362,21	0,10	32599	9		4609	
114	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	90,9	32,00	--	2909	--	2909	--	3142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
115	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	8	391,32	0,35	3131	2	737	1723	5242
		НР - 72%; СП - 8%			298,99	0,17	2392	1		388	
116	247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
117	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	6	345,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
118	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	391,32	0,35	783	--	185	431	1311
		НР - 72%; СП - 8%			298,99	0,17	598	--		97	
119	247-212-0108 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	2	372,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
120	247-202-0103 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 /коробка У195/**	шт.	8	443,00	--	3544	--	3544	--	3828
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
121	247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				317709	6070	223807	68167	416744
							87832	2064	--	30869	
		Стоимость монтажных работ	тенге				130939				
		Материалы	тенге				9781				
		Всего заработная плата	тенге					13140			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				106966				
		Накладные расходы	тенге				9460				
		Сметная прибыль	тенге				11232				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				151631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					13140			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				178937				
		Материалы	тенге				78710				
		Всего заработная плата	тенге					72737			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				25292				
		Накладные расходы	тенге				55934				
		Сметная прибыль	тенге				18789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				253660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	тенге					72737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				4924				
	Материалы		тенге				150				
	Всего заработная плата		тенге					4019			
		Накладные расходы	тенге				2773				
		Сметная прибыль	тенге				615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				8312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					4019			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				2909				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2909				
		Сметная прибыль	тенге				233				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				416745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					89896			
		РАЗДЕЛ 7. Трансформаторная подстанция									
122	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	21	2030,45	1075,06	42639	22576	10142	19219	66807
		НР - 118%; СП - 8%			472,43	303,15	9921	6366		4949	
123	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	9,072	31081,00	–	281967	–	281967	–	304524
		СП - 8%			–	–	–	–		22557	
124	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21947
		НР - 80%; СП - 8%			4095,00	3941,97	4095	3942		1626	
125	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
		НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
126	515-102-0411 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	2	1084622,00	–	2169244	–		–	2169244
					–	–	–	–	2169244	–	
127	515-101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминневой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	шт.	2	968849,00	–	1937698	–		–	1937698
					–	–	–	–	1937698	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1308-0301-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка**	шт.	1	160846,08	85762,89	160846	85763	19697	66546	245583
		НР - 72%; СП - 8%			55386,00	37039,05	55386	37039		18191	
		Заземление КТПГ									
129	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	45	282,34	19,69	12705	886	882	8047	22412
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	10937	240		1660	
130	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0279	349485,00	--	9751	--	9751	--	10531
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
131	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	7	1446,90	183,32	10128	1283	1402	5628	17016
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	7443	373		1260	
132	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,057512	343539,00	--	19758	--	19758	--	21339
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4698493	128774	355647	124394	4880162
							107130	51768	4106942	57275	
	Стоимость оборудования		тенге				4106942				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				4106942				
	Стоимость монтажных работ		тенге				183679				
	Материалы		тенге				21981				
	Всего заработная плата		тенге					111418			
		Накладные расходы	тенге				80221				
		Сметная прибыль	тенге				21111				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				285011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	тенге					111418			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				407872				
	Материалы		тенге				22191				
	Всего заработная плата		тенге					47480			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29509				
	Местные материалы		тенге				281967				
		Накладные расходы	тенге				44173				
		Сметная прибыль	тенге				36164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				488209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	тенге					47480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4880162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	тенге					158898			

РАЗДЕЛ 8. Сети 0,4кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	182,55	791,00	--	144397	--	144397	--	155949
		СП - 8%			--	--	--	--		11552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				144397	--	144397	--	155949
							--	--	--	11552	
		Стоимость сантехнических работ	тенге				144397				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				144397				
		Сметная прибыль	тенге				11552				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				155949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				155949				
		РАЗДЕЛ 9. Сети 10кВ									
		Заземление опор 6кВ									
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1465	349485,00	--	51200	--	51200	--	55296
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				51200	--	51200	--	55296
							--	--	--	4096	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				51200				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				51200				
		Сметная прибыль	тенге				4096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				55296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				55296				
		РАЗДЕЛ 10. Светильник наружного освещение-24шт									
135	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	24	5821,61	4425,20	139719	106205	--	66396	222604
		НР - 80%; СП - 8%			1396,41	2061,72	33514	49481		16489	
136	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,864	22516,22	31,20	19454	27	17748	1343	22461
		НР - 80%; СП - 8%			1943,24	--	1679	--		1664	
137	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,82448	28661,23	12188,48	52292	22238	5012	22044	80283
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	25042	6905		5947	
138	Прайс-лист ТОО "Энеросистемы ELTO" стр.70	Опора на 2 светильника с лампами (3м кабеля, распределительная коробка, анкерный болт)	шт	24	64285,71	--	1542857	--	1542857	--	1666286
		СП - 8%			--	--	--	--		123429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	3120,20	129,90	74885	3118	46248	18901	101288
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	25519	732		7503	
140	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	48	598,39	19,69	28723	945	16112	8584	40291
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	11666	256		2985	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0498864	349485,00	--	17435	--	17435	--	18830
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
142	241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	42	1891,00	--	79422	--	79422	--	85776
		СП - 8%			--	--	--	--		6354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1954787	132533	1724834	117268	2237819
		Стоимость монтажных работ	тенге				97420	57374	--	165766	
		Материалы	тенге				1646465				
		Всего заработная плата	тенге				62360				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					38173			
		Накладные расходы	тенге				1542857				
		Сметная прибыль	тенге				27485				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				133917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1807867				25
		Сметная заработная плата	тенге					38173			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				176608				
		Материалы	тенге				17748				
		Всего заработная плата	тенге					84674			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				17435				
		Накладные расходы	тенге				67739				
		Сметная прибыль	тенге				19548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				263895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	тенге					84674			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				52292				
		Материалы	тенге				5012				
		Всего заработная плата	тенге					31947			
		Накладные расходы	тенге				22044				
		Сметная прибыль	тенге				5947				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				80283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					31947			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				79422				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				79422				
		Сметная прибыль	тенге				6354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				85776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2237821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	тенге					154794			
		РАЗДЕЛ 11. Опора наружного освещения со светильником GALAD однорожковый -8шт									
143	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	8	5821,61	4425,20	46573	35402	--	22132	74201
		НР - 80%; СП - 8%			1396,41	2061,72	11171	16494		5496	
144	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	4	22516,22	31,20	90065	125	82167	6218	103986
		НР - 80%; СП - 8%			1943,24	--	7773	--		7703	
145	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,112	23365,88	31,20	2617	3	2396	174	3014
		НР - 80%; СП - 8%			1943,24	--	218	--		223	
146	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,19184	17713,00	1557,64	3398	299	6	2938	6843
		НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	3093	135		507	
147	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,14624	343539,00	--	50239	--	50239	--	54258
		СП - 8%			--	--	--	--		4019	
148	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0456	349485,00	--	15937	--	15937	--	17212
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
149	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,8024	28661,23	12188,48	22998	9780	2204	9695	35308
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	11014	3037		2615	
150	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,8024	3604,17	609,29	2892	489	229	1501	4744
		НР - 69%; СП - 8%			2709,48	1,57	2174	1		351	
151	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,810424	856578,00	--	694191	--	694191	--	749726
		СП - 8%			--	--	--	--		55535	
152	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	88	112,62	1,78	9911	157	1734	5823	16992
		НР - 72%; СП - 8%			91,14	0,76	8020	67		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,088	220596,00	--	19412	--	19412	--	20965
		СП - 8%			--	--	--	--		1553	
154	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	8	6120,01	1875,93	48960	15008	1633	30978	86333
		НР - 72%; СП - 8%			4039,92	1338,21	32319	10706		6395	
155	247-103-0501 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	8	30060,00	--	240480	--	240480	--	259718
		СП - 8%			--	--	--	--		19238	
156	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004704	647579,00	--	3046	--	3046	--	3290
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
157	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	8	7357,00	--	58856	--	58856	--	63564
		СП - 8%			--	--	--	--		4708	
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	523,60	35,62	8378	570	760	5219	14685
		НР - 72%; СП - 8%			440,51	12,57	7048	201		1088	
159	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	16	148,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		Заземление									
160	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	282,34	19,69	5647	394	392	3577	9961
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	4861	107		738	
161	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00448	402152,00	--	1802	--	1802	--	1946
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
162	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1773,91	209,58	14191	1677	1577	8291	24281
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	10937	579		1799	
163	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07544	424901,00	--	32055	--	32055	--	34619
		СП - 8%			--	--	--	--		2564	
		Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	364,56	171,77	164,99	62620	60149	--	9439	77824
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	2472	10638		5765	
165	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	256,824	36,96	36,96	9492	9493	--	2794	13269
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	3881		983	
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,536	1018,66	--	29068	--	--	20929	53997
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	29068	--		4000	
		Монтажные работы									
167	1310-0901-0303 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 3 кг. Прокладка в траншее	км	20,824	226291,70	154191,70	4712298	3210888	--	1380758	6580500
		НР - 61%; СП - 8%			72100,00	36598,50	1501410	762127		487445	
168	243-501-0204 РСНБ РК 2015	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	4,608	352168,00	--	1622790	--	1622790	--	1752613
		СП - 8%			--	--	--	--		129823	
169	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	16,216	218116,00	--	3536969	--	3536969	--	3819927
		СП - 8%			--	--	--	--		282958	
170	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	32	14438,33	3136,44	462027	100366	37057	278855	800152
		НР - 76%; СП - 8%			10143,88	1322,19	324604	42310		59271	
171	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	21,12	46372,00	--	979377	--	979377	--	1057727
		СП - 8%			--	--	--	--		78350	
172	1310-0902-0210 РСНБ РК 2015	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт.	48	1071,61	191,15	51437	9176	24909	12882	69464
		НР - 61%; СП - 8%			361,50	78,45	17352	3766		5146	
173	1134-0203-0202 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	120	5506,29	766,02	660755	91922	1300	457082	1207264
		НР - 76%; СП - 8%			4729,44	282,42	567533	33890		89427	
174	225-204-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Опора прямоугольная облегченная с не напряженной арматурой L=6,5м	шт.	80	46873,00	--	3749840	--	3749840	--	4049827
		СП - 8%			--	--	--	--		299987	
175	225-204-0307 РСНБ РК 2015 прим.	Опора с предварительно напряженной стержневой арматурой L=6,5м	шт.	40	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	120	3478,73	755,10	417448	90612	27082	253570	724699
		НР - 76%; СП - 8%			2497,95	282,42	299754	33890		53681	
177	225-204-0803 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПР-0,6	шт.	120	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
178	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,632	175071,88	--	110645	--	2297	82345	208429
		НР - 76%; СП - 8%			171437,00	--	108348	--		15439	
179	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта), внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	632	791,00	--	499912	--	499912	--	539905
		СП - 8%			--	--	--	--		39993	
		Поддерживающее крепление ОК типа "8" на промежуточной опоре-11комплект									
180	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Узел крепления поддерживающий для опоры УК-П-02	шт	88	910,71	--	80142	--	80142	--	86553
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
181	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомут ленточный	шт.	176	860,00	--	151360	--	151360	--	163469
		СП - 8%			--	--	--	--		12109	
182	252-202-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие ППО	шт.	88	6168,00	--	542784	--	542784	--	586207
		СП - 8%			--	--	--	--		43423	
		Натяжное крепление ОК типа "8" на угловой опоре-4комплект									
183	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Узел крепления натяжной для опоры УК-Н-01	шт	64	846,96	--	54205	--	54205	--	58541
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
184	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Талреп Т-30-01	шт.	32	2648,00	--	84736	--	84736	--	91515
		СП - 8%			--	--	--	--		6779	
185	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	64	860,00	--	55040	--	55040	--	59443
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
186	252-203-0102 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные НПО-4/8-02	шт.	64	4071,00	--	260544	--	260544	--	281388
		СП - 8%			--	--	--	--		20844	
		Натяжное крепление ОК на концевой опоре со спуском в кабельную канализацию-5комплект									
187	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Узел крепления натяжной для опоры УК-Н-01	шт	40	846,96	--	33878	--	33878	--	36588
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	252-204-1601 РСНБ РК 2015	Зажим шлейфовый ЗКШ-11/14-2	шт.	80	3070,00	--	245600	--	245600	--	265248
		СП - 8%			--	--	--	--		19648	
189	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Талреп Т-30-01	шт.	40	2648,00	--	105920	--	105920	--	114394
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
190	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомут ленточный	шт.	176	860,00	--	151360	--	151360	--	163469
		СП - 8%			--	--	--	--		12109	
191	252-203-0102 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные НПО-4/8-02	шт.	40	4071,00	--	162840	--	162840	--	175867
		СП - 8%			--	--	--	--		13027	
192	261-404-0416 РСНБ РК 2015 прим.	Коуш К-25	шт.	40	484,00	--	19360	--	19360	--	20909
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
193	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	8	29635,21	2847,52	237082	22780	175206	34513	293323
		НР - 72%; СП - 8%			4887,00	1104,90	39096	8839		21728	
194	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Шкаф навесной для распределения 8ОВ ШКОН-П-8SC-6SC/APC-6SC/APS	шт	8	14999,46	--	119996	--	119996	--	129596
		СП - 8%			--	--	--	--		9600	
195	Прайс-лист ТОО "ОптиТелеком Комплект" стр.56	Оптический патчкорд	шт	32	1684,82	--	53914	--	53914	--	58227
		СП - 8%			--	--	--	--		4313	
196	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	32	10135,16	89,03	324325	2849	20228	217776	585470
		НР - 72%; СП - 8%			9414,00	38,10	301248	1219		43368	
197	243-903-0442 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 100(арм)-10-эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	32	16803,00	--	537696	--	537696	--	580712
		СП - 8%			--	--	--	--		43016	
198	Прайс-лист ТОО "Альянс" стр.51	Устройство для размещения оптической муфты и технологического запаса оптического кабеля УРМК	шт	24	3506,25	--	84150	--	84150	--	90882
		СП - 8%			--	--	--	--		6732	
199	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,072	2187179,48	92627,46	157477	6669	119353	33804	206584
		НР - 99%; СП - 8%			436880,00	37367,76	31455	2690		15303	
		Прокол									
200	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	96	21901,58	8280,30	2102552	794908	962260	808234	3143649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			3597,75	4906,40	345384	471014		232863	
201	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,096	175071,88	--	16807	--	349	12508	31660
		НР - 76%; СП - 8%			171437,00	--	16458	--		2345	
202	241-204-0701 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	96	1609,00	--	154464	--	154464	--	166821
		СП - 8%			--	--	--	--		12357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				24014926	4463716	15868402	3702035	29934315
							3682810	1405591	--	2217358	
	Стоимость монтажных работ		тенге				11854717				
	Материалы		тенге				226441				
	Всего заработная плата		тенге					2709902			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6442488				
		Накладные расходы	тенге				1699817				
		Сметная прибыль	тенге				1084364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				14638898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1730
		Сметная заработная плата	тенге					2709902			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10937848				
	Материалы		тенге				1234264				
	Всего заработная плата		тенге					2362273			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3016464				
	Местные материалы		тенге				3749840				
		Накладные расходы	тенге				1991022				
		Сметная прибыль	тенге				1034311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13963181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1542
		Сметная заработная плата	тенге					2362273			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				720081				
	Материалы		тенге				2433				
	Всего заработная плата		тенге					16226			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				694191				
		Накладные расходы	тенге				11196				
		Сметная прибыль	тенге				58501				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				789778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					16226			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				502280				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				502280				
		Сметная прибыль	тенге				40182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				542462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				29934319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3282
		Сметная заработная плата	тенге					5088401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								43453317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5402464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4776854			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1529498			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20351275		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4296819		
		- Накладные расходы	тенге							5052647	
		- Сметная прибыль	тенге							2846662	
		Итого по смете			43 453 317						
		Стоимость оборудования			4 296 819						
		Итого по смете без оборудования			39 156 498						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%			39 743 845						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%			40 022 052						
		Итого с оборудованием			44 318 871						
		Непредвиденные 2%			40 822 493						
		Итого с обоудованием			45 119 312						
		НА 2019 год с к=1,0500514			47 377 597						
		С к=0,98000000173			46 430 045						
		Всего с НДС 12 %			52 001 651						

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Руководитель _____ Усубалиев Т.

Главный специалист _____ Ж.Ералы

Инженер:

Директор ТОО "Nur-Kurak"

_____ М.Балтабаева

Инженер-эксперт ТОО "Nur-Kurak"

_____ Бектурсунов Ж.О

Автор:

Директор ТОО "Сарыағаш-Жарық"

_____ О.Жүсіпбек

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев