Заказчик: **ТОО "Кыран"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Субподрядчик: **ТОО "КазТехЭнергоСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка: **Строительство магистральной улицы С.Бейбарыс до ул.Жибек жолы - канал Кызылжарма в г.Кызылорда**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство магистральной улицы С.Бейбарыс до ул.Жибек жолы - канал Кызылжарма в г.Кызылорда**
(наименование)

(контракт) № № 254 от 08.11.2019 года

## Акт выполненных работ

08.06.2022года Перенос ВЛ-6кВ.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1133-0204-0208 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Провода ВЛ -6-10 кВ сечением проводов выше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска в ручную | км линии | 5,4933 | 87 595 | 481 184 |
| 2 | 2306-1201-0706 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х120-20 ГОСТ 31946-2012 | км линии | 16,48 | 540 319 | 8 904 457 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 41 | 6 347 | 260 241 |
| 4 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 5 | 12 764 | 63 818 |
| 5 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | лпора | 9 | 19 547 | 175 924 |
| 6 | 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт | 39 | 108 129 | 4 217 031 |
| 7 | 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | | 39 | 35 186 | 1 372 254 |
| 8 | 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 648 | 502 | 325 296 |
| 9 | СТ ТОО"Энсто Казахстан"РКЛ-10кВ | Искровый разрядник SD110.2 | шт | 60 | 6 931 | 415 875 |
| 10 | СТ ТОО"Энсто Казахстан"РКЛ-10кВ | Искровый промежуток SD120.3 | шт | 270 | 14 627 | 3 949 233 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт | 324 | 13 093 | 4 242 132 |
| 12 | 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт | 120 | 17 179 | 2 061 480 |
| 13 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 101 | 869 | 87 769 |
| 14 | 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 60 | 3 823 | 229 380 |
| 15 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 120 | 11 584 | 1 390 080 |
| 16 | 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 120 | 651 | 78 120 |
| 17 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 3,1514 | 496 892 | 1 565 905 |
| 18 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Гайка М20 | т | 0,0009 | 404 706 | 361 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1133-0204-0208 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | км линии | 4,903 | 58 290 | 285 796 |
| 20 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 61 | 4 545 | 277 244 |
| 21 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 9 678 | 9 678 |
| 22 | 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 РКЛ-10кВ | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | опора | 10 | 15 105 | 151 048 |
| | | Итого | | | | 30 544 307 |

| | | |
|---|---|---|
| *Итого прямые затраты по локальной ресурсной смете* | *тенге* | **30 544 307** |
| *в том числе* | | |
| *Стоимость монтажных работ* | *тенге* | **15 208 069** |
| *Стоимость материалов и конструкций* | *тенге* | **15 208 069** |
| *Сметная прибыль* | *тенге* | **1 216 646** |
| *ВСЕГО , Стоимость монтажных работ* | *тенге* | **16 424 715** |
| *Стоимость общестроительных работ* | *тенге* | **13 770 330** |
| *Материалы* | *тенге* | **56 463** |
| *ВСЕГО , заработная плата* | *тенге* | **1 352 863** |
| *Стоимость материалов и конструкций* | *тенге* | **6 476 109** |
| *Местные материалы* | *тенге* | **5 589 285** |
| *Накладные расходы* | *тенге* | **1 082 290** |
| *Накладные НУЧП* | *тенге* | **1 082 290** |
| *Сметная прибыль* | *тенге* | **1 188 210** |
| *ВСЕГО , Стоимость общестроителных работ* | *тенге* | **16 040 830** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Нормативная трудоемкость* | *чел-ч* | | | **1 286** |
| *Сметная зароботная плата* | *тенге* | | | **1 352 863** |
| *Стоимость металломонтажных работ* | *тенге* | | | **1 565 908** |
| *Стоимость материалов и конструкций* | *тенге* | | | **1 565 908** |
| *Сметная прибыль* | *тенге* | | | **125 273** |
| *ВСЕГО стоимость металломонтажных работ* | *тенге* | | | **1 691 181** |
| ***Итого по локальной ресурсной смете*** | *тенге* | | | **34 156 725** |
| *Нормативная трудоемкость* | *чел-ч* | | | **1 286** |
| *Сметная зароботная плата* | *тенге* | | | **1 352 863** |
| | | | | |
| ***Всего*** | *тенге* | | | 34 156 725 |
| *Сметная зароботная плата* | *тенге* | | | 1 352 863 |
| | | | | |
| ***ИТОГО ПО АКТУ*** | *тенге* | | | **34 156 725** |
| Временные здания сооружения 1,3% | *тенге* | | | 444 037,43 |
| **ИТОГО :** | *тенге* | | | **34 600 762,43** |
| Удорожание строительства в зимнее время 1,44% | *тенге* | | | 498 250,98 |
| на доплату трудав зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | | 708 047,14 |
| | | | | |
| **ИТОГО :** | *тенге* | 35 099 013,40 | 708 047,14 | **35 807 060,55** |
| Уступка к договорной стоимости | *тенге* | | 4 478 204,94 | 4 478 204,94 |
| Итого с уступкой | *тенге* | | | **31 328 858,61** |
| НДС 12:% | *тенге* | | 3 759 463,03 | 3 759 463,03 |
| ВСЕГО К ВЫПЛАТЕ | *тенге* | | | **35 088 321,64** |

Сдал (субподрядчик)

ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

(Наименование организации)

Директор Абдреев Н.Р. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Кыран"

(Наименование организации)

Директор Сыздыков Ж.Н. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)