Форма №3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

Договор № 29 от 03.06.2021г.

Наименование объекта: Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года

№ п/п	Наименование объектов и выполненных работ	Ед.измерения	Стоимость по договорная	Аванс			Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая перечислению за вып обьем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период /месяц/
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года	работа	1 383 648				1 383 648	1 383 648	1 383 648
	К оплате	**1 383 648,00**	**Один миллион триста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь тенге 00 тиын**						

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

_____К.Абдраманов

Технадзор: ИП "Есетов А"

_____А.Есетов

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

_____Н.Абдреев

Форма №2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"
Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"
Договор № 29 от 03.06.2021г.
Наименование объекта: Работа по освещение улиц села Аманоткель в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2021 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	**9**	**6347,33**	**2786,47**	**57126**	**25078**	**23090**	**3,06**	**28**
		опора		**2894,76**	**1263,44**	**26053**	**11371**	**61,7**	**0,87**	**8**
		Накладные расходы -		*2565,61*		*23090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2565,61*				*23090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*713,04*		*6417*				
		Сметная стоимость				*86634*				
2	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка**	**1**	**12763,58**	**6440,40**	**12764**	**6440**	**5293**	**5,98**	**6**
		опора		**5657,08**	**2921,60**	**5657**	**2922**	**61,7**	**2,00**	**2**
		Накладные расходы -		*5293,05*		*5293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*5293,05*				*5293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1444,53*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19502*				
3	**21-040405-0206 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**11**	**37331,00**	**--**	**410641**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2986,48*		*32851*				
		Сметная стоимость				*443492*				
4	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**0,4**	**61321,22**	**20991,47**	**24528**	**8397**	**10742**	**34,90**	**14**
		км линии		**35528,20**	**7996,80**	**14211**	**3199**	**61,7**	**7,35**	**3**
		Накладные расходы -		*26854,92*		*10742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*26854,92*				*10742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7054,09*		*2822*				
		Сметная стоимость				*38092*				

5	23-061201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГО Р 52373-2005	0,40515	197298,	--	79935	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15783,84*		*6395*				
		Сметная стоимость				*86330*				
6	23-060904-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	28444,00	--	284	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2275,52*		*23*				
		Сметная стоимость				*307*				
7	24-040207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн	10	2714,00	--	27140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,12*		*2171*				
		Сметная стоимость				*29311*				
8	24-040207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	10	946,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,68*		*757*				
		Сметная стоимость				*10217*				
9	24-040207-4957 РСНБ РК 2015	Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98	10	823,00	--	8230	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,84*		*658*				
		Сметная стоимость				*8888*				
10	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	20	178,00	--	3560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,24*		*285*				
		Сметная стоимость				*3845*				
11	24-040207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	20	64,00	--	1280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,12*		*102*				
		Сметная стоимость				*1382*				
12	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные. Установка	10	4305,93	2350,85	43059	23509	17393	2,01	20
		светильник		1937,64	881,28	19376	8813	61,7	0,81	8
		Накладные расходы -		*1739,27*		*17393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1739,27*				*17393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*483,62*		*4836*				
		Сметная стоимость				*65288*				

13	23-070106-0905 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-10.1, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты 65, количество LED 104 штук, ГОСТ 55705-2013	10	14889,40	--	149884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,07*		*11991*				
		Сметная стоимость				*161875*				
14	41-010203-2099 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 99 км	15	2680,00	--	40200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,40*		*3216*				
		Сметная стоимость				*43416*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ НО СМЕТЕ:					868 092	63424			68
						65 298	26304			21
	Накладные расходы					56518				
	Сметная прибыль					73969				
	итого по смете					998 579				
	Итого в базовых ценах 2 кв 2018 года					998 579				
	Итого в текущих ценах апрель 2021г К-1,2129					1 211 176				
	Налоги, сборы, объязательные платежи 2 %					24 224				
	Итого:					1 235 400				
	НДС 12 %					148 248				
	Всего к оплате					1 383 648				

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Аманоткель"

_____ **К.Абдраманов**

Технадзор: ИП "Есетов А"

_____ **А.Есетов**

Подрядчик: ТОО "КазТехЭнергоСтрой"

_____ **Н.Абдреев**