Public

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Заказчик: Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 31 август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18/08-1	от 01.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А	**97 787 795**	**87 310 531**							**10 477 263,75**	**97 787 795**

Заказчик:
Принял

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1,09**	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		642,01	288,51	0	185226	0	0	133365	344079	
				$м^2$		288,51	0	185226	0		25488		
2	2	**Е12-130103-0402 Кзтр и Кэм=1,09 #прим.**	**Облицовка из армстронга потолков. Разборка**		90,78	198,61	9,4	18030	853	0	12669	33155	
				$м^2$ облицовки		189,21	4,63	17176	420		2456		
3	3	**Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		37	2378,73	91,58	88013	3388	0	62185	162214	
				шт.		2287,15	47,11	84625	1743		12016		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,9442								
4	4	**Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,09**	**Переплеты оконные остекленные.Снятие**		157,99	817,87	27,28	129215	4310	0	91980	238890	
				$м^2$		790,59	18,01	124905	2845		17695		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,4033								
5	5	**Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,09**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**		96	1628,33	0	156320	0	0	112550	290380	
				$м^2$		1628,33	0	156320	0		21510		
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,36								
6	6	**Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		30	3555,62	194,55	106669	5836	0	74584	195753	
				шт.		3361,07	91,87	100832	2756		14500		
	6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,15								
7	7	**Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полотна дверные. Снятие**		65,37	610,57	0	39913	0	0	28737	74142	
				$м^2$		610,57	0	39913	0		5492		
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,7714								
8	8	**Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		281,65	1395,57	42,24	393062	11897	0	280095	727008	
				$м^2$		1353,33	27,89	381165	7855		53851		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	14,6458								
9	9	**Е12-070101-0201 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**		183,45	569,83	25,23	104535	4628	0	74134	192963	
				$м^2$		544,6	16,66	99907	3056		14294		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,4676								
10	10	**Е12-070101-0202 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы из ламината. Разборка покрытия**		299,37	676,9	19,65	202644	5883	0	144467	374881	
				$м^2$		657,25	12,98	196761	3886		27770		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	8,6817								
11	11	**Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,09**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		60	1317,59	90,64	79055	5439	0	54937	144712	
				$м^2$ облицовки		1226,95	44,73	73617	2684		10720		
	11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,646								
12	12	**Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		280	380,05	0	106414	0	0	89387	211464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		380,05	0	106414	0		15663		
13	13	**Е12-120104-0501 Кзтр и Кзм=1,09**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**		1958,57	288,51	0	565067	0	0	406854	1049676	
				$м^2$		288,51	0	565067	0		77755		
14	14	**Е12-070101-0301 Кзтр и Кзм=1,09**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		276	61,11	0	16866	0	0	12144	31331	
				м		61,11	0	16866	0		2321		
	14.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,3036								
15	15	**Е12-070101-0302 Кзтр и Кзм=1,09**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		151,1	231,45	0	34972	0	0	25179	64964	
				м		231,45	0	34972	0		4813		
	15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,9368								
16	16	**Е12-080101-0101 Кзтр и Кзм=1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**		1220,5	288,85	33,71	352541	41143	0	233555	632988	
				$м^2$ кровли		255,14	10,64	311398	12986		46892		
	16.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	17,087								
17	17	**Е12-080101-0204 Кзтр и Кзм=1,09**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		1220,5	467,92	1,93	571096	2356	0	409490	1059028	
				$м^2$ кровли		465,99	0	568741	0		78442		
	17.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	26,6069								
18	18	**С3414-104-0601**	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**		89,004274	924		82240				88819	
				т							6579		
19	19	**С3411-103-0105**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5км**		445,02137	135		60078				64884	
				т·км							4806		
			ИТОГО:					3291956	85733		2246312	5981331	
								3063905	38231		443063		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6100959	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6375831	
			НДС			12 %		765100					
			Итого с НДС									7140931	

Заказчик:
Принял_____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"_____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"_____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		660	273,28	273,28	180365	180365	0	35501	233138	
				м³ грунта		0	74,71	0	49309		17272		
2	2	E11-010102-0381 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		107,25	358,99	358,99	38502	38502	0	7578	49766	
				м³ грунта		0	98,14	0	10526		3686		
3	3	E11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		33	4358,91	0	143844	0	0	103568	267205	
				м³ грунта		4358,91	0	143844	0		19793		
4	4	C3412-101-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1400,4375	61		85427				92261	
				т·км							6834		
5	5	E11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		165	302,19	221,89	49861	36612	56	26836	82833	
				м² основания или покрытия		79,96	70,63	13193	11654		6136		
	5.1	261-101-0127	Смеси песчано-гравийные или щебеночно-песчаные	м³	24,585								
6	6	E11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		65	3632,43	0	236108	0	0	169998	438594	
				м³ грунта		3632,43	0	236108	0		32488		
7	7	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		55	58,78	58,78	3233	3233	0	759	4312	
				м³ грунта		0	19,16	0	1054		320		
8	8	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		124	280,18	129,71	34742	16084	0	19007	58049	
				м³ уплотненного грунта		150,47	62,42	18658	7740		4300		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1226158	
			Раздел: 2. фундамент										
9	9	E11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство		15,6	28719,3	1812,14	448021	28269	384678	38037	524943	
				м³		2248,34	431,09	35074	6725		38885		
10	10	E11-060301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство		416	3112,81	31,51	1294929	13108	566763	654930	2105847	
				м² площади горизонтальной проекции ростверков		1718,89	11,17	715058	4647		155988		
11	11	E11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство		93,6	34063,81	729,27	3188373	68259	2672183	427854	3905525	
				м³		4785,58	237,6	447930	22239		289298		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,512	329247		1156315		1156315	92505	1248820	
13	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,85	349794		297325		297325	23786	321111	
14	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,01	376202		379964		379964	30397	410361	
15	15	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	23,5	21640,76	4664,03	508558	109604	129595	278357	849868	
						11462,04	1274,48	269358	29950		62953		
	15.1	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	8,93								
16	16	Е12-080101-1402 Кзтр и Кзм=1,09	**Обрешетка с прозорами из досок брусков под кровлю из листовой стали. Устройств о**	м²	1220,5	2063,06	18,32	2517965	22359	2093219	299023	3042341	
						329,69	10,59	402387	12925		225353		
17	17	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. У стройство**	м² кровли	1220,5	5892,62	41,37	7191943	50492	5435777	1589091	9483517	
						1397,52	17,7	1705673	21603		702483		
	17.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	1403,575	3801				5334988,58			Казахстан 100%
18	18	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	м³ древесины в конструкции	5,3	232756,77	1552,87	1233611	8230	965772	236753	1587993	
						48982,85	651,01	259609	3450		117629		
19	19	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древес ины в конструкции	5,3	12338,82	119,99	65396	636	55112	8955	80299	
						1820,41	56,89	9648	302		5948		
20	20	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной п оверхности	1220,5	432,18	5,57	527476	6798	436524	78637	654603	
						68,95	2,64	84153	3222		48490		
21	21	Е11-100102-0205 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз вернутой поверхности карнизов	70,5	5441,43	54,61	383621	3850	149028	209366	640426	
						3272,95	26,75	230743	1886		47439		
22	22	С1231-101-0201	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м²	72,615	1302		94545		94545	7564	102109	
			Итого по разделу: 2. фундамент									24957763	
			Раздел: 3. Фасад										
23	23	Е11-150109-0502 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м² поверхност и облицовки	1140,8	5737,9	15,05	6545796	17169	3628292	2323376	9578704	
						2542,37	3,41	2900336	3890		709532		
	23.1	231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м²	1254,88	1302				1633853,76			
24	24	Е11-150109-0202 Кзтр и Кзм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство соблицовкой керамогранитными плитами без теплоизол яционного слоя**	м² поверхности облицовки	60	11018,86	58,11	661132	3486	257172	321417	1061153	
						6674,55	21,64	400473	1298		78604		
25	25	С1231-102-0106	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: к ерамогранитная плитка**	м²	60	13839		830340		830340	66427	896767	
			Итого по разделу: 3. Фасад									11536624	
			Раздел: 4. Проемы										
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створокглухого остекления)**	м²	85,52	4426,95	344,99	378593	29503	140994	201599	626607	
						2433,29	185,96	208095	15903		46415		
27	27	Е11-100501-0107 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей по воротных (откидных, поворотно-откидных) трехстворч атых (в том числе при наличии створок глухого осте кления)**	м²	6,66	6178,02	348,89	41146	2323	15647	21972	68167	
						3479,69	185,96	23175	1238		5049		
28	28	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых**		64,61	3881,48	341,13	250782	22041	103311	123571	404301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1941,35	183,73	125431	11871		29948		
29	29	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадьюдо 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворот ных (откидных, поворотно-откидных) односторчатых	$м^2$	1,2	6069,41	344,09	7283	412	3153	3542	11691	
						3098,08	181,24	3718	217		866		
30	30	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый од инарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементн- с двумя поворотными створками	$м^2$	92,18	32457		2991886		2991886		3231237	
											239351		
31	31	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилейтолщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкц ии ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, по воротной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка .	$м^2$	64,61	31468		2033147		2033147		2195799	
											162652		
32	32	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм односторчатый одинарной конструкции ГОС Т 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворо тной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,2	39837		47804		47804		51628	
											3824		
33	33	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные изПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	96	1618,56	9,96	155382	956	111711	38888	209811	
						444,94	5,15	42714	494		15541		
34	34	С1223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	96	1975		189600		189600		204768	Казахстан
											15168		
35	35	Е11-150108-1901 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	96	3230,43	7,37	310121	707	224623	68018	408391	
						883,24	2,41	84791	231		30252		
36	36	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	10,05	5072,45	97,86	50978	983	5272	31189	88740	
						4450	47,6	44723	478		6573		
37	37	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	10,05	55568		558458		558458		603135	
											44677		
38	38	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кир пичных стенах	$м^2$	6,8	5526,07	92,47	37577	629	4422	22653	65048	
						4783,35	44,69	32527	304		4818		
39	39	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	6,8	46884		318811		318811		344316	
											25505		
40	40	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во в нутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	44,5	3120,77	164,78	138874	7333	28350	95948	253608	
						2318,92	76,78	103192	3417		18786		
41	41	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	3,5	2700,03	228,88	9450	801	1729	6577	17309	
						1977,02	110,78	6920	388		1282		
42	42	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТРК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15 П	$м^2$	14,5	9065		131443		131443		141958	
											10515		
43	43	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ Р К 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,5	10242		25605		25605		27653	
											2048		
44	44	С1223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ Р К 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П,ДГ 24-19П	$м^2$	3,5	6913		24196		24196		26132	
											1936		
45	45	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком С Т РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	44,4	7373		327361		327361		353550	
											26189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ Р К 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П , ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	2,3	14971		34433		34433	2755	37188	
47	47	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декора тивной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	48	9366		449568		449568	35965	485533	
48	48	С1223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2	шт.	18	2242		40356		40356	3228	43584	
49	49	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	527		26350		26350	2108	28458	
50	50	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	18	4001		72018		72018	5761	77779	
51	51	Е11-110101-1203 Кзтр и Кзм=1,06	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	183,45	2798,63	21,34	513409	3915	381537	122271	686534	
						697,5	11,55	127956	2119		50854		
52	52	Е11-110101-3303 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из брусков. Устройство	$м^2$ покрытия	183,45	6388,2	120,25	1171915	22060	902684	243436	1528580	
						1347,35	64,34	247171	11803		113229		
53	53	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	70,5	464,15	4,57	32723	323	20718	11131	47362	
						165,71	2,25	11683	159		3508		
54	54	Е11-150403-0303 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	183,45	2611,31	14	479045	2568	68977	327045	870576	
						2221,31	7,13	407499	1308		64486		
55	55	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия изплит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устр ойство	$м^2$ покрытия	132,06	5524,16	262,23	729521	34630	422850	271397	1080991	
						2059,98	126,3	272041	16679		80073		
	55.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	134,7012	2348				316278,42			Казахстан 100%
56	56	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	72,2	346,49	4,1	25017	296	12675	11447	39381	
						166,83	1,84	12045	133		2917		
57	57	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	73,03	1223,58	47,93	89358	3501	36925	48049	148399	
						670,04	29,9	48933	2184		10992		
58	58	Е11-110101-1109 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями	$м^2$ стяжки	73,03	1450,39	26,69	105922	1949	52436	49055	167375	
						705,69	8,89	51537	649		12398		
59	59	Е11-110101-1110 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цемен тные. Выравнивание поверхностей под полы выравнива ющими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	73,03	1902,71	52,02	138955	3799	104096	30408	182912	
						425,31	17,65	31060	1289		13549		
60	60	Е11-110101-3407 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	$м^2$ покрытия	73,03	4891,34	25,41	357215	1856	271326	79888	472071	
						1150,66	13,06	84033	954		34968		
	60.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	74,4906	3335				248426,15			
61	61	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	50,9	346,49	4,1	17636	209	8936	8070	27762	
						166,83	1,84	8492	94		2056		
62	62	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	226,34	1223,58	47,93	276945	10849	114440	148918	459932	
						670,04	29,9	151657	6768		34069		
63	63	Е11-110101-3406 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство наклеиванием д осок по всей площади к готовому основанию	$м^2$ покры тия	226,34	14708,09	32,18	3329029	7283	2981418	323675	3944920	
						1503,61	17,71	340327	4008		292216		
64	64	Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	154,6	346,49	4,1	53567	633	27142	24512	84325	
						166,83	1,84	25792	284		6246		
65	65	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устр ойство		149,59	5524,16	262,23	826359	39227	478980	307422	1224483	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ покрытия		2059,98	126,3	308152	18893		90702		
	65.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	152,5818	2348				358262,07			Казахстан 100%
66	66	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	78,9	2578,27	22,97	203426	1812	159229	40547	263490	
						537,19	9,51	42384	750		19517		
67	67	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство/отмостка	$м^3$ подстилающего слоя	5,58	35326,06	13,99	197119	78	156462	38145	254085	
						7272,31	0	40579	0		18821		
68	68	Е12-090101-0501 Кзтр и Кзм=1,09	Решетки лестничные металлические.Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	14	848,84	4,35	11884	61	678	8024	21501	
						796,04	0	11145	0		1593		
	68.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,35								
69	69	Е11-070519-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	14	23362,12	176,44	327070	2471	303441	26319	381660	
						1511,34	81,83	21159	1146		28271		
70	70	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5	36870,34	13,99	129046	49	103544	23926	165210	
						7272,31	0	25453	0		12238		
71	71	Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,093	30995,37	2849,73	2883	265	4	2491	5804	
						28103,64	1333,05	2614	124		430		
72	72	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам етром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,093	354275		32948		32948		35584	
											2636		
			Итого по разделу: 4. Проемы									22099327	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
73	73	Е11-100403-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесныена одноуровневом металлическом каркасе с однослойн ой обшивкой гипсокартонными листами. Устройство напрямых подвесах	$м^2$ потолка	110,78	4696,89	27,68	520321	3066	240146	250622	832619	
						2501,44	12,27	277110	1359		61676		
74	74	С1232-401-0201	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной сист еме	$м^2$	93,5034	6533		610858		610858		659727	
											48869		
75	75	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	20,6	1302		26821		26821		28967	
											2146		
76	76	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	608,77	1811,4	12,6	1102726	7670	265838	665836	1910046	
						1362,12	5,06	829218	3080		141484		
77	77	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	608,77	1373,2	9,85	835963	5997	133260	559788	1507412	
						1144,45	4,98	696707	3032		111661		
78	78	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным р аствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатур иваемой поверхности	280	2449,98	151,83	685994	42512	124438	444455	1220886	
						1853,73	130,44	519044	36523		90437		
79	79	Е11-150206-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими см есями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхнос ти	1889,27	914,58	8,03	1727889	15170	575604	914558	2853837	
						601,88	3,22	1137114	6083		211390		
80	80	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) су хими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой по верхности	1889,27	966,5	8,04	1825979	15189	575604	993038	3044539	
						653,79	3,23	1235186	6102		225522		
81	81	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионн ыми составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашива емой поверхности	1416,72	1120,24	9,29	1587066	13161	283429	1037691	2834743	
						910,89	4,69	1290476	6644		209986		
82	82	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	472,55	1338,39	6,63	632456	3133	103361	422025	1138841	
						1113,03	3,32	525962	1569		84360		
83	83	Е11-150401-0201 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водн ыми составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашив аемой поверхности	102,54	387,58	3	39742	308	1946	30122	75453	
						365,6	1,6	37489	164		5589		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									16107070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					55395420	916784	37025659	14907311	75926943	
								17367548	360861		5624211		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1518539					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77445481	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									80934700	
			НДС			12 %		9712164					
			Итого с НДС									90646864	

Заказчик:
Принял_____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"_____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"_____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"_____

Public

Заказчик: Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за 29 сентября 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№18/08-1	от 01.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А	**147 550 593**	**44 431 070**							**5 331 728,36**	**49 762 798**

Заказчик:
Принял_____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"_____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"_____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Отопление и вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2221,12	37,02	44422	740	28310	15357	64561	
						768,62	14,91	15372	298		4782		
2	2	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отоплениязз стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	230	2384,51	37,02	548437	8514	363140	176608	783049	
						768,62	14,91	176783	3429		58004		
3	3	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	164	1988,02	37,02	326035	6071	193910	125929	488121	
						768,62	14,91	126054	2445		36157		
4	4	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	154	2768,92	37,02	426414	5701	302345	118250	588237	
						768,62	14,91	118367	2296		43573		
5	5	Е11-160301-0106 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3386,13	68,61	13545	275	9419	3887	18827	
						962,72	28,97	3851	116		1395		
6	6	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	5112,76	110,69	122706	2656	78518	41544	177390	
						1730,47	35,85	41531	860		13140		
7	7	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	596	168,21	1,68	100253	1001	1484	95813	211753	
						164,04	0	97768	0		15687		
8	8	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, зятворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	4002,58	202,85	8005	406	607	6963	16165	
						3496,06	56,26	6992	113		1197		
9	9	С1242-301-0404	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8995		17990		17990		19429	
											1439		
10	10	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016		10817	
											801		
11	11	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбово м соединении	шт.	6	1127,24	3,83	6763	23	515	6109	13902	
						1037,64	1,24	6226	7		1030		
12	12	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5 ,7 м^3/ч, DN 20	шт.	3	19824		59472		59472		64230	
											4758		
13	13	С1245-507-0102	Клапан балансировочный автоматически й по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 к Па до 60 кПа, Kvs 3,1 м^3/ч, DN 20	шт.	3	45022		135066		135066		145871	
											10805		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбово м соединении	шт.	6	1307,59	3,83	7846	23	816	6874	15898	
						1167,83	1,24	7007	7		1178		
15	15	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7м³/ч, DN 32	шт.	3	26828		80484		80484		86923	
											6439		
16	16	С1245-507-0104	Клапан балансировочный автоматически й по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м³/ч, DN 32	шт.	3	74251		222753		222753		240573	
											17820		
17	17	Е11-180301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Установка чугунных радиаторов	1квт	128	23404,42	304,32	2995766	38953	2746807	226520	3480069	
						1640,67	165,14	210006	21138		257783		
18	18	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Установка кранов воздушных	комплект	58	484,08	0	28077	0	8091	19586	51476	
						344,58	0	19986	0		3813		
19	19	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединен ии	шт.	58	535,6	1,14	31065	66	566	29856	65795	
						524,71	0,56	30433	32		4874		
20	20	С1245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, у гловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	58	10323		598734		598734		646633	
											47899		
21	21	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	69	708		48852		48852		52760	
											3908		
22	22	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	95,66	138,48	4,06	13247	389	4568	5758	20525	
						86,67	0,56	8291	54		1520		
23	23	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м²	95,66	170,06	5,28	16268	505	12122	2568	20343	
						38,06	0,85	3641	81		1507		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									7283347	
			ИТОГО:					5862216	65323	4924585	881622	7283347	
								872308	30876		539509		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			145667					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7429014	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									7763720	
			НДС		12 %			931646					
			Итого с НДС									8695366	

Заказчик
Принял

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-3 Электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Устройства вводно-распределительные.** Монтаж	шкаф	1	18104,83	1307,04	18105	1307	778	11963	32473	
						16019,47	595,4	16019	595		2405		
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распредел ительная панель), номинальный ток панели 200 А, ко личество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий Н ПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	шт.	1	1948323		1948323				1948323	
			Отпускная цена			1948323		1948323		1948323			
			Сметная стоимость оборудования					***1948323***					
3	3	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	2593,21	151,3	2593	151	37	1782	4725	
						2404,65	70,24	2405	70		350		
	3.1	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1								
4	4	С1247-301-0316	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB. R, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	43041		43041		43041		46484	
											3443		
5	5	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	17418,54	1656,18	17419	1656	10234	4486	23657	
						5527,94	702,37	5528	702		1752		
6	6	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те**	шт.	1	4464,49	34,49	4464	34	1810	1886	6858	
						2619,82	0	2620	0		508		
7	7	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автоматический выключатель однополюте**	шт.	8	4464,49	34,49	35716	276	14481	15090	54870	
						2619,82	0	20959	0		4064		
8	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	10	4464,49	34,49	44645	345	18102	18863	68589	
						2619,82	0	26198	0		5081		
9	9	С1247-201-0105	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	11139		11139		11139		12030	
											891		
10	10	С1247-204-1031	**Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"**	шт.	1	4870		4870		4870		5260	
											390		
11	11	С1247-204-0713	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	8	536		4288		4288		4631	
											343		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1247-204-0305	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 632Р В16 10 мА	шт.	10	4804		48040		48040	3843	51883	
13	13	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	17418,54 5527,94	1656,18 702,37	17419 5528	1656 702	10234	4486 1752	23657	
14	14	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	1	4464,49 2619,82	34,49 0	4464 2620	34 0	1810	1886 508	6858	
15	15	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	4	4464,49 2619,82	34,49 0	17858 10479	138 0	7241	7545 2032	27435	
16	16	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ97-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6901		6901		6901	552	7453	
17	17	С1247-204-1031	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4870		4870		4870	390	5260	
18	18	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	536		2144		2144	172	2316	
19	19	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	3988	577,48 266,12	254,06 100,02	2302990 1061287	1013192 398880	228512	1051317 268353	3622660	
20	20	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,833	427277		783199		783199	62656	845855	Казахстан
21	21	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,155	625686		1348353		1348353	107868	1456221	Казахстан
22	22	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3988	656,48 566,71	23,67 7,72	2618042 2260039	94396 30787	263607	1649397 341413	4608852	
23	23	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3988	26		103688		103688	8295	111983	
24	24	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для ск рытой проводки. Установка	шт.	76	565,89 521,12	0,66 0,32	43008 39605	50 24	3352	28533 5724	77265	
25	25	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 1 0 А, IP20	шт.	32	390		12480		12480	998	13478	
26	26	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10А, IP20	шт.	8	438		3504		3504	280	3784	
27	27	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты I P20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	500		18000		18000	1440	19440	
28	28	С1247-202-0801 #прим.	Коробки для установки розетоки выключателей КЕ-231	шт.	76	41		3116		3116	249	3365	
29	29	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, од ноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	3661,68 2072,98	1408,11 1122,1	43940 24876	16897 13465	2167	27606 5724	77270	
30	30	С1247-101-0101 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 1202	шт.	8	3850		30800		30800	2464	33264	
31	31	С1247-101-0102 #прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа НПП 1101		4	3993		15972		15972		17250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1278		
32	32	С1261-303-0124 #прим.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220В, цоколь Е27, мощность 10 Вт		12	435		5220		5220		5638	
				шт.							418		
33	33	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болт ями		62	3661,68	1408,11	227024	87303	11197	142629	399225	
				шт.		2072,98	1122,1	128525	69570		29572		
34	34	С1247-102-0138	Светильник офисный для светодиодныхламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		41	31133		1276453		1276453		1378569	
				шт.							102116		
35	35	С1247-102-0139	Светильник офисный для светодиодныхламп типа GALAD Кайро 600 LED-40/П/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014		21	31728		666288		666288		719591	
				шт.							53303		
36	36	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		7,2	3403,72	0	24507	0	0	17645	45524	
				$м^3$ грунта		3403,72	0	24507	0		3372		
37	37	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		7,2	1775,25	0	12782	0	0	9203	23744	
				$м^3$ грунта		1775,25	0	12782	0		1759		
38	38	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5365,62	277,93	16097	834	9854	4107	21820	
				шт.		1803,16	98,34	5409	295		1616		
39	39	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		40	895,97	101,92	35839	4077	18367	10756	50323	
				м		334,87	38,62	13395	1545		3728		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**15867883**	
			ИТОГО:					**11827601**	**1222346**	**4994149**	**3009180**	**15867883**	
								3662781	**516635**	**1948323**	**1031102**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1948323**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**278391**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16146274**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**16873726**	
			НДС			**12 %**		**2024847**					
			Итого с НДС									**18898573**	

Заказчик:
Принял_____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"_____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"_____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	7420,84 7373,19	8,21 2,08	7421 7373	8 2	39	4499 954	12874	
2	2	С1248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	30758		30758		30758	2461	33219	
3	3	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	23	4696,03 4628,14	2,09 0	108009 106447	48 0	1513	64933 13835	186777	
4	4	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой моделиИП 212-141	шт.	23	2334		53682		53682	4295	57977	
5	5	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован ия	шт.	5	2847,04 2314,07	484,18 224,76	14235 11570	2421 1124	244	9140 1870	25245	
6	6	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР513-10	шт.	5	1153		5765		5765	461	6226	
7	7	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	30229,67 24887,97	3387,41 1018,19	30230 24888	3387 1018	1954	15803 3683	49716	
8	8	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	1628	21981	
9	9	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	4987,39 4628,14	0 0	4987 4628	0 0	359	3332 666	8985	
10	10	С1248-306-0302	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	6113		6113		6113	489	6602	
11	11	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те	шт.	2	4115,87 2278,1	27,59 0	8232 4556	55 0	3620	3280 921	12433	
12	12	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5329		10658		10658	853	11511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене(блок реле внешний)	шт.	2	1190,92 1179,38	0 0	2382 2359	0 0	23	1439 306	4127	
14	14	С1247-211-0105 #прим.	Реле электротепловое типа РТИ1305, от 0,63 до 1 А(блок реле внешний БРВ)	шт.	2	2680		5360		5360	429	5789	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									443462	
			Раздел: 2. Световое и звуковое оповещение о пожаре										
15	15	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в н ормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	4696,03 4628,14	2,09 0	23480 23141	10 0	329	14116 3008	40604	
16	16	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	1126		5630		5630	450	6080	
17	17	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Оповещатель пожарный светозвуковойвнутренней установки по бетонному основанию. Монта ж оборудования	шт.	5	1309,09 1294,45	6,5 2,31	6545 6472	33 12	41	3955 840	11340	
18	18	С1248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	2520		12600		12600	1008	13608	
19	19	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1363	389,54 371,1	2,68 0,19	530943 505809	3653 259	21481	364371 71626	966940	
20	20	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	1363	491,96 231,41	203,25 80,02	670541 315412	277029 109067	78100	305625 78100	1054266	
21	21	Ц13-100105-0503 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	60	1077,41 808,1	133,96 40,26	64645 48486	8038 2416	8121	31050 7655	103350	
22	22	С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-LS 2х0,50	км	1,317	57194		75324		75324	6026	81350	
23	23	С1243-305-0111	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-LS 1х2х0,80	км	0,099	154968		15342		15342	1227	16569	
24	24	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 3 1996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,007	372858		2610		2610	209	2819	
25	25	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами15 мм х 10 мм	м	1363	98		133574		133574	10686	144260	
26	26	С1217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,78408	626		491		491	39	530	Казахстан
27	27	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в н ормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	4696,03 4628,14	2,09 0	18784 18513	8 0	263	11293 2406	32483	
28	28	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	4	2334		9336		9336	747	10083	
29	29	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2847,04 2314,07	484,18 224,76	2847 2314	484 225	49	1828 374	5049	
30	30	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153		1153		1153	92	1245	
			Итого по разделу: 2. Световое и звуковое оповещение о пожаре									2490576	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1882030**	**295174**	**504885**	**834664**	**2934038**	
			В том числе :					**1081968**	**114123**		**217344**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты							**0**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**58681**					
												2992719	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387										
												3127553	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**375306**					
												3502859	

Заказчик
Принял

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Наружное электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Световое и звуковое оповещение о пожаре										
1	1	Е11-330204-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска спомощью механизмов	км линии	0,131	151913,87	48188,69	19901	6313	3670	9788	32064	
						75711,18	17685,46	9918	2317		2375		
2	2	С1243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,193	1189508		229575		229575		247941	Казахстан
3	3	Е11-330202-101 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные. Установка	опора	3	12683,41	5542,03	38050	16626	2444	18366	64649	
						6326,61	2760,95	18980	8283		21810		
4	4	Е11-330202-102 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	25991,34	12812,8	77974	38438	2444	4789	132808	
						12363,77	6384,45	37091	19153		44996		
5	5	С1225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	50706		101412		101412	9838	109525	Казахстан
6	6	Е11-330203-201 Кзтр и Кзм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4131,97	2143,51	8264	4287	0	8113	14034	
						1988,46	967,85	3977	1936		4730		
7	7	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями// Стяжка ж/б стойки типа СВ110 типа sh702r	т	0,015	814490		12217		12217	1040	13194	Казахстан
8	8	Е11-330209-101 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	5	464,83	109,89	2324	550	17	977	4132	
						351,59	23,78	1758	119		1502		
9	9	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями// Заземляющий проводник ЗП 6	т	0,0015	814490		1222		1222	306	1320	Казахстан
10	10	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали сотверстиями// Кронштейн У3	т	0,0159	814490		12950		12950	98	13986	Казахстан
11	11	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326		4326		4326	1036	4672	
12	12	С1252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	2	336		672		672	346	726	
13	13	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	1060		7420		7420	54	8014	
14	14	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097		8388		8388	594	9059	
15	15	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		6	2097		12582		12582	671	13589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1007		
16	16	Е11-330207-103 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	8	7041,06	1656,06	56328	13249	0	38360	102263	
						5385	608,71	43080	4870		7575		
17	17	С1247-103-0603	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	8	102699		821592		821592		887319	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Световое и звуковое оповещение о пожаре								65727		
												1659295	
			ИТОГО:					1415197	79463	1220931	121186	1659295	
			В том числе :					114804	36678		122912		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		33186					
												1692482	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387										
												1768735	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		212248					
												1980983	

Заказчик:
Принял_____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service"_____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group"_____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС"_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Азизова Чейран Хасаевна, ИИН 590214401782 по адресу: г.Алматы, район, Бостандыкский, ул. Жандосова, дом№34А, кв. №25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция нежилого помещения с пристройкой по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мрк. Туркестан, дом №35А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18/08-1** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	Е11-470101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	77	212,34	0	16350	0	0	14388	33197	
						212,34	0	16350	0		2459		
2	2	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	77	496,85	299,33	38257	23049	5339	14204	56658	
						128,18	81,44	9870	6271		4197		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									89855	
			Раздел: 2. Проезды и тротуары										
3	3	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	38,75	6722,83	2031	260510	78701	169520	35655	319858	
						317,11	534,85	12288	20725		23693		
4	4	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	55	2688,57	264,85	147871	14567	937	128542	298526	
						2406,69	79,61	132368	4379		22113		
	4.1	261-101-0345	Брусчатка	$м^2$	55								
5	5	С1255-301-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	$м^2$	55	7688		422840		422840		456667	Казахстан
											33827		
6	6	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)	$м^3$	2,835	51519		146056		146056		157741	Казахстан
											11685		
7	7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)	$м^3$	0,576	51519		29675		29675		32049	Казахстан
											2374		
8	8	Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$ площади основания	2100	964,99	477,17	2026479	1002057	762699	633255	2872506	
						124,63	154,58	261723	324618		212772		
9	9	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,3	194052,47	4247,16	1610636	35251	1575384	18466	1759430	
						0	2060,05	0	17098		130328		
10	10	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	100	374,92	322,85	37492	32285	202	11238	52628	
						50,05	54,01	5005	5401		3898		
	10.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	9,68								
11	11	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	$м^2$ покрытия	100	18,82	0,13	1882	13	111	1899	4083	
						17,58	0	1758	0		302		
	11.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	5,12								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	100	391,63	339,56	39163	33956	202	11096	54280	
	12.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	9,76	50,05	52,69	5005	5269		4021		
13	13	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	100	9,37	0,06	937	6	52	949	2037	
	13.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	2,42	8,79	0	879	0		151		
14	14	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	88	2918,83	60,43	256857	5318	101567	164545	455114	
	14.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	88	1704,23	27,09	149972	2384		33712		
			Итого по разделу: 2. Проезды и тротуары									6464919	
			ИТОГО:					5035005	1225203	3214584	1034237	6554774	
			В том числе :					595218	386145		485532		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			131095					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6685869	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									6987093	
			НДС		12 %			838451					
			Итого с НДС									7825544	

Заказчик:
Принял: _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "Int-service" _____

Авторский надзор
ГАП ТОО "IS Project Group" _____

Директор
ТОО "ВИОТЕКС" _____