КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 декабря 2023 года дело №5930-23-00-2/2061 город Петропавловск

Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в составе:
председательствующего судьи Кожахметовой А.К.,
при секретаре судебного заседания Кужубаевой А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по искам:

ИСТЕЦ ПО ПЕРВОМУ ИСКУ:
коммунальное государственное учреждение "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин" водных видов спорта" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"

ОТВЕТЧИК ПО ПЕРВОМУ ИСКУ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030"

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА ПО ПЕРВОМУ ИСКУ:
О признании недобросовестным участником государственных закупок

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА, НА СТОРОНЕ ИСТЦА:
Товарищество с ограниченной ответственностью Кабылан эксперт» технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГС Компания» авторский надзор

ИСТЕЦ ПО ВТОРОМУ ИСКУ:
коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей «Дарын» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» "

ОТВЕТЧИК ПО ВТОРОМУ ИСКУ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030"

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА, НА СТОРОНЕ ИСТЦА:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ФИРИДО" технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Яшма" авторский надзор

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА ПО ВТОРОМУ ИСКУ:
О признании недобросовестным участником государственных закупок

ИСТЕЦ ПО ТРЕТЬЕМУ ИСКУ:
коммунальное государственное учреждение «Первая гимназия» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

ОТВЕТЧИК ПО ТРЕТЬЕМУ ИСКУ:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030"

ТРЕТЬИ ЛИЦА, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПРЕДМЕТ СПОРА, НА СТОРОНЕ ИСТЦА:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль Строй экспертиза" технический надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПГС Компания» авторский надзор

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА ПО ТРЕТЬЕМУ ИСКУ:
О признании недобросовестным участником государственных закупок

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Прокурор Поликарпова Е.
Представители истцов по первому иску Есдаулетова С., по второму иску Рогачева Е., по третьему иску Анцибар Т., представители ответчика Кошкинбаева С., Жакияев Б., представители третьих лиц технического надзора ТОО "Есиль Строй экспертиза" Зенченко А., технического надзора ТОО "ФИРИДО" Медведев П., представитель авторского надзора ТОО "Яшма" Филатова И.,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

По первому иску
24 марта 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №27 на сумму 67 397 877 тенге (далее - Договор), согласно которого ответчик обязался

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин", срок выполнения работ по договору – 1 месяц с момента получения талон-уведомления в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ.

1 июля 2023 года получен талон-уведомление в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ. Соответственно, срок определен до 1 августа 2023 года.

Истец 29 августа 2023 года обратился в суд с иском, мотивируя, что работы не выполнены, неоднократно продлевались талоны из-за несвоевременного выполнения Подрядчиком работ. Просил взыскать неустойку в размере 2 089 334 тенге.

Определением суда от 1 декабря 2023 года требование в части взыскания суммы неустойки судом оставлено без рассмотрения, ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

По второму иску

10 марта 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №17 на сумму 38 831 504 тенге (далее - Договор), согласно которого ответчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту системы отопления здания КГУ «Школа-лицей «Дарын», срок выполнения работ по договору – 2 месяц с момента получения талон-уведомления в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ.

9 июня 2023 года получен талон-уведомление в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ. Соответственно, срок определен до 9 августа 2023 года.

Истец 6 сентября 2023 года обратился в суд с иском, мотивируя, что работы не выполнены, неоднократно продлевались талоны из-за несвоевременного выполнения Подрядчиком работ. Просил взыскать неустойку в размере 1 048 451 тенге.

Определением суда от 1 декабря 2023 года требование в части взыскания суммы неустойки судом оставлено без рассмотрения, ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

По третьему иску

20 марта 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства №51 на сумму 77 264 775 тенге (далее - Договор), согласно которого ответчик обязался выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания КГУ «Первая гимназия», Срок выполнения работ по договору – в течение 3 месяцев с момента получения талон-уведомления в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ.

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

2 мая 2023 года получен талон-уведомление в ГАСК о начале производства строительно-монтажных работ. Срок определен до 2 августа 2023 года.

Истец 31 августа 2023 года обратился в суд с иском, мотивируя, что работы не выполнены, с 19 мая по 20 июня 2023 года, работы были приостановлены техническим надзором, поскольку требовалось внесение изменений в проект и составление протокола замены, с 10 августа по 25 августа 2023 года работы приостановлены ввиду отсутствия комплектующих водосливной системы. Неоднократно продлевались талоны из-за несвоевременного выполнения Подрядчиком работ. Просил взыскать неустойку.

Определением суда от 1 декабря 2023 года требование в части взыскания суммы неустойки судом оставлено без рассмотрения, ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.

В судебном заседании представители истцов просили иски удовлетворить по изложенным в иске основаниям.

В судебном заседании представители ответчика просили в иске отказать, ссылаясь, что по первому и второму иску работы выполнены, однако акты выполненных работ не подписаны сторонами, ведутся работы по устранению недостатков; по третьему иску работы завершены подписаны акты приемки выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию объекта.

Прокурор дал заключение по всем искам признать ответчика недобросовестным участником государственных закупок, в части взыскания суммы неустойки требование оставить без рассмотрения.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

В соответствии с пунктом 1 статьи 616 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее-ГК) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Статьями 272, 273 ГК предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащими образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями законодательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень, в том числе согласно подпункту 3) пункта 4 данной статьи - потенциальных поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

Реестр недобросовестных участников государственных закупок по данному основанию формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

В данном случае установлено, что работы выполнены с нарушением сроков, поскольку необходимо было завершить работы в срок:

по первому иску КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин"- до 1 августа 2023 года, фактически работы не завершены на момент рассмотрения гражданского дела 27 ноября 2023 года;

по второму иску КГУ «Школа-лицей «Дарын» - до 9 августа 2023 года, фактически работы не завершены на момент рассмотрения гражданского дела 27 ноября 2023 года;

по третьему иску КГУ «Первая гимназия» - до 2 августа 2023 года, фактически работы завершены 9 ноября 2023 года.

По КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин" представлены суду акты выполненных работ №1 за август на сумму 21 583 513 тенге, №2 за сентябрь на сумму 14 255 388 тенге, всего на сумму 35 838 901 тенге, из общей суммы договора 67 397 877 тенге, выполнение работ составляет 53,17 %.

Представителем технического надзора пояснено, что не выполненный объем работ фактически составляет 30% от общего объема, работников на объекте нет, работы не ведутся, по последнему протоколу замены нет актов, ответчик ждет насосы для бассейна.

По КГУ «Школа-лицей «Дарын» предоставлены суду акты выполненных работ №1 за август на сумму 15 138 338 тенге, №2 за сентябрь на сумму 10 835 650 тенге, всего на сумму 25 973 988 тенге из общей суммы договора 38 831 504 тенге, выполнение работ составляет 66,89%.

Представителем технического надзора пояснено, что работы выполнены, однако акты не соответствуют фактически выполненным работам.

По КГУ «Первая гимназия» представлены суду акты приемки выполненных работ №1, 2, 3, 4, 5, акт приемки объекта в эксплуатацию от 13 ноября 2023 года, где отражено начало работ 2 мая 2023 года, окончание работ 9 ноября 2023 года, при продолжительности

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

строительства по норме - 3 месяца, фактически - 6 месяцев. Выполнение работ составило 100%.

Представителем технического надзора пояснено, что работы выполнялись очень долго, неоднократно продлевались талоны, недостатки устранялись, выполнены на 100%, акты подписаны, имеется акт ввода объекта в эксплуатацию.

Из анализа материалов гражданского дела следует, что работы по КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин", по КГУ «Школа-лицей «Дарын» не выполнены в полном объеме, что подтверждает неисполнение ответчиком принятых обязательств по договору. Прием всего объема работ по Договору, должно быть подтверждено актами выполненных работ.

В силу пункта 6.1 Договора работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

Согласно пункту 6.3 Договора сдача выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и подтвержденных авторским и техническим надзором осуществляется ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, по факту выполнения работ и оформляется подписываемой Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

По условиям договора необходимо было завершить работы по трем искам в срок до 1 августа, 2 августа, 9 августа 2023 года, соответственно. Судом установлено, что работы не выполнены либо выполнены с нарушением этого срока более чем на 3 месяца. Таким образом, большая часть ремонтных работ в зданиях школ производилась во время учебного процесса. Неоднократно судебные заседания откладывались для дачи возможности ответчику завершить работы и устранить недостатки в полном объеме, однако на момент вынесения решения работы в полном объеме ответчиком так и не выполнены, недостатки не устранены, кроме КГУ «Первая гимназия». В адрес ответчика неоднократно направлялись претензии с указанием недостатков и необходимости их скорейшего устранения, ввиду того, что их наличие мешает ходу учебному процесса, создает неудобство и ученикам, и учителям. Несмотря на это, окончательно все работы по КГУ «Первая гимназия» окончены и приняты уже после окончания сроков исполнения договора – 9 ноября 2023 года.

Такие действия ответчика грубо нарушали Правила деятельности организаций дошкольного, начального и среднего образования, а также Правила внутреннего распорядка школ. В соответствии с ними

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

нахождение посторонних в зданиях школ во время учебного процесса категорически запрещено, строительно-монтажные работы сопряжены с риском для здоровья и безопасности детей. По вине ответчика детям не были обеспечены необходимые условия для получения качественного образования, гарантированные Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об образовании», что, по мнению суда, является негативными последствиями невыполнения ответчиком договора в срок.

Общеизвестно, что школы используют именно летний каникулярный период для проведения капитальных ремонтов своих зданий с той целью, чтобы 1 сентября – в день начала занятий дети могли приступить к учебе в условиях, отвечающих всем санитарным и техническим нормам, а также правилам техники безопасности. Более того, что в школах в последнее время производится особое усиление мер безопасности, исключаются случаи нахождения на территории школ и школьной территории посторонних лиц, не связанных с учебным процессом.

Именно этим была обусловлена дата заключения договоров – 24 марта, 10 марта, 20 марта 2023 года по всем трем искам соответственно (к завершению учебного процесса), этим же была обусловлена дата окончания работ – 1 августа, 2 августа ,9 августа 2023 года (к завершению летнего каникулярного периода), 1 сентября 2019 года школы рассчитывали приступить к занятиям в капитально отремонтированных зданиях. Однако виновные действия ответчика не позволили этого истцу.

Руководствуясь пунктом 5 нормативного постановления Верховного суда РК № 5 от 14 декабря 2012 года «О применении судами законодательства о государственных закупках» согласно которого следует, что при рассмотрении исков о признании поставщиков, не исполнивших или не надлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках судам необходимо принимать во внимание вину поставщика, как основание гражданско-правовой ответственности и наступивших негативных последствиях, исходя из критериев справедливости и разумности.

Под негативными последствиями следует понимать причинение стороне договора такого ущерба, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (пункт 2 статьи 401 ГК).

Принимая во внимание, что ответчиком работы в полном объеме не выполнены по КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин", по КГУ «Школа-лицей «Дарын», выполнены с просрочкой на 3 месяца по КГУ «Первая гимназия» суд считает, что наступили негативные последствия указанные выше.

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

В соответствии с п.4 ст.12 Закона в случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее 30 календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения потенциальным поставщиком или поставщиком законодательства о государственных закупках, обратится с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Истцами не пропущен тридцатидневный срок обращения в суд с иском.

Следовательно, требование истца о признании недобросовестным участником государственных закупок ответчика подлежит удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 117 ГПК государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, а также издержки, связанные с производством по делу, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход государства полностью или пропорционально удовлетворенной части иска.

Следовательно, с ТОО "Тілек-2030" в доход местного бюджета подлежит взысканию сумма государственной пошлины в размере (1725*3 иска)=5 175 тенге.

<u>РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:</u>

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК РК, **суд**

РЕШИЛ:

Иск коммунального государственного учреждения "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Дельфин" водных видов спорта" коммунального государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области" к товариществу с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" о признании недобросовестным участником государственных закупок, удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" в доход местного бюджета сумму государственной пошлины 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

Иск коммунального государственного учреждения «Школа-лицей «Дарын» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» коммунального государственного

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» " к товариществу с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" о признании недобросовестным участником государственных закупок, удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" в доход местного бюджета сумму государственной пошлины 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

Иск коммунального государственного учреждения «Первая гимназия» коммунального государственного учреждения «Отдел образования города Петропавловска» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» к товариществу с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" о признании недобросовестным участником государственных закупок, удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Тілек-2030" в доход местного бюджета сумму государственной пошлины 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) тенге.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурора в судебную коллегию по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья Кожахметова А.К.

Решение изготовлено в окончательной форме 1 декабря 2023 года.

Судья Кожахметова А.К.

Документ подписан: Кожахметова А. К., 01.12.2023

5930-23-3-1/2165