*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОКАЗАХСТАН КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ",КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ҚАЗЫБЕК БИ, 13** — **940540000210**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ",160012, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Шымкент, Каратауский район, Жилой массив Сайрам, здание, дом № 10/1, 8 705 272 82 28** — **070640025118**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) №2305034 от 16.05.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 23 | 29.11.2023 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проект КВ23-01-02; Электроснабжение скважины №63Д, №73, №77 на месторождении Карабулак | 16.10.2023-29.11.2023 | | Одна услуга | 1 | 16 050 875,23 | 16 050 875,23 | 1 719 736,63 |
| | | | | Итого | 1 | x | 16 050 875,23 | 1 719 736,63 |

**Сумма без НДС 14 331 138,60** **НДС: 1 719 736,63**

**К оплате: 16 050 875,23 (шестнадцать миллионов пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять тенге 23 тиын)**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / [подпись] / Жолдасов М.А. Принял (Заказчик) _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

**М.П.**

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2023

**М.П.**

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Өрнекі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата «____» _____ 20__ ж./г.

#8643 [illegible]
Н. Мирхиев

Заказчик: АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Проект КВ23-01-02: Электроснабжение скважины №63Д,№73,№77 на месторождении Карабулак.

ЗНУ №765113

Договор №2305034 от 16.05.2023г.

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за период 16.10.2023г - 29.11.2023г

| № | Наименование работ | Договорная цена в тенге | Выполнено, тенге | | НДС 12% | Итого с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала строительства | за отчетный период | | |
| 1 | Проект КВ23-01-02: Электроснабжение скважины №63Д,№73,№77 на месторождении Карабулак. | 14 331 138,60 | 14 331 138,60 | 14 331 138,60 | 1 719 736,63 | 16 050 875,23 |
| | | 14 331 138,60 | 14 331 138,60 | 14 331 138,60 | 1 719 736,63 | 16 050 875,23 |

Company / Заказчик

Начальник ОКС
Байтасов Г.

Petro Kazakhstan
КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
Г. Байтасов
Күні/Дата « » 20 ж./г.

Подрядчик: ТОО "АльфаСтрой-KZ"

Жолдасов М.

#8643 [illegible]
Н. Мирхиев

**Проект:** №КВ 23-01/02 Электроснабжение скважин №63Д,№73,№77 на м/р Карабулак.
**Заказчик:** АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"
**Подрядчик:** ТОО "АльфаСтрой-KZ"
**Договор:** №2305034 от 16.05.2023г

# АКТ

**выполненных работ за период с 16.11.2023 г. по 29.11.2023г.**

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | К-во | Ст-ть за ЕИ, включая материалы, тг | Итого: сумма тенге | Выполнено с начала | | Выполнено за отчетный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | тенге | % | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 63Д** | | | | | | | | |
| 1 | *Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8* | *к-м* | *0,265* | *5 115 000,00* | *1 355 475,00* | *100%* | *1 355 475,00* | *100%* | *1 355 475,00* |
| 2 | *Промежуточная опора П10-1* | *шт* | *3,0* | *170 000,00* | *510 000,00* | *100%* | *510 000,00* | *100%* | *510 000,00* |
| 3 | *Анкерная концевая опора А10-1* | *шт* | *2,0* | *420 000,00* | *840 000,00* | *100%* | *840 000,00* | *100%* | *840 000,00* |
| 4 | *Угловая анкерная опора УА10-1* | *шт* | *1,0* | *530 000,00* | *530 000,00* | *100%* | *530 000,00* | *100%* | *530 000,00* |
| 5 | *Установка УОП* | *шт* | *1,0* | *53 000,00* | *53 000,00* | *100%* | *53 000,00* | *100%* | *53 000,00* |
| 6 | *Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП* | *шт* | *1,0* | *200 000,00* | *200 000,00* | *100%* | *200 000,00* | *100%* | *200 000,00* |
| 7 | *Заземление опор* | *опора* | *6,0* | *6 300,65* | *37 803,90* | *100%* | *37 803,90* | *100%* | *37 803,90* |
| 8 | *Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа* | *шт* | *1,0* | *670 000,00* | *670 000,00* | *100%* | *670 000,00* | *100%* | *670 000,00* |
| 9 | *Заземление КТП* | *комп* | *1,0* | *45 000,00* | *45 000,00* | *100%* | *45 000,00* | *100%* | *45 000,00* |
| | *Итого:* | | | | ***4 241 278,90*** | | ***4 241 278,90*** | | ***4 241 278,90*** |
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 73** | | | | | | | | |
| 1 | *Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8* | *к-м* | *0,435* | *5 110 000,00* | *2 222 850,00* | *100%* | *2 222 850,00* | *100%* | *2 222 850,00* |
| 2 | *Промежуточная опора П10-1* | *шт* | *6,0* | *170 000,00* | *1 020 000,00* | *100%* | *1 020 000,00* | *100%* | *1 020 000,00* |
| 3 | *Анкерная концевая опора А10-1* | *шт* | *2,0* | *420 000,00* | *840 000,00* | *100%* | *840 000,00* | *100%* | *840 000,00* |
| 4 | *Угловая анкерная опора УА10-1* | *шт* | *1,0* | *530 000,00* | *530 000,00* | *100%* | *530 000,00* | *100%* | *530 000,00* |
| 5 | *Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12* | *шт* | *2,0* | *445 000,00* | *890 000,00* | *100%* | *890 000,00* | *100%* | *890 000,00* |
| 6 | *Установка УОП* | *шт* | *1,0* | *53 000,00* | *53 000,00* | *100%* | *53 000,00* | *100%* | *53 000,00* |
| 7 | *Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору* | *шт* | *1,0* | *250 000,00* | *250 000,00* | *100%* | *250 000,00* | *100%* | *250 000,00* |
| 8 | *Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП* | *шт* | *1,0* | *200 000,00* | *200 000,00* | *100%* | *200 000,00* | *100%* | *200 000,00* |
| 9 | *Заземление опор* | *опора* | *11,0* | *6 300,65* | *69 307,15* | *100%* | *69 307,15* | *100%* | *69 307,15* |
| 10 | *Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа* | *шт* | *1,0* | *670 000,00* | *670 000,00* | *100%* | *670 000,00* | *100%* | *670 000,00* |
| 11 | *Заземление КТП* | *комп* | *1,0* | *45 000,00* | *45 000,00* | *100%* | *45 000,00* | *100%* | *45 000,00* |
| | *Итого:* | | | | ***6 790 157,15*** | | ***6 790 157,15*** | | ***6 790 157,15*** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 77** | | | | | | | | |
| 1 | Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8 | к-м | 0,150 | 5 110 000,00 | 766 500,00 | 100% | 766 500,00 | 100% | 766 500,00 |
| 2 | Промежуточная опора П10-1 | шт | 1,0 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100% | 170 000,00 | 100% | 170 000,00 |
| 3 | Анкерная концевая опора А10-1 | шт | 2,0 | 420 000,00 | 840 000,00 | 100% | 840 000,00 | 100% | 840 000,00 |
| 4 | Угловая анкерная опора УА10-1 | шт | 1,0 | 530 000,00 | 530 000,00 | 100% | 530 000,00 | 100% | 530 000,00 |
| 5 | Установка УОП | шт | 1,0 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100% | 53 000,00 | 100% | 53 000,00 |
| 6 | Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП | шт | 1,0 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | 200 000,00 | 100% | 200 000,00 |
| 7 | Заземление опор | опора | 4,0 | 6 300,65 | 25 202,58 | 100% | 25 202,58 | 100% | 25 202,58 |
| 8 | Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа | шт | 1,0 | 670 000,00 | 670 000,00 | 100% | 670 000,00 | 100% | 670 000,00 |
| 9 | Заземление КТП | комп | 1,0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100% | 45 000,00 | 100% | 45 000,00 |
| | Итого: | | | | **3 299 702,55** | | **3 299 702,55** | | **3 299 702,55** |
| | ВСЕГО: | | | | **14 331 138,6** | | **14 331 138,6** | | **14 331 138,6** |
| | В том числе материалы: | | | | | | | | |

***Заказчик :***
***АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"***

_____ ***Г.Байтасов***

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО
Күрделі құрылыс бөлімінің Бастығы / Начальник ОКС
_____ Г. Байтасов
Күні/Дата «____»_____20__ж./г.

***Подрядчик :***
***ТОО "АльфаСтрой-KZ"***

_____ ***Жолдасов М.***

#8643 вий -
Н. Мирхиев

**Заказчик: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АльфаСтрой-KZ"**

**Контракт № 2305034**

**№ 765113**

***Акт приемки выполненных работ за период с 16.10.2023г по 29.11.2023г.***
***проект КВ23-01-02 Электроснабжение скв.63Д,73,77 на месторождении Карабулак.***

| № | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во по проекту | Кол-во по факту | Выполнено сначало строительство | | Выполнено за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кол-во | % | кол-во | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 63Д** | | | | | | | |
| 1 | Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8 | к-м | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 100% | 0,265 | 100% |
| 2 | Промежуточная опора П10-1 | шт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100% | 3,0 | 100% |
| 3 | Анкерная концевая опора А10-1 | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |
| 4 | Угловая анкерная опора УА10-1 | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 5 | Установка УОП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 6 | Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 7 | Заземление опор | опора | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | 100% |
| 8 | Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 9 | Заземление КТП | комп | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 73** | | | | | | | |
| 1 | Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8 | к-м | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 100% | 0,435 | 100% |
| 2 | Промежуточная опора П10-1 | шт | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100% | 6,0 | 100% |
| 3 | Анкерная концевая опора А10-1 | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |
| 4 | Угловая анкерная опора УА10-1 | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 5 | Опора переходная промежуточная ПП10-5 на стойке СВ 164-12 | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |
| 6 | Установка УОП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Установка КР-1/АР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 8 | Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 9 | Заземление опор | опора | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100% | 11,0 | 100% |
| 10 | Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 11 | Заземление КТП | комп | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| | **Строительство ЛЭП 6кВ к скв. 77** | | | | | | | |
| 1 | Строительство Воздушной Линий 6 кВ ЛЭП - 1км с сеч. провода АС-50/8 | к-м | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 100% | 0,150 | 100% |
| 2 | Промежуточная опора П10-1 | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 3 | Анкерная концевая опора А10-1 | шт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |
| 4 | Угловая анкерная опора УА10-1 | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 5 | Установка УОП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 6 | Установка КР-1 с РЛНД-10кВ на концевую опору у КТП | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 7 | Заземление опор | опора | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100% | 4,0 | 100% |
| 8 | Устройство основания, отмостки и установка КТПН 100кВа | шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| 9 | Заземление КТП | комп | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,0 | 100% |
| | | | | | | | | |
| | **В том числе материалы:** | | | | | | | |

*Гл. специалист ОКС АО "ПККР"* _____ *Джармаханов К./Бисенов К.*

*Начальник участка ТОО "АльфаСтрой-KZ"* _____ *Пулатов Ж.*

*Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"*

*(Эл.часть и КИПиА)* _____ *Али Б./Алдунгаров Б/Байдуйсенов Н.*

*Вед. Инженер ОКС АО "ПККР"*

*по надзору за строительством* _____ *Нақыпбаев Е./Тлеубергенов Р. /Байдуйсенов С.*