Генподрядчик: ТОО "AKBOLAT Story-Servis" БИН 000540004189
Субподрядчик: ТОО "Нар-Жолы"
Наименование объекта: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области Инженерные сети к жилому дому позиции 30 А"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за апрель месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области Инженерные сети к жилому дому позиции 30 А"	970 577	866 587	-	-	-	-	-	-	103 990	970 577
Итого к оплате:	**970 577**	**866 587**	-	-	-	-	-	-	**103 990**	**970 577**

Подрядчик:
Директор ТОО "AKBOLAT Stroy-Servis" **БИН 000540004189**

А.Ж. Ногайбаев

Субподрядчик:
ТОО "Нар-Жолы"

Директор **Кульджанов И.И**

Субподрядчик: ТОО "AKBOLAT Story-Servis" БИН 000540004189
Подрядчик: ТОО "Нар-Жолы"
Наименование объекта: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области Инженерные сети к жилому дому позиции 30 А"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

"Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области Инженерные сети к жилому дому позиции 30 А"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №4-1-1 (Сети электроснабжения 0,4 кВ)									
1	Ц8-141-4	Кабел до 35 кВ прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	м	78,00	44,00	10,60	3 432	827	-	8 504,00
					29,00	2,30	2 262	179	-	95
2	16-1-538	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95(мк) ГОСТ16442-80	км	0,30	832 185,00	0,00	251 320	0	-	4 505,00
					0,00	0,00	0	0	-	95
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	89,00	36,70	27,80	3 266	2 474	-	1 521,00
					8,80	6,90	783	614	-	95
4	Ц8-142-2	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	89,00	11,20	7,90	997	703	-	4 160,00
					3,30	2,00	294	178	-	95
	Итого по разделу 1				**259 014,97**					
	Локальная смета №6-1-1 (Сети водоснабжение В1)									
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимлстью 0,65м3	м3	10,00	18,51	17,50	185	175	-	0,00
					1,01	4,41	10	44	-	0
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимлстью 0,65м3	км	12,00	32,60	30,83	391	370	-	287,00
					1,77	7,76	21	93	-	97
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами Драглайн или Обратная лопата с ковшом вместимлстью 0,65м3	км	9,00	29,64	28,03	267	252	-	76,00
					1,61	7,06	14	64	-	97
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	м3	7,00	289,15	289,15	3 759	2 024	-	2 353,00
						186,62	0	1 306	-	97
5	9-2-739	Задвижки чугунные фланцевые с	шт	1,00	8 868,00	0,00	8 868	0	-	0,00

11.03.2020	Гидранты пожарные подземные Н3000мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0	0	-	0
Итого по разделу 2				**34 188,06**						
Итого по смете				**293 203,03**						
	Временные здания и сооружения 1%					3225				
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					296428				
	Дополнительные затраты при производстве					8567				
	ИТОГО с дополнительными затратами при					304995				
	Доп.оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радационного риска					5416				
	Итого					310411				
	Итого с МРП =2121 Имрп 2,737					849595				
	Непредвиденные работы и затраты-2%					16 992				
	Итого с непредвиденными расходами					866 587				
	ИТОГО					866 587				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					103 990				
	ИТОГО					**970 577**				

Подрядчик:
Директор ТОО "AKBOLAT Stroy-Servis" **БИН 000540004189**

А.Ж. Ногайбаев

Субподрядчик:
ТОО "Нар-Жолы"
Директор _____ **Кульджанов И.И**