Форма № КС-3

**Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс", область Жетысу, г.Талдыкорган, ул.Акын Сара 207, БИН 050640007828**

**Субподрядчик: ТОО "Строитель" ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера 2/1 БИН 961240002936**

**Наименование строительства и его адрес : Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган"**

**СПРАВКА № 1**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**за июнь 2023 года**

| Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| Дог. №М 11-1 | 02.05.2023 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | За отчетный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц | В отчетном месяце | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах) | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудованию | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган" | 39 430 183,31 | 35 205 520,81 | | | | | | 4 224 662,50 | 39 430 183,31 |
| Итого к оплате | 39 430 183,31 | 35 205 520,81 | | | | | | 4 224 662,50 | 39 430 183,31 |

**Генподрядчик:**
**ТОО "МБК Құрылыс"**

**Манапов М.К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Строитель"**

**Манап Б.К**

Форма 2

**Генподрядчик: ТОО "МБК Құрылыс", область Жетысу ,г.Талдыкорган, ул.Акын Сара 207, БИН 050640007828**

**Субподрядчик: ТОО "Строитель" ВКО, г. Риддер, ул.Бухмейера 2/1, БИН 961240002936**

**Договор: Договор субподряда № М 11-1 от 02 мая 2023 года**

**Наименование строительства: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган"**

# АКТ

## выполненных работ за июнь месяц 2023г.

Составлен(а) в ценах 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1. Газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 17587,8 | 228,62 | 228,62 | 4020923 | 4020922 | -- | 526790 | 4911530 |
| | | | | | | -- | 41,60 | -- | 731652 | | 363817 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 527,6 | 2430,12 | -- | 1282131 | -- | -- | 923135 | 2381687 |
| | | | | | | 2430,12 | -- | 1282131 | -- | | 176421 | |
| 3 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 14956,9 | 19,77 | 19,77 | 295698 | 295697 | -- | 95090 | 422051 |
| | | | | | | -- | 8,83 | -- | 132069 | | 31263 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 1221 | 1056,56 | -- | 1290060 | -- | -- | 928843 | 2396415 |
| | | | | | | 1056,56 | -- | 1290060 | -- | | 177512 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | | 14956,9 | 186,35 | 83,32 | 2787218 | 1246209 | -- | 1569469 | 4705222 |
| | | | | | | 103,03 | 42,71 | 1541009 | 638809 | | 348535 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 2593,6 | 270,77 | 270,77 | 702269 | 702269 | -- | 92006 | 857817 |
| | | | | | | -- | 49,27 | -- | 127787 | | 63542 | |
| 7 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 77,8 | 3913,44 | -- | 304466 | -- | -- | 219215 | 565576 |
| | | | | | | 3913,44 | -- | 304466 | -- | | 41894 | |
| 8 | 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 2154,1 | 22,52 | 22,52 | 48510 | 48510 | -- | 15603 | 69242 |
| | | | | | | -- | 10,06 | -- | 21670 | | 5129 | |
| 9 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | | 210 | 1511,29 | -- | 317371 | -- | -- | 228507 | 589548 |
| | | | | | | 1511,29 | -- | 317371 | -- | | 43670 | |
| | | Разработка котлованов | | | | | | | | | | |
| 10 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | | 923,4 | 228,62 | 228,62 | 211108 | 211107 | -- | 27658 | 257867 |
| | | | | | | -- | 41,60 | -- | 38413 | | 19101 | |
| 11 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 923,4 | 19,77 | 19,77 | 18256 | 18256 | -- | 5871 | 26057 |
| | | | | | | -- | 8,83 | -- | 8154 | | 1930 | |
| | | Устройство основания под трубопроводы | | | | | | | | | | |
| 12 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 455,3 | 3874,36 | 183,68 | 1763996 | 83630 | 1100323 | 599908 | 2553017 |
| | | | | | | 1273,98 | 56,94 | 580043 | 25925 | | 189112 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 500,83 | 2197,00 | | | | 1100324 | | |
| 13 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Присыпка трубы песком(0,1 включена в укладку) | м3 | | 487,85 | 962,00 | -- | 469312 | -- | -- | 337904 | 871794 |
| | | | | | | 962,00 | -- | 469312 | -- | | 64577 | |
| | | Укладка трубопроводов | | | | | | | | | | |
| 14 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | | 6,505 | 656844,83 | 208082,49 | 4272776 | 1353577 | 87625 | 3250856 | 8125523 |
| | | | | | | 435292,00 | 69503,30 | 2831574 | 452119 | | 601891 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | Прокладка открытым способом | | | | | | | | | | |
| 15 | 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка | км трубопровода | | 0,049 | 1390336,13 | 458243,13 | 68126 | 22454 | 2790 | 49878 | 127444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 875150,00 | 153052,69 | 42882 | 7500 | | 9440 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16 | 1122-1401-0308 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | | 49 | **2553,46** | **17,61** | **125120** | **863** | **34967** | **88713** | **230939** |
| | | | | | | **1822,24** | **6,51** | **89290** | **319** | | **17107** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | **Детали трубопровода** | | | | | | | | | | |
| 17 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** | **шт.** | | 600 | **1587,50** | **968,57** | **952500** | **581142** | **--** | **550988** | **1623768** |
| | | | | | | **618,93** | **308,66** | **371358** | **185196** | | **120279** | |
| | | **Укладка сигнальной ленты** | | | | | | | | | | |
| 18 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | **Укладка сигнальной ленты** | **км** | | 6,505 | **32750,72** | **21908,42** | **213043** | **142515** | **--** | **64182** | **299403** |
| | | | | | | **10842,30** | **5332,46** | **70529** | **34688** | | **22178** | |
| 19 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг** | **м** | | 6505 | **415,38** | **172,84** | **2702047** | **1124324** | **413523** | **1115821** | **4123297** |
| | | | | | | **178,97** | **59,27** | **1164200** | **385551** | | **305429** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **35138194** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **10354225** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **9851475** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **2789852** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **1639229** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **10690437** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **2602827** | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ НА ПОДРЯД | Тенге | | | | | | | | 35 138 194,00 |
| Временные здания и сооружения -1,3 % | Тенге | | | | | | | | 456 796,52 |
| **ИТОГО по главам** | Тенге | | | | | | | | **35 594 990,52** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07% | Тенге | | | | | | | | 736 816,30 |
| **ИТОГО по главам** | Тенге | | | | | | | | **36 331 806,83** |
| Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | | | | | | 726 636,14 |
| **Итого сметная стоимость** | Тенге | | | | | | | | **37 058 442,96** |
| Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | | | 4 447 013,16 |
| **ВСЕГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | **41 505 456,12** |
| **ВСЕГО ПО АКТУ со скидкой на генподряд 5%** | Тенге | | | | | | | | **39 430 183,31** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "МБК Курылыс"**
**Манапов М.К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Строитель"**
**Манап Б.К**