Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 10 2023 года

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 220740007691

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается)
ТОО «МБК Құрылыс» в лице директора Манапов. М., область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Акын Сара, здание, 207А, БИН 050640007828

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
ТОО «Кабылан Эксперт», эксперт технического надзора Омаркулов М.К. аттестат № KZ29VJE00076208 от 12.09.2022 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
ТОО «Жамбылагрогазпроект», ГИП Саттаров Пердебай, приказ №25 от 22.02.2022 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата приказа о назначении главный специалист

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Область Жетісу, г. Талдыкорган с/о Отенай село Ынтымак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение акима сельского округа Отенай г. Талдыкорган №245 от 13.11.2020 г, № 246 от 13.11.2020г, №247 от 13.11.2020г.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 20___ года;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля область Жетісу» № KZ14REA00303451 от 02.11.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жамбылагрогазпроект» № 74/20-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2022 г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2023 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 11 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 11 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Поземный распределительный газопровод высокого давления, Р-0,6 МПа	км	0,015	0,015	0,156	0,156
Подземный распределительный газопровод	км	7,113	7,113	7,189	7,189

среднего давления, Р-0,3 МПа					
Подземный газопровод низкого давления, Р-0,003 МПа	км	106,429	106,429	105,211	105,211
ПГБ-15-2ВУ1	шт	1	1	1	1
ГРПШ-13-2ВУ1	шт	16	16	16	16

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Газопровод высокого давления			
ПЭ SDR11 d110x10	м	15	156
Газопровод среднего давления			
ПЭ SDR11 d250x22,7	м	137	145
ПЭ SDR11 d225x20,5	м	735	818
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	3920	3920
ПЭ SDR11 d110x10	м	2306	2306
Газопровод низкого давления			
ПЭ SDR11 d32x3,0	м	17 152	17 152
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	55 323	55 323
ПЭ SDR11 d90x8,2	м	17 409	17 409
ПЭ SDR11 d110x10	м	6 056	6 056
ПЭ SDR11 d140x12,7	м	4 782	4 782
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	2 483	2 483
ПЭ SDR11 d180x16,4	м	786	786
СТ 25x2,5	м	2436	1218

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь застройки, м2	число	площадь застройки, м2

ПГБ-15-2ВУ1	1	60	1	60
ГРПШ-1	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-2	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-3	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-4	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-5	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-6	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-7	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-8	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-9	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-10	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-11	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-13	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-14	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-15	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-16	1	16,5	1	16,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 567 483,72** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 313 846,091** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **50 197 424,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 313 846,091** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 313 846,091** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **50 197 424,0** тенге, прочие затраты _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

РЕШИЛ: ««Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган»» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Нургалин Р.Н _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Сарттаров П. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Манапов М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Нөмірленді, тігілді
және мөр басылды
5 бетте