Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» 10 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «МБК Құрылыс», область Жетiсу, г.Талдыкорган, улица Акын Сара, здание, 207А, БИН 050640007828
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Манапов М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» область Жетiсу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 220740007691 .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Строитель»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жамбылагрогазпроект» №74/20-2020
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Поземный распределительный газопровод высокого давления, Р-0,6 МПа	км	0,015	0,015	0,156	0,156
Подземный распределительный газопровод среднего давления, Р-0,3 МПа	км	7,113	7,113	7,189	7,189
Подземный газопровод низкого давления, Р-0,003 МПа	км	106,429	106,429	105,211	105,211
ПГБ-15-2ВУ1	шт	1	1	1	1
ГРПШ-13-2ВУ1	шт	16	16	16	16

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Газопровод высокого давления			
ПЭ SDR11 d110x10	м	15	156
Газопровод среднего давления			
ПЭ SDR11 d250x22,7	м	137	145
ПЭ SDR11 d225x20,5	м	735	818
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	3920	3920
ПЭ SDR11 d110x10	м	2306	2306
Газопровод низкого давления			
ПЭ SDR11 d32x3,0	м	17 152	17 152
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	55 323	55 323
ПЭ SDR11 d90x8,2	м	17 409	17 409
ПЭ SDR11 d110x10	м	6 056	6 056
ПЭ SDR11 d140x12,7	м	4 782	4 782
ПЭ SDR11 d160x14,6	м	2 483	2 483
ПЭ SDR11 d180x16,4	м	786	786
СТ 25x2,5	м	2436	1218

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь застройки, м2	число	площадь застройки, м2
ПГБ-15-2ВУ1	1	60	1	60
ГРПШ-1	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-2	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-3	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-4	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-5	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-6	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-7	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-8	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-9	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-10	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-11	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-13	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-14	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-15	1	16,5	1	16,5
ГРПШ-16	1	16,5	1	16,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: октябрь 2023 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 11 ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 11 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г. Талдыкорган» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Манапов М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

Нөмірленді, тігілді
және мөр басылды
4 бетте