Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АП-ИМПЭКС», г. Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN»
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Директора **Мубаракова Руслана Бериковича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: **«Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ21 (от т.А район ж/д) до УТ19 в городе Лисаковск Костанайской области» г.Лисаковск, Костанайской области**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска»** в лице руководителя **Заикина Владислава Борисовича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии))

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектной – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ASIA-BUILD», лицензия № 14012161, ТОО «СК MEGARON», лицензия № 14019036, ТОО «QR Engineering». лицензия № 23023027, ТОО «Акмолатранстехмонтаж»,, лицензия № 15009476, ТОО «ELEMENTBUILD», Лицензия № 22010202,**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», № 24.3-820/22**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственным коммунальным предприятием «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска, приказ №1091 от 19.08.2022 г.**
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость теплосети (в двухтрубном исполнении)	м	**905**		**905**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы работ выполнены на площадке строительства: демонтажные работы, земляные работы, монтаж труб (протяженность одной тепловой сети 2Ø820х9,0/1000 подземная – 905 м) из них трубы э/сварная теплоизолиров. СТ820х9/1000-1-ППУ-ПЭ-1464 м, стальные Ø820х9,0 – 24 м, Ø273х7,0 – 17 м, Ø219х6,0-8 м, Ø108х4,0 – 14 м, Ø57х3,0 – 4 м.

Монтаж неподвижных опор Ст 820*9-1300-50-ППУ-ПЭ – 18 шт.

Монтаж компенсатора сильфонный осевой двухсекционный DN 800 PN 16 – 8 шт.

Монтаж манжет стенового ввода – уплотнительная 820/1000 -22 шт.

Монтаж отвод стальных теплоизолир. укорочен Ст820х9-90-1-ППУ-ПЭ-16 шт.

Монтаж фасонных частей и арматуры, подготовка основания, транспортировку и раскладку пред изолированных труб и их элементов, сварка пред изолированных труб и их элементов, арматуры, с 100% контролем качества сварного шва неразрушающим методом, устройство узлов ответвлений, воздушников и дренажа, монтаж муфт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2023 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **декабрь 2023 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес.**

фактически, месяц: **5,5 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее теплоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие
ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска, генеральный

директор Махамбетов Женис Каирбекович _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ21 (от т.А район ж/д) до УТ19 в городе Лисаковск Костанайской области»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АП-ИМПЭКС» Мубараков Р.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)