Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Стройка: "Реконструкция теплосети от теплоцентра до УТ-21 (от т.А (район ж/д) до УТ-19) в городе Лисаковск Костанайской области"
Объект: Наружная теплосеть
Договор субподрядных работ № 33АТ от 25.07.2023 г.

Акт выполненных работ №1 (ЛС 2-1-1)
за август 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Снятие и сохранение ПРС													
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,876		54,88 --	54,88 15,73	5426 --	5426 1555	--	1120 524	7070
2	2	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	98,876		280,78 11,73	268,68 67,56	27763 1160	26566 6680	37	5645 2673	36080
3	3	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	237,303		124,00 --	-- --	29426 --	-- --		-- 2354	31780
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62615 1160	31992 8235	37 --	6765 5551	74930
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					62615				
			Материалы	Тенге					37				
			Всего заработная плата	Тенге						9395			
			Транспортные расходы	Тенге					29426				
			Накладные расходы	Тенге					6765				
			Сметная прибыль	Тенге					5551				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					74931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						9395			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						9395			
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы													
4	7	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1100,6791		342,46	327,72	376939	360715	484	76640	489869

			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	15740	90707		36289		
5	8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	61,4582								
			НР - 72%; СП - 8%			2990,77	--	183807	--	--	132341	341440	
						2990,77	--	183807	--		25292		
6	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,5193								
			НР - 72%; СП - 8%			2492,31	--	16248	--	--	11699	30182	
						2492,31	--	16248	--		2236		
7	10	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1168,6566								
			НР - 72%; СП - 8%			342,46	327,72	400218	382992	514	81374	520122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14,30	82,41	16712	96309		38531		
8	19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	61,4582								
			НР - 99%; СП - 8%			6479,69	223,39	398230	13730	288127	99674	537736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1568,10	70,09	96373	4308		39832		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				1375442	757437	289125	401728	1919349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				328880	191324	--	142180		
		Материалы		Тенге				1375442					
		Всего заработная плата		Тенге				289126					
			Накладные расходы	Тенге					520204				
			Сметная прибыль	Тенге				401728					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142180					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1919350					
			Сметная заработная плата	Тенге					520204				306
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1919350					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					520204				306
		РАЗДЕЛ 5. Тепловые сети: трубы, тройники, отводы, переходы											
9	44	Е11-240108-0114 1124-0108-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,098								
			НР - 99%; СП - 8%			7126662,42	2797797,65	698413	274184	26622	478527	1271096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4057209,78	875045,27	397607	85754		94155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				698413	274184	26622	478527	1271096	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397607	85754	--	94155		
		Материалы		Тенге				698413					
		Всего заработная плата		Тенге				26622					
			Накладные расходы	Тенге					483361				
			Сметная прибыль	Тенге				478527					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94155					
								1271095					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								233
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					483361			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1271095				
			Сметная заработная плата	Тенге								233
									483361			
			РАЗДЕЛ 6. Тепловые сети: материалы									
10	62	С1241-408-0207 241-408-0207 РСНБ РК 2022	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм**	**комплект**	**8**	**71514,00**	--	**572112**	--	**572112**	--	**617881**
			СП - 8%			--	--	--	--		**45769**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**572112**	--	**572112**	--	**617881**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	**45769**	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**572112**				
			Сметная прибыль	Тенге				**572112**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**45769**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**617881**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**617881**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3883257**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**727647**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1063613**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**285313**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**887897**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**29426**				
			- Накладные расходы	Тенге							**887020**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**287655**	

Итого по смете	**3 883 257**
Временные здания и сооружения, 1,04%	40 386
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	50 615
Непредвиденные работы и затраты-2%	79 485
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4 053 743
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0066	4 080 498
Налог на добавленную стоимость - 12 %	489 660
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	4 570 157
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	4 341 650
Итого с понижающим коэффициентом к=0,8	**3 473 320**

ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Мубараков Р.Б.**

Директор

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

_____ **Кушубаев М.Ш.**

Директор