Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Кулагер, ул.Серикова 2 А, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000015

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		83	20.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района	155 429 425,00	138 776 272,32							16 653 152,68	155 429 425,00

Заказчик

Подрядчик

ТОО «СМУ 17»

Директор

Мингуарбеков А.С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Жетисуского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Шанырак-2, ул.Жанкожа батыра, 26.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 20.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.08.2017	20.07.2017	31.07.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3750,000	246,27	923530
			Накладные расходы			*47,02*	*176330*
			Сметная прибыль			*18,24*	*68410*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6750,000	715,20	4827607
			Накладные расходы			*24,24*	*163642*
			Сметная прибыль			*52,98*	*357601*
3	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3750,000	33,13	124246
			Накладные расходы			*7,49*	*28086*
			Сметная прибыль			*2,45*	*9203*
			Раздел: Задняя часть стены				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	567,500	246,27	139761
			Накладные расходы			*47,02*	*26685*
			Сметная прибыль			*18,24*	*10353*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1021,500	715,20	730578
			Накладные расходы			*24,24*	*24764*
			Сметная прибыль			*52,98*	*54117*
6	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом с включением ПГС 50% бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1135,000	27,26	30935
			Накладные расходы			*5,19*	*5887*
			Сметная прибыль			*2,02*	*2291*
7	7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1135,000	12,05	13676
			Накладные расходы			*2,29*	*2603*
			Сметная прибыль			*0,89*	*1013*
8	8	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	567,500	1710,38	970642
			Накладные расходы			*57,98*	*32902*
			Сметная прибыль			*126,69*	*71899*
9	9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1135,000	124,55	141370
			Накладные расходы			*23,12*	*26241*
			Сметная прибыль			*9,23*	*10472*
10	10	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5-ти проходов/	м3 уплотненного грунта	1135,000	38,63	43844
			Накладные расходы			*6,59*	*7477*
			Сметная прибыль			*2,86*	*3248*
11	11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1135,000	104,40	118493
			Накладные расходы			*21,36*	*24246*
			Сметная прибыль			*7,73*	*8777*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Основание подошвы				
12	12	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1950,000	124,55	242882
			Накладные расходы			*23,12*	*45084*
			Сметная прибыль			*9,23*	*17991*
13	13	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5-ти проходов/	м3 уплотненного грунта	1950,000	38,63	75326
			Накладные расходы			*6,59*	*12845*
			Сметная прибыль			*2,86*	*5580*
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1950,000	104,40	203579
			Накладные расходы			*21,36*	*41657*
			Сметная прибыль			*7,73*	*15080*
			Раздел: Грунтовая подушка из ПГС				
15	15	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1350,000	623,79	842122
			Накладные расходы			*108,88*	*146992*
			Сметная прибыль			*46,21*	*62379*
16	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1620,000	1710,38	2770819
			Накладные расходы			*57,98*	*93923*
			Сметная прибыль			*126,69*	*205246*
			Раздел: Корчевка пней				
17	17	12-180101-0102 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка	пень	325,000	10270,67	3337969
			Накладные расходы			*3736,73*	*1214437*
			Сметная прибыль			*760,79*	*247257*
18	18	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от мусора	т	130,000	4383,32	569831
			Накладные расходы			*1601,02*	*208133*
			Сметная прибыль			*324,69*	*42210*
19	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	130,000	88,56	11513
			Накладные расходы			*3,00*	*390*
			Сметная прибыль			*6,56*	*853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	130,000	715,20	92976
			Накладные расходы			*24,24*	*3152*
			Сметная прибыль			*52,98*	*6887*
			Раздел: Временная дорога из ПГС, толщ. 30см, 175м				
21	21	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	210,000	1778,80	373549
			Накладные расходы			*309,78*	*65054*
			Сметная прибыль			*131,76*	*27670*
22	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	210,000	1710,38	359180
			Накладные расходы			*57,98*	*12175*
			Сметная прибыль			*126,69*	*26606*
			Раздел: Подпорно-защитная стена из габионных конструкций, L=345м				
23	23	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный под габионовые конструкции. Устройство из геотекстиля	м2 экрана	485,000	478,54	232093
			Накладные расходы			*41,88*	*20313*
			Сметная прибыль			*35,45*	*17192*
24	24	11-100103-0201 РСНБ РК 2015	Сборка /вязка/ коробчатых габионовых конструкций из габионовых сетчатых изделий	м2	14500,000	1616,19	23434811
			Накладные расходы			*571,90*	*8292525*
			Сметная прибыль			*119,72*	*1735912*
25	25	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Габионовые сетчатые изделия	м2	14500,000	1854,69	26893055
			Накладные расходы			*62,87*	*911596*
			Сметная прибыль			*137,38*	*1992078*
26	26	21-050307-1001 РСНБ РК 2015	Проволока оцинкованная для связки ГСИ	кг	2175,043	275,57	599385
			Накладные расходы			*9,34*	*20317*
			Сметная прибыль			*20,41*	*44399*
27	27	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Коробчатые сетчатые конструкции. Монтаж	м2	14500,000	1193,00	17298567
			Накладные расходы			*438,93*	*6364495*
			Сметная прибыль			*88,37*	*1281375*
28	28	11-061601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	3063,000	4051,66	12410239
			Накладные расходы			*997,24*	*3054552*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*300,12*	*919277*
29	29	11-080101-0109 РСНБ РК 2015	Коробчатые конструкции. Заполнение щебнем вручную	м3 кладки	1531,470	11704,75	17925472
			Накладные расходы			*3800,85*	*5820895*
			Сметная прибыль			*867,02*	*1327813*
30	30	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1531,470	2545,80	3898821
			Накладные расходы			*86,30*	*132159*
			Сметная прибыль			*188,58*	*288802*
			Раздел: Временный перенос газопровода диам. 108 мм				
31	31	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,120	797881,60	95746
			Накладные расходы			*269568,41*	*32348*
			Сметная прибыль			*59102,34*	*7092*
32	32	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,144	739949,99	106553
			Накладные расходы			*252433,62*	*36350*
			Сметная прибыль			*54811,11*	*7893*
33	33	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Продувка воздухом перед монтажем	км трубопровода	0,264	505163,59	133363
			Накладные расходы			*98758,47*	*26072*
			Сметная прибыль			*37419,53*	*9879*
34	34	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,120	1343723,95	161247
			Накладные расходы			*449752,58*	*53970*
			Сметная прибыль			*99535,11*	*11944*
35	35	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,144	1242681,62	178946
			Накладные расходы			*421042,41*	*60630*
			Сметная прибыль			*92050,49*	*13255*
36	36	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм /опоры/. Установка	км трубопровода	0,093	1269091,86	118026
			Накладные расходы			*427203,53*	*39730*
			Сметная прибыль			*94006,80*	*8743*
37	37	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	93,000	1217,16	113196
			Накладные расходы			*41,26*	*3837*
			Сметная прибыль			*90,16*	*8385*
			Раздел: Временный перенос газопровода диам. 150 мм				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,000	3384,76	108312
			Накладные расходы			*1236,30*	*39562*
			Сметная прибыль			*250,72*	*8023*
39	39	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,017	1046015,20	17782
			Накладные расходы			*346248,59*	*5886*
			Сметная прибыль			*77482,61*	*1317*
40	40	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	545011,08	25071
			Накладные расходы			*186907,07*	*8598*
			Сметная прибыль			*40371,19*	*1857*
41	41	23-010502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,460	542,01	25182
			Накладные расходы			*18,37*	*854*
			Сметная прибыль			*40,15*	*1865*
42	42	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм /опоры/. Установка	км трубопровода	0,037	1269091,86	46956
			Накладные расходы			*427203,53*	*15807*
			Сметная прибыль			*94006,80*	*3478*
43	43	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,000	1217,16	45035
			Накладные расходы			*41,26*	*1527*
			Сметная прибыль			*90,16*	*3336*
44	44	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	3687,50	14750
			Накладные расходы			*1251,03*	*5004*
			Сметная прибыль			*273,15*	*1093*
45	45	23-040102-0905 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	145252,70	581011
			Накладные расходы			*4923,64*	*19695*
			Сметная прибыль			*10759,46*	*43038*
			Раздел: Дом №215. Разборка старой хозпостройки /дл.2,5м; ш.2м; в.2,5м: дл.2,9м; ш.3,5м; в.2,5м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
46	46	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	15,150	214,68	3252

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*78,37*	*1187*
			Сметная прибыль			*15,90*	*241*
47	47	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	15,150	345,73	5238
			Накладные расходы			*120,20*	*1821*
			Сметная прибыль			*25,61*	*388*
48	48	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	15,150	499,84	7573
			Накладные расходы			*178,74*	*2708*
			Сметная прибыль			*37,03*	*561*
49	49	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	15,150	157,76	2390
			Накладные расходы			*54,06*	*819*
			Сметная прибыль			*11,69*	*177*
50	50	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	15,150	2580,17	39090
			Накладные расходы			*845,60*	*12811*
			Сметная прибыль			*191,12*	*2896*
51	51	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,100	44793,42	138860
			Накладные расходы			*15437,61*	*47857*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*10286*
52	52	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	27,000	273,12	7374
			Накладные расходы			*95,05*	*2566*
			Сметная прибыль			*20,23*	*546*
53	53	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	27,000	1381,02	37287
			Накладные расходы			*474,39*	*12809*
			Сметная прибыль			*102,30*	*2762*
54	54	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,782	54957,73	97935
			Накладные расходы			*14942,38*	*26627*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*7254*
55	55	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	7,630	4383,32	33445
			Накладные расходы			*1601,02*	*12216*
			Сметная прибыль			*324,69*	*2477*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,630	578,46	4414
			Накладные расходы			*19,61*	*150*
			Сметная прибыль			*42,85*	*327*
57	57	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,630	715,20	5457
			Накладные расходы			*24,24*	*185*
			Сметная прибыль			*52,98*	*404*
			Раздел: Дом №201. Разборка бани и хозпостройки /дл.8,25м; ш.4,55м; в.2,1м: дл.2,9м; ш.1,9м; в.1,9м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
58	58	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	43,050	214,68	9242
			Накладные расходы			*78,37*	*3374*
			Сметная прибыль			*15,90*	*685*
59	59	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	43,050	345,73	14884
			Накладные расходы			*120,20*	*5175*
			Сметная прибыль			*25,61*	*1102*
60	60	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	43,050	499,84	21518
			Накладные расходы			*178,74*	*7695*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1594*
61	61	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	37,540	157,76	5922
			Накладные расходы			*54,06*	*2029*
			Сметная прибыль			*11,69*	*439*
62	62	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	4,500	755,69	3401
			Накладные расходы			*276,02*	*1242*
			Сметная прибыль			*55,98*	*252*
63	63	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3,000	4286,97	12861
			Накладные расходы			*1543,75*	*4631*
			Сметная прибыль			*317,55*	*953*
64	64	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,000	999,42	999
			Накладные расходы			*361,90*	*362*
			Сметная прибыль			*74,03*	*74*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	2840,31	5681
			Накладные расходы			*1027,00*	*2054*
			Сметная прибыль			*210,39*	*421*
66	66	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	5,631	39460,10	222200
			Накладные расходы			*10814,39*	*60896*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*16459*
67	67	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	5,510	2580,17	14217
			Накладные расходы			*845,60*	*4659*
			Сметная прибыль			*191,12*	*1053*
68	68	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,100	44793,42	138860
			Накладные расходы			*15437,61*	*47857*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*10286*
69	69	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	11,060	38851,19	429694
			Накладные расходы			*10716,48*	*118524*
			Сметная прибыль			*2877,87*	*31829*
70	70	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	18,240	273,12	4982
			Накладные расходы			*95,05*	*1734*
			Сметная прибыль			*20,23*	*369*
71	71	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	18,240	1381,02	25190
			Накладные расходы			*474,39*	*8653*
			Сметная прибыль			*102,30*	*1866*
72	72	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,809	54957,73	99419
			Накладные расходы			*14942,38*	*27031*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*7364*
73	73	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	26,190	4383,32	114799
			Накладные расходы			*1601,02*	*41931*
			Сметная прибыль			*324,69*	*8504*
74	74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	26,190	578,46	15150
			Накладные расходы			*19,61*	*514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,61*	*342*
			Сметная прибыль			*42,85*	*748*
103	103	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,460	715,20	12487
			Накладные расходы			*24,24*	*423*
			Сметная прибыль			*52,98*	*925*
			Раздел: Дом №197. Разборка времянки (2-х этажн) 7х3,5 м из камышитого каркаса, 1 этаж из бетона				
104	104	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из шифера. Разборка покрытий	м2 кровли	35,000	214,68	7514
			Накладные расходы			*78,37*	*2743*
			Сметная прибыль			*15,90*	*557*
105	105	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	35,000	345,73	12101
			Накладные расходы			*120,20*	*4207*
			Сметная прибыль			*25,61*	*896*
106	106	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	35,000	499,84	17494
			Накладные расходы			*178,74*	*6256*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1296*
107	107	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	35,000	157,76	5522
			Накладные расходы			*54,06*	*1892*
			Сметная прибыль			*11,69*	*409*
108	108	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	82,000	273,12	22396
			Накладные расходы			*95,05*	*7794*
			Сметная прибыль			*20,23*	*1659*
109	109	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	82,000	1381,02	113243
			Накладные расходы			*474,39*	*38900*
			Сметная прибыль			*102,30*	*8388*
110	110	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	6,400	39460,10	252545
			Накладные расходы			*10814,39*	*69212*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*18707*
111	111	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	21,120	38851,19	820537

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10716,48*	*226332*
			Сметная прибыль			*2877,87*	*60781*
112	112	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
113	113	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,500	999,42	2499
			Накладные расходы			*361,90*	*905*
			Сметная прибыль			*74,03*	*185*
114	114	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	2840,31	5681
			Накладные расходы			*1027,00*	*2054*
			Сметная прибыль			*210,39*	*421*
115	115	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	13,000	54957,73	714450
			Накладные расходы			*14942,38*	*194251*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*52922*
116	116	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	18,000	4383,32	78900
			Накладные расходы			*1601,02*	*28818*
			Сметная прибыль			*324,69*	*5844*
117	117	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	18,000	578,46	10412
			Накладные расходы			*19,61*	*353*
			Сметная прибыль			*42,85*	*771*
118	118	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,000	715,20	12874
			Накладные расходы			*24,24*	*436*
			Сметная прибыль			*52,98*	*954*
			Раздел: Дом №169. Разборка старого дома /дл.7,5м; ш.4м; в.2,7м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
119	119	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из шифера. Разборка покрытий	м2 кровли	39,000	214,68	8373
			Накладные расходы			*78,37*	*3056*
			Сметная прибыль			*15,90*	*620*
120	120	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	39,000	345,73	13483

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*120,20*	*4688*
			Сметная прибыль			*25,61*	*999*
121	121	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	39,000	499,84	19494
			Накладные расходы			*178,74*	*6971*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1444*
122	122	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	39,000	157,76	6153
			Накладные расходы			*54,06*	*2108*
			Сметная прибыль			*11,69*	*456*
123	123	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	30,000	2580,17	77405
			Накладные расходы			*845,60*	*25368*
			Сметная прибыль			*191,12*	*5734*
124	124	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	30,000	305,42	9163
			Накладные расходы			*111,25*	*3338*
			Сметная прибыль			*22,62*	*679*
125	125	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из облегченной конструкции. Разборка кладки	м3 кладки	18,427	44793,42	825408
			Накладные расходы			*15437,61*	*284469*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*61141*
126	126	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	3,720	54957,73	204443
			Накладные расходы			*14942,38*	*55586*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*15144*
127	127	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	47,129	4383,32	206581
			Накладные расходы			*1601,02*	*75455*
			Сметная прибыль			*324,69*	*15302*
128	128	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	47,129	578,46	27262
			Накладные расходы			*19,61*	*924*
			Сметная прибыль			*42,85*	*2019*
129	129	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	47,129	715,20	33707
			Накладные расходы			*24,24*	*1143*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2497*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	130	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из профилированного листа с деревянными стойкми. Разборка	м2 забора	66,000	1142,63	75414
			Накладные расходы			*417,35*	*27545*
			Сметная прибыль			*84,64*	*5586*
			Раздел: Дом №165. Разборка склада с мансардой /дл.4,5м; ш.3,6м; в.2,5м/, туалет /дл.1,4м; ш.1,4м; в.2,2м/, навес /дл.3,8м; ш.2,5м; в.2,2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
131	131	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из крашеной листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	9,000	214,68	1932
			Накладные расходы			*78,37*	*705*
			Сметная прибыль			*15,90*	*143*
132	132	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	17,420	590,11	10280
			Накладные расходы			*214,84*	*3743*
			Сметная прибыль			*43,71*	*761*
133	133	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	26,420	345,73	9134
			Накладные расходы			*120,20*	*3176*
			Сметная прибыль			*25,61*	*677*
134	134	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	26,420	499,84	13206
			Накладные расходы			*178,74*	*4722*
			Сметная прибыль			*37,03*	*978*
135	135	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,500	755,69	1134
			Накладные расходы			*276,02*	*414*
			Сметная прибыль			*55,98*	*84*
136	136	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
137	137	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	7,920	715,20	5664
			Накладные расходы			*258,32*	*2046*
			Сметная прибыль			*52,98*	*420*
138	138	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	7,920	156,87	1242
			Накладные расходы			*57,30*	*454*
			Сметная прибыль			*11,62*	*92*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	11,300	273,12	3086
			Накладные расходы			*95,05*	*1074*
			Сметная прибыль			*20,23*	*229*
140	140	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	11,300	1381,02	15605
			Накладные расходы			*474,39*	*5361*
			Сметная прибыль			*102,30*	*1156*
141	141	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	2,430	39460,10	95888
			Накладные расходы			*10814,39*	*26279*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*7103*
142	142	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	10,125	38851,19	393368
			Накладные расходы			*10716,48*	*108504*
			Сметная прибыль			*2877,87*	*29138*
143	143	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	2,760	54957,73	151683
			Накладные расходы			*14942,38*	*41241*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*11236*
144	144	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	28,260	4383,32	123872
			Накладные расходы			*1601,02*	*45245*
			Сметная прибыль			*324,69*	*9176*
145	145	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	28,260	578,46	16347
			Накладные расходы			*19,61*	*554*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1211*
146	146	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,260	715,20	20212
			Накладные расходы			*24,24*	*685*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1497*
			Раздел: Дом №161. Разборка навеса /дл.7,5м; ш.4,5м; в.2,7м/, котельная /дл.3м; ш.2м; в.2,5м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
147	147	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	39,750	214,68	8534
			Накладные расходы			*78,37*	*3115*
			Сметная прибыль			*15,90*	*632*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	39,750	345,73	13743
			Накладные расходы			*120,20*	*4778*
			Сметная прибыль			*25,61*	*1018*
149	149	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	39,750	499,84	19869
			Накладные расходы			*178,74*	*7105*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1472*
150	150	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	39,750	157,76	6271
			Накладные расходы			*54,06*	*2149*
			Сметная прибыль			*11,69*	*465*
151	151	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	39,750	2580,17	102562
			Накладные расходы			*845,60*	*33613*
			Сметная прибыль			*191,12*	*7597*
152	152	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	6,000	305,42	1833
			Накладные расходы			*111,25*	*668*
			Сметная прибыль			*22,62*	*136*
153	153	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	70,150	442,37	31032
			Накладные расходы			*147,93*	*10377*
			Сметная прибыль			*32,77*	*2299*
154	154	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	12,825	38851,19	498266
			Накладные расходы			*10716,48*	*137439*
			Сметная прибыль			*2877,87*	*36909*
155	155	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из облегченной конструкции. Разборка кладки	м3 кладки	4,114	44793,42	184280
			Накладные расходы			*15437,61*	*63510*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*13650*
156	156	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	4,455	54957,73	244837
			Накладные расходы			*14942,38*	*66568*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*18136*
157	157	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	46,538	4383,32	203991
			Накладные расходы			*1601,02*	*74508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*324,69*	*15110*
158	158	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	46,538	578,46	26920
			Накладные расходы			*19,61*	*913*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1994*
159	159	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46,538	715,20	33284
			Накладные расходы			*24,24*	*1128*
			Сметная прибыль			*52,98*	*2465*
160	160	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из прфилированного листа с деревянными стойкми. Разборка	м2 забора	6,000	1142,63	6856
			Накладные расходы			*417,35*	*2504*
			Сметная прибыль			*84,64*	*508*
			Раздел: Дом №159. Разборка кровли /дл.11м; ш.4,5м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
161	161	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	49,500	356,53	17648
			Накладные расходы			*130,07*	*6439*
			Сметная прибыль			*26,41*	*1307*
162	162	12-080101-0205 РСНБ РК 2015	Кровли из досок вразбежку. Разборка покрытий	м2 кровли	49,500	351,09	17379
			Накладные расходы			*125,24*	*6199*
			Сметная прибыль			*26,01*	*1287*
163	163	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	49,500	345,73	17114
			Накладные расходы			*120,20*	*5950*
			Сметная прибыль			*25,61*	*1268*
164	164	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	49,500	499,84	24742
			Накладные расходы			*178,74*	*8847*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1833*
165	165	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	49,500	157,76	7809
			Накладные расходы			*54,06*	*2676*
			Сметная прибыль			*11,69*	*578*
166	166	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	49,500	2580,17	127718
			Накладные расходы			*845,60*	*41857*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*191,12*	*9461*
167	167	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	49,500	305,42	15118
			Накладные расходы			*111,25*	*5507*
			Сметная прибыль			*22,62*	*1120*
168	168	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	9,350	4383,32	40984
			Накладные расходы			*1601,02*	*14970*
			Сметная прибыль			*324,69*	*3036*
169	169	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,350	578,46	5409
			Накладные расходы			*19,61*	*183*
			Сметная прибыль			*42,85*	*401*
170	170	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,350	715,20	6687
			Накладные расходы			*24,24*	*227*
			Сметная прибыль			*52,98*	*495*
			Раздел: Дом №155. Разборка навеса /дл.4,4м; ш.1,5м/				
171	171	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	6,600	590,11	3895
			Накладные расходы			*214,84*	*1418*
			Сметная прибыль			*43,71*	*288*
172	172	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	6,600	345,73	2282
			Накладные расходы			*120,20*	*793*
			Сметная прибыль			*25,61*	*169*
173	173	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	6,600	499,84	3299
			Накладные расходы			*178,74*	*1180*
			Сметная прибыль			*37,03*	*244*
174	174	12-080101-0603 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные из брусьев. Разборка	м	9,000	3368,86	30320
			Накладные расходы			*1228,71*	*11058*
			Сметная прибыль			*249,55*	*2246*
			Раздел: Дом №153. Разборка хозпостройки /дл.3,7м; ш.3,5м; в.2,9м/, навес /дл.1,8м; ш.3,5м; в.2,3м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
175	175	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	19,250	214,68	4133

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*78,37*	*1509*
			Сметная прибыль			*15,90*	*306*
176	176	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	19,250	345,73	6655
			Накладные расходы			*120,20*	*2314*
			Сметная прибыль			*25,61*	*493*
177	177	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	19,250	499,84	9622
			Накладные расходы			*178,74*	*3441*
			Сметная прибыль			*37,03*	*713*
178	178	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	12,950	157,76	2043
			Накладные расходы			*54,06*	*700*
			Сметная прибыль			*11,69*	*151*
179	179	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	12,950	2580,17	33413
			Накладные расходы			*845,60*	*10951*
			Сметная прибыль			*191,12*	*2475*
180	180	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	12,950	305,42	3955
			Накладные расходы			*111,25*	*1441*
			Сметная прибыль			*22,62*	*293*
181	181	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,570	755,69	1186
			Накладные расходы			*276,02*	*433*
			Сметная прибыль			*55,98*	*88*
182	182	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
183	183	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1,120	999,42	1119
			Накладные расходы			*361,90*	*405*
			Сметная прибыль			*74,03*	*83*
184	184	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	2840,31	5681
			Накладные расходы			*1027,00*	*2054*
			Сметная прибыль			*210,39*	*421*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	185	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	Карнизы. Разборка из досок	м2 подшивки	7,200	598,00	4306
			Накладные расходы			*215,72*	*1553*
			Сметная прибыль			*44,30*	*319*
186	186	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из облегченной конструкции. Разборка кладки	м3 кладки	6,480	44793,42	290261
			Накладные расходы			*15437,61*	*100036*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*21501*
187	187	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,972	54957,73	53419
			Накладные расходы			*14942,38*	*14524*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*3957*
188	188	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	16,720	4383,32	73289
			Накладные расходы			*1601,02*	*26769*
			Сметная прибыль			*324,69*	*5429*
189	189	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,720	578,46	9672
			Накладные расходы			*19,61*	*328*
			Сметная прибыль			*42,85*	*716*
190	190	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,720	715,20	11958
			Накладные расходы			*24,24*	*405*
			Сметная прибыль			*52,98*	*886*
191	191	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из профилированного листа с деревянными стойками. Разборка	м2 забора	4,000	1142,63	4571
			Накладные расходы			*417,35*	*1669*
			Сметная прибыль			*84,64*	*339*
			Раздел: Дом №151. Разборка бани с навесом /дл.5,95м; ш.2м; в.2,7/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
192	192	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	11,900	214,68	2555
			Накладные расходы			*78,37*	*933*
			Сметная прибыль			*15,90*	*189*
193	193	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	11,900	345,73	4114
			Накладные расходы			*120,20*	*1430*
			Сметная прибыль			*25,61*	*305*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	194	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	11,900	499,84	5948
			Накладные расходы			*178,74*	*2127*
			Сметная прибыль			*37,03*	*441*
195	195	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	11,900	157,76	1877
			Накладные расходы			*54,06*	*643*
			Сметная прибыль			*11,69*	*139*
196	196	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,920	755,69	1451
			Накладные расходы			*276,02*	*530*
			Сметная прибыль			*55,98*	*107*
197	197	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
198	198	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	0,080	999,42	80
			Накладные расходы			*361,90*	*29*
			Сметная прибыль			*74,03*	*6*
199	199	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	2840,31	2840
			Накладные расходы			*1027,00*	*1027*
			Сметная прибыль			*210,39*	*210*
200	200	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	3,700	2580,17	9547
			Накладные расходы			*845,60*	*3129*
			Сметная прибыль			*191,12*	*707*
201	201	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	1,230	39460,10	48536
			Накладные расходы			*10814,39*	*13302*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*3595*
202	202	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из облегченной конструкции. Разборка кладки	м3 кладки	9,747	44793,42	436601
			Накладные расходы			*15437,61*	*150470*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*32341*
203	203	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,353	54957,73	74358
			Накладные расходы			*14942,38*	*20217*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4070,94*	*5508*
204	204	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	25,780	4383,32	113002
			Накладные расходы			*1601,02*	*41274*
			Сметная прибыль			*324,69*	*8371*
205	205	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	25,780	578,46	14913
			Накладные расходы			*19,61*	*505*
			Сметная прибыль			*42,85*	*1105*
206	206	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	25,780	715,20	18438
			Накладные расходы			*24,24*	*625*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1366*
			Раздел: Дом №123. Разборка туалета и старого склада /дл.1,1м; ш.1,1м; в.2,1м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
207	207	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1,210	214,68	260
			Накладные расходы			*78,37*	*95*
			Сметная прибыль			*15,90*	*19*
208	208	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2,380	590,11	1404
			Накладные расходы			*214,84*	*511*
			Сметная прибыль			*43,71*	*104*
209	209	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	3,590	345,73	1241
			Накладные расходы			*120,20*	*432*
			Сметная прибыль			*25,61*	*92*
210	210	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	3,590	499,84	1794
			Накладные расходы			*178,74*	*642*
			Сметная прибыль			*37,03*	*133*
211	211	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,600	755,69	2720
			Накладные расходы			*276,02*	*994*
			Сметная прибыль			*55,98*	*202*
212	212	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
213	213	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1,210	715,20	865
			Накладные расходы			*258,32*	*313*
			Сметная прибыль			*52,98*	*64*
214	214	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1,210	156,87	190
			Накладные расходы			*57,30*	*69*
			Сметная прибыль			*11,62*	*14*
215	215	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	6,930	273,12	1893
			Накладные расходы			*95,05*	*659*
			Сметная прибыль			*20,23*	*140*
216	216	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	6,930	1381,02	9570
			Накладные расходы			*474,39*	*3288*
			Сметная прибыль			*102,30*	*709*
217	217	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,488	49560,62	73746
			Накладные расходы			*17178,85*	*25562*
			Сметная прибыль			*3671,16*	*5463*
218	218	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	6,180	4383,32	27089
			Накладные расходы			*1601,02*	*9894*
			Сметная прибыль			*324,69*	*2007*
219	219	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	6,180	578,46	3575
			Накладные расходы			*19,61*	*121*
			Сметная прибыль			*42,85*	*265*
220	220	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,180	715,20	4420
			Накладные расходы			*24,24*	*150*
			Сметная прибыль			*52,98*	*327*
			Раздел: Дом №121. Разборка бании /дл.3м; ш.1,8м; в.2,5м/, склада /дл.2,4м; ш.1,4м; в.2,5м/, туалета /дл.0,8м; ш.1,1м; в.2,5м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
221	221	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	9,640	590,11	5689

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*214,84*	*2071*
			Сметная прибыль			*43,71*	*421*
222	222	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	9,640	345,73	3333
			Накладные расходы			*120,20*	*1159*
			Сметная прибыль			*25,61*	*247*
223	223	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	9,640	499,84	4818
			Накладные расходы			*178,74*	*1723*
			Сметная прибыль			*37,03*	*357*
224	224	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	3,450	755,69	2607
			Накладные расходы			*276,02*	*952*
			Сметная прибыль			*55,98*	*193*
225	225	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
226	226	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	28,500	273,12	7784
			Накладные расходы			*95,05*	*2709*
			Сметная прибыль			*20,23*	*577*
227	227	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	28,500	1381,02	39359
			Накладные расходы			*474,39*	*13520*
			Сметная прибыль			*102,30*	*2915*
228	228	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	Карнизы. Разборка из досок	м2 подшивки	4,800	598,00	2870
			Накладные расходы			*215,72*	*1035*
			Сметная прибыль			*44,30*	*213*
229	229	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,810	39460,10	31963
			Накладные расходы			*10814,39*	*8760*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*2368*
230	230	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из облегченной конструкции. Разборка кладки	м3 кладки	4,560	44793,42	204258
			Накладные расходы			*15437,61*	*70396*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*15130*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	231	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,855	54957,73	46989
			Накладные расходы			*14942,38*	*12776*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*3481*
232	232	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	13,360	4383,32	58561
			Накладные расходы			*1601,02*	*21390*
			Сметная прибыль			*324,69*	*4338*
233	233	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	13,360	578,46	7728
			Накладные расходы			*19,61*	*262*
			Сметная прибыль			*42,85*	*572*
234	234	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,360	715,20	9555
			Накладные расходы			*24,24*	*324*
			Сметная прибыль			*52,98*	*708*
			Раздел: Дом №62а. Разборка навеса /дл.2,3м; ш.2м; в.2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
235	235	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	4,600	590,11	2715
			Накладные расходы			*214,84*	*988*
			Сметная прибыль			*43,71*	*201*
236	236	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	4,600	345,73	1590
			Накладные расходы			*120,20*	*553*
			Сметная прибыль			*25,61*	*118*
237	237	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	4,600	499,84	2299
			Накладные расходы			*178,74*	*822*
			Сметная прибыль			*37,03*	*170*
238	238	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	9,200	273,12	2513
			Накладные расходы			*95,05*	*874*
			Сметная прибыль			*20,23*	*186*
239	239	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	9,200	1381,02	12705
			Накладные расходы			*474,39*	*4364*
			Сметная прибыль			*102,30*	*941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	240	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	0,860	4383,32	3770
			Накладные расходы			*1601,02*	*1377*
			Сметная прибыль			*324,69*	*279*
241	241	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,860	578,46	497
			Накладные расходы			*19,61*	*17*
			Сметная прибыль			*42,85*	*37*
242	242	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,860	715,20	615
			Накладные расходы			*24,24*	*21*
			Сметная прибыль			*52,98*	*46*
			Раздел: Дом №76/1. Разборка бании /дл.4,4м; ш.3,4м; в.2,1м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
243	243	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	15,000	214,68	3220
			Накладные расходы			*78,37*	*1176*
			Сметная прибыль			*15,90*	*239*
244	244	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	15,000	345,73	5186
			Накладные расходы			*120,20*	*1803*
			Сметная прибыль			*25,61*	*384*
245	245	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	15,000	499,84	7498
			Накладные расходы			*178,74*	*2681*
			Сметная прибыль			*37,03*	*555*
246	246	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,040	755,69	1542
			Накладные расходы			*276,02*	*563*
			Сметная прибыль			*55,98*	*114*
247	247	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
248	248	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	0,700	999,42	700
			Накладные расходы			*361,90*	*253*
			Сметная прибыль			*74,03*	*52*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
249	249	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	2840,31	5681
			Накладные расходы			*1027,00*	*2054*
			Сметная прибыль			*210,39*	*421*
250	250	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	25,600	273,12	6992
			Накладные расходы			*95,05*	*2433*
			Сметная прибыль			*20,23*	*518*
251	251	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	25,600	1381,02	35354
			Накладные расходы			*474,39*	*12144*
			Сметная прибыль			*102,30*	*2619*
252	252	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	2,250	39460,10	88785
			Накладные расходы			*10814,39*	*24332*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*6577*
253	253	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,180	44793,42	187237
			Накладные расходы			*15437,61*	*64529*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*13869*
254	254	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,140	54957,73	62652
			Накладные расходы			*14942,38*	*17034*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*4641*
255	255	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	16,560	4383,32	72588
			Накладные расходы			*1601,02*	*26513*
			Сметная прибыль			*324,69*	*5377*
256	256	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,560	578,46	9579
			Накладные расходы			*19,61*	*325*
			Сметная прибыль			*42,85*	*710*
257	257	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,560	715,20	11844
			Накладные расходы			*24,24*	*401*
			Сметная прибыль			*52,98*	*877*
			Раздел: Дом №74/2. Разборка бании с холодным складом /дл.5,3м; ш.2,7м; в.2,1м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
258	258	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	8,910	214,68	1913
			Накладные расходы			*78,37*	*698*
			Сметная прибыль			*15,90*	*142*
259	259	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	5,400	590,11	3187
			Накладные расходы			*214,84*	*1160*
			Сметная прибыль			*43,71*	*236*
260	260	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	14,310	345,73	4947
			Накладные расходы			*120,20*	*1720*
			Сметная прибыль			*25,61*	*366*
261	261	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	14,310	499,84	7153
			Накладные расходы			*178,74*	*2558*
			Сметная прибыль			*37,03*	*530*
262	262	12-040101-0301 РСНБ РК 2015	Карнизы. Разборка подшивки из досок	м2 подшивки	1,980	598,00	1184
			Накладные расходы			*215,72*	*427*
			Сметная прибыль			*44,30*	*88*
263	263	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,040	755,69	1542
			Накладные расходы			*276,02*	*563*
			Сметная прибыль			*55,98*	*114*
264	264	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	4286,97	8574
			Накладные расходы			*1543,75*	*3088*
			Сметная прибыль			*317,55*	*635*
265	265	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	0,700	999,42	700
			Накладные расходы			*361,90*	*253*
			Сметная прибыль			*74,03*	*52*
266	266	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2,000	2840,31	5681
			Накладные расходы			*1027,00*	*2054*
			Сметная прибыль			*210,39*	*421*
267	267	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	37,250	273,12	10174
			Накладные расходы			*95,05*	*3541*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,23*	*754*
268	268	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	37,250	1381,02	51443
			Накладные расходы			*474,39*	*17671*
			Сметная прибыль			*102,30*	*3811*
269	269	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,932	39460,10	36757
			Накладные расходы			*10814,39*	*10074*
			Сметная прибыль			*2922,97*	*2723*
270	270	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,210	1608,91	9991
			Накладные расходы			*582,79*	*3619*
			Сметная прибыль			*119,18*	*740*
271	271	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6,174	44793,42	276555
			Накладные расходы			*15437,61*	*95312*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*20486*
272	272	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,882	54957,73	48473
			Накладные расходы			*14942,38*	*13179*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*3591*
273	273	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Разборка асбестоцементного листа	м2 стен	14,070	273,12	3843
			Накладные расходы			*95,05*	*1337*
			Сметная прибыль			*20,23*	*285*
274	274	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	14,070	1381,02	19431
			Накладные расходы			*474,39*	*6675*
			Сметная прибыль			*102,30*	*1439*
275	275	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	16,560	4383,32	72588
			Накладные расходы			*1601,02*	*26513*
			Сметная прибыль			*324,69*	*5377*
276	276	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,560	578,46	9579
			Накладные расходы			*19,61*	*325*
			Сметная прибыль			*42,85*	*710*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	277	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	16,560	715,20	11844
			Накладные расходы			*24,24*	*401*
			Сметная прибыль			*52,98*	*877*
			Раздел: Дом №74/2. Разборка хозпостройки /дл.7,7м; ш.2,7м; в.2,55м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
278	278	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	20,790	214,68	4463
			Накладные расходы			*78,37*	*1629*
			Сметная прибыль			*15,90*	*331*
279	279	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	20,790	345,73	7188
			Накладные расходы			*120,20*	*2499*
			Сметная прибыль			*25,61*	*532*
280	280	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	20,790	499,84	10392
			Накладные расходы			*178,74*	*3716*
			Сметная прибыль			*37,03*	*770*
281	281	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,763	755,69	1332
			Накладные расходы			*276,02*	*487*
			Сметная прибыль			*55,98*	*99*
282	282	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
283	283	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка OSB плит	м2 стен	43,350	273,12	11840
			Накладные расходы			*95,05*	*4120*
			Сметная прибыль			*20,23*	*877*
284	284	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены и потолки каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	57,120	1381,02	78884
			Накладные расходы			*474,39*	*27097*
			Сметная прибыль			*102,30*	*5843*
285	285	12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	57,120	173,49	9910
			Накладные расходы			*62,39*	*3564*
			Сметная прибыль			*12,85*	*734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	286	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума /старый/. Разборка покрытия	м2	20,790	237,18	4931
			Накладные расходы			*86,19*	*1792*
			Сметная прибыль			*17,57*	*365*
287	287	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	20,790	715,20	14869
			Накладные расходы			*258,32*	*5370*
			Сметная прибыль			*52,98*	*1101*
288	288	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	20,790	291,65	6063
			Накладные расходы			*106,53*	*2215*
			Сметная прибыль			*21,60*	*449*
289	289	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,410	54957,73	77490
			Накладные расходы			*14942,38*	*21069*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*5740*
290	290	12-180101-0509 РСНБ РК 2015	Ели диаметром свыше 150 мм. Пересадка	дерево	1,000	2770,94	2771
			Накладные расходы			*1012,10*	*1012*
			Сметная прибыль			*205,25*	*205*
291	291	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	9,560	4383,32	41904
			Накладные расходы			*1601,02*	*15306*
			Сметная прибыль			*324,69*	*3104*
292	292	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,560	578,46	5530
			Накладные расходы			*19,61*	*187*
			Сметная прибыль			*42,85*	*410*
293	293	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,560	715,20	6837
			Накладные расходы			*24,24*	*232*
			Сметная прибыль			*52,98*	*506*
			Раздел: Дом №66. Разборка забора /дл.21м/ и туалета /дл.1,1м; ш.1,1м; в.2,1м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
294	294	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1,210	214,68	260
			Накладные расходы			*78,37*	*95*
			Сметная прибыль			*15,90*	*19*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
295	295	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1,210	345,73	418
			Накладные расходы			*120,20*	*145*
			Сметная прибыль			*25,61*	*31*
296	296	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1,210	499,84	605
			Накладные расходы			*178,74*	*216*
			Сметная прибыль			*37,03*	*45*
297	297	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,200	755,69	1663
			Накладные расходы			*276,02*	*607*
			Сметная прибыль			*55,98*	*123*
298	298	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
299	299	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1,210	715,20	865
			Накладные расходы			*258,32*	*313*
			Сметная прибыль			*52,98*	*64*
300	300	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1,210	156,87	190
			Накладные расходы			*57,30*	*69*
			Сметная прибыль			*11,62*	*14*
301	301	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	6,930	273,12	1893
			Накладные расходы			*95,05*	*659*
			Сметная прибыль			*20,23*	*140*
302	302	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	6,930	1381,02	9570
			Накладные расходы			*474,39*	*3288*
			Сметная прибыль			*102,30*	*709*
303	303	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из прфилированного листа с деревянными стойкми. Разборка	м2 забора	42,000	1142,63	47990
			Накладные расходы			*417,35*	*17529*
			Сметная прибыль			*84,64*	*3555*
304	304	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	0,234	4383,32	1026
			Накладные расходы			*1601,02*	*375*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*324,69*	*76*
305	305	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,234	578,46	135
			Накладные расходы			*19,61*	*5*
			Сметная прибыль			*42,85*	*10*
306	306	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,234	715,20	167
			Накладные расходы			*24,24*	*6*
			Сметная прибыль			*52,98*	*12*
			Раздел: Дом №82а. Разборка навеса /дл.5м; ш.2,5м; в.2,5м/ и туалета /дл.1,1м; ш.1,1м; в.2,1м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
307	307	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	13,710	214,68	2943
			Накладные расходы			*78,37*	*1074*
			Сметная прибыль			*15,90*	*218*
308	308	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	13,710	345,73	4740
			Накладные расходы			*120,20*	*1648*
			Сметная прибыль			*25,61*	*351*
309	309	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	13,710	499,84	6853
			Накладные расходы			*178,74*	*2450*
			Сметная прибыль			*37,03*	*508*
310	310	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,200	755,69	1663
			Накладные расходы			*276,02*	*607*
			Сметная прибыль			*55,98*	*123*
311	311	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
312	312	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1,210	715,20	865
			Накладные расходы			*258,32*	*313*
			Сметная прибыль			*52,98*	*64*
313	313	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1,210	156,87	190
			Накладные расходы			*57,30*	*69*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11,62*	*14*
314	314	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	6,930	273,12	1893
			Накладные расходы			*95,05*	*659*
			Сметная прибыль			*20,23*	*140*
315	315	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	6,930	1381,02	9570
			Накладные расходы			*474,39*	*3288*
			Сметная прибыль			*102,30*	*709*
316	316	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,750	44793,42	167975
			Накладные расходы			*15437,61*	*57891*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*12443*
317	317	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	17,580	4383,32	77059
			Накладные расходы			*1601,02*	*28146*
			Сметная прибыль			*324,69*	*5708*
318	318	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17,580	578,46	10169
			Накладные расходы			*19,61*	*345*
			Сметная прибыль			*42,85*	*753*
319	319	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,580	715,20	12573
			Накладные расходы			*24,24*	*426*
			Сметная прибыль			*52,98*	*931*
			Раздел: Дом №2. Разборка забора /дл.16м; в.1,4м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
320	320	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из профилированного листа. Разборка	м2 забора	22,400	1142,63	25595
			Накладные расходы			*417,35*	*9349*
			Сметная прибыль			*84,64*	*1896*
321	321	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	10,000	1624,23	16242
			Накладные расходы			*600,07*	*6001*
			Сметная прибыль			*120,31*	*1203*
322	322	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	1,240	4383,32	5435
			Накладные расходы			*1601,02*	*1985*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*324,69*	*403*
323	323	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,240	578,46	717
			Накладные расходы			*19,61*	*24*
			Сметная прибыль			*42,85*	*53*
324	324	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,240	715,20	887
			Накладные расходы			*24,24*	*30*
			Сметная прибыль			*52,98*	*66*
			Раздел: Дом №255. Разборка забора /дл.15м; в.1,5м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
325	325	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы деревянные. Разборка	м2 забора	22,500	1142,63	25709
			Накладные расходы			*417,35*	*9390*
			Сметная прибыль			*84,64*	*1904*
326	326	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	1,420	4383,32	6224
			Накладные расходы			*1601,02*	*2273*
			Сметная прибыль			*324,69*	*461*
327	327	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,420	578,46	821
			Накладные расходы			*19,61*	*28*
			Сметная прибыль			*42,85*	*61*
328	328	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,420	715,20	1016
			Накладные расходы			*24,24*	*34*
			Сметная прибыль			*52,98*	*75*
			Раздел: Дом №269. Разборка забора /дл.11,2м; в.1,3м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
329	329	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из профилированного листа. Разборка	м2 забора	14,560	1142,63	16637
			Накладные расходы			*417,35*	*6077*
			Сметная прибыль			*84,64*	*1232*
330	330	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	11,760	3351,55	39414
			Накладные расходы			*1111,27*	*13069*
			Сметная прибыль			*248,26*	*2920*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
331	331	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	2,330	4383,32	10213
			Накладные расходы			*1601,02*	*3730*
			Сметная прибыль			*324,69*	*757*
332	332	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,330	578,46	1348
			Накладные расходы			*19,61*	*46*
			Сметная прибыль			*42,85*	*100*
333	333	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,330	715,20	1666
			Накладные расходы			*24,24*	*56*
			Сметная прибыль			*52,98*	*123*
			Раздел: Дом №283/271. Разборка склада /дл.3м; ш.3,4м; в.2,2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
334	334	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	10,200	214,68	2190
			Накладные расходы			*78,37*	*799*
			Сметная прибыль			*15,90*	*162*
335	335	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	10,200	345,73	3526
			Накладные расходы			*120,20*	*1226*
			Сметная прибыль			*25,61*	*261*
336	336	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	10,200	499,84	5098
			Накладные расходы			*178,74*	*1823*
			Сметная прибыль			*37,03*	*378*
337	337	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,000	755,69	1511
			Накладные расходы			*276,02*	*552*
			Сметная прибыль			*55,98*	*112*
338	338	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	4286,97	4287
			Накладные расходы			*1543,75*	*1544*
			Сметная прибыль			*317,55*	*318*
339	339	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	10,200	3351,55	34186
			Накладные расходы			*1111,27*	*11335*
			Сметная прибыль			*248,26*	*2532*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
340	340	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка декор панели	м2 стен	28,160	273,12	7691
			Накладные расходы			*95,05*	*2677*
			Сметная прибыль			*20,23*	*570*
341	341	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	28,160	1381,02	38889
			Накладные расходы			*474,39*	*13359*
			Сметная прибыль			*102,30*	*2881*
342	342	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам. Разборка	м2	10,200	2580,17	26318
			Накладные расходы			*845,60*	*8625*
			Сметная прибыль			*191,12*	*1949*
343	343	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из фанеры	м2 подшивки	10,200	305,42	3115
			Накладные расходы			*111,25*	*1135*
			Сметная прибыль			*22,62*	*231*
344	344	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5,632	44793,42	252277
			Накладные расходы			*15437,61*	*86945*
			Сметная прибыль			*3318,03*	*18687*
345	345	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	0,768	54957,73	42208
			Накладные расходы			*14942,38*	*11476*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*3126*
346	346	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	13,760	4383,32	60314
			Накладные расходы			*1601,02*	*22030*
			Сметная прибыль			*324,69*	*4468*
347	347	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	13,760	578,46	7960
			Накладные расходы			*19,61*	*270*
			Сметная прибыль			*42,85*	*590*
348	348	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,760	715,20	9841
			Накладные расходы			*24,24*	*334*
			Сметная прибыль			*52,98*	*729*
			Раздел: Дом №283а. Разборка сарая /дл.3,5м; ш.2,5м; в.2м/ и курятника /дл.5м; ш.2,5м; в.2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
349	349	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	21,250	214,68	4562
			Накладные расходы			*78,37*	*1665*
			Сметная прибыль			*15,90*	*338*
350	350	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	21,250	345,73	7347
			Накладные расходы			*120,20*	*2554*
			Сметная прибыль			*25,61*	*544*
351	351	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	21,250	499,84	10622
			Накладные расходы			*178,74*	*3798*
			Сметная прибыль			*37,03*	*787*
352	352	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка из досок и сеток	м2 стен	54,000	273,12	14749
			Накладные расходы			*95,05*	*5133*
			Сметная прибыль			*20,23*	*1092*
353	353	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	54,000	1381,02	74575
			Накладные расходы			*474,39*	*25617*
			Сметная прибыль			*102,30*	*5524*
354	354	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	4,016	4383,32	17603
			Накладные расходы			*1601,02*	*6430*
			Сметная прибыль			*324,69*	*1304*
355	355	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,016	578,46	2323
			Накладные расходы			*19,61*	*79*
			Сметная прибыль			*42,85*	*172*
356	356	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,016	715,20	2872
			Накладные расходы			*24,24*	*97*
			Сметная прибыль			*52,98*	*213*
			Раздел: Дом №287. Разборка сарая /дл.3,5м; ш.3,5м; в.1,6м/ и навеса /дл.7м; ш.2,5м; в.2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
357	357	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	29,750	214,68	6387
			Накладные расходы			*78,37*	*2331*
			Сметная прибыль			*15,90*	*473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
358	358	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	29,750	345,73	10285
			Накладные расходы			*120,20*	*3576*
			Сметная прибыль			*25,61*	*762*
359	359	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	29,750	499,84	14870
			Накладные расходы			*178,74*	*5317*
			Сметная прибыль			*37,03*	*1102*
360	360	12-030101-0101 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка из досок и сеток	м2 стен	36,400	273,12	9942
			Накладные расходы			*95,05*	*3460*
			Сметная прибыль			*20,23*	*736*
361	361	12-030101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	м2 стен	36,400	1381,02	50269
			Накладные расходы			*474,39*	*17268*
			Сметная прибыль			*102,30*	*3724*
362	362	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	4,250	4383,32	18629
			Накладные расходы			*1601,02*	*6804*
			Сметная прибыль			*324,69*	*1380*
363	363	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	4,250	578,46	2458
			Накладные расходы			*19,61*	*83*
			Сметная прибыль			*42,85*	*182*
364	364	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,250	715,20	3040
			Накладные расходы			*24,24*	*103*
			Сметная прибыль			*52,98*	*225*
			Раздел: Дом №293. Разборка забора /дл.19,2м; в.2м/ с очисткой и вывозом мусора из прилегающей территории				
365	365	12-180101-2602 РСНБ РК 2015	Заборы из профилированного листа. Разборка	м2 забора	38,400	1142,63	43877
			Накладные расходы			*417,35*	*16026*
			Сметная прибыль			*84,64*	*3250*
366	366	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	2,304	54957,73	126623
			Накладные расходы			*14942,38*	*34427*
			Сметная прибыль			*4070,94*	*9379*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
367	367	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	5,174	4383,32	22679
			Накладные расходы			*1601,02*	*8284*
			Сметная прибыль			*324,69*	*1680*
368	368	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,174	578,46	2993
			Накладные расходы			*19,61*	*101*
			Сметная прибыль			*42,85*	*222*
369	369	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,174	715,20	3700
			Накладные расходы			*24,24*	*125*
			Сметная прибыль			*52,98*	*274*
			ИТОГО:				135 531 592
			В том числе :				
			Накладные расходы				31 657 761
			Сметная прибыль				10 039 377
			Итого с временными		1,3 %	1 761 911	137 293 502
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1 482 770	138 776 272
			Итого с НДС		12 %	16 653 153	155 429 425

Заказчик:

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

_____ Акежанов Д.Н.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Мырзакулов Д.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Алатауского района г. Алматы"

_____ Мухидинов А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С.

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.