Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Кулагер, ул.Серикова 2 А, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000015

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		83	20.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района	400 076 425,00	49 174 107,14							5 900 892,86	55 075 000,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор СМУ 17 Шунгарбеков А.С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Жетисуского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова 2 А.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 20.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Задняя часть стены				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	260,000	246,27	64031
			Накладные расходы			*47,02*	*12226*
			Сметная прибыль			*18,24*	*4743*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	468,000	715,20	334714
			Накладные расходы			*24,24*	*11346*
			Сметная прибыль			*52,98*	*24794*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом с включением ПГС 50% бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	520,000	27,26	14173
			Накладные расходы			*5,19*	*2697*
			Сметная прибыль			*2,02*	*1050*
4	4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	520,000	12,05	6266

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,29*	*1192*
			Сметная прибыль			*0,89*	*464*
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	260,000	1710,38	444699
			Накладные расходы			*57,98*	*15074*
			Сметная прибыль			*126,69*	*32941*
6	6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	520,000	124,55	64769
			Накладные расходы			*23,12*	*12022*
			Сметная прибыль			*9,23*	*4798*
7	7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5-ти проходов/	м3 уплотненного грунта	520,000	38,63	20087
			Накладные расходы			*6,59*	*3425*
			Сметная прибыль			*2,86*	*1488*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	520,000	104,40	54288
			Накладные расходы			*21,36*	*11108*
			Сметная прибыль			*7,73*	*4021*
			Раздел: Подпорно-защитная стена из габионных конструкций, L=345м				
9	9	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный под габионовые конструкции. Устройство из геотекстиля	м2 экрана	226,890	478,54	108576
			Накладные расходы			*41,88*	*9503*
			Сметная прибыль			*35,45*	*8043*
10	10	11-100103-0201 РСНБ РК 2015	Сборка /вязка/ коробчатых габионовых конструкций из габионовых сетчатых изделий	м2	6640,000	1616,19	10731527
			Накладные расходы			*571,90*	*3797404*
			Сметная прибыль			*119,72*	*794928*
11	11	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Габионовые сетчатые изделия	м2	6640,000	1854,69	12315164
			Накладные расходы			*62,87*	*417448*
			Сметная прибыль			*137,38*	*912234*
12	12	21-050307-1001 РСНБ РК 2015	Проволока оцинкованная для связки ГСИ	кг	996,000	275,57	274472
			Накладные расходы			*9,34*	*9304*
			Сметная прибыль			*20,41*	*20331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Коробчатые сетчатые конструкции. Монтаж	м2	6640,000	1193,00	7921551
			Накладные расходы			*438,93*	*2914500*
			Сметная прибыль			*88,37*	*586782*
14	14	11-061601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1402,000	4051,66	5680429
			Накладные расходы			*997,24*	*1398133*
			Сметная прибыль			*300,12*	*420773*
15	15	11-080101-0109 РСНБ РК 2015	Коробчатые конструкции. Заполнение щебнем вручную	м3 кладки	701,000	11704,75	8205029
			Накладные расходы			*3800,85*	*2664399*
			Сметная прибыль			*867,02*	*607780*
16	16	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	701,000	2545,80	1784608
			Накладные расходы			*86,30*	*60493*
			Сметная прибыль			*188,58*	*132193*
			ИТОГО:				**48024384**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11340276**
			Сметная прибыль				**3557362**
			Итого с временными		**1,3 %**	**624317,00**	**48648701**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**525406,00**	**49174107**
			Итого с НДС		**12 %**	**5900893,00**	**55075000**

Заказчик:

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

_____ Бәзіл Е.Д.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Мырзакулов Д.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Оралбек М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.