Заказчик: Коммунальное Государственное учреждение «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы», Республика Казахстан, город Алматы, мкр.Кулагер, ул.Серикова 2 А, ИИК KZ32070102KSN6001000, ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, БИН 360940000015

Поставщик: ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34, БИН: 070740010669, ИИК: KZ198560000006280013, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		83	20.07.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района	481 997 534,00	73 143 847,32							8 777 261,68	81 921 109,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО "СМУ 17" Нуртарбеков А.С.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное Государственное учреждение "Аппарат акима Жетисуского района города Алматы", РК, г.Алматы, мкр. Кулагер, ул. Серикова 2 А.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "СМУ 17", РК, Алматинская обл, Илийский р-н, с.о. Байсеркинский, с. Ынтымак, ул. Толе би, 34.**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке обвалившегося склона по ул. Волочаевская Жетысуского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 20.07.2017г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Задняя часть стены				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	353,200	246,27	86984
			Накладные расходы			*47,02*	*16608*
			Сметная прибыль			*18,24*	*6443*
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	635,760	715,20	454696
			Накладные расходы			*24,24*	*15413*
			Сметная прибыль			*52,98*	*33681*
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом с включением ПГС 50% бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	706,400	27,26	19253
			Накладные расходы			*5,19*	*3664*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,02*	*1426*
4	4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Задняя часть стены. Засыпка местным грунтом бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	706,400	12,05	8512
			Накладные расходы			*2,29*	*1620*
			Сметная прибыль			*0,89*	*631*
5	5	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	353,200	1710,38	604107
			Накладные расходы			*57,98*	*20477*
			Сметная прибыль			*126,69*	*44749*
6	6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	706,400	124,55	87986
			Накладные расходы			*23,12*	*16332*
			Сметная прибыль			*9,23*	*6517*
7	7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными катками на пневмоколесном ходу 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 5-ти проходов/	м3 уплотненного грунта	706,400	38,63	27287
			Накладные расходы			*6,59*	*4653*
			Сметная прибыль			*2,86*	*2021*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	706,400	104,40	73748
			Накладные расходы			*21,36*	*15090*
			Сметная прибыль			*7,73*	*5463*
			Раздел: Подпорно-защитная стена из габионных конструкций, L=345м				
9	9	11-420105-0101 РСНБ РК 2015	Экран противофильтрационный под габионовые конструкции. Устройство из геотекстиля	м2 экрана	297,310	478,54	142275
			Накладные расходы			*41,88*	*12452*
			Сметная прибыль			*35,45*	*10539*
10	10	11-100103-0201 РСНБ РК 2015	Сборка /вязка/ коробчатых габионовых конструкций из габионовых сетчатых изделий	м2	9030,400	1616,19	14594877
			Накладные расходы			*571,90*	*5164470*
			Сметная прибыль			*119,72*	*1081102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	21-050308-1201 РСНБ РК 2015	Габионовые сетчатые изделия	м2	9030,400	1854,69	16748623
			Накладные расходы			*62,87*	*567730*
			Сметная прибыль			*137,38*	*1240639*
12	12	21-050307-1001 РСНБ РК 2015	Проволока оцинкованная для связки ГСИ	кг	1354,552	275,57	373279
			Накладные расходы			*9,34*	*12653*
			Сметная прибыль			*20,41*	*27650*
13	13	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Коробчатые сетчатые конструкции. Монтаж	м2	9030,400	1193,00	10773309
			Накладные расходы			*438,93*	*3963720*
			Сметная прибыль			*88,37*	*798023*
14	14	11-061601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	1907,800	4051,66	7729760
			Накладные расходы			*997,24*	*1902538*
			Сметная прибыль			*300,12*	*572575*
15	15	11-080101-0109 РСНБ РК 2015	Коробчатые конструкции. Заполнение щебнем вручную	м3 кладки	953,930	11704,75	11165511
			Накладные расходы			*3800,85*	*3625749*
			Сметная прибыль			*867,02*	*827075*
16	16	21-010201-0809 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	953,930	2545,80	2428518
			Накладные расходы			*86,30*	*82320*
			Сметная прибыль			*188,58*	*179890*
			Раздел: Ограждение по верху стены, L=350м				
17	17	11-010205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,000	8405,85	92464
			Накладные расходы			*3070,27*	*33773*
			Сметная прибыль			*622,66*	*6849*
18	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /из бетона В20 (М250)/. Устройство	м3	11,000	26510,72	291618
			Накладные расходы			*3453,74*	*37991*
			Сметная прибыль			*1963,76*	*21601*
19	19	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждение. Монтаж	т конструкций	5,664	213610,04	1209887
			Накладные расходы			*76133,66*	*431221*
			Сметная прибыль			*15822,97*	*89621*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	5,664	341396,54	1933670
			Накладные расходы			*11572,35*	*65546*
			Сметная прибыль			*25288,63*	*143235*
21	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	154,189	121,64	18755
			Накладные расходы			*29,30*	*4518*
			Сметная прибыль			*9,01*	*1389*
22	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	154,189	206,20	31793
			Накладные расходы			*41,20*	*6352*
			Сметная прибыль			*15,27*	*2355*
23	23	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1065,000	940,85	1002002
			Накладные расходы			*297,43*	*316765*
			Сметная прибыль			*69,69*	*74222*
24	24	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1065,000	587,42	625607
			Накладные расходы			*78,58*	*83690*
			Сметная прибыль			*43,51*	*46341*
			Раздел: Бетонная отмостка из бетона				
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,412	1778,80	57655
			Накладные расходы			*309,78*	*10041*
			Сметная прибыль			*131,76*	*4271*
26	26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	32,412	1710,38	55437
			Накладные расходы			*57,98*	*1879*
			Сметная прибыль			*126,69*	*4106*
27	27	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,935	27031,62	25261
			Накладные расходы			*8539,96*	*7981*
			Сметная прибыль			*2002,34*	*1871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,935	219467,05	205092
			Накладные расходы			*7439,30*	*6952*
			Сметная прибыль			*16256,82*	*15192*
29	29	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные бетонные, толщиной слоя 10 см /из бетона В15/. Устройство	м2 покрытия	324,360	1744,14	565729
			Накладные расходы			*87,47*	*28371*
			Сметная прибыль			*129,20*	*41906*
			ИТОГО:				**71433696**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16460569**
			Сметная прибыль				**5291385**
			Итого с временными		**1,3 %**	**928638,00**	**72362335**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**781513,00**	**73143848**
			Итого с НДС		**12 %**	**8777262,00**	**81921109**

Заказчик:

Заместитель акима Жетысуского района города Алматы

_____ Бәзіл Е.Д.

Руководитель отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Мырзакулов Д.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Жетысуского района г. Алматы"

_____ Оралбек М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМУ 17"

Минуарбеков А.С. _____

Технический надзор: ТОО "Саулет Эксперт"

_____ Кубентаев С.