Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района** — **101140020040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 29.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000045	08.06.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения		услуга	1		5 376 513,31	576 055,00	5 376 513,31
			Итого	1	x	5 376 513,31	576 055,00	5 376 513,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аралбаев К. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Садыгров /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района** — **101140020040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 29.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000045	08.06.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения		услуга	1	5 376 513,31	5 376 513,31	576 055,00	5 376 513,31
			Итого	1	x	5 376 513,31	576 055,00	5 376 513,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аралбаев К. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Садыков /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС

Вычесть исправленный ЭСФ

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	**29.04.2020г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июнь** 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»	5 376 513,31	4 800 458,31							576 055,00	5 376 513,31
	Удержание 5 %	268 825,67	240 022,92							28 802,75	268 825,67
	К оплате		4 800 458,31							547 252,25	**5 107 687,64**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Садыров Е. К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

Аралбаев К.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма № ... Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года ...

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, 107
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Газ-Сервис" Жамбылская область, г.Тараз, ул. Аскарова, 297
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения
(наименование, адрес)

Объект : Сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №54 от 29.04.2020 года

Акт выполненных работ №1 за июнь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 08.06.2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Среднее давление (надземный газопровод)										
1	2	С123-040909-0104	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	20,1	10041		210861		210861	16869	227730	
												227730	
			Итого по разделу: 5. Среднее давление (надземный газопровод)										
			Раздел: 6. Земляные работы (общий расход на среднее и низкое давление) с учетом замачивания										
2	45	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М**	м3 грунта	181,76	41,11	41,11	7472	7472	0	1853	10072	
						0	14,16	0	2574		746		
3	46	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	181,76	38,06	38,06	6918	6918	0	1716	9324	
						0	13,11	0	2383		691		
4	47	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	363,52	198,07	188,38	72002	68478	0	13792	92658	
						9,69	43	3524	15631		6864		
5	48	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,08	1498,42	0	3117	0	0	2244	5790	
						1498,42	0	3117	0		429		
6	49	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ МОКРЫЙ ГРУНТ**	м3 грунта	636,16	217,88	207,21	138604	131820	0	26550	178366	
						10,66	47,3	6784	30090		13212		
7	50	С232-050101-0101	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт ГНОМ 10-10**	маш.-ч	240	340	340	81600	81600	0	0	88128	
						0	253	0	60720		6528		
8	51	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	90,88	3553,31	153,51	322925	13951	223229	88679	444532	
						943,5	42,14	85745	3830		32928		
9	52	Е11-010205-0501	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	68,16	712,43	0	48559	0	0	34962	90203	
						712,43	0	48559	0		6682		
10	53	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	812,45	33,67	33,67	27359	27359	0	6785	36875	
						0	11,6	0	9423		2731		
11	54	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	812,45	147,91	71,66	120170	58222	0	63090	197921	
						76,25	31,61	61948	25677		14661		
12	55	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	96,35	265,18	256	25550	24666	0	5123	33127	
						9,18	64,67	884	6231		2454		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	56	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /Лишний грунт/	т	168,6125	336		56654			4532	61186	
14	57	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	м3 грунта	181,76	28,87 0	28,87 9,94	5247 0	5247 1807	0	1301 524	7073	
15	58	Е11-010104-0407 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	181,76	48,51 0	48,51 16,71	8817 0	8817 3037	0	2186 880	11883	
			Итого по разделу: 6. Земляные работы (общий расход на среднее и низкое давление) с учетом замачивания									1267138	
			Раздел: 7. Среднее давление (подземный газопровод)										
			Раздел: 8. Низкое давление (подземный газопровод)										
16	144	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	325074,04 222324	102650,16 27556,92	65015 44465	20530 5511	20	49476 9159	123651	
17	145	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	2462		497324		497324	39786	537110	
18	146	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200	77,51 76,35	1,16 0	-15501 -15270	-231 0	0	-14965 -2437	-32904	
19	147	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм	км	0,071	325074,04 222324	102650,16 27556,92	23080 15785	7288 1957	7	17564 3252	43896	
20	148	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	71,71	1663		119254		119254	9540	128794	
21	149	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71	77,51 76,35	1,16 0	-5503 -5421	-82 0	0	-5313 -865	-11681	
22	150	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,522	325074,04 222324	102650,16 27556,92	169689 116053	53583 14385	52	129133 23906	322728	
23	151	С123-010502-0811	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	527,22	1149		605776		605776	48462	654238	
24	152	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	522	77,51 76,35	1,16 0	-40459 -39856	-603 0	0	-39059 -6361	-85879	
25	153	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,282	286283,23 205134	81099,29 21498,65	80732 57848	22870 6063	14	63271 11520	155523	
26	154	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	284,82	827		235546		235546	18844	254390	
27	155	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	282	77,51 76,35	1,16 0	-21857 -21531	-326 0	0	-21101 -3437	-46394	
28	156	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	270009,61 198258	71715,29 19050,45	15391 11301	4088 1086	2	12263 2212	29866	
29	157	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,57	224		12896		12896	1032	13927	
30	158	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	77,51 76,35	1,16 0	-4418 -4352	-66 0	0	-4265 -695	-9378	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	160	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,132	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	30044 9086	20958 4467	0	9758 3184	42986	
32	161	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	1132	17,86		20214		20214	1617	21831	
33	162	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,147	55056,22 28782	26274,22 8933,68	63149 33013	30137 10247	0 160803	31147 7544	101840	
34	163	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,147	140194		160803			12864	173667	
35	164	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	2,97	22371,61 4939,2	1127,03 241,01	66444 14669	3347 716	48427	14001 6436	86880	
36	165	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	9	1709,02 633,6	822,74 326,8	15381 5702	7405 2941	2274	9335 1977	26694	
37	166	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,45	73562		33103		33103	2648	35751	
38	167	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	9	799,27 695,52	0 0	7193 6260	0 0	934	6760 1116	15070	
39	168	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,09	109817		9884		9884	791	10674	
40	169	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,005	270009,61 198258	71715,29 19050,45	1350 991	359 95	0	1076 194	2620	
41	170	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	5	77,51 76,35	1,16 0	-388 -382	-6 0	0	-374 -61	-823	
42	171	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	221		1116		1116	89	1205	
43	172	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3	6215,94 2765,75	944,88 361,2	1865 830	283 108	752	882 220	2966	
44	173	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 под ковер	м3	0,28	22371,61 4939,2	1127,03 241,01	6264 1383	316 67	4566	1320 607	8191	
45	174	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,перекладина/. Установка	т	0,00582	829477,78 219186	1257,78 510,84	4828 1276	7 3	3545	1164 479	6470	
46	175	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00205	233862		479		479	38	518	
47	176	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,00377	257673		971		971	78	1049	
48	177	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,02262	829477,78 219186	1257,78 510,84	18763 4958	28 12	13776	4522 1863	25148	
49	178	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,045679	963278,85 449975,3	494587,6 135183,05	44002 20554	22592 6175	855	26462 5637	76101	
50	179	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,04211	340990		14359		14359	1149	15508	
51	180	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,002755	298362		822		822	66	888	
52	181	С121-130201-0902	Шайба,шплинт	т	0,000814	456771		372		372	30	402	
53	182	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		20	132,51	0,78	2650	16	0	1823	4831	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				болт		131,73	0,36	2635	7		358		
54	183	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00082	499528		410		410		442	
				т							33		
55	184	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		0,1	537,8	217,39	54	22	2	27	87	
				м2		301	73,39	30	7		6		
56	185	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92		0,0021	59842		126		126		136	
				т							10		
57	186	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,009981	6215,94	944,88	6278	954	2530	2969	9986	
				м3 подстилающего слоя		2765,75	361,2	2793	365		740		
58	187	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство		10,09981	3864,72	280,93	39033	2837	31196	5573	48174	
				м2 покрытия		494,97	92,05	4999	930		3568		
59	188	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		15,0000001	5769,33	2045,42	86540	30681	7936	57941	156040	
				шт.		3194,84	706,92	47923	10604		11558		
			Итого по разделу: 8. Низкое давление (подземный газопровод)									2953219	
			ИТОГО:					3508929	661539	2264433	609671	4448087	
								526303	227149		329488		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		128995				4577082	
			Итого с временными										
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.					1,17				4577083,17	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91542				4668625,17	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4898427,026	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		587811,24				5486238,27	
			Итого с НДС									5376513,31	
			Итого с понижающим коэфициентом, к =0,98										

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства

Садыров Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты) технического надзора.
ТОО "Тараз-Технопроект"

Сартаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)