24.06.20 № 39

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
101140020040

Заказчик КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990840000677

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №54 от 29.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000046	17.06.2020		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения		услуга	1	7 362 992,82	7 362 992,82	788 892,09	7 362 992,82
			Итого	1	x	7 362 992,82	788 892,09	7 362 992,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Аралбаев К. Н.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Форма № КС

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Стройка: «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	**29.04.2020г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июнь** 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»	12 470 680,46	6 574 100,73							788 892,09	7 362 992.82
	Удержание 5%	623 534,02	328 705,04							39 444,60	368 149,64
	К оплате		6 245 395,69							749 447,49	**6 994 843,18**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Садыров Е. К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»

Аралбаев К.Н.

Приказ Мин... Республики...

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, 107

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Газ-Сервис" Жамбылская область, г.Тараз, ул. Аскарова, 297

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения

(наименование, адрес)

Объект : Сети газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №54 от 29.04.2020 года

Акт выполненных работ №1 за июнь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Среднее давление (надземный газопровод)										
			Раздел: 6. Земляные работы (общий расход на среднее и низкое давление) с учетом замачивания										
			Раздел: 7. Среднее давление (подземный газопровод)										
			Раздел: 8. Низкое давление (подземный газопровод)										
1	188	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	37,0	5769,33	2045,42	213465	75681	19576	142921	384898	
						3194,84	706,92	118209	26156		28511		
2	189	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,4	534		33322		33322		35987	
											2666		
3	190	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15)	м3	0,728	20846,94	966,65	15177	704	11633	2801	19416	
						3900,6	327,53	2840	238		1438		
4	191	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,34684	340990		118269		118269		127730	
											9462		
5	192	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002236	499528		1117		1117		1206	
											89		
6	193	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3692	50975,58	2529,62	18820	934	544	12077	33369	
						46972,8	435,16	17342	161		2472		
7	194	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3692	463496		171123		171123		184813	
											13690		
8	195	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5769,33	2045,42	11539	4091	1058	7725	20805	
						3194,84	706,92	6390	1414		1541		
9	196	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	534		908		908		980	
											73		
10	197	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1347,28	888,98	2695	1778	0	1360	4379	
						458,3	228,44	917	457		324		
11	198	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.15	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	2	10898,21		21796		21796		23540	
											1744		
12	199	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1347,28	888,98	5389	3556	0	2719	8757	
						458,3	228,44	1833	914		649		
13	200	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	4	1179,46		4718		4718		5095	
											377		
14	201	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1347,28	888,98	2695	1778	0	1360	4379	
						458,3	228,44	917	457		324		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	202	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	6406,25		12813		12813	1025	13838	
16	203	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5)	м3	0,03	20076,84 3900,6	966,65 327,53	602 117	29 10	456 4549	115 57	775 4913	
17	204	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,01334	340990		4549		43	364	46	
18	205	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	499528		43		554	3	598	
19	206	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	2	277		554		0	44	7283	
20	207	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	1955,98 1420,02	535,96 9,84	3912 2840	1072 20		2831 539		
21	208	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	2,8	176,79		495		495	40	535	
22	209	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	1,4154416	388		549		549	44	593	
23	210	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	3553,31 943,5	153,51 42,14	142 38	6 2	98	39 14	196	
24	211	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,028	423719,76 278369	145250,88 39440,36	11864 7794	4067 1104	3	8810 1654	22328	
25	212	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160X14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	28,28	5240		148187		148187	11855	160042	
26	213	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	77,51 76,35	1,16 0	-2170 -2138	-32 0	0	-2095 -341	-4607	
27	214	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	109617 60702	38863 13431	10052	73392 14641	197650	
28	215	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,15	534		8624		8624	690	9314	
29	216	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	19	1347,28 458,3	888,98 228,44	25598 8708	16891 4340	0	12917 3081	41597	
30	217	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.15	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	19	9258,04		175903		175903	14072	189975	
31	218	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	38	1347,28 458,3	888,98 228,44	51197 17415	33781 8681	0	25835 6163	83194	
32	219	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	38	1179,46		44820		44820	3586	48405	
33	220	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	19	1347,28 458,3	888,98 228,44	25598 8708	16891 4340	0	12917 3081	41597	
34	221	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	19	6406,25		121719		121719	9738	131456	
35	222	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5)	м3	0,285	20076,84 3900,6	966,65 327,53	5722 1112	275 93	4335	1097 545	7364	
36	223	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,12673	340990		43214		43214	3457	46671	
37	224	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000817	499528		408		408	33	441	
38	225	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм		19	277		5263		5263		5684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							421		
39	226	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	19	1345,86 977,08	368,78 6,77	25571 18564	7007 129	0	18506 3526	47604	
40	227	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	15,2	176,79		2687		2687	215	2902	
41	228	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	11,0904957	388		4303		4303	344	4647	
42	229	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3553,31 943,5	153,51 42,14	1350 359	58 16	933	371 138	1859	
43	230	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х 10,0 мм	км	0,228	325074,04 222324	102650,16 27556,92	74117 50690	23404 6283	23	56403 10442	140962	
44	231	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	230,28	2462		566949		566949	45356	612305	
45	232	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	228	77,51 76,35	1,16 0	-17672 -17408	-263 0	0	-17060 -2779	-37510	
46	233	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	11539 6390	4091 1414	1058	7725 1541	20805	
47	234	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	534		908		908	73	980	
48	235	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1347,28 458,3	888,98 228,44	2695 917	1778 457	0	1360 324	4379	
49	236	Прайс-лист ТОО "АгТРІАsТ" стр.14	Патрубок-накладка диам.63мм/32	шт	2	8167,86		16336		16336	1307	17643	
50	237	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1347,28 458,3	888,98 228,44	5389 1833	3556 914	0	2719 649	8757	
51	238	Прайс-лист ТОО "АгТРІАsТ" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	4	1179,46		4718		4718	377	5095	
52	239	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1347,28 458,3	888,98 228,44	2695 917	1778 457	0	1360 324	4379	
53	240	Прайс-лист ТОО "АгТРІАsТ" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	6406,25		12813		12813	1025	13838	
54	241	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5)	м3	0,03	20076,84 3900,6	966,65 327,53	602 117	29 10	456	115 57	775	
55	242	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,01334	340990		4549		4549	364	4913	
56	243	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	499528		43		43	3	46	
57	244	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	2	277		554		554	44	598	
58	245	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	2	1345,86 977,08	368,78 6,77	2692 1954	738 14	0	1948 371	5011	
59	246	Прайс-лист ТОО "Пенетрон-Костанай" стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10"	м	0,8	164,29		131		131	11	142	
60	247	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	1,1674206	388		453		453	36	489	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	248	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,04	3553,31	153,51	142	6	98	39	196	
				м3 основания		943,5	42,14	38	2		14		
62	249	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		0,024	286283,23	81099,29	6871	1946	1	5385	13236	
				км		205134	21498,65	4923	516		980		
63	250	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		24,24	827		20046		20046		21650	
				м							1604		
64	251	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		24	77,51	1,16	-1860	-28	0	-1796	-3948	
				м трубопровода		76,35	0	-1832	0		-292		
65	252	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/		16	1347,28	888,98	21556	14224	0	10878	35029	
				шт.		458,3	228,44	7333	3655		2595		
66	253	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=110мм		3	11140,18		33421		33421		36094	
				шт							2674		
67	254	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=90мм		1	9185,71		9186		9186		9921	
				шт							735		
68	255	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=75мм		2	7375,89		14752		14752		15932	
				шт							1180		
69	256	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=63мм		10	4233,04		42330		42330		45717	
				шт							3386		
70	257	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/		22	1985,38	1309	43678	28798	0	22060	70998	
				шт.		676,38	336,49	14880	7403		5259		
71	258	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=110мм		1	8776,79		8777		8777		9479	
				шт							702		
72	259	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=75/63мм		10	5865,18		58652		58652		63344	
				шт							4692		
73	260	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Тройник равнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=63мм		11	2608,93		28698		28698		30994	
				шт							2296		
74	261	Е11-230101-0101	Песок для засыпки тройников		40,48	3553,31	153,51	143838	6214	99431	39500	198005	
				м3		943,5	42,14	38193	1706		14667		
75	262	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		24,75	712,43	0	17633	0	0	12695	32754	
				м3		712,43	0	17633	0		2426		
76	263	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/		23	1347,28	888,98	30987	20447	0	15637	50354	
				шт.		458,3	228,44	10541	5254		3730		
77	264	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.13	Переход неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=110/90мм		1	4063,39		4063		4063		4388	
				шт							325		
78	265	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.13	Переход неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=75/63мм		1	2197,32		2197		2197		2373	
				шт							176		
79	266	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.13	Переход неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=63/32мм		21	1421,43		29850		29850		32238	
				шт							2388		
80	267	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/		17	1347,28	888,98	22904	15113	0	11558	37218	
				шт.		458,3	228,44	7791	3883		2757		
81	268	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.15	Седловой отвод РЕ 100 SDR 11 Ду=72/32мм		17	8441,96		143513		143513		154994	
				шт							11481		
82	269	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,1	12943,1	7150,58	1294	715	43	915	2386	
				м3 сборных железобетонных конструкций		5362,17	2388,83	536	239		177		
83	270	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	7593		7593		7593		8200	
				шт.							607		
84	271	Е11-231201-0101	Люки. Установка		1	1651,86	181,16	1652	181	124	1417	3314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	272	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	шт.	1	1346,68	84,28	1347	84		245	19661
				комплект		18205		18205		18205	1456	
86	273	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка подушек ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,079	10674,94	2690,44	843	213	334	423	1368
						3752,91	787,75	296	62		101	
87	274	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	6756		6756		6756	540	7296
88	275	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	4,7	1143		5372		5372	430	5802
89	276	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	0	680	2189
						458,3	228,44	458	228		162	
90	277	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Полиэтиленовый кран Ду=90мм	шт	1	70033,04		70033		70033	5603	75636
91	278	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1	44566,96		44567		44567	3565	48132
92	279	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1347,28	888,98	2695	1778	0	1360	4379
						458,3	228,44	917	457		324	
93	280	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=90мм	шт	2	3408,93		6818		6818	545	7363
94	281	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17250,88	1074,12	2156	134	1880	154	2495
						1138,05	218,29	142	27		185	
95	282	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетон В12,5. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,2	16374,06	751,79	3275	150	2826	414	3984
						1492,48	262,63	298	53		295	
96	283	Е11-230101-0101	Засыпка песком	м3 основания	2,62	3553,31	153,51	9310	402	6436	2557	12816
						943,5	42,14	2472	110		949	
97	284	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	12943,1	7150,58	1294	715	43	915	2386
						5362,17	2388,83	536	239		177	
98	285	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7593		7593		7593	607	8200
99	286	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1651,86	181,16	1652	181	124	1417	3314
						1346,68	84,28	1347	84		245	
100	287	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18205		18205		18205	1456	19661
101	288	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка подушек ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,079	10674,94	2690,44	843	213	334	423	1368
						3752,91	787,75	296	62		101	
102	289	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	6756		6756		6756	540	7296
103	290	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	4,7	1143		5372		5372	430	5802
104	291	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	0	680	2189
						458,3	228,44	458	228		162	
105	292	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Полиэтиленовый кран Ду=110мм	шт	1	90841,96		90842		90842	7267	98109
106	293	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1	44566,96		44567		44567	3565	48132
107	294	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1347,28	888,98	2695	1778	0	1360	4379
						458,3	228,44	917	457		324	
108	295	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	2	4152,68		8305		8305	664	8970
109	296	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17250,88	1074,12	2156	134	1880	154	2495
						1138,05	218,29	142	27		185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пров...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	297	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетон В12,5. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,2	16374,06 1492,48	751,79 262,63	3275 298	150 53	2826	414 295	3984	
111	298	Е11-230101-0101	Засыпка песком	м3 основания	2,62	3553,31 943,5	153,51 42,14	9310 2472	402 110	6436	2557 949	12816	
112	299	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	720966,54 464992	242949,52 98598,39	360 232	121 49	7	279 51	691	
113	300	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,502	2518		1264		1264	101	1365	
114	301	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	966547,76 171970	219,3 60,2	483 86	0 0	397	85 45	614	
115	302	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	1064481,04 496696	505745,43 152697,76	617 288	293 89	36	373 79	1070	
116	303	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	6039		3517		3517	281	3798	
117	304	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	77,51 76,35	1,16 0	-45 -44	-1 0	0	-43 -7	-95	
118	305	Е11-220601-0906 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	2195728,34 68031,6	505748,01 155559,34	1274 39	293 90	941	128 112	1514	
119	306	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00794	51873,42 46972,8	2529,62 435,16	412 373	20 3	19	260 54	725	
120	307	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	547136		4344		4344	348	4692	
121	308	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10 мм	км	0,00098	325074,04 222324	102650,16 27556,92	319 218	101 27	0	242 45	606	
122	309	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9898	2462		2437		2437	195	2632	
123	310	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,98	77,51 76,35	1,16 0	-76 -75	-1 0	0	-73 -12	-161	
124	311	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,98	500,67 488,51	0 0	491 479	0 0	12	469 77	1037	
125	312	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1347,28 458,3	888,98 228,44	1347 458	889 228	0	680 162	2189	
126	313	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	37589,29		37589		37589	3007	40596	
127	314	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1347,28 458,3	888,98 228,44	2695 917	1778 457	0	1360 324	4379	
128	315	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	2	4152,68		8305		8305	664	8970	
129	316	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1347,28 458,3	888,98 228,44	1347 458	889 228	0	680 162	2189	
130	317	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	1	11140,18		11140		11140	891	12031	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	318	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	3155,29	864,58	3155	865	0	2284	5874	
						2290,7	15,88	2291	16		435		
132	319	С123-021101-1305	Прокладки паронит d150/94	футляр	0,001	87190		87		87		94	
				1000 шт.							7		
133	320	С121-100501-1201 прим.	Герметик		1,3928082	388		540		540		584	
				кг							43		
134	321	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5		0,05	17250,88	1074,12	863	54	752	62	998	
				м3		1138,05	218,29	57	11		74		
135	322	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки		0,00196	89159,33	4494,38	175	9	4	114	312	
				т конструкций		82756,8	1721,72	162	3		23		
136	323	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,00196	355492		697		697		753	
				т							56		
137	324	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,9	3553,31	153,51	3198	138	2211	878	4402	
				м3 основания		943,5	42,14	849	38		326		
138	325	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/		0,0205	657035,3	204377,82	13469	4190	180	10720	26125	
				км трубопровода		443856	84374,76	9099	1730		1935		
139	326	С123-010201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		20,582	452		9303		9303		10047	
				м							744		
140	327	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /футляр/		0,02378	476329,58	106634,56	11327	2536	310	9278	22253	
				км трубопровода		356670	37423,15	8482	890		1648		
141	328	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		23,87512	2089		49875		49875		53865	
				м							3990		
142	329	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		23,78	77,51	1,16	-1843	-27	0	-1779	-3912	
				м трубопровода		76,35	0	-1816	0		-290		
143	330	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/		0,35137	51873,42	2529,62	18227	889	833	11494	32098	
				т конструкций		46972,8	435,16	16505	153		2378		
144	331	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,35137	547136		192247		192247		207627	
				т							15380		
145	332	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,04387	270009,61	71715,29	11845	3146	2	9438	22986	
				км трубопровода		198258	19050,45	8698	836		1703		
146	333	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		44,3087	224		9925		9925		10719	
				м							794		
147	334	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		43,87	77,51	1,16	-3400	-51	0	-3283	-7217	
				м трубопровода		76,35	0	-3350	0		-535		
148	335	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		43,87	500,67	0	21965	0	534	21002	46404	
				м газопровода		488,51	0	21431	0		3437		
149	336	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		41	1347,28	888,98	55239	36448	0	27874	89762	
				шт.		458,3	228,44	18790	9366		6649		
150	337	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32		41	6406,25		262656		262656		283669	
				шт							21013		
151	338	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		82	1347,28	888,98	110477	72897	0	55749	179524	
				шт.		458,3	228,44	37580	18732		13298		
152	339	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм		82	1179,46		96716		96716		104453	
				шт							7737		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	340	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	41	1347,28	888,98	55239	36448	0	27874	89762
						458,3	228,44	18790	9366		6649	
154	341	Прайс-лист ТОО "АгТРІАsТ" стр.9	Отвод 90° электросварной PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	41	2738,39		112274		112274	8982	121256
155	342	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,10125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	41	1211,27	331,9	49662	13608	0	35941	92451
						879,37	6,1	36054	250		6848	
156	343	С123-021101-1304	Прокладки паронит d82/36	1000 шт.	0,041	60753		2491		2491	199	2690
157	344	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	9,6232494	388		3734		3734	299	4033
158	345	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	2,05	17250,88	1074,12	35364	2202	30829	2530	40926
						1138,05	218,29	2333	447		3032	
159	346	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,08036	89159,33	4494,38	7165	361	153	4684	12797
						82756,8	1721,72	6650	138		948	
160	347	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,08036	355492		28567		28567	2285	30853
161	348	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,9	3553,31	153,51	131117	5665	90637	36006	180493
						943,5	42,14	34815	1555		13370	
162	349	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110х10мм/	стык	3	1065,83	37	3197	111	167	1781	5376
						973	0	2919	0		398	
163	350	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	2	1065,83	37	2132	74	112	1187	3584
						973	0	1946	0		265	
164	351	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х4,5мм/	стык	6	768,07	24	4608	144	294	2544	7724
						695	0	4170	0		572	
165	352	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х3,8мм/	стык	2	614,32	20	1229	40	77	678	2060
						556	0	1112	0		153	
166	353	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /32х2мм/	стык	2	458,7	15	917	30	53	509	1540
						417	0	834	0		114	
167	354	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	32,4	347,18	248,55	11249	8053	0	5199	17763
						98,63	49,95	3196	1618		1316	
168	355	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,4	1176,67	1046,19	38124	33896	66	12078	54218
						128,45	216,7	4162	7021		4016	
169	356	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	32,4	1349		43708		43708		47204
170	357	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	51,84	92		4769			3497	5151
											382	
171	358	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	51,84	336		17418				18812
			Итого по разделу: 8. Низкое давление (подземный газопровод)								1393	
												5939903
			ИТОГО:					4708565	564288	3452390	791346	5939904
								669697	149792		439982	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и С... тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		172257				6112164	
			Итого с временными									6112165,17	
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.					1,17					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		623154				6735318,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6872774,45	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		342958,25				7215732,70	
			Итого с НДС									7362992,82	
			Итого с понижающим коэфициентом, к =0,98										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Садыров Е. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Тараз-Технопроект"

Сартаев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)