Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района**	**101140020040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297**	**990840000677**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №54 от 29.04.2020 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000054	**14.07.2020**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения		услуга	1	4 286 119,33	4 286 119,33	459 227,07	4 286 119,33
			Итого	1	x	4 286 119,33	459 227,07	4 286 119,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аралбаев К. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Стройка: «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	**29.04.2020г**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2020 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сети газоснабжения	17 025 625,46	3 826 892,26							459 227,07	4 286 119,33
	Удержание 5%	851 281,27	191 344,61							22 961,35	214 305,97
	К оплате		3 635 547,65							436 265,72	**4 071 813,36**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»
Садыров Е. К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
Аралбаев К.Н.

Приказа Министра индустрии и инфраструктуры
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, 107**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис" Жамбылская область, г.Тараз, ул. Аскарова, 297**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 10 га в ауле Жетибай Байзакского района Жамбылской области. Проведение системы газоснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **29.04.2020 года**

Акт выполненных работ №1 за июль 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2020 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Среднее давление (надземный газопровод)									
1	1	E11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	41	1452,15 / 1205,89	77,64 / 36,12	59538 / 49441	3183 / 1481	6913	50413 / 8796	118747
2	2	C123-040909-0104	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	21	10041		210861		210861	16863	227724
3	3	E11-190301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	15422,23 / 12835,2	950,2 / 288.96	15422 / 12835	950 / 289	1637	12862 / 2263	30547
4	4	Прайс-лист ТОО "Завод Газового Оборудования" стр.6	**ГРПШ-07-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДНК-1000**	шт	1	215625		215625		215625		215625
			Отпускная цена			215625		215625				
			Сметная стоимость оборудования					***215625***				
5	5	Прайс-лист ТОО "ТСК Табыс" стр.7	**Узел учета РСГ G65 диапозон учета (1:100) с электронным корректором газа**	шт	1	966071,43		966071		966071		966071
			Отпускная цена			966071		966071				
			Сметная стоимость оборудования					***966071***				
6	6	C123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	1173		4106		4106	328	4434
7	7	C123-020101-0156	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	699		1398		1398	112	1510
8	8	C123-020103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1685		6740		6740	539	7279
9	9	C123-020103-2806 прим	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67 ИФС**	шт.	2	1464		2928		2928	234	3162
10	10	E11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1452,15 / 1205,89	77,64 / 36,12	2904 / 2412	155 / 72	337	2459 / 429	5793

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	34295		68590		68590	5487	74077
12	12	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00988	95127,46 81475,2	6634,02 381,84	940 805	66 4	69	558 120	1618
13	13	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00988	463119		4576		4576	366	4942
14	14	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,28652	146,46 47,16	3,27 0,48	42 14	1 0	28	9 4	55
15	15	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	2751,81 1684,12	1034,78 363,02	35773 21894	13452 4719	428	31403 5374	72551
16	16	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	787,18 715,68	29,91 4,09	787 716	30 4	42	849 131	1767
17	17	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	12697		2285		2285	183	2468
18	18	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,14	14508		16539		16539	1323	17862
19	19	С123-010201-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5(6) мм ГОСТ 10705-80	м	13,26	2825		37460		37460	2997	40456
20	20	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,181994	463119		84285		84285	6743	91028
21	21	Тех.часть табл.6 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,1661	5772		959		959	77	1035
22	22	С121-050308-0225 прим.	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	19,32	442		8539		8539	683	9223
23	23	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.5,6/	т	0,00744	275243		2048		2048	164	2212
24	24	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	623,8 110,43	513,37 245,96	2495 442	2053 984	0	1026 282	3803
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,038	16895,92 1138,05	1074,12 218,29	642 43	41 8	558	47 55	744
26	26	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,24	22371,61 4939,2	1127,03 241,01	5369 1185	270 58	3913	1131 520	7021
27	27	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,04386	42160,58 20171,8	8723,38 1917,33	1849 885	383 84	582	668 201	2719
28	28	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04386	463119		20312		20312	1625	21937
29	29	Е11-130301-1406 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,27194	146,46 47,16	3,27 0,48	186 60	4 1	122	42 18	246
30	30	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	623,8 110,43	513,37 245,96	624 110	513 246	0	257 70	951

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F50, W4	м3	0,396	25288,07 6390,72	1877,78 392,28	10014 2531	744 155	6740	2444 997	13455
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011344	217805		2471		2471	198	2668
33	33	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,020134	153479,53 45099,6	104789,92 23072,08	3090 908	2110 465	72	1098 335	4523
34	34	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01737	514892		8944		8944	715	9659
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002664	226957		605		605	48	653
36	36	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т плоская заглушка	т	0,0001	463496		46		46	4	50
37	37	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	248,97 163,24	24,75 6,43	1245 816	124 32	305	611 148	2004
38	38	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00628	275243		1729		1729	138	1867
39	39	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж	м	2,5	276,22 186,56	22,57 5,56	691 466	56 14	168	346 83	1119
40	40	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00196	275243		539		539	43	583
41	41	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	0,9	184,79 80,65	4,63 0,48	166 73	4 0	90	50 17	234
42	42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9	146,46 47,16	3,27 0,48	132 42	3 0	86	30 13	174
43	43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2	1176,67 128,45	1046,19 216,7	2353 257	2092 433	4	746 248	3347
44	44	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	2	1349		2698		2698	216	2914
			Итого по разделу: 5. Среднее давление (надземный газопровод)									1997748
			Раздел: 6. Земляные работы (общий расход на среднее и низкое давление) с учетом замачивания									
			Раздел: 7. Среднее давление (подземный газопровод)									
45	59	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,004	286283,23 205134	81099,29 21498,65	1145 821	324 86	0	897 163	2206
46	60	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,04	827		3341		3341	267	3608
47	61	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	77,51 76,35	1,16 0	-310 -305	-5 0	0	-299 -49	-658
48	62	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4	500,67 488,51	0 0	2003 1954	0 0	49	1915 313	4231

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	63	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/	стык	4	614,32 556	20 0	2457 2224	80 0	153	1357 305	4119
50	64	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,004	26540,71 8026,2	18514,51 3946,37	106 32	74 16	0	34 11	152
51	65	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Лента сигнальная "Газ"	м	4	17,86		71		71	6	77
52	66	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,005	55056,22 28782	26274,22 8933,68	275 144	131 45	0	136 33	444
53	67	С123-060128-0105	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	140194		701		701	56	757
54	68	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,33	22371,61 4939,2	1127,03 241,01	7383 1630	372 80	5381	1556 715	9653
55	69	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	1709,02 633,6	822,74 326,8	1709 634	823 327	253	1037 220	2966
56	70	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,05	73562		3678		3678	294	3972
57	71	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	799,27 695,52	0 0	799 696	0 0	104	751 124	1674
58	72	С124-010107-0501 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	109817		1098		1098	88	1186
59	73	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	657035,3 443856	204377,82 84374,76	329 222	102 42	4	261 47	637
60	74	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1016		510		510	41	551
61	75	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	795676,14 205178	131,58 36,12	398 103	0 0	295	102 40	539
62	76	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	755537,29 475560	229932,53 73520,81	438 276	133 43	29	315 60	814
63	77	С123-010201-0218	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	0,58232	3660		2131		2131	171	2302
64	78	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	0,58	77,51 76,35	1,16 0	-45 -44	-1 0	0	-43 -7	-95
65	79	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1900869,15 70070	190808,28 47224,32	1103 41	111 27	951	67 94	1263
66	80	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00857	51873,42 46972,8	2529,62 435,16	445 403	22 4	20	280 58	783
67	81	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	547136		4689		4689	375	5064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	82	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00114	286283,23 205134	81099,29 21498,65	326 234	92 25	0	256 47	629
69	83	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1514	827		952		952	76	1028
70	84	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,14	77,51 76,35	1,16 0	-88 -87	-1 0	0	-85 -14	-188
71	85	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,14	500,67 488,51	0 0	571 557	0 0	14	546 89	1206
72	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1347,28 458,3	888,98 228,44	1347 458	889 228	0	680 162	2189
73	87	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	1	12117,86		12118		12118	969	13087
74	88	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1347,28 458,3	888,98 228,44	2695 917	1778 457	0	1360 324	4379
75	89	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	2	1613,39		3227		3227	258	3485
76	90	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1347,28 458,3	888,98 228,44	1347 458	889 228	0	680 162	2189
77	91	Прайс-лист ТОО "ArTPIAsT" стр.9	Отвод 90° электросварной РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	1	4233,04		4233		4233	339	4572
78	92	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2258,05 1639,32	618,73 11,36	2258 1639	619 11	0	1634 311	4204
79	93	С123-021101-1305	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,001	87190		87		87	7	94
80	94	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	0,8288093	388		322		322	26	347
81	95	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,05	17250,88 1138,05	1074,12 218,29	863 57	54 11	752	62 74	998
82	96	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,00196	89159,33 82756,8	4494,38 1721,72	175 162	9 3	4	114 23	312
83	97	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00196	355492		697		697	56	753
84	98	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3553,31 943,5	153,51 42,14	3198 849	138 38	2211	878 326	4402
85	99	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,002	270009,61 198258	71715,29 19050,45	540 397	143 38	0	430 78	1048
86	100	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2	77,51 76,35	1,16 0	-155 -153	-2 0	0	-150 -24	-329
87	101	С123-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	221		446		446	36	482
88	102	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,12	6215,94 2765,75	944,88 361,2	746 332	113 43	301	353 88	1187

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	103	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 под ковер	м3	0,112	22371,61 4939,2	1127,03 241,01	2506 553	126 27	1826	528 243	3276
90	104	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,перекладина/. Установка	т	0,002328	829477,78 219186	1257,78 510,84	1931 510	3 1	1418	465 192	2588
91	105	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00082	233862		192		192	15	207
92	106	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,001508	257673		389		389	31	420
93	107	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка	1т	0,009048	829477,78 219186	1257,78 510,84	7505 1983	11 5	5511	1809 745	10059
94	108	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,0182716	963278,85 449975,3	494587,6 135183,05	17601 8222	9037 2470	342	10585 2255	30440
95	109	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т	0,016844	340990		5744		5744	459	6203
96	110	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,001102	298362		329		329	26	355
97	111	С121-130201-0902	Шайба,шплинт	т	0,0003256	456771		149		149	12	161
98	112	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	132,51 131,73	0,78 0,36	1060 1054	6 3	0	729 143	1932
99	113	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000328	499528		164		164	13	177
100	114	Ц13-080201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,04	537,8 301	217,39 73,39	22 12	9 3	1	11 3	35
101	115	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00084	59842		50		50	4	54
102	116	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4039924	6215,94 2765,75	944,88 361,2	2511 1117	382 146	1012	1187 296	3995
103	117	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	4,039924	3864,72 494,97	280,93 92,05	15613 2000	1135 372	12479	2229 1427	19270
104	118	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5769,33 3194,84	2045,42 706,92	11539 6390	4091 1414	1058	7725 1541	20805
105	119	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	534		1282		1282	103	1384
106	120	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15)	м3	0,028	20846,94 3900,6	966,65 327,53	584 109	27 9	447	108 55	747
107	121	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,01334	340990		4549		4549	364	4913
108	122	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	499528		43		43	3	46
109	123	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Кожух из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0142	50975,58 46972,8	2529,62 435,16	724 667	36 6	21	465 95	1283
110	124	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0142	463496		6582		6582	527	7108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	125	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1	1985,38	1309	1985	1309	0	1003	3227
						676,38	336,49	676	336		239	
112	126	Прайс-лист ТОО "ArTPlAsT" стр.10	Тройник неравнопроходной РЕ 100 SDR 11 Ду=160/63мм	шт	1	23654,46		23654		23654		25547
											1892	
113	127	Е11-230101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	1,84	3553,31	153,51	6538	282	4520	1795	9000
						943,5	42,14	1736	78		667	
114	128	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,125	712,43	0	801	0	0	577	1489
						712,43	0	801	0		110	
115	129	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	12943,1	7150,58	1294	715	43	915	2386
						5362,17	2388,83	536	239		177	
116	130	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7593		7593		7593		8200
											607	
117	131	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1651,86	181,16	1652	181	124	1417	3314
						1346,68	84,28	1347	84		245	
118	132	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18205		18205		18205		19661
											1456	
119	133	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Укладка подушек ОПТ-6	м3 сборных конструкций	0,079	10674,94	2690,44	843	213	334	423	1368
						3752,91	787,75	296	62		101	
120	134	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6	шт.	1	6756		6756		6756		7296
											540	
121	135	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм	кг	4,7	1143		5372		5372		5802
											430	
122	136	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	0	680	2189
						458,3	228,44	458	228		162	
123	137	Прайс-лист ТОО "ArTPlAsT" стр.16	Полиэтиленовый кран Ду=63мм	шт	1	50075,89		50076		50076		54082
											4006	
124	138	Прайс-лист ТОО ТД СТЗ "Арыстан" стр.19	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1600мм	шт	1	44566,96		44567		44567		48132
											3565	
125	139	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1347,28	888,98	2695	1778	0	1360	4379
						458,3	228,44	917	457		324	
126	140	Прайс-лист ТОО "ArTPlAsT" стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	2	1613,39		3227		3227		3485
											258	
127	141	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17250,88	1074,12	2156	134	1880	154	2495
						1138,05	218,29	142	27		185	
128	142	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетон В12,5. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0,2	16374,06	751,79	3275	150	2826	414	3984
						1492,48	262,63	298	53		295	
129	143	Е11-230101-0101	Засыпка песком	м3 основания	2,62	3553,31	153,51	9310	402	6436	2557	12816
						943,5	42,14	2472	110		949	
			Итого по разделу: 7. Среднее давление (подземный газопровод)									426629
			Раздел: 8. Низкое давление (подземный газопровод)									
130	159	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1132	500,67	0	566761	0	13767	541935	1197391
						488,51	0	552994	0		88696	
			Итого по разделу: 8. Низкое давление (подземный газопровод)									1197391
			ИТОГО:					2924971	54042	993362	701244	3821768
								695876	16931	1181696	195555	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1181696		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		76562				3569900
			Итого с временными									
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.					1,17				3646462
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72929				3719391
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3904992
			НДС			12 %		468599,07				
			Итого с НДС									4373591,31
			Итого с понижающим коэфициентом, к =0,98									4286119,33

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Газ-Сервис"

Аралбаев К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства

Садыров Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Тараз-Технопроект"

Сартаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)