Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Сервисные услуги ЗКО Аксай"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №17 по ул. С. Сейфулина, в городе Кентау, Туркестанской области. (Водоснабжение, канализация, электро-снабжение, газификация)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2023 г.

Договор №К-6 ИЖС 17 от 01.12.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №04-01. Наружные сети электроснабжения												
Сети ВЛИ-0,4кВ												
Кабельные изделия												
1	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	0,15		509,23	86,44	76	13	12	40	125
		НР - 72%; СП - 8%				338,01	29,14	51	4		9	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,00015		1 107 834	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,00135		198 348,71	58 237,33	268	79	53	134	434
		НР - 80%; СП - 8%				100 681,38	23 516,76	136	32		32	
4	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,00135		1 172 935	--	1583	--	1583	--	1710
		СП - 8%				--	--	--	--		127	
Кабельно-проводниковая продукция (ответвление к вводам здания)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	198 348,71	58 237,33	99	29	20	50	161
		НР - 80%; СП - 8%			100 681,38	23 516,76	50	12		12	
6	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,0005	224 638	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2304**	**121**	**1946**	**224**	**2730**
							237	**48**	--	**202**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**76**				
	Материалы		тенге				**13**				
	Всего заработная плата		тенге					**55**			
		Накладные расходы	тенге				**40**				
		Сметная прибыль	тенге				**9**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**125**				
		Сметная заработная плата	тенге					**55**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**2228**				
	Материалы		тенге				**73**				
	Всего заработная плата		тенге					**230**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1861**				
		Накладные расходы	тенге				**184**				
		Сметная прибыль	тенге				**193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2605**				
		Сметная заработная плата	тенге					**230**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2730**				
		Сметная заработная плата	тенге					**285**			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №06-01. Наружные сети водопровода и канализации									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
7	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,33098	351,46	351,46	1171	1170	--	252	1537
		НР - 72%; СП - 8%			--	105,22	--	350		114	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,10302	4 723,19	--	487	--	--	350	904
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	487	--		67	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0,2805	360,71	160,52	101	45	--	57	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	56	23		13	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,0888131	2 054,26	--	182	--	--	131	338
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	182	--		25	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,25992	68,16	68,16	222	222	--	60	304
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	83		23	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,25992	360,71	160,52	1176	524	--	665	1988
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	653	271		147	
13	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0,0002669	97,26	97,26	1	--	--	--	1
					–	36,36	–	--		--	
14	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0,0002669	83,22	83,22	1	--	--	--	1
					–	31,11	–	--		--	
				Трубопровод							
15	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00085	792 058,56	320 706,95	673	273	--	504	1271
		НР - 99%; СП - 8%			471 351,61	127 803	401	109		94	
16	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	0,85	148	--	126	--	126	--	136
		СП - 8%			–	--	–	--		10	
				Промывка трубопроводов							
17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00085	138 983,01	--	118	--	2	115	251
		НР - 99%; СП - 8%			136 297,84	--	116	--		19	
				Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
18	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3,291792	351,46	351,46	1157	1157	--	249	1519
		НР - 72%; СП - 8%			–	105,22	–	346		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,101808	4 723,19	--	481	--	--	346	893
		НР - 72%; СП - 8%			4 723,19	--	481	--		66	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,525	360,71	160,52	189	85	--	107	320
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	105	44		24	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,305032	2 054,26	--	627	--	--	451	1164
		НР - 72%; СП - 8%			2 054,26	--	627	--		86	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,8784	68,16	68,16	196	196	--	53	269
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,48	–	73		20	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,8784	360,71	160,52	1038	462	--	587	1755
		НР - 72%; СП - 8%			200,19	83	576	239		130	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,035168	97,26	97,26	3	3	--	1	4
		НР - 72%			–	36,36	–	1		--	
25	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,035168	83,22	83,22	3	3	--	1	4
		НР - 72%			–	31,11	–	1		--	
				Трубопровод							
26	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,75	4 183,74	35,72	7322	63	6900	384	8323
		НР - 99%; СП - 8%			204,98	16,89	359	30		616	
27	241-211-1007 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	1,75	1 063	--	1860	--	1860	--	2009
		СП - 8%			–	--	–	--		149	
28	241-229-0302 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	1,75	329	--	576	--	576	--	622
		СП - 8%			–	--	–	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**17710**	**4203**	**9464**	**4313**	**23784**
							4043	**1570**	--	**1762**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**17710**				
	Материалы		тенге				**6902**				
	Всего заработная плата		тенге					**5613**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2562**				
		Накладные расходы	тенге				**4313**				
		Сметная прибыль	тенге				**1762**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**23785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**5613**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**23785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**5613**			
		РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №06-02. Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
29	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**0,91**	**351,46**	**351,46**	**320**	**320**	--	**69**	**420**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**105,22**	--	**96**		**31**	
30	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**0,21**	**3 935,99**	--	**827**	--	--	**595**	**1536**
		НР - 72%; СП - 8%			**3 935,99**	--	**827**	--		**114**	
31	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0,77**	**68,16**	**68,16**	**52**	**53**	--	**14**	**71**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**25,48**	--	**20**		**5**	
32	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**0,77**	**360,71**	**160,52**	**278**	**124**	--	**157**	**470**
		НР - 72%; СП - 8%			**200,19**	**83**	**154**	**64**		**35**	
33	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0,186**	**2 054,26**	--	**382**	--	--	**275**	**710**
		НР - 72%; СП - 8%			**2 054,26**	--	**382**	--		**53**	
34	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0,07**	**16 014,13**	**330,81**	**1121**	**23**	**925**	**179**	**1404**
		НР - 99%; СП - 8%			**2 476,72**	**110,66**	**173**	**8**		**104**	
		Подземный газопровод									
35	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**801 396,4**	**325 766,18**	**801**	**325**	--	**598**	**1511**
		НР - 99%; СП - 8%			**475 630,22**	**128 393,23**	**476**	**128**		**112**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,01	829	--	837	--	837	--	904
		СП - 8%			–	--	–	--		67	
		Прокладка сигнальной ленты									
37	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1	12,09	1,15	12	2	--	8	22
		НР - 72%; СП - 8%			10,94	0,62	11	1		2	
38	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1	17	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			–	--	–	--		1	
39	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,001	128 773,89	55 231,59	129	55	--	59	203
		НР - 61%; СП - 8%			73 542,3	22 831,86	74	23		15	
40	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,001	610 274	--	610	--	610	--	659
		СП - 8%			–	--	–	--		49	
		Испытание и контроль									
41	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001	1 714 949,01	1 355 453,46	1715	1355	35	600	2501
		НР - 91%; СП - 8%			324 507,68	335 241,26	325	335		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**7101**	**2257**	**2424**	**2554**	**10429**
							2422	**675**	--	**773**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**141**				
	Всего заработная плата		тенге					**109**			
		Накладные расходы	тенге				**67**				
		Сметная прибыль	тенге				**17**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**225**				
		Сметная заработная плата	тенге					**109**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6960**				
	Материалы		тенге				**959**				
	Всего заработная плата		тенге					**2988**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1464**				
		Накладные расходы	тенге				**2487**				
		Сметная прибыль	тенге				**756**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**10203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**2988**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**10428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**3097**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**36943**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**6702**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**6581**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**2203**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**13834**		
		- Накладные расходы	тенге							**7091**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2737**	
		Всего прямые затраты									**36 943,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**480,26**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**37 423,26**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**116,01**
		Итого с условиями температурной зоны									**37 539,27**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**750,79**
		Итого с непредвиденными затратами									**38 290,06**
		Стоимость строительства									**38 290,06**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Жолдасов М. Ө.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Сервисные услуги ЗКО Аксай"

Сагулов И.У.