форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group"

Договор №7/1 от 07.07.2022 года

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры к населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)	12 280 000,00	10 964 285							1 315 714	12 280 000
Всего по стройке	12 280 000,00	10 964 285							1 315 714	12 280 000

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "BARRAKAT-group"

Мамытов А.М

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерной инфраструктуры в населенному пункту Коссейт Шардаринского района Туркестанской области (водопроводные сети)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group "

Договор №7/1 от 07.07. 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,214м, колодцы диам. 1500									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4258,016378	205,29 10,89	194,40 48,25	874130 46372	827758 205449	--	181311 84435	1139877
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	127,7404913	2018,02 2018,02	-- --	257782 257782	-- --	--	185603 35471	478857
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	703,4648606	877,72 877,72	-- --	617442 617442	-- --	--	444559 84960	1146961
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3370,43337	35,20 --	35,20 13,02	118633 --	118633 43873	--	31588 12018	162239
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3370,43337	161,77 85,54	76,23 35,46	545222 288293	256928 119528	--	293632 67108	905961
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3370,43337	80,80 9,66	69,74 16,48	272323 32566	235038 55552	4719	63445 26861	362630
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разравнивание лишнего грунта на территории** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	68,0446894	30,18 --	30,18 11,16	2053 --	2053 759	--	547 208	2808

8	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство подушки из песка** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	202,1	8175,00 3103,62	996,96 405,30	1652168 627242	201486 81911	823440	666604 185502	2504273
		Водопровод В1									
9	Е11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.** *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	2,0065	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	720371 500590	214272 62041	5509	557004 102190	1379565
10	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	130	1302,45 1140,24	7,54 2,30	169319 148232	980 299	20107	147045 25309	341673
11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	130	92,97 85,67	1,31 --	12086 11137	170 --	779	10914 1840	24840
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,132	315745,39 230194,00	84325,67 24122,15	41678 30386	11131 3184	161	33234 5993	80905
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,525	297831,15 222478,00	74581,99 21375,19	454193 339279	113738 32597	1176	368157 65788	888138
14	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	2086,99 1677,20	82,47 40,53	2087 1677	82 41	328	1701 303	4091
15	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	26234,00 --	-- --	52468 --	-- --	52468	-- 4197	56665
16	С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1436,00 --	-- --	1436 --	-- --	1436	-- 115	1551
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	32	1104,04 969,00	73,80 --	35329 31008	2362 --	1959	30698 5282	71310
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	62	2514,00 --	-- --	155868 --	-- --	155868	-- 12469	168337

19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**16**	**1436,89**	**922,70**	**22990**	**14763**	**--**	**12205**	**38011**
		НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**8227**	**4101**		**2816**	
20	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**12**	**1444,00**	**--**	**17328**	**--**	**17328**	**--**	**18714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1386**	
21	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 /отвод/ питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2**	**1646,00**	**--**	**3292**	**--**	**3292**	**--**	**3555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
22	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник, заглушки/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0585**	**1037550,09**	**513822,74**	**60697**	**30059**	**1095**	**38034**	**106629**
		НР - 99%; СП - 8%			**505010,50**	**151716,34**	**29543**	**8875**		**7898**	
23	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**9**	**2257,00**	**--**	**20313**	**--**	**20313**	**--**	**21938**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1625**	
24	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**10**	**828,00**	**--**	**8280**	**--**	**8280**	**--**	**8942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**662**	
25	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм /футляр/. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,13**	**1292764,03**	**555543,41**	**168059**	**72221**	**10875**	**107787**	**297915**
		НР - 99%; СП - 8%			**653562,00**	**183947,49**	**84963**	**23913**		**22068**	
26	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**130,52**	**5720,00**	**--**	**746574**	**--**	**746574**	**--**	**806300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59726**	
27	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм /гильза/. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0096**	**461753,92**	**149446,48**	**4433**	**1435**	**1**	**3388**	**8446**
		НР - 99%; СП - 8%			**312208,00**	**44253,52**	**2997**	**425**		**626**	
28	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,696**	**3450,00**	**--**	**33451**	**--**	**33451**	**--**	**36127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2676**	

29	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм /гильза/. Укладка**	км трубопровода	0,0006	426928,72	123333,28	256	74	--	202	494
		НР - 99%; СП - 8%			303496,00	35907,55	182	22		37	
30	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,606	2091,00	--	1267	--	1267	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11069115**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3057919**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2103182**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**642570**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1910426**		
		- Накладные расходы	Тенге							**3177658**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**819933**	

		Всего прямые затраты									11 069 115
		Временные здания и сооружения 1,3%									143 898
		Итого									11 213 013
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%									102 038
		Итого в базовых ценах СМР									11 315 052
		Непредвиденные работы и затраты-2%									226 301
		Итого									11 541 353
		Итого с понижающим К-0,9500									10 964 285
		Стоимость строительства									10 964 285
		НДС 12%									1 315 714
		Стоимость строительства									12 280 000

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Субподряд:

Директор ТОО "BARRAKAT-group"

Мамытов. А.М