Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АқНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области»**
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» Руководитель – Риб Владимир Юрьевич**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Әлемге жол» № лицензии ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ТОО «Азия Строй KZ» № лицензии ГСЛ №00538, дата выдачи 10.10.2006 год**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент" гос.лицения 1 категории ГСЛ 13021493 от 26.04.2019 г., г. Шымкент, пр. Абая, 12а т.8 (7252) 50-05-70, шифр 13-2023.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства Шортандинского района» Приказ №327. Дата утверждения 05.07.2023г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружных сетей водоснабжения	м	85		85	
Протяженность хоз-бытовой канализации	м	82		82	
Протяженность	м	430		430	

тепловых сетей					
Протяженность ВЛ-10кВ	м	620		620	
Протяженность наружных сетей связи	м	2100		2100	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водовод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 32мм – 85м; врезка в существующую сеть водоснабжения с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Канализация: выполнен из труб типа Корсис, диаметром 160мм – 82м; на трассе предусмотрены колодцы круглые из сборного ж/б д1500мм – 3 комплекта. Также предусмотрен выгреб в качестве резервуара для сточных вод, емкостью – 100м3 из сборного ж/б.

Теплоснабжение: выполнено из стальных труб, диаметром 57мм – 430м с последующим утеплением мин. ватой и изоляцией стеклопластиком; укладка труб тепловых сетей предусмотрена в непроходных каналах из ж/б лотков ЛК300.90.60-3 -55шт, ЛК75.90.60-3 -21шт.

Электроснабжение: выполнен монтаж опор ВЛ – 7 комплектов с траверсами с устройством провода СИП-3 1х50мм2- 620м с подключением от сущ. опоры №6 ЛЭП, выполнен монтаж КТПН-10(6)/0,4 100кВа и дизель-генератора, мощность 132кВа. Произведена укладка кабеля от проектного дизель-генератора до проектного здания амбулатории 0,4кВ - АВБбШв 4х50мм2, КВВГЭнг 7х2,5мм2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2022 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____5_____месяцев;
фактически: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Шортандинских РЭС_____Хабовский А.И.

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

И.о. директора ГКП на ПХВ «Шортанды-Су»_____Кайбогарова Б.Б.

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «**АкНұр-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**

_____ « 27 » 12 2023г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)