Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронковская, д.1

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт): № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 17 от 26 октября 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы (доп.)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя отделка. Откосы (оконные)										
1	1	**Е12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	149,04	6121,42 / 5211,76	28,55 / 14,56	912336 / 776761	4255 / 2170	131321	5608,30 / 117853	1591019	
	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,5578	20023				131306,03			Казахстан 100%
	1.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	12,0722								Казахстан 100%
2	2	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Утепление откосов (оконные)**	м3 изоляции	7,452	26320,74 / 24287,54	2033,2 / 955,61	196142 / 180991	15151 / 7121	0	135441 / 26527	358110	
	2.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т		132012							
	2.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг		390							
	2.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг		158							
	2.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ПЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг		91							
3	3	**С1234-102-0103 к-1,03**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	7,67556	19094		146557		146557	11725	158282	
4	4	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19 прим.**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов (ПВХ панели)**	м2 стен (за вычетом проемов)	186,5	1994,92 / 1251,12	19,62 / 7,74	371654 / 233084	3655 / 1442	134915	168858 / 43241	583753	
	4.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	227,0323	32				7105,03			Казахстан 100%
	4.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	144,8296	157				22738,25			Казахстан 100%
	4.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	391,3418	237				92748			Казахстан 100%
5	5	**СПрайс стр. к 1.1**	**Сэндвич-панель ПВХ для откосов**	м2	204,93	1548,21		317275		317275	25382	342657	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Внутренняя отделка. Откосы (оконные)									3033821	
			Раздел: 2. Проемы (доп.)										
6	6	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3641,3 / 3016,9	66,73 / 28,18	6882 / 5702	126 / 53	1054	4144 / 882	11908	√

												164877	
	Итого по разделу: 2. Проемы (зон.)												
	ИТОГО:						2036928	23187	817204	869273	3138698		
							1196538	10786		232497			
	В том числе :												
	Стоимость оборудования, всего								0				
	в том числе, оборудование поставки заказчика								0				
	НДС				12 %		376644						
	Итого с НДС										3515342		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

собственник согласен мастер

29.X.21

Дверь в тепловой узел по смете не предусмотрена, фактически поставлена. Необх. представить доп. соглашение

29.X.21

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 18 от 26 октября 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Квартирный водомерный узел холодной воды - 12 шт.										
1	1	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	12	742,86	39,7	8914	477	222	6077	16190	
						684,62	18,74	8215	225		1199		
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	568				68,16			Казахстан 100%
	1.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	483				115,92			Казахстан 100%
2	2	**С1244-301-0401**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	12	24129		289548		289548	23164	312712	**Казахстан**
3	3	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	12	1536,92	232,57	18443	2791	173	11752	32611	
						1289,92	70,31	15479	844		2416		
4	4	**С1242-404-0601**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	12	1101		13212		13212	1057	14269	**Казахстан**
5	5	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	12	2744,44	140,76	32933	1689	3290	20289	57480	
						2329,51	18,74	27954	225		4258		
	5.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	206112				346,27			Казахстан 100%
	5.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,024	31711				761,06			Казахстан 100%
	5.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0132	165361				2182,77			Казахстан 100%
6	6	**С1242-207-1001**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	12	1287		15444		15444	1236	16680	**Казахстан**
			ИТОГО:					378494	4957	321889	38118	449942	
								51648	1294		33330		
			В том числе :										
			Стоимость оборудовании, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		53993					
			Итого с НДС									503936	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемами согласен мастер

не включает 343661 без НДС (двадцать + акт №4)

квартирные водомерные узлы осмотрены с инженером теплосетей и охраной труда

смета соответствует

Стройка : Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский сельский округ, с. Фёдоровка, ул. Б.Кунанбаева, 61

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 19 от 26 октября 2021 г.

на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Провода и кабели										
1	1	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142,5	355,29 149,9	160,42 51,85	50629 21361	22860 7389	6408	20700 5706	77035	√
2	2	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	710	704,69 179,88	414,13 135,56	500330 127715	294033 96248	78583	161253 52927	714510	√
3	3	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	430	411,24 232,32	2,64 1,09	176833 99898	1135 469	75800	72264 19928	269025	√
4	4	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	430	316,04 189,12	126,92 60,86	135897 81322	54576 26170	0	77394 17063	230354	√
5	5	С1243-110-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,0357	959070		34239		34239	2739	36978	√ Казахс[illegible]н
6	6	С1243-110-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок)-0,66	км	0,0153	732125		11202		11202	896	12098	√ Казахс[illegible]н
7	7	С1243-110-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,0051	479994		2448		2448	196	2644	√ Казахс[illegible]н
8	8	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,72165	346715		250207		250207	20017	270224	√ Казахс[illegible]н
9	9	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03825	222611		8515		8515	681	9196	√ Казах[illegible]ан
10	10	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,03315	150525		4990		4990	399	5389	√ Казах[illegible]ан
11	11	С1243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,115875	190506		22075		22075	1766	23841	√ Казах[illegible]ан
12	12	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,2266	126306		28621		28621	2290	30911	√ Казах[illegible]ан

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] на напряжение до 450/750 В [illegible]	км	0,018318	159738		4525		4525	362	4887	Казахстан
14	14	С1243-142-0309	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с 4 мм2	км	0,00515	234377		1207		1207	97	1304	Казахстан
15	15	С1243-801-0104	Провод соединительный, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2 ПВХ изоляцией	м	20,4	526,39		10738		10738	859	11597	Казахстан
16	16	СПрайс стр.	Кабель монтажный МКЭШ сеч. 3х0,75 мм2									1706842	
			Итого по разделу: 11. Провода и кабели					1248798	372604	545900	331611	1706842	
								330296	130276		126433		
			ИТОГО:							0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика				12 %	204821					
												1911663	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

С объемами согласен
26.10.2021

Раздел „Провода и кабеля" по смете соответствует акту КС-2

	РСНБ РК 2015	полотнищ в стыках											
			м2 покрытия	374,8		3008,07	32,43	1127426	12155	971414	107444	1333660	
						383,82	14,33	143857	5371		98790		
7.1	233-101-0101												
			03	1,01	383,198	1041,00				971414			
8	1111-0101-4001												
	РСНБ РК 2015												

Стройка :

Объект :

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 20 от 10 ноября 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)										
1	1	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,2	58095,89 / 22963,2	2406,79 / 591,6	69715 / 27556	2888 / 710	39271	20351 / 7205	97271	
			Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	22259				27111,46			
	1.1	212-101-0603	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0072	594087				4277,43			Казахстан 100%
	1.2	222-525-0101	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0746	34153				2549,18			Казахстан 100%
	1.3	215-202-0503											Казахстан 100%
2	2	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,11242	337503		37942		37942	3035	40977	
			Итого по разделу: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)									138248	
			Раздел: 2. Полы										
			Полы первого этажа										
			Тип 1. Площ. - 374,8 м2										
3	3	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	374,8	304,38 / 94,92	43,44 / 16,49	114082 / 35576	16281 / 6180	62224	30065 / 11532	155679	
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	19,1148	3254				62199,56			Казахстан 100%
4	4	E11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	22,488	25908,07 / 4844,56	10,8 / 0	582621 / 108944	243 / 0	473433	78440 / 52885	713946	
	4.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,9378	18363				421206,09			
5	5	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	374,8	795,57 / 446,66	41,11 / 19,92	298180 / 167408	15408 / 7466	115363	125909 / 33927	458016	Казахстан 100%
	5.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,6459	15040				114994,64			
6	6	E11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	374,8	1855,28 / 874,03	110,52 / 17,17	695361 / 327588	41423 / 6435	326350	240497 / 74869	1010727	Казахстан 100%
	6.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	419,776	301				126352,58			
	6.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2968	114958				149078,45			Казахстан 100%
7	7	E11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	374,8	1161,97 / 527,37	55,08 / 9,79	435505 / 197657	20644 / 3669	217204	144955 / 46437	626897	Казахстан 100%
	7.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	419,776	301				126352,58			
	7.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5659	114958				65060,25			Казахстан 100%
8	8	E11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	374,8	445,87 / 401,43	44,44 / 21,19	167112 / 150456	16656 / 7942	0	114047 / 22493	303652	Казахстан 100%

10	10	Е11-110101-0100 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3	29,984	29881,99										
			м3 подстилающего слоя			4844,56										Казахстан 100%
	10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,5837	22259										
11	11	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,559168	19685,62										Казахстан 100%
						17728,86										
	11.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4366	112		526224		526224		42098		68322		
12	12	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,559168	337503	28,15	1660989	10550	1408645		177227				
13	13	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2 пола	374,8	4431,67	11,62	241794	4355	181628,83		147057		85273		
						645,13				54634,15						Казахстан 100%
	13.1	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,9115	95020				1131209,25						Казахстан 100%
	13.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8995	60737										Казахстан 100%
	13.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	17,4807	64712	69,21	1347136	25940	996095		242851				
14	14	**Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	374,8	3594,28	32,53	325101	12192	957601,14		127199		17186		
						867,4										Казахстан 100%
	14.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	13,9051	68867	3,74	17703	1402	0		12188				
15	15	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	374,8	47,23	1,67	16301	626			2391		32282		
						43,49						-				
	15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1148617										
16	16	**С1236-154-0201**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	209,888	377		79128		79128		6330		85458		
17	17	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Тип II. Площ. - 30 м2 (тамбур) Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	30	5893,97	189,32	176819	5680	129947		31475		224958		
						1373,07	84,13	41192	2524	13311		16664				
	17.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	229,5	58				114413,4						Казахстан 100%
	17.2	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60x60x10мм	м2	30,6	3739										Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	32,1	1601,45	17,83	51406	573	39347		8418		64610		
						357,87	6,34	11488	204	38029,83		4786				
	18.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм x 600 мм	м	32,421	1173										Казахстан 100%
19	19	**Е11-110101-0902 К=2**	**Полы второго этажа Тип V. Сер.2.144-1/88-16, дет.44. Площ. - 475 м2 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство (два слоя)**	м2 изолируемой поверхности	475	247,2	70,19	117419	33340	0		71994		204566		
						177,01	33,5	84079	15912			15153				
20	20	**С1215-302-0102**	**Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 16 мм (2 слоя)**	1000 м2	0,95	313556		297878		297878		23830		321708		
21	21	**Е11-110101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	475	3548,8	15,92	1685678	7561	1457371		161570		1995028		
						464,73	7,7	220745	3657	1433629,65		147780				
	21.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	22,154	64712	69,21	1707283	32875	1262393		307776		2176264		Казахстан 100%
22	22	**Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	475	3594,28	32,53	412015	15452			161205				
						867,4										

	23.1	301-107-0039	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммонийфосфат) ГОСТ 8515-75	т		1146617						
24	24	С1236-104-0201	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	532	377		200564		200564		216609
											16045	
			Итого по разделу: 2. Полы									14818951
			ИТОГО:					11925172	238344	9104707	1924087	14957199
								2582119	90222		1107940	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		1794864				
			Итого с НДС									16752063

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростроительный институт Казахстан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт соответствует смете СМР и вып. работам
11.11.21г

с общим стажем
мастер

Стройка : Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.1

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 21 от 10 ноября 2021 г.

на 2-1-1доп. Общестроительные работы (доп. сметы)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
			Полы лоджий										
1	1	E11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		148,5	1591,91	15,92	236398	2364	165022	50512	309863	√
				м2 пола		464,73	7,7	69012	1143		22953		
	1.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2,4354	64712				157599,6			Казахстан 100%
2	2	**E11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16**	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		148,5	3594,28	69,21	533750	10278	394664	96220	680368	√
				м2 покрытия		867,4	32,53	128809	4831		50398		
	2.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,5094	68867				379412,41		-	Казахстан 100%
3	3	**E11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16**	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		148,5	706,08	50,87	104853	7555	3086	70469	189348	√
				м2 покрытия		634,43	24,65	94213	3661		14026		
4	4	C1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм		152,5095	1153		175843		175843		189910	√
				м2							14067		
5	5	E11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках		148,5	3296,73	32,43	489565	4816	427751	42571	574707	√
				м2 покрытия		383,82	14,33	56998	2128		42571		
	5.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	151,47	2824				427751,28			Казахстан 100%
6	6	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		158,895	307,43	3,2	48848	509	30670	12862	66647	√
				м плинтусов		111,21	1,22	17670	194		4937		
	6.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	160,4839	182				29208,08			Казахстан 100%
			Тип I. Площ. - 374,8 м2										
7	7	E11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		374,8	706,08	50,87	264640	19066	7788	177857	477897	√
				м2 покрытия		634,43	24,65	237785	9239		35400		
8	8	C1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм		384,9196	1153		443812		443812		479317	√
				м2							35505		
			Тип V. Сер.2.144-1/88-16, дет.44. Площ. - 475 м2										
9	9	E11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство		475	706,08	50,87	335389	24163	9870	225406	605659	
				м2 покрытия		634,43	24,65	301355	11709		44864		
10	10	C1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм		487,825	1153		562462		562462		607459	
				м2							44997		
			Итого по разделу: 3. Полы									4181175	
			Раздел: 4. Подшивка потолков лоджий и тамбуров										
11	11	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные из одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой ПВХ листами. Устройство на прямых подвесах (лоджии)		148,5	2662,17	19,45	395332	2888	158142	169525	610046	

	11.3	[illegible]	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	[illegible]	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
12	12	СПрайс к-1,03	**Панели ПВХ**	м2	152,955	2185,71		334315		334315	26745	361060	
13	13	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой профлистом. Устройство на прямых подвесах (тамбуры)**	м2 потолка	30	2662,17 1577,79	19,45 7,74	79865 47334	583 232	31948	34247 9129	123241	
	13.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	53,4	78				4165,2			Казахстан 100%
	13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7	836				2257,2			Казахстан 100%
	13.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	85,902	237				20358,77			Казахстан 100%
14	14	С1214-204-0820 к-1,03	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012** толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	30,9	4116		127184		127184	10175	137359	
			Итого по разделу: 4. Подшивка потолков дождей и тамбуров									1231706	
			ИТОГО:					4132256 1187478	72222 34286	2872557	879669 400956	5412881	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		649546					
			Итого с НДС									6062427	

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Акт соответствует смете СМР и вып. работам. 11.11.21г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

с объемом согласен мастер

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 22 от 10 ноября 2021 г.

на 2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Вентиляция										
1	1	**Е11-200101-0302 Изм.** и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,** толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		99,6	7340,63	74,17	731126	7388	482223	176040	979739	V
			м2 поверхности воздуховодов			2424,85	29,97	241515	2985		72573		
	1.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	99,6	4669				465032.4			Казахстан 100%
	1.2	261-103-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,99	338				1686,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									979739	
			ИТОГО:					731126	7388	482223	176040	979739	
			В том числе :					241515	2985		72573		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		117569					
			Итого с НДС									1097308	

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербаков В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

акт соответствует смете СМР и работам 11.11.21г

с объемом согласен мастер

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 23 от 25 ноября 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)										
1	1	Е11-150105-0103 Изм. и доп. вып. 20	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	24	10354,74 / 2798,07	140,42 / 64,55	248514 / 67154	3370 / 1549	177990	49466 / 23838	321818	
	1.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	24,72	6785				167725,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)									321818	
			Раздел: 2. Полы										
2	2	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	43,8	5893,97 / 1373,07	189,32 / 84,13	258156 / 60140	8292 / 3685	189723	45954 / 24329	328439	
	2.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	335,07	58				19434,06			Казахстан 100%
	2.2	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	44,676	3739				167043,56			Казахстан 100%
3	3	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	46,866	1601,45 / 357,87	17,83 / 6,34	75053 / 16772	835 / 297	57446	12290 / 6987	94330	
	3.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	47,3347	1173				55523,56			Казахстан 100%
4	4	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	70,6	5893,97 / 1373,07	189,32 / 84,13	416114 / 96938	13366 / 5940	305810	74072 / 39215	529401	
	4.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	540,09	58				31325,22			Казахстан 100%
	4.2	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	72,012	3739				269252,87			Казахстан 100%
5	5	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	75,542	1601,45 / 357,87	17,83 / 6,34	120977 / 27034	1347 / 479	92596	19809 / 11263	152049	
	5.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	76,2974	1173				89496,87			Казахстан 100%
6	6	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	22,4	5893,97 / 1373,07	189,32 / 84,13	132025 / 30757	4241 / 1885	97027	23502 / 12442	167969	
	6.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	171,36	58				9938,88			Казахстан 100%
	6.2	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	22,848	3739				85428,67			Казахстан 100%
7	7	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	23,968	1601,45 / 357,87	17,83 / 6,34	38384 / 8577	427 / 152	29379	6285 / 3573	48242	
	7.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	24,2077	1173				28395,61			Казахстан 100%
8	8	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		66,2	5893,97	189,32	390181	12533	286751	69456	496408	

					71,3433	1173				83919,16			Казахстан 100%
	9.1	[illegible]	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство на 20 мм	м2 стяжки	2,8	872,94	41,11	2444	115	1078	941	3656	
						446,66	19,92	1251	56		271		
10	10	Е11-110101-1101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0571	18833				1075,74			Казахстан 100%
	10.1	212-401-0106	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,8	3891,51	109,64	10896	307	5838	3518	15567	
11	11	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17				1696,95	48,07	4751	135		1153		
	11.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	12,6	42				529,2			Казахстан 100%
	11.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,68	65				109,2			Казахстан 100%
	11.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,856	1797				5132,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Полы									1978634	
			Раздел: 3. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)										
12	12	С3411-102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	16638,2	59		981654			78532	1060186	
13	13	С3411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	51578,42	35		1805245			144420	1949665	
			Итого по разделу: 3. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)									3009851	
			ИТОГО:					4593080	46096	1330463	323868	5310303	
			В том числе :					429620	20196		393355		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		637236					
			Итого с НДС									5947539	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Щербинов В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Артемук М.Ф.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемами согласен. инженер 26.11.2021.

Выполненные работы по акту соответствуют смете 26.11.21

Подрядчик : [illegible]

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный код [illegible])

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Желизнакаровка, ул. Коростелева, 13**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 24 от 26 ноября 2021 г.

на 2-1- Отделочные работы 2021

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Потолки										
1	1	E11-070516-0115	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	1173,8	524,54	3,97	615699	4660	8052	435731	113554,4	Казахстан 100%
						513,71	1,87	602987	2195	8048.98	84114		
	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4695	17143							
2	2	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	161,92	2767,34	19,45	448087	3149	189463	184845	68356,7	Казахстан 100%
						1577,79	7,74	255476	1253	22480.97	50635		
	2.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	288.2176	78				12182.86			Казахстан 100%
	2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14.5728	836				109883.09			Казахстан 100%
	2.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	463,6417	237							
3	3	C1232-101-0101 к-1,03	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	73,382144	461		33829		33829	2706	40653	
4	4	C1232-101-0201 к-1,03	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м2	93,395456	510		47632		47632	3811	57144	
			Итого по разделу: 1. Потолки									190708	
			Раздел: 2. Стены										
5	5	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1559,9	1952,32	26,91	3045429	41977	1109666	1373342	677227	Казахстан 100%
						1214,04	8,74	1893786	13634	1065567.69	353502		
	5.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	17759.4615	60							
6	6	E12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (Ротбанд - 5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	1559,9	1470,1	30,76	2293209	47983	486190	1293282	873418	Казахстан 100%
						1127,66	23,84	1759037	37188	449251,2	286919		
	6.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	7487,52	60							
7	7	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,5	1473,47	106,49	158397	11448	36219	86186	364150	Казахстан 100%
						1030,06	83,46	110731	8972	32502.33	19567		
	7.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,6233	20023							

8	8	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию м2 поверхности облицовки		107,5	5407,2 1899,83	48,37 23,46	581274 204232	5200 2522	371842 343462,5	148863 58411	788548	Казахстан 100%
	8.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	107,5	3195							
9	9	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности		1827,95	1952,32 1214,04	26,91 8,74	3568750 2219211	49190 15976	1300349 1248672,65	1609335 414247	5592332	Казахстан 100%
	9.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	20811,2107	60							
10	10	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (Ротбанд - 5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями м2		1827,95	1470,1 1127,66	30,76 23,84	2687269 2061306	56227 43578	569735 526449,6	1515517 336223	4539009	Казахстан 100%
	10.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	8774,16	60							
11	11	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое м2 оштукатуриваемой поверхности		107,5	1473,47 1030,06	106,49 83,46	158397 110731	11448 8972	36219 32502,33	86186 19567	264150	Казахстан 100%
	11.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,6233	20023							Казахстан 100%
	11.2	214-402-0102	Сетка проволочная ткацкая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1.6 мм	м2	2,9778	1187				3534,59			
12	12	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию м2 поверхности облицовки		107,5	5407,2 1899,83	48,37 23,46	581274 204232	5200 2522	371842 343462,5	148863 58411	788548	Казахстан 100%
	12.1	232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	107,5	3195							
			Итого по разделу: 2. Стены									20882420	
			Раздел: 3. Короба для защиты инженерных коммуникаций										
13	13	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетом проемов)		31,92	1961,83 810,58	20,17 8,19	62622 25874	643 261	36104 8064,2	18817 6515	87954	Казахстан 100%
	13.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	27,3363	295				23699,16			Казахстан 100%
	13.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	67,7119	350							
14	14	С1232-101-0101 к-1,05	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм м2		33,516	461		15451		15451	1236	16687	
15	15	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		31,92	726,78 506,94	4,4 1,38	23199 16182	140 44	6877 5753,77	11682 2791	37672	Казахстан 100%
	15.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	66,9043	86							
16	16	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности		31,92	504,11 359,42	4,28 2,03	16091 11473	137 65	4482 4427,29	8307 1952	26350	Казахстан 100%
	16.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0201	220158						168663	
			Итого по разделу: 3. Короба для защиты инженерных коммуникаций										
			ИТОГО:					14336609 9475258	237402 137182	4623952	6920956 1700607	22958172	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемом согласен
мастер
26.11.2021

Акт выполненных работ составлен в соотв. со сметой дополнит. (не утверждена)
26.11.21г

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 25 от 26 ноября 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2784,14 / 2329,51	180,46 / 37,48	2784 / 2330	180 / 37	274	1704 / 359	4847	
	1.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			Казахстан 100%
	1.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			Казахстан 100%
	1.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			Казахстан 100%
2	2	Е11-160601-0101 Изм. в доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	5	2744,44 / 2329,51	140,76 / 18,74	13722 / 11648	704 / 94	1371	8454 / 1774	23950	
	2.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				144,28			Казахстан 100%
	2.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	31711				317,11			Казахстан 100%
	2.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0055	165361				909,49			Казахстан 100%
3	3	С1244-301-0401	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С**	шт.	12	24129		-289548		-289548	-23164	-312712	Казахстан
4	4	С1242-404-0601	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	12	1101		-13212		-13212	-1057	-14269	Казахстан
5	5	С1242-207-1001	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	12	1287		-15444		-15444	-1236	-16680	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Холодное водоснабжение									-314864	
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение										
6	6	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	12	2744,44 / 2329,51	140,76 / 18,74	32933 / 27954	1689 / 225	3290	20289 / 4258	57480	
	6.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	206112				346,27			Казахстан 100%
	6.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	31711				761,06			Казахстан 100%
	6.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0132	165361				2182,77			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									57480	

	7.1	261-107-0447	Каболка	т	0,016	836				180,16			Казахстан 100%
	7.2	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
8	8	С1244-101-0104	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм**	комплект	12	10803		129636		129636	10371	140007	Казахстан
9	9	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	шт.	12	3977		47724		47724	3818	51542	Казахстан
10	10	С1244-104-0403	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	12	10780		129360		129360	10349	139709	Казахстан
11	11	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	шт.	12	785		9420		9420	754	10174	Казахстан
12	12	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	6	4556	253,7	27336	1523	3204	16811	47679	
						3768,23	123,28	22609	740		3532		
	12.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0006	1358578				815,15			Казахстан 100%
	12.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,48	1252				600,96			Казахстан 100%
	12.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	836				180,58			Казахстан 100%
	12.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,4	357				856,8			Казахстан 100%
	12.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0005	1176898				564,91			Казахстан 100%
13	13	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	12	8879		106548		106548	8524	115072	Казахстан
14	14	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	12	8876		106512		106512	8521	115033	Казахстан
15	15	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	3	843,07	0	2529	0	1191	964	3772	
						446,07	0	1338	0		279		
	15.1	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	397				1191			Казахстан 100%
16	16	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	6	4086,95	497,09	24522	2983	1370	15535	43262	
						3361,51	234,61	20169	1408		3205		
	16.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	187886				225,46			Казахстан 100%
	16.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0004	1358578				570,6			Казахстан 100%
	16.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,78	459				358,02			Казахстан 100%
17	17	С1244-102-0201	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500х700х380 мм**	шт.	12	28592		343104		343104	27448	370552	Казахстан
18	18	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	12	1344		16128		16128	1290	17418	Казахстан
19	19	С1261-302-0262	**Электроды сравнения с датчиком потенциала**	шт.	12	567		6804		6804	544	7348	Казахстан
20	20	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	6	1239,58	0,21	7437	1	196	5213	13662	
						1206,7	0	7240	0		1012		
	20.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	568				44,3			Казахстан 100%
	20.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,156	459				71,6			Казахстан 100%
	20.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	836				55,18			Казахстан 100%
21	21	С1244-104-0502	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**		12	8748		104976		104976		113374	Казахстан

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	24	[illegible]	[illegible]	шт.	12	785		9420		9420		10174	Казахстан
											754		
25	25	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	6	6239,87	65,85	37439	395	4977	23196	65486	
						5344.56	24,9	32067	149		4851		
	25.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,09	5164				464.76			Казахстан 100%
	25.2	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки РN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	12	376				4512			Казахстан 100%
26	26	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	12	63368		760416				760416	
										760416			
			Отпускная цена			63368		760416					
			Сметная стоимость оборудования					*760416*					
			Итого по разделу: 6. Оборудование									**2316621**	
			ИТОГО:					**1856074**	**8242**	**941893**	**106954**	**2059237**	
								145524	**3023**	**760416**	**96209**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**760416**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**247108**					
			Итого с НДС									**2306345**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемом согласен. мастер

26.11.2021

Выполненные работы по акту соответствуют осм. смете.

26.XI.21г

8	8	E11-000101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	03	10.11	2551,00 1530,13	1551,11 339,71	184619 62646	55383 13055	66091	54502 19130	358154		
9	9	C1212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	03	10.1986	19059		747086		747086		806853		
											59767			
			Итого по разделу: 3. Отмостка									**1505564**		
			ИТОГО:					**5744798**	**104539**	**5298229**	**271549**	**6497655**		
								342033	**35121**		**481308**			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							**0**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**				
			НДС			**12 %**		**779719**						
			Итого с НДС									**7277374**		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суммы по акту соответствуют основ и дог. лок. смете по отмостке.
14.09.21.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-61"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 14 от 13 сентября 2021 г.

на 2-1-3исполн. Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Индивидуальный тепловой пункт										
1	1	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2784,14	180,46	22273	1444	2193	13634	38780	
						2329,51	37,48	18636	300		2873		
	1.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	206112				230,85			Казахстан 100%
	1.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,016	31711				507,38			Казахстан 100%
	1.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0088	165361				1455,18			Казахстан 100%
2	2	C1242-202-0305	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	8	7620		60960		60960	4877	65837	
3	3	E11-180701-0105	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	шт.	2	30761,63	917,01	61523	1834	33828	18862	86816	
						12930,65	168,21	25861	336		6431		
4	4	C1245-404-0106	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125**	шт.	2	98424		196848		196848	15748	212596	
5	5	E11-181001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	1883,64	326,93	1884	327	19	1180	3309	
						1538,16	100,91	1538	101		245		
6	6	C1242-404-0105	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	шт.	1	19635		19635		19635	1571	21206	
7	7	E11-180501-6i01	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	26554,56	615,94	26555	616	3965	15962	45918	
						21973,66	195,79	21974	196		3401		
	7.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942				514,67			Казахстан 100%
	7.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329				1329			Казахстан 100%
	7.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406				1406			Казахстан 100%
8	8	СПрайс	**Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/6**	шт	1	71673,21		71673		71673	5734	77407	
9	9	C1242-403-0101	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32 (Д-25мм)**		2	8696		17392		17392		18783	

10	10	Е11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2784,14	180,46	5568	361	548	3408	9694	√
						2329,51	37,48	4659	75		718		
	10.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			Казахстан 100%
	10.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			Казахстан 100%
	10.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			Казахстан 100%
11	11	С1242-306-0203	**Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однострочатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40**	шт.	2	26308		52616		52616		56825	√
											4209		
12	12	Ц13-080304-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм. Установка на полу**	шт.	4	8298,34	4922,15	33193	19689	1049	14822	51856	√
						3114	2032,41	12456	8130		3841		
13	13	Прайс	**Шкаф управления системами отопления и ГВС - ВШУ**	шт	4	472081,74		1888327		1888327		1888327	√
			Отпускная цена			472082		1888327					
			Сметная стоимость оборудования					*1888327*					
14	14	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6	2744,44	140,76	16467	844	1645	10144	28740	√
						2329,51	18,74	13977	112		2129		
	14.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	206112				173,13			Казахстан 100%
	14.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	31711				380,53			Казахстан 100%
	14.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0066	165361				1091,38			Казахстан 100%
15	15	С1242-204-0303	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	7715		15430		15430		16664	√
											1234		
16	16	С1242-204-0302	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	7107		28428		28428		30702	√
											2274		
17	17	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2603,28	0	10413	0	8790	1169	12509	√
						405,74	0	1623	0		927		
	17.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179				8716			Казахстан 100%
18	18	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	603,92	0	1208	0	142	768	2134	√
						533,17	0	1066	0		158		
	18.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	474618				104,42			Казахстан 100%
	18.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			Казахстан 100%
19	19	С1245-713-0101	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	2	2532		5064		5064		5469	√
											405		
20	20	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (коллектор)**	м трубопровода	1	3707,36	65,96	3707	66	2489	847	4918	√
						1152,73	23,88	1153	24		364		
	20.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	2450				2450			Казахстан 100%
21	21	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1	112,64	1,86	113	2	1	79	207	
						109,3	0	109	0		15		
	21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	568				0,11			Казахстан 100%
	21.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,038	28				1,06			Казахстан 100%
	21.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	483				0,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Индивидуальный тепловой пункт									2678697	

22	22	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Раздел 2. Отопление Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1903,55 1856,07	30,61 0,55	133248 129925	2142 38	1181	93573 18146	244967	√
	22.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	35,91	28				1005,48			Казахстан 100%
23	23	С1241-205-0210 к-0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х3,5 мм	м	69,3	3068		212612		212612	17009	229621	√
24	24	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	111,86 109,3	1,86 0	7830 7651	130 0	49	5509 1067	14406	√
	24.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,014	568				7,95			Казахстан 100%
	24.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7	28				19,6			Казахстан 100%
	24.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,035	483				16,91			Казахстан 100%
25	25	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	3146,78 2657,45	421,68 190,25	12587 10630	1687 761	271	8201 1663	22451	√
	25.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,16	568				90,88			Казахстан 100%
	25.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,28	459				128,52			Казахстан 100%
26	26	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	1043	14079	√
27	27	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	93,99	1350,58 880,96	22,42 7,85	126941 82801	2108 738	42032	60148 14967	202056	√
	27.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	244,374	172				42032,33			Казахстан 100%
28	28	С1245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	482	2015		971230		971230	77698	1048928	√
29	29	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	75	526,1 229,56	0 0	39457 17217	0 0	22240	12396 4148	56001	√
	29.1	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	278				20850			Казахстан 100%
30	30	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	150	599,19 579,86	0,79 0,37	89879 86980	119 56	2781	62665 12204	164748	√
	30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,5	568				852			Казахстан 100%
	30.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	483				1449			Казахстан 100%
31	31	С1245-510-0102	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	150	10705		1605750		1605750	128460	1734210	√
32	32	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	1606,6 1573,19	22,43 0,23	353452 346101	4935 51	2416	249229 48214	650895	√
	32.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	168,08	10				1680,8			Казахстан 100%
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,88	836				735,68			Казахстан 100%
33	33	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	630	1730,48 1693,69	26,07 0,36	1090200 1067022	16424 227	6754	768419 148689	2007308	√
	33.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	387,45	12				4649,4			Казахстан 100%
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,52	836				2106,72			Казахстан 100%
34	34	С1241-205-0208 к-0,99	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	217,8	941		204950		204950	16396	221346	√

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39368	[illegible]	√
36	36	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	850	111,86	1,86	95078	1581	595	66889	174924	√	
						109,3	0	92902	0		12957			
	36.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	568				96,56				Казахстан 100%
	36.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,5	28				238				Казахстан 100%
	36.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,425	483				205,28				Казахстан 100%
37	37	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,66	35798,6	2012,62	59426	3341	15247	30523	97145	√	
						24600,8	936,88	40837	1555		7196			
	37.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0176	132012				2322,88				Казахстан 100%
	37.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0224	459224				10291,21				Казахстан 100%
	37.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	1589156				105,52				Казахстан 100%
38	38	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,7098	17346		29658		29658		32031	√	
											2373			
39	39	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	31	537		16647		16647		17979	√	
											1332			
40	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2744,44	140,76	65867	3378	6580	40578	114961	√	
						2329,51	18,74	55908	450		8516			
	40.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	206112				692,54				Казахстан 100%
	40.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,048	31711				1522,13				Казахстан 100%
	40.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0264	165361				4365,53				Казахстан 100%
41	41	С1242-207-0703	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	4592		36736		36736		39675	√	
											2939			
42	42	С1242-207-0702	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	2809		44944		44944		48540	√	
											3596			
43	43	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	3146,78	421,68	25174	3373	541	16403	44903	√	
						2657,45	190,25	21260	1522		3326			
	43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	568				181,76				Казахстан 100%
	43.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,56	459				257,04				Казахстан 100%
44	44	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3259		26072		26072		28158	√	
											2086			
45	45	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (коллектор)	м трубопровода	2,4	1752	55,1	4205	132	1740	1714	6393	√	
						971,73	20,42	2332	49		474			
	45.1	261-305-0103	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 38, толщина стенки 2,5 мм	м	2,4	699				1677,6				Казахстан 100%
46	46	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,4	111,86	1,86	268	4	2	189	494	√	
						109,3	0	262	0		37			
	46.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0005	568				0,27				Казахстан 100%
	46.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,024	28				0,67				Казахстан 100%

												7747686	
			Итого по разделу: 8. Отопление				8296623	64537	4278878	1497311	10426383		
			ИТОГО:				2064880	14721	1888327	632449			
			В том числе :						1888327				
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %	1251166				11677549		
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сумма по акту приемке соответствует смете СМР и доп. лок. смете №2-1-3 перм.
14.09.21г

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт № 15

Акт выполненных работ № 15 от 13 сентября 2021 г.

на 2-1-2доп. Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. ~~Отопление~~ Водомерный узел (общедомовой)										
1	1	**E11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**645,62** **595,32**	**31,76** **14,99**	**646** **595**	**32** **15**	**19**	**439** **87**	**1172**	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	568				5,68	-		Казахстан 100%
	1.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66			Казахстан 100%
2	2	**С1244-301-0404**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 30°С**	**шт.**	**1**	**87484**		**87484**		**87484**	**6999**	**94483**	**Казахстан**
3	3	**E11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2784,14** **2329,51**	**180,46** **37,48**	**2784** **2330**	**180** **37**	**274**	**1704** **359**	**4847**	
	3.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			Казахстан 100%
	3.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			Казахстан 100%
	3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			Казахстан 100%
4	4	**С1242-101-1102**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**91082**		**91082**		**91082**	**7287**	**98369**	**Казахстан**
5	5	**E11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**1893,81** **1538,16**	**335,05** **100,64**	**1894** **1538**	**335** **101**	**21**	**1180** **246**	**3320**	
6	6	**С1242-404-0606**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	**шт.**	**1**	**10147**		**10147**		**10147**	**812**	**10959**	**Казахстан**
7	7	**E11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**2**	**2818,25** **2070,83**	**726,51** **218,29**	**5636** **4142**	**1453** **437**	**42**	**3296** **715**	**9647**	
	7.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0144	1230				17,71			Казахстан 100%
	7.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0934	187				17,47			Казахстан 100%
8	8	**С1241-205-1107 к-0,946**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	**м**	**1,892**	**1614**		**3054**		**3054**	**244**	**3298**	
9	9	**E11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (гребенка)**		**5**	**2401,74**	**37,85**	**12009**	**189**	**84**	**8451**	**22097**	

10	10	[illegible]	[illegible]	м	14,85	[illegible]		[illegible]		[illegible]		760	[illegible]	
11	11	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2**	**112,64**	**1,86**	**225**	**4**	**3**	**157**	**413**		
						109,3	**0**	**219**	**0**		**31**			
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,23				Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,076	28				2,13				Казахстан 100%
	11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,48				Казахстан 100%
12	12	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2**	**111,86**	**1,86**	**224**	**4**	**1**	**157**	**411**		
						109,3	**0**	**219**	**0**		**30**			
	12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,23				Казахстан 100%
	12.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	28				0,56				Казахстан 100%
	12.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,48				Казахстан 100%
13	13	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,007**	**76692,23**	**0**	**537**	**0**	**17**	**375**	**985**		
						74327,38	**0**	**520**	**0**		**73**			
	13.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0826	187				15,45				Казахстан 100%
14	14	**С1241-208-2506**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм**	**шт.**	**3**	**348**		**1044**		**1044**		**1128**		**Казахстан**
											84			
15	15	**С1241-208-2504**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм**	**шт.**	**10**	**106**		**1060**		**1060**		**1145**		**Казахстан**
											85			
16	16	**С1241-209-1904**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм**	**шт.**	**1**	**152**		**152**		**152**	**-**	**164**		**Казахстан**
											12			
17	17	**С1241-210-1015**	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм**	**шт.**	**1**	**181**		**181**		**181**		**195**		**Казахстан**
											14			
18	18	**С1241-210-1009**	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм**	**шт.**	**1**	**99**		**99**		**99**		**107**		**Казахстан**
											8			
19	19	**С1241-210-1006**	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм**	**шт.**	**1**	**65**		**65**		**65**		**70**		**Казахстан**
											5			
			Итого по разделу: 5. Отопление									**263074**		
			ИТОГО:					**227827**	**2197**	**204333**	**15759**	**263074**		
								21298	**593**		**19488**			
			В том числе :							**0**				
			Стоимость оборудования, всего							**0**				
			в том числе, оборудование поставки заказчика											
			НДС			**12 %**		**31569**				**294643**		
			Итого с НДС											

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

суммы по акту приемки соответствуют доп. мож. смете №2-1-2 доп. 14.09.21г
см. оборотте

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Восточная область, Бородулихинский район, Октябрьский с/о, с. Жалгизтаборгон, ул. Первомайская, 4 А

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 16 от 26 октября 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	98,94	1915,41	14,06	189510	1391	157590	22460	228928	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	89,7386	308,57	6,72	30530	665	153632,45	16958		Казахстан 100%
						1712							
2	2	С1223-501-0120	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 550 мм**	м	98,94	3760		372014		372014	29761	401775	Казахстан
3	3	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2	3641,3	66,73	15293	280	2342	9208	26461	
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,008	3016,9	28,18	12671	118	1725,7	1960		Казахстан 100%
						1712							
	3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,7669	314				554,82			Казахстан 100%
4	4	**С1223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	4,2	58149		244226		244226	19538	263764	Казахстан
5	5	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	26,91	3641,3	66,73	97987	1795	15007	58999	169545	
	5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,4584	3016,9	28,18	81185	758	11056,28	12559		Казахстан 100%
						1712							
	5.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	11,321	314				3554,81			Казахстан 100%
6	6	**С1223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	26,91	58149		1564790		1564790	125183	1689973	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы									2780446	
			Раздел: 2. Полы										
7	7	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	22,4	304,38	43,44	6818	973	3719	1797	9304	
	7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,1424	94,92	16,49	2126	369	3717,37	689		Казахстан 100%
						3254							
8	8	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,4	857,67	40,13	19212	899	8413	7449	28794	
	8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,457	441,95	19,92	9900	446	8391,36	2133		Казахстан 100%
						18363							
9	9	**Е11-110101-1104 К=8**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	22,4	947,04	55,86	21214	1251	19010	1111	24111	
	9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9139	42,5	26,36	952	590	19010,45	1786		Казахстан 100%
						20801							
10	10	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		22,4	1855,28	110,52	41558	2476	19504	14375	60406	

11	11	Е11-110101-0303 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		1,792	10000,01	10,8	10417	15	27150	1410	22492		
			м3 подстилающего слоя			4844,56	0	6681	0		4114			
	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8278	18363				33564,63				Казахстан 100%
12	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		112,2	304,38	43,44	34152	4874	18627	9000	46604		
			м2 площади уплотнения			94,92	16,49	10650	1850		3452			
	12.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,7222	3254				18620,04				Казахстан 100%
13	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,976	29881,99	10,8	268221	97	224639	31309	323492		
			м3 подстилающего слоя			4844,56	0	43485	0		23962			
	13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1555	22259				203792,72				Казахстан 100%
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		112,2	795,57	41,11	89263	4613	34535	37692	137111		
			м2 стяжки			446,66	19,92	50115	2235		10156			
	14.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,2889	15040				34424,76				Казахстан 100%
15	15	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		112,2	1855,28	110,52	208163	12400	97696	71995	302571		
			м2 изолируемой поверхности			874,03	17,17	98067	1926		22413			
	15.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	125,664	301				37824,86				Казахстан 100%
	15.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3882	114958				44628,08				Казахстан 100%
16	16	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		112,2	1161,97	55,08	130373	6180	65022	43394	187668		
			м2 изолируемой поверхности			527,37	9,79	59171	1098		13901			
	16.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	125,664	301				37824,86				Казахстан 100%
	16.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1694	114958				19476,41				Казахстан 100%
17	17	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		112,2	445,87	44,44	50027	4987	0	34141	90901		
			м2 изолируемой поверхности			401,43	21,19	45041	2378		6733			
18	18	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5,7783	35482		205026		205026	16402	221428		Казахстан
19	19	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		8,976	29881,99	10,8	268221	97	224639	31309	323492		
			м3 подстилающего слоя			4844,56	0	43485	0		23962			
	19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1555	22259				203792,72				Казахстан 100%
20	20	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,466752	19685,62	1925,4	9188	898	15	6240	16662		
						17728,86	840,62	8275	392		1234			
	20.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1307	112				14,64				Казахстан 100%
21	21	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,466752	337503		157530		157530	12602	170132		Казахстан
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		112,2	795,57	41,11	89263	4613	34535	37692	137111		
			м2 стяжки			446,66	19,92	50115	2235		10156			
	22.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,2889	15040				34424,76				Казахстан 100%
23	23	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		70,6	304,38	43,44	21489	3067	11721	5663	29324		
			м2 площади уплотнения			94,92	16,49	6701	1164		2172			
	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,6006	3254				11716,35				Казахстан 100%
24	24	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		70,6	857,67	40,13	60551	2833	26517	23478	90751		
			м2 стяжки			441,95	19,92	31201	1406		6722			
	24.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4402	18363				26447,13				Казахстан 100%
25	25	Е11-110101-1104 К=8	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		70,6	947,04	55,86	66861	3944	59917	3500	75990		
			м2 стяжки			42,5	26,36	3001	1861		5629			
	25.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8805	20801				59916,86				Казахстан 100%
26	26	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		70,6	1855,28	110,52	130983	7803	61474	45302	190388		
			м2 изолируемой поверхности			874,03	17,17	61707	1212		14103			
	26.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	79,072	301				23800,67				Казахстан 100%
	26.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2443	114958				28081,48				Казахстан 100%

				м3	0,111	18833						1166		Казахстан 100%
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150											
29	29	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,4	1855,28 874,03	110,52 17,17	41550 19578	1476 385	19504		14373 4475	60406	
	29.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	25,088	301				7551,49				Казахстан 100%
	29.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0775	114958				8909,7				Казахстан 100%
30	30	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,4	872,94 446,66	41,11 19,92	19554 10005	921 446	8628		7525 2166	29245	
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,457	18833				8603,93				Казахстан 100%
31	31	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,2	872,94 446,66	41,11 19,92	57789 29569	2722 1319	25498		22239 6402	86430	
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3505	18833				25433,59				Казахстан 100%
32	32	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	66,2	1855,28 874,03	110,52 17,17	122820 57861	7317 1137	57642		42478 13224	178522	
	32.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	74,144	301				22317,34				Казахстан 100%
	32.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2291	114958				26331,36				Казахстан 100%
33	33	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	66,2	872,94 446,66	41,11 19,92	57789 29569	2722 1319	25498		22239 6402	86430	
	33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3505	18833				25433,59				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Полы										3172722	
			Раздел: 3. Кровля											
34	34	E11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10 прим	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (продухи)	решетка	85	2000,16 1748,11	84,09 19,68	170014 148589	7148 1673	14277 11911,94		108189 22256	300459	
	34.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0366	325908								Казахстан 100%
35	35	C1214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,663	2113		1401		1401		112	1513	Казахстан
36	36	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	173	984,4 881,13	28,57 11,16	170301 152435	4943 1931	12923		111144 22516	303961	
	36.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	3,46	1090				3771,4				Казахстан 100%
	36.2	217-106-0102	Шурупы ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,3698	1015				7480,35				Казахстан 100%
37	37	C1224-103-1014 к-1.15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	198,95	5344		1063189		1063189		85055	1148244	
38	38	E11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	42	1510,56 633,88	795,37 253,02	63444 26623	33406 10627	3415		26820 7221	97485	
	38.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				422,69				Казахстан 100%
	38.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				189,84				Казахстан 100%
	38.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	439993				304,92				Казахстан 100%
	38.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0044	439300				1918,86				Казахстан 100%
39	39	C1222-502-0309 к-1.1	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	46,2	14542		671840		671840		53747	725587	
40	40	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	82,3	1447,97 1402,84	18,61 5,06	119168 115454	1531 416	2183		83426 16208	218802	
41	41	C1224-104-0308 к-1.1	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	90,53	2542		230127		230127		18410	248537	

	41.1 41.2	261-102-0127 214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм										
43	43	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	70	2211		154770		154770	12382	167152	Казахстан
44	44	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (сливное)	шт.	10	1651		16510		16510	1321	17831	Казахстан
45	45	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (угловое)	шт.	20	1651		33020		33020	2642	35662	Казахстан
46	46	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	125	957		119625		119625	9570	129195	Казахстан
47	47	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей 304	м труб	26	1879,56 1707,52	119,67 35,07	48869 44396	3112 912	1362	32621 6519	88009	
	47.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0029	309881				902,37			Казахстан 100%
	47.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,014	453				459,34			Казахстан 100%
48	48	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	52	2135		111020		111020	8882	119902	Казахстан
49	49	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	2006		48144		48144	3852	51996	Казахстан
50	50	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	68	1047		71196		71196	5696	76892	Казахстан
51	51	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (сливное)	шт.	4	2006		8024		8024	642	8666	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кровли									3858367	
52	52	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Раздел: 4. Фасад Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	919	4280,07 2594,16	18,89 3,64	3933383 2384032	17360 3345	1531991	1718911 452184	6104478	
	52.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2021,8	266				537798,8			Казахстан 100%
	52.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4595	26				119470			Казахстан 100%
	52.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт	2389,4	73				174426,2			Казахстан 100%
	52.4	217-109-0306	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	7719,6	23				177550,8			Казахстан 100%
	52.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	286,728	1015				291028,92			Казахстан 100%
53	53	С1214-204-0820 к 1.1 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508 1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1010,9	4116		4160864		4160864	332869	4493733	
54	54	С1234-101-0306 к 1.05	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	43,155	32632		1408234		1408234	112659	1520893	

				из конструкций и оборудования										
	56.1	217-109-0106	Тарелчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	3983,44	23	0,3 / 0,14	120337 / 45004	398 / 138	184007 / 91619,12	31580 / 30947	181787	Казахстан 100%	
	56.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1015,58	91				92417,78			Казахстан 100%	
57	57	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	528,8	3847,24 / 1899,11	14,1 / 2,28	2034421 / 1004249	7456 / 1206	1022715 / 401093,76	723928 / 220668	2979017	Казахстан 100%	
	57.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	555,24	724				780396,2			Казахстан 100%	
	57.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	555,24	505				167460,38			Казахстан 100%	
	57.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	164,9856	1015								
58	58	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	104,88	1818,66 / 588,59	7,74 / 1,61	190741 / 61732	812 / 169	128198 / 51097,54	44568 / 18825	254134	Казахстан 100%	
	58.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	110,124	464				72241,34			Казахстан 100%	
	58.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	110,124	656								
59	59	**Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	372,6	2420,31 / 588,59	7,74 / 1,61	901809 / 219310	2884 / 600	679615 / 181530,72	158335 / 84811	1144955	Казахстан 100%	
	59.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	391,23	464				283250,32			Казахстан 100%	
	59.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	391,23	724				197571,15			Казахстан 100%	
	59.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	391,23	505								
60	60	**Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	990	945,01 / 638,85	58,76 / 27,73	935558 / 632460	58173 / 27453	244926 / 203791,37	475137 / 112856	1523551	Казахстан 100%	
	60.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,3663	556351						18999215		
			Итого по разделу: 4. Фасад											
			Раздел: 5. Прочее крепежа ГКЛ											
61	61	**Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,0908	71659,72 / 30254,6	36063,44 / 8331,23	78166 / 33002	39338 / 9088	5827 / 2189,78	30304 / 8678	117148	Казахстан 100%	
	61.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0034	647579				595,58			Казахстан 100%	
	61.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1271	280				714,22			Казахстан 100%	
	61.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	211214				426,42			Казахстан 100%	
	61.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0007	651547				929,63			Казахстан 100%	
	61.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0021	439300								
62	62	**С1222-509-1301**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	т	1,0908	622688		679228		679228	54338	733566	Казахстан	
63	63	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	35,88732	174,46 / 67,51	4,82 / 0,75	6261 / 2423	173 / 27	3665 / 3581,37	1764 / 642	8667	Казахстан 100%	
	63.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0065	508438								
64	64	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (пожарные лестницы)**	т конструкций	0,02738	95894,77 / 48257,22	35298,64 / 11797,23	2626 / 1321	966 / 323	338 / 237,59	1184 / 305	4115	Казахстан 100%	
	64.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				24,04			Казахстан 100%	
	64.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				22,33			Казахстан 100%	
	64.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	439300								

	66.1	216-201-0109	Знак СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	308438					82,44			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Прочее										**883841**	
			Раздел: 6. Козырек входа (2 шт.)											
67	67	**Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	24	2336,32 519,01	1337,74 362,1	56072 12456	32105 8690	11510	15226 5704	77002		
	67.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,552	17143				9467,94				Казахстан 100%
68	68	**С1221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	4,68	38594		180620		180620	14450	195070		**Казахстан**
69	69	**Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	14,8	5149,92 4977	0,64 0,3	76219 73660	9 4	2550	53038 10341	139598		
	69.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0696	34153				2375,68				Казахстан 100%
70	70	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	1,62	52321,61 8315,29	3783,89 1004,33	84761 13471	6130 1627	65160	10870 7651	103282		
	70.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3888	17140				6664,03				Казахстан 100%
	70.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,6156	95020				58494,31				Казахстан 100%
71	71	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	36,8	304,38 94,92	43,44 16,49	11201 3493	1599 607	6110	2982 1132	15285		
	71.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,8768	3254				6107,11				Казахстан 100%
72	72	**Е11-110101-1303 к-2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)**	**м2 покрытия**	36,8	4330,47 708,33	402,18 143,28	159361 26067	14801 5273	118495	22564 14554	196479		
	72.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,3542	3853				5217,89				Казахстан 100%
	72.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,1933	2908				6378,06				Казахстан 100%
	72.3	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,9126	114958				104915,27				Казахстан 100%
73	73	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	4,914	27707 2583,42	2222,85 547,14	136152 12695	10923 2689	112534	11076 11778	159006		
	73.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,9877	22259				111021,44				Казахстан 100%
74	74	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,1886976	337503		63686		63686	5095	68781		**Казахстан**
75	75	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	28,956	838,47 446,66	41,11 19,92	24279 12933	1191 577	10155	9727 2720	36726		
	75.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5907	17143				10126,41				Казахстан 100%
76	76	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	28,956	5893,97 1373,07	189,32 84,13	170666 39758	5482 2436	125425	30380 16084	217130		
	76.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	221,5134	58				12847,78				Казахстан 100%
	76.2	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	29,5351	3739				110431,81				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Козырек входа (2 шт.)										**1208359**	
			ИТОГО:					24226775 5985973	336661 107179	17904145	4387067 2289108	30902950		
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего** в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0				
			НДС			12 %		3708354						

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Агростройдиагностика-01"
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М Ф
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Акт соответствует смете СМР и доп. 29. X. 21г

С объемом согласен.
29 X 21.
мастер

10	10	[illegible]	[illegible]	отверстие	72	69,89	0,99	5032	71	0	3572	9292		
						68,9	0	4961	0		688			
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,432									Казахстан 100%
11	11	**Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	288	67,21	0,95	19356	274	0	13740	35744		
						66,26	0	19083	0		2648			
	11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,728									Казахстан 100%
12	12	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,41984	816254,3	10225,04	342696	4293	305108	24556	396632		
						79304,58	1929,96	33295	810		29380			
	12.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4198	718405				301615,16				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Стены, перегородки									7417900		
			Раздел: 2. Плиты лоджий											
13	13	**Е11-070512-0104**	**Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	24	4596,72	2050,63	110321	49215	10903	44532	167241		
						2091,8	485,3	50203	11647		12388			
	13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,636	17143				10902,95				Казахстан 100%
14	14	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0624	816254,3	10225,04	50934	638	45348	3650	58951		
						79304,58	1929,96	4949	120		4367			
	14.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0624	718405				44828,47				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Плиты лоджий									226192		
			Раздел: 3. Кровля											
15	15	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	578	756,5	140,85	437258	81411	186249	137238	620456		
						293,42	36,35	169598	21010		45960			
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,6868	2150				38026,62				Казахстан 100%
	15.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,8434	16187				143148,12				Казахстан 100%
16	16	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	578	295,06	31,18	170542	18023	143147	10256	195262		
						16,22	8,43	9372	4873		14464			
	16.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,8434	16187				143148,12				Казахстан 100%
17	17	**С1234-101-0208 к-1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	84,975	37379		3176281		3176281		3430383		
											254102			
18	18	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	25,62	118932,65	1949,85	3047054	49955	2220950	573840	3910566		
						30294,68	813,85	776150	20851		289672			
	18.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9736	216199				210482,7				Казахстан 100%
	18.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,0992	70372				288468,9				Казахстан 100%
	18.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	21,2646	69663				1481355,83				Казахстан 100%
19	19	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	23,28	119751,04	1501,74	2787804	34961	2022771	536959	3590744		
						31360,5	674,55	730072	15704		265981			
	19.1	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	21,6504	71209				1541703,33				Казахстан 100%
	19.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,0264	69663				210828,1				Казахстан 100%
20	20	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	1,2	100879,87	1822,57	121056	2187	90322	21241	153681		
						23789,13	795,11	28547	954		11384			
	20.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,224	70372				86135,33				Казахстан 100%
21	21	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07225	816254,3	10225,04	58974	738	52506	4226	68256		
						79304,58	1929,96	5730	139		5056			
	21.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0723	718405				51904,76				Казахстан 100%

22	22	011-000301-0101	[illegible] до 1 т	т	0,1994	[illegible]	[illegible]	112394	807	0	[illegible]	113617		
						441693,15	1361,66	114487	353		15838			
23	23	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,2592	647579		167852		167852		181280	Казахстан	
											13428			
			Итого по разделу: 3. Кровля									12364445		
			Раздел: 4. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)											
24	24	С3411-102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	33276,4	59		1963308				2120373		
											157065			
25	25	С3411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	103156,84	35		3610489				3899328		
											288839			
			Итого по разделу: 4. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)									6019701		
			ИТОГО:					21754825	572390	12515086	2345396	26028238		
								3093554	163940		1928017			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			НДС			12 %		3123389						
			Итого с НДС									29151627		

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 7 от 11 августа 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Проемы										
1	1	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	173,877	2650,72	245,01	460899	42602	205397	167790	678984	
						1224,43	115,84	212900	20142		50295		
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	119,9751	1712				205397,42			Казахстан 100%
2	2	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	27,6588	2770,81	240,26	76637	6646	31252	30168	115349	
						1400,63	114,27	38740	3161		8544		
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,2548	1712				31252,23			Казахстан 100%
3	3	**Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,26	3888,16	240,37	4899	303	1985	1984	7434	
						2072,75	114,27	2612	144		551		
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,1592	1712				1984,55			Казахстан 100%
4	4	**С1223-102-0507**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	167,253	33050		5527712		5527712	442217	5969929	
5	5	**С1223-102-0506**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	6,624	31349		207656		207656	16612	224268	
6	6	**С1223-102-0404**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	28,9188	21768		629504		629504	50360	679864	
7	7	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	29,916	4302,53	257,33	128715	7698	63252	44166	186711	
						1930,88	119,6	57764	3578		13830		
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	36,9463	1712				63252			Казахстан 100%
8	8	**С1223-204-0408**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-9**	м2	29,916	43926		1314090		1314090	105127	1419217	
			Итого по разделу: 4. Проемы									9281756	
			Раздел: 5. Кровля										

	9.1	[illegible]	Рубероид кровельный с посыпкой пылевидной ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1634	173					283950			Казахстан 100%
	9.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	742,7273	145					107695,45			Казахстан 100%
10	10	**Е11-120101-1305**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**1443**	**679,79**	**179,94**	**980930**	**259653**	**96493**	**511558**	**1611887**		
						432,98	**59,4**	**624783**	**85714**		**119399**			
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44,1558	2150					94934,97			Казахстан 100%
11	11	**С1234-101-0204 к-1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**95,481**	**21572**		**2059716**		**2059716**		**2224493**		
											164777			
12	12	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**578**	**756,5**	**140,85**	**437258**	**81411**	**186249**	**137238**	**620456**		
						293,42	**36,35**	**169598**	**21010**		**45960**			
	12.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,6868	2150					38026,62			Казахстан 100%
	12.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	8,8434	16187					143148,12			Казахстан 100%
13	13	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**578**	**98,35**	**10,39**	**56843**	**6005**	**47714**	**3419**	**65083**		
						5,41	**2,81**	**3124**	**1624**		**4821**			
	13.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,9478	16187					47716,04			Казахстан 100%
14	14	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**40**	**872,64**	**6,85**	**34905**	**274**	**32686**	**1484**	**39300**		
						48,65	**2,89**	**1946**	**116**		**2911**			
	14.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,954	34153					32581,96			Казахстан 100%
15	15	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**53,1**	**1228,68**	**80,52**	**65243**	**4276**	**0**	**45268**	**119352**		
						1148,16	**35,87**	**60967**	**1905**		**8841**			
	15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1148617								
16	16	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1054**	**47,23**	**3,74**	**49784**	**3942**	**0**	**34273**	**90782**		
						43,49	**1,67**	**45842**	**1760**		**6725**			
	16.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т		1148617								
17	17	**С1236-104-0201**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**2077,04**	**377**		**783044**		**783044**		**845688**		
											62644			
18	18	**Е11-120101-1503 прим.**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1030**	**120,6**	**16,52**	**124213**	**17015**	**0**	**80401**	**220983**		
						104,08	**4,34**	**107197**	**4470**		**16369**			
19	19	**С1261-105-0706 к-1,1**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2**	**м2**	**1133**	**232**		**262856**		**262856**		**283884**		
											21028			
20	20	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**515**	**6030,32**	**132,73**	**3105615**	**68356**	**1740942**	**947761**	**4377646**		
						2517,12	**38,87**	**1296317**	**20018**		**324270**			
	20.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,24	70372					298377,29			Казахстан 100%
	20.2	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	569,59	2167					1234301,53			Казахстан 100%
	20.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,206	485363					99984,78			Казахстан 100%
	20.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0546	1589156					86752,03			Казахстан 100%
21	21	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**35**	**1879,56**	**119,67**	**65785**	**4188**	**1833**	**43913**	**118474**		
						1707,52	**35,07**	**59763**	**1227**		**8776**			
	21.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0039	309881					1214,73			Казахстан 100%
	21.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,365	453					618,35			Казахстан 100%

23	23	С1224-100-0107	Воронка водосборная пластиковая прутковая лежачая металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	193	984		189912		189912	15193	205105
24	24	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	4381		17524		17524	1402	18926
			Итого по разделу: 5. Кровля									11749872
			Раздел: 6. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)									
25	25	С3411-102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	8319,1	59		490827			39266	530093
26	26	С3411-102-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	25789,21	35		902622			72210	974832
			Итого по разделу: 6. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)									1504925
			ИТОГО:					18701810	526916	13945292	2165370	22536553
								2836152	171308		1669373	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			НДС			12 %		2704386			-	
			Итого с НДС									25240939

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

С объемом согласен
мастер
12.08.2021

Акты составлены в соответ отчет по сметной ст. кровля-50%.

Стройка: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6/н** от **16.06.2021**

- 3м Ø50

Акт выполненных работ № 8 от 11 августа 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация К1										
1	1	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	20	**1050,24**	**1,85**	**21005**	**37**	**54**	**15067**	**38958**	
						1045,68	**0,64**	**20914**	**13**		**2886**		
	1.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,078	187				14,59			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0002	165361				39,69			Казахстан 100%
2	2	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	65	**1014,52**	**4,48**	**65944**	**292**	**476**	**46996**	**121975**	
						1002,71	**1,47**	**65176**	**96**		**9035**		
	2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,0205	187				190,83			Казахстан 100%
	2.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0017	165361				285,91			Казахстан 100%
3	3	**С1241-203-0101 к-0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	19,96	**270**		**5389**		**5389**	**431**	**5820**	
4	4	**С1241-203-0107 к-0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	64,87	**1094**		**70968**		**70968**	**5677**	**76645**	
5	5	**С1241-208-4401**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	15	**118**		**1770**		**1770**	**142**	**1912**	**Казахстан**
6	6	**С1241-208-4501**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	17 (14)	**123** (-3)		**2091**		**2091**	**167**	**2258**	**Казахстан**
7	7	**С1241-208-4403**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	19	**367**		**6973**		**6973**	**558**	**7531**	**Казахстан**
8	8	**С1241-208-4503**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	5	**451**		**2255**		**2255**	**180**	**2435**	**Казахстан**
9	9	**С1241-209-3601**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	6	**200**		**1200**		**1200**	**96**	**1296**	**Казахстан**
10	10	**С1241-209-3501**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	7	**248**		**1736**		**1736**	**139**	**1875**	**Казахстан**
11	11	**С1241-209-3603**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	5	**709**		**3545**		**3545**	**284**	**3829**	**Казахстан**
12	12	**С1241-209-3503**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**		11	**822**		**9042**		**9042**		**9765**	**Казахстан**

13	13	[illegible]	[illegible]	шт.	8	[illegible]	303		1408		1408	117	1577	Казахстан
14	14	C1241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2 ~~8~~	~~76~~ -3			380		380	30	410	Казахстан
15	15	C1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	247			4940		4940	395	5335	Казахстан
16	16	C1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209			209		209	17	226	Казахстан
17	17	C1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642			3852		3852	308	4160	Казахстан
18	18	C1261-301-0365	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	106			636		636	51	687	Казахстан
19	19	C1261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	202			2424		2424	194	2618	Казахстан
20	20	C1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,6	537			26098		26098	2088	28186	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Канализация К1										317498	
			ИТОГО:						231917	329	145498	62063	317498	
									86090	109		23518		
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего								0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0	-		
			НДС			12 %			38100					
			Итого с НДС										355598	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемом согласен мастер

12.08.2021

Акт составлен в соответствии со сметой (канализация в одной квартире переносит дорожке - 2 шт. 2 подъезд)

8244 тенге

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 9 от 23 августа 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		4,2	3641,3	66,73	15293	280	2342	9208	26461	
				м2		3016,9	28,18	12671	118		1960		
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,008	1712				1725,7			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,7669	314				554,82			Казахстан 100%
2	2	**С1223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**		4,2	58149		244226		244226		263764	
				м2							19538		
3	3	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		2,07	3641,3	66,73	7537	138	1154	4538	13041	
				м2		3016,9	28,18	6245	58		966		
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4968	1712				850,52			Казахстан 100%
	3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,8708	314				273,45			Казахстан 100%
4	4	**С1223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой, однопольный**		2,07	58149		120368		120368		129997	
				м2							9629		
			Итого по разделу: 1. Проемы									433263	
			Раздел: 2. Кровля										
5	5	**С1223-101-0101 прим.**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**		2,805	26995		75721		75721		81779	
				м2							6058		
6	6	**С1261-107-0629**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**		3	827		2481		2481		2679	
				шт.							198		
7	7	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		6	295		1770		1770		1912	
				шт.							142		
8	8	**С1223-502-0501**	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**		3	522		1566		1566		1691	
				шт.							125		
9	9	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		515	6030,32	132,73	3105615	68356	1740942	947761	4377646	
				м2 кровли		2517,12	38,87	1296317	20018		324270		
	9.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,24	70372				298377,29			Казахстан 100%
	9.2	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	569,59	2167				1234301,53			Казахстан 100%
	9.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,206	485363				99984,78			Казахстан 100%
	9.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0546	1589156				86752,03			Казахстан 100%

			Толщина дюймовый профильный ГОСТ 10174-90	н	63,46	236				15070,96			Казахстан 100%
11	11	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали, с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31	1741		53971		53971	4318	58289	
12	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	176,7	1447,97 1402,84	18,61 5,06	255856 247882	3288 894	4686	179119 34798	469773	
13	13	С1224-104-0308 к-1,1	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	194,37	2542		494089		494089	39527	533616	
14	14	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	59	1687		99533		99533	7963	107496	
15	15	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	6	4381		26286		26286	2103	28389	
16	16	С1224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	6	340		2040		2040	163	2203	
			Итого по разделу: 2. Кровля									5710310	
			ИТОГО:					4538225 1576379	72550 21217	2889296	1150269 455079	6143573	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0	-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		737229					
			Итого с НДС									6880802	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО Щербинов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

объемы и цены соответствуют смете СМР. 02.09.21.

Заказчик : [illegible]

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 10 от 23 августа 2021 г.

на 2-1-1 доп. Общестроительные работы (доп. работы)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Кровля								-		
1	1	E11-120101-0707	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	26	1879,56 1707,52	119,67 35,07	48869 44396	3112 912	1362	32621 6519	88009	
	1.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0029	309881				902,37			Казахстан 100%
	1.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,014	453				459,34			Казахстан 100%
2	2	C1224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	12	1918		23016		23016	1841	24857	
3	3	C1224-106-0109	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	6	837		5022		5022	402	5424	
4	4	C1224-106-0101	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	12	1638		19656		19656	1572	21228	
5	5	C1224-106-0107	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	16	805		12880		12880	1030	13910	
6	6	C1224-106-0110	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	45	1023		46035		46035	3683	49718	
7	7	E11-120101-1101	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	6	2864,17 2785,47	39,7 18,74	17185 16713	238 112	234	12114 2344	31643	
8	8	СПрайс	**Короб на вентшахту с зонтом**	шт	6	40617,86		243707		243707	19497	263204	
			Итого по разделу: 2. Кровля									497993	
			ИТОГО:					416370	3350	351912	44735	497993	
			В том числе :					61109	1024		36888		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС Итого с НДС				12 %		72756				557752	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Завышен объем по воронкам вытяжным 12шт, и дефлекторам по доп смете.

ОВТ 02.09.21г.

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6/и от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ 11 от 23 августа 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Холодное водоснабжение										
1	1	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	1836,49	22,45	91825	1122	545	64918	169282	
						1803,14	0,14	90157	7		12539		
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	48	7				336			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,25	836				209			Казахстан 100%
2	2	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	1984,42	27,04	49610	676	274	35039	91421	
						1946,4	0,23	48660	6		6772		
	2.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	19,1	10				191			Казахстан 100%
	2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1	836				83,6			Казахстан 100%
3	3	С1241-205-1102 к-0,99	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	49,5	143		7078		7078	566	7644	
4	4	С1241-205-1103 к-0,99	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	24,75	227		5618		5618	449	6067	
5	5	С1241-211-1101	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	15	12		180		180	14	194	
6	6	С1241-211-1102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	5	20		100		100	8	108	
7	7	С1241-211-1802	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	20	164		3280		3280	262	3542	
8	8	С1241-211-2001	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	10	303		3030		3030	242	3272	
9	9	С1241-211-2005	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"**	шт.	4	458		1832		1832	147	1979	
10	10	С1241-209-1901	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	20	28		560		560	45	605	
11	11	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	2	47		94		94	8	102	
12	12	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	30	16		480		480	38	518	
13	13	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	3	31		93		93	7	100	
14	14	С1241-228-0101	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой**	шт.	6	1193		7158		7158	573	7731	

			Итого по разделу: 3. Холодное водоснабжение	шт.							17	293111	
			Раздел: 4. Горячее водоснабжение										
17	**17**	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	**38**	**1836,49**	**22,45**	**69787**	**853**	**414**	**49338**	**128655**	
						1803,14	**0,14**	**68519**	**5**		**9530**		
	17.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	36,48	7				255,36			Казахстан 100%
	17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,19	836				158,84			Казахстан 100%
18	**18**	**С1241-205-1102 к-0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	**37,62**	**143**		**5380**		**5380**	**430**	**5810**	
19	**19**	**С1241-211-1101**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	**38**	**12**		**456**		**456**	**36**	**492**	
20	**20**	**С1241-211-2001**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	**16**	**303**		**4848**		**4848**	**388**	**5236**	
21	**21**	**С1241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	**12**	**28**		**336**		**336**	**27**	**363**	
22	**22**	**С1241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	**24**	**16**		**384**		**384**	**31**	**415**	
23	**23**	**С1241-221-0102**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	**38**	**7**		**266**		**266**	**21**	**287**	
			Итого по разделу: 4. Горячее водоснабжение									**141258**	
			Раздел: 5. Канализация К1										
24	**24**	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	**20**	**808,37**	**99,25**	**16167**	**1985**	**6626**	**6115**	**24065**	
						377,81	**46,84**	**7556**	**937**		**1783**		
	24.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,286	4580				1309,88			Казахстан 100%
25	**25**	**С1234-303-0226 к-1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм**	м	**22**	**1618**		**35596**		**35596**	**2848**	**38444**	
			Итого по разделу: 5. Канализация К1									**62509**	
			ИТОГО:					**304662**	**4637**	**85132**	**155410**	**496878**	
								214892	**955**		**36805**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**59625**					
			Итого с НДС									**556503**	

ввод по канализ. 100%
устр. по 2 кв. 100%
02.09.2022

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: [illegible]

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидудальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 12 от 23 августа 2021 г.

на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА № 5)

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Исключить из акта № 5 от 29 июня 2021 г.										
1	1	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	468,03	3,52	-14041	-106	-389	-9785	-25732	
						451,53	1,46	-13546	-44		-1906		
2	2	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	468,03	3,52	-7020	-53	-195	-4892	-12865	
						451,53	1,46	-6773	-22		-953		
3	3	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	558,33	3,52	-33500	-212	-1526	-22932	-60947	
						529,38	1,46	-31763	-88		-4515		
4	4	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	574,93	4,61	-5749	-47	-98	-4046	-10579	
						560,52	1,46	-5605	-15		-784		
5	5	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	401		-12030		-12030		-12992	Казахстан
											-962		
6	6	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	421		-6315		-6315		-6820	Казахстан
											-505		
7	7	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	476		-28560		-28560		-30845	Казахстан
											-2285		
8	8	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	358		-3580		-3580		-3866	Казахстан
											-286		
9	9	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	60	127		-7620		-7620		-8230	Казахстан
											-610		
10	10	С1247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (К-207)	шт.	105	89		-9345		-9345		-10093	Казахстан
											-748		
			Итого по разделу: 6. Исключить из акта № 5 от 29 июня 2021 г.									-182969	
			ИТОГО:					-127760	-418	-69658	-41655	-182969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-57687	-169		-13554		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		-21956					
			Итого с НДС										-204925

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсервисгруппа KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 13 от 13 сентября 2021 г.

2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	117,66	2998,42	248,21	352794	29205	143018	139944	532157	
						1534,69	117,25	180571	13796		39419		
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	83,5386	1712				143018,08			Казахстан 100%
2	2	С1223-102-0607	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м2	33,3	33479		1114851		1114851		1204039	
											89188		
3	3	С1223-102-0609	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	м2	84,36	34681		2925689		2925689		3159744	
											234055		
			Итого по разделу: 1. Проемы									4895940	
			Раздел: 2. Кровля										
4	4	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	22997,99	1162,95	68994	3489	39180	20035	96151	
						8774,96	500,64	26325	1502		7122		
	4.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,18	46556				8380,08			Казахстан 100%
	4.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	60737				10932,66			Казахстан 100%
	4.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3	60737				18221,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Кровля									96151	
			Раздел: 3. Отмостка										
5	5	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	120	445,87	44,44	53504	5333	0	36514	97220	
						401,43	21,19	48172	2543		7202		
6	6	С1234-102-0203	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	6,18	35482		219279		219279		236821	
											17542		
7	7	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		256,2	304,38	43,44	77982	11130	42534	20551	106416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	E12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		578	186,01	20,61	107514	11912	0	71704	193555	
				м2 кровли		165,4	6,9	95601	3988		14337		
16	16	E12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты		578	85,52	12,1	49431	6994	0	32240	88205	
				м2 кровли		73,42	4,05	42437	2341		6534		
17	17	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		578	303,66	1,78	175515	1029	0	125630	325237	
				м2 кровли		301,88	0	174487	0		24092		
18	18	E11-120101-1701 #к-0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (демонтаж)		578	253,44	90,14	146488	52104	0	77639	242057	
				м2 стяжки		163,3	23,26	94385	13447		17930		
19	19	E11-120101-1702 К=85#к-0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (демонтаж)		578	164,77	113,09	95236	65365	0	34232	139825	
				м2 стяжки		51,68	30,58	29871	17673		10357		
20	20	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий		578	183,05	0,25	105803	144	0	76074	196427	
				м2 кровли		182,8	0	105658	0		14550		
21	21	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (парапет)		4,8	26761,06	5116,48	128453	24559	0	83111	228489	
				м3 кладки		21644,58	2403,84	103894	11538		16925		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы по зданию									10684772	
			Раздел: 2. Демонтажные работы - входы										
22	22	E11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19#к-0,8	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (демонтаж козырьков)		6	1380,4	766,94	8282	4601	0	3381	12596	
				шт. сборных конструкций		613,46	169,21	3681	1015		933		
23	23	E11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка		7,2	19868,67	8877,84	143054	63921	0	79046	239868	
				м3		10990,83	4257,16	79134	30652		17768		
24	24	E11-460401-1302	Ступени на сплошном основании. Разборка		16,8	1036,61	40,01	17415	672	0	12287	32078	
				м ступеней		996,6	19,19	16743	322		2376		
25	25	E11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19#к-0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка (демонтаж)		16	1173,78	839,51	18781	13432	0	6469	27270	
				шт. сборных конструкций		334,27	227,24	5348	3636		2020		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы - входы									311812	
			Раздел: 3. Вывоз мусора										
26	26	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		274,13396	891		244253				263793	
				т							19540		
27	27	C3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1370,6698	47		64421				69575	
				т·км							5154		
			Итого по разделу: 3. Вывоз мусора									333368	
			Раздел: 4. Демонтажные работы - подвальное помещение										
28	28	E12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		17,6	2250,36	0	39606	0	0	28517	73573	
				т		2250,36	0	39606	0		5450		
29	29	E12-020101-1102	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими)		12	80,47	6,97	966	84	0	672	1769	
				м3 воды		73,5	4,22	882	51		131		
30	30	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		17,6	891		15682				16937	
				т							1255		
31	31	C3412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		52,8	65		3432				3707	
				т·км							275		
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы - подвальное помещение									95986	
			ИТОГО:					6624311	1442373	1493	3955260	11425937	
								4852655	640758		846366		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**1371112**					
			Итого с НДС										**12797048**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройматериалы-61"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 2 от 29 июня 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0429 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		199,2768	567,38	567,38	113066	113065	0	13048	136203	
				м3 грунта		0	90,94	0	18122		10089		
2	2	Е11-010101-0429 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		132,8512	624,12	624,12	82915	82915	0	9569	99883	
				м3 грунта		0	100,04	0	13290		7399		
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,272	3802,29	0	39057	0	0	28121	72552	
				м3 грунта		3802,29	0	39057	0		5374		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		268,66	24,05	24,05	6461	6461	0	1967	9102	
				м3 грунта		0	10,17	0	2732		674		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,14	1120,03	0	15837	0	0	11403	29419	
				м3 грунта		1120,03	0	15837	0		2179		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		268,66	210,1	100,93	56445	27115	0	30632	94043	
				м3 уплотненного грунта		109,17	49,19	29329	13215		6966		
			Итого по разделу: 9. Земляные работы									441202	
			Раздел: 10. Фундаменты										
7	7	Е11-110101-1303 к-2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (толщ. 100 мм)		64,2	4330,47	402,18	278016	25820	206721	39365	342771	
				м2 покрытия		708,33	143,28	45475	9199		25390		
8	8	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		9	4261,1	2343,61	38350	21092	0	18393	61282	
				шт. сборных конструкций		1917,49	920,94	17257	8288		4539		
9	9	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		6,48	50961		330227		330227		356645	
				м3							26418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	141	1330,21 319,81	1327,74 303,1	187347 43038	108192 31338	37989	35783	187073
11	11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	84	2642,94 600,65	1311,74 355,06	137433 31234	68210 18463	1485590	13857 118847	1604437
12	12	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	37,738	39365,88		1485590				
13	13	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27	732,98 221,64	315,91 74,76	19790 5984	8530 2019	5277	5762 2044	27596
14	14	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,918	97879		89853		89853	7188	97041
15	15	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство (заделки)	м3	0,17	7712,19 4588,78	1708,42 440,82	1311 780	290 75	241 4013	616 154	2081 4334
16	16	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1734	23144		4013			321	
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	382,3	1796,35 359,85	25,66 3,75	686743 137569	9810 1434	539364	100082 62946	849771
18	18	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	45	3204,99 281,45	8,7 2,54	144225 12665	391 114	131168	9201 12274	165700
19	19	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6	28729,2 24287,54	2033,2 955,61	172375 145725	12200 5734	14451	109050 22514	303939
20	20	С1234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6,18	35482		219279		219279	17542	236821
21	21	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3879,74 1855,47	49 23,02	465568 222656	5880 2762	237032	162301 50230	678099
22	22	Е12-020101-0601 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых конструкций	м2 щитов	10,7	5358,18 1830,04	3,81 1,8	57333 19581	41 19	37710	14112 5716	77161
			Итого по разделу: 10. Фундаменты									5389381
			Раздел: 11. Стены, перегородки									
23	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57,4	52321,61 8315,29	3783,89 1004,33	3003261 477298	217196 57649	2308767	385161 271074	3659496
24	24	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,8	51895,35 7889,03	3783,89 1004,33	871842 132536	63570 16873	675737	107574 78353	1057769
25	25	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5053488	426753,66 86198,94	3051,72 1011,82	215659 43561	1542 511	170557	31732 19791	267182
26	26	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	721,4	8409,34 2584,9	347,81 90,5	6066499 1864748	250910 65287	3950841	1389625 596490	8052614
27	27	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	86	763,66 221,64	315,91 74,76	65675 19061	27168 6429	19445	18353 6722	90750
28	28	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,066	97879		202218		202218	16177	218395
29	29	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,178	279934,63 212326,4	2319,3 1004,33	329763 250120	2732 1183	76910	180939 40856	551558

30	30	С1222-525-0101 и 1,04	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,23513	594007			737838		737838		786054
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									58226	
				м2	25,916	174,46	4,82	4521	124	2647	1274		6259
						67,51	0,75	1749	19		464		
32	32	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60										
				м2	25,916	4761,84	58,29	123408	1511	108742	9500		143541
						507,62	1,5	13156	39		10633		
33	33	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство										
				м3	21,294	32494,87	2702,6	691946	57549	517236	93312		848079
						5502,06	584,16	117161	12439		62821		
34	34	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,200772	267997		53806		53806			58111
												4305	
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
				м2 поверхности	129,792	1796,35	25,66	233151	3331	183116	33978		288499
						359,85	3,75	46705	487		21370		
			Итого по разделу: 11. Стены, перегородки										16028307
			Раздел: 12. Лестница внутренняя (2 шт.)										
36	36	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж										
				т конструкций	4,7236	95894,77	35298,64	452969	166736	58284	204245		709791
						48257,22	11797,23	227948	55725		52577		
37	37	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы										
				т	4,7236	680682		3215269		3215269			3472491
												257222	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)										
				м2	207,8384	174,46	4,82	36258	1002	21227	10214		50190
						67,51	0,75	14030	156		3718		
39	39	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60										
				м2	207,8384	9523,68	116,58	1979387	24230	1744151	152374		2302302
						1015,24	3	211006	624		170541		
40	40	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка										
				т стальных элементов	0,2504	792882,1	9919,69	198538	2484	181451	10859		226149
						58317,65	1911,22	14603	479		16752		
			Итого по разделу: 12. Лестница внутренняя (2 шт.)										6760923
			Раздел: 13. Плиты лоджий										
41	41	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92										
				м2	161,28	9340		1506355		1506355			1626863
												120508	
			Итого по разделу: 13. Плиты лоджий										1626863
			Раздел: 14. Полы										
42	42	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (входная группа)										
				м3 грунта	15,1	5149,92	0,64	77764	10	2601	54113		142427
						4977	0,3	75153	5		10550		
			Итого по разделу: 14. Полы										142427
			Раздел: 15. Кровля										
43	43	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)										
				м3 кладки	29,2	52321,61	3783,89	1527791	110489	1174495	195936		1861625
						8315,29	1004,33	242807	29326		137898		
			Итого по разделу: 15. Кровля										1861625
			Раздел: 16. Транспорт материалов свыше 30 км (235-30=205 км)										
44	44	С3411-102-0118	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км										
				т·км	24957,3	59		1472481					1590279
												117798	

Стройка : Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкции здании детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт) № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 3 от 29 июня 2021 г.

на 2-1-корр. Реконструкция здания детского сада (дополнительные работы)

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Входная группа (2 шт)										
1	1	Е11-010101-0429 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	22,795	567,38	567,38	12933	12933	0	1493	15580	
						0	90,94	0	2073		1154		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,705	3802,29	0	2681	0	0	1930	4980	
						3802,29	0	2681	0		369		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4	1120,03	0	12768	0	0	9193	23718	
						1120,03	0	12768	0		1757		
4	4	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,94	4743,57	1341,92	13946	3946	6965	3398	18732	
						1032,45	572,69	3035	1684		1388		
5	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,1	6766,05	2292,55	14209	4814	7032	3275	18883	
						1125,1	1041,12	2363	2186		1399		
6	6	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2336,32	1337,74	28036	16053	5755	7613	38501	
						519,01	362,1	6228	4345		2852		
7	7	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	2642,94	1311,74	34358	17053	9497	8945	46767	
						600,65	355,06	7808	4616		3464		
8	8	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,03	39365,88		276742		276742		298881	Казахстан
											22139		
9	9	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,75	1796,35	25,66	89368	1277	70189	13024	110583	
						359,85	3,75	17902	187		8191		
10	10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,024	7721,26	1351,35	23349	4087	7294	9841	35845	
						3957,71	562,12	11968	1700		2655		
11	11	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,024	11256,32	2328,51	34039	7041	14029	11581	49270	
						4288,63	1030,56	12969	3116		3650		
12	12	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,024	25908,07	10,8	78346	33	63663	10548	96006	
						4844,56	0	14650	0		7112		
			Итого по разделу: 1. Входная группа (2 шт)									757746	
			Раздел: 2. Полы (изменение уровня пола 1-го этажа)										
13	13	Е12-010101-0302 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой		89,1	6582,61	0,64	586511	57	7348	416975	1083765	

14	14	С3413-101-0205	Перевозка строительного грунта самосвалами или грузовыми грузовыми автомобилями грузоподъемностью свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т км	797,445	47		37480			2998	40478	
			Итого по разделу: 2. Полы (изменение уровня пола 1-го этажа)									1124243	
			Раздел: 3. Наружная канализация										
15	15	Е11-010101-0429 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	16,878	453,91 0	453,91 72,76	7661 0	7661 1228	0	884 684	9229	
16	16	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,522	3306,34 3306,34	0 0	1726 1726	0 0	0	1243 237	3206	
17	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	973,94 973,94	0 0	13148 13148	0 0	0	9467 1809	24424	
18	18	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,96	59632,52 21866,1	11894,59 4919,98	176512 64724	35208 14563	76581	57086 18688	252286	
19	19	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14259		28518		28518	2281	30799	Казахстан
20	20	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14947		29894		29894	2392	32286	Казахстан
21	21	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11399		22798		22798	1824	24622	Казахстан
22	22	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11611		23222		23222	1858	25080	Казахстан
23	23	Е11-220501-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	174148,34 171032,67	2426,55 913,16	1393 1368	19 7	6	990 191	2574	
24	24	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	8	791		6328		6328	506	6834	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Наружная канализация									411340	
			ИТОГО:					1555966 752443	110182 35732	655861	567486 169877	2293329	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		275200					
			Итого с НДС									2568530	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 4 от 29 июня 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах .2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Холодное водоснабжение										
1	1	С1242-101-1102	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	91082		91082		91082	7287	98369	
2	2	С1261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	3635		7270		7270	582	7852	
3	3	С1241-214-0303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	529		529		529	42	571	
4	4	С1242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1287		3861		3861	309	4170	
5	5	С1242-207-1002	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949		3898		3898	312	4210	
6	6	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55	1836,49	22,45	101007	1235	600	71410	186210	
						1803,14	0,14	99173	8		13793		
7	7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1984,42	27,04	39688	541	220	28031	73137	
						1946,4	0,23	38928	5		5418		
8	8	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2166,49	31,98	6499	96	32	4588	11974	
						2123,79	0,36	6371	1		887		
9	9	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2401,74	37,85	36026	568	253	25354	66290	
						2347,02	0,55	35205	8		4910		
10	10	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	2608,35	43,59	28692	479	243	20144	52743	
						2542,67	0,82	27969	9		3907		
11	11	С1241-205-1102 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм		54,45	143		7786		7786		8409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1241-205-1103 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	19,8	227		4495		4495	633	4855	√
12	12	С1241-205-1104 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	379		1126		1126	360	1216	√
13	13	С1241-205-1105 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	14,85	640		9504		9504	90	10264	√
14	14	С1241-205-1106 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	10,89	1041		11336		11336	760	12243	√
15	15	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	20	12		240		240	907	259	√
16	16	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	10	20		200		200	19	216	√
17	17	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	1	41		41		41	16	44	√
18	18	С1241-211-1104	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	5	70		350		350	3	378	√
19	19	С1241-211-1105	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	4	131		524		524	28	566	√
20	20	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	28	164		4592		4592	42	4959	√
21	21	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	14	303		4242		4242	367	4581	√
22	22	С1241-211-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	8	458		3664		3664	339	3957	√
23	23	С1241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	6	24		144		144	293	156	√
24	24	С1241-211-1205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	34		34		34	12	37	√
25	25	С1241-211-1208	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	1	50		50		50	3	54	√
26	26	С1241-211-1212	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50х40 мм	шт.	1	134		134		134	4	145	√
27	27	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	28	28		784		784	11	847	√
28	28	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	47		188		188	63	203	√
29	29	С1241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	79		79		79	15	85	√
30	30	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	2	98		196		196	6	212	√
31	31	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	2	194		388		388	16	419	√
32	32	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм		40	16		640		640	31	691	√

34	34	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31		124		124	10	134	√
35	35	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	181		181		181	14	195	√
36	36	С1241-228-0101	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с внутренней резьбой	шт.	6	1193		7158		7158	573	7731	√
37	37	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	42	7		294		294	24	318	
38	38	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	24	10		240		240	19	259	
39	39	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3	12		36		36	3	39	
40	40	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	15	28		420		420	34	454	
41	41	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	11	44		484		484	39	523	√
42	42	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	12	24129		289548		289548	23164	312712	√
43	43	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	12	1101		13212		13212	1057	14269	√
44	44	С1242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1287		15444		15444	1236	16680	√
			Итого по разделу: 17. Холодное водоснабжение									913636	
			Раздел: 18. Горячее водоснабжение										
45	45	С1242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	1287		15444		15444	1236	16680	√
46	46	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1836,49 1803,14	22,45 0,14	73460 72126	898 6	436	51935 10032	135427	√
47	47	С1241-205-1102 к-0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	39,6	143		5663		5663	453	6116	√
48	48	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	40	12		480		480	38	518	√
49	49	С1241-211-2001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт.	20	303		6060		6060	485	6545	√
50	50	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	28		336		336	27	363	√
51	51	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	24	16		384		384	31	415	√
52	52	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	7		280		280	22	302	√
			Итого по разделу: 18. Горячее водоснабжение									166366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 19. Канализация К1										
53	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1050,24	1,85	14703	26	38	10547	27270	√
						1045,68	0,64	14640	9		2020		
54	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1014,52	4,48	65944	292	476	46996	121975	√
						1002,71	1,47	65176	96		9035		
55	55	С1241-203-0101 к-0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	13,972	270		3772		3772		4074	√
											302		
56	56	С1241-203-0107 к-0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	64,87	1094		70968		70968		76645	√
											5677		
57	57	С1241-208-4401	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	118		1770		1770		1912	√
											142		
58	58	С1241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	17	123		2091		2091		2258	√
											167		
59	59	С1241-208-4403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	19	367		6973		6973		7531	√
											558		
60	60	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	451		2255		2255		2435	√
											180		
61	61	С1241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	5	200		1000		1000	-	1080	√
											80		
62	62	С1241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	8	248		1984		1984		2143	√
											159		
63	63	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	709		3545		3545		3829	√
											284		
64	64	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	11	822		9042		9042		9765	√
											723		
65	65	С1241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	365		1825		1825		1971	√
											146		
66	66	С1241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	76		456		456		492	√
											36		
67	67	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	247		4940		4940		5335	√
											395		
68	68	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209		226	√
											17		
69	69	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642		3852		3852		4160	√
											308		
70	70	С1261-301-0365	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	106		636		636		687	√
											51		
71	71	С1261-301-0367	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	12	202		2424		2424		2618	√
											194		
72	72	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,6	537		26098		26098		28186	√
											2088		
73	73	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка (гильза)	м трубопровода	3,6	3702,35	324,82	13328	1170	60	8923	24031	√
						3360,85	81,56	12099	294		1780		
74	74	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		3,6	15871		57136		57136		61707	

			Итого по разделу: 19. Командировки 81									390330	
			ИТОГО:				1093488	5305	716499	267928		1470332	
							371687	436		108916			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			НДС			12 %	176440						
			Итого с НДС									1646773	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-64"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 5 от 29 июня 2021 г.

на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Комплектные устройства										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	20791,45	896,89	20791	896	9788	7547	30605	√
						10106,13	375,48	10106	375		2267		
2	2	515-301-0314 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А**	шт.	1	262968		262968				262968	√
										262968			
			Отпускная цена			262968		262968					
			Сметная стоимость оборудования					*262968*					
3	3	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6152,61	125,47	6153	125	2739	2394	9231	√
						3288	36,41	3288	36		684		
4	4	СПрайс стр.	**Выключатель автоматический ВА57-35 250А**	шт	1	24407,14		24407		24407		26360	√
											1953		
5	5	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	4322,64	436,08	12968	1308	2666	6844	21397	√
						2998	170,74	8994	512		1585		
6	6	С1247-302-0512	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	шт.	3	2345		7035		7035		7598	√
											563		
7	7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1469,59	88,09	2939	176	54	2003	5337	√
						1354,59	36,41	2709	73		395		
8	8	С1247-301-0310	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	25818		25818		25818		27883	√
											2065		
9	9	С1247-301-0226	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC 1P P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	63751		63751		63751		68851	√
											5100		
10	10	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	2	786,02	12,19	1572	25	22	1105	2891	√
						762,93	4,37	1526	9		214		
11	11	С1247-213-0306	**Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А**	шт.	2	251		502		502		542	√
											40		
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2823,7	30,71	5647	61	2634	2125	8394	√
						1476	0	2952	0		622		
13	13	С1247-204-1609	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	2	454		908		908		981	√
											73		
14	14	Е11-210502-0111 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене**		2	9055,59	932,64	18111	1865	2054	10794	31217	√

15	15	[illegible]	[illegible]	шт.	4	33639		67278		67278	5382	72660	√
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2823,7 1476	30,71 0	16942 8856	184 0	7902	6376 1865	25183	√
17	17	С1247-204-0738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	1180		7080		7080	566	7646	√
18	18	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	644,38 529,38	88,09 36,41	3866 3176	528 218	161	2444 505	6815	√
19	19	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	6	31238		187428		187428	14994	202422	√
20	20	С1261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	977		3908		3908	313	4221	√
21	21	Е11-210502-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	4343,62 3249,93	77,02 30,95	26062 19500	462 186	6100	14173 3219	43454	√
22	22	С1247-201-1114	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 24Р скрытый	шт.	6	6073		36438		36438	2915	39353	√
23	23	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2823,7 1476	30,71 0	67769 35424	737 0	31608	25505 7462	100736	√
24	24	С1247-204-2406	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	18	4711		84798		84798	6784	91582	√
25	25	С1247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1053		6318		6318	505	6823	√
26	26	С1261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	977		11724		11724	938	12662	√
			Итого по разделу: 20. Комплектные устройства									1117812	
			Раздел: 21. Осветительная арматура, источники света										
27	27	С1247-101-0121 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe (Rio Whte)	шт.	11	9182		101002		101002	8080	109082	√
28	28	С1247-102-0311	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 08-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 10 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	9	7377		66393		66393	5311	71704	√
			Итого по разделу: 21. Осветительная арматура, источники света									180786	
			Раздел: 22. Провода и кабели										
29	29	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142,5	355,29 149,9	160,42 51,85	50629 21361	22860 7389	6408	20700 5706	77035	√
30	30	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	710	704,69 179,88	414,13 135,56	500330 127715	294033 96248	78583	161253 52927	714510	√
31	31	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	430	411,24 232,32	2,64 1,09	176833 99898	1135 469	75800	72264 19928	269025	√
32	32	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	430	316,04 189,12	126,92 60,86	135897 81322	54576 26170	0	77394 17063	230354	√
33	33	С1243-110-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (ок)-0,66	км	0,0357	959070		34239		34239	2739	36978	√
34	34	С1243-110-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х25 (ок) 0,66	км	0,0153	732125		11202		11202	896	12098	√

				км							196		
36	36	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,72165	346715		250207		250207	20017	270224	✓
37	37	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03825	222611		8515		8515	681	9196	✓
38	38	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,03315	150525		4990		4990	399	5389	✓
39	39	С1243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,115875	190506		22075		22075	1766	23841	✓
40	40	С1243-143-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,2266	126306		28621		28621	2290	30911	✓
41	41	С1243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,06695	94730		6342		6342	507	6849	✓
42	42	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,028325	159738		4525		4525	362	4887	✓
43	43	С1243-801-0104	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х2,5 мм2	км	0,00515	234377		1207		1207	97	1304	✓
44	44	СПрайс стр.	Кабель монтажный МКЭШ сеч. 3х0,75 мм2	м	20,4	526,39		10738		10738	859	11597	✓
			Итого по разделу: 22. Провода и кабели									1706842	
			Раздел: 23. Электроустановочные изделия										
45	45	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	468,03 451,53	3,52 1,46	14041 13546	106 44	389	9785 1906	25732	✓
46	46	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	468,03 451,53	3,52 1,46	7020 6773	53 22	195	4892 953	12865	✓
47	47	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	558,33 529,38	3,52 1,46	33500 31763	212 88	1526	22932 4515	60947	✓
48	48	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	574,93 560,52	4,61 1,46	5749 5605	47 15	98	4046 784	10579	✓
49	49	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	401		12030		12030	962	12992	✓
50	50	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	421		6315		6315	505	6820	✓
51	51	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	476		28560		28560	2285	30845	✓
52	52	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	358		3580		3580	286	3866	✓
53	53	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP45	шт.	60	127		7620		7620	610	8230	✓

			Итого по разделу: 23. Электроустановочные изделия									182969	
			Раздел: 24. Трубы										
55	55	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	42,5	516,92 421,08	36,7 12,02	21969 17896	1560 511	2513	13253 2818	38040	√
56	56	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75	395,01 319,44	16,89 4,01	29626 23958	1267 301	4401	17466 3767	50859	√
57	57	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	810,53 421,08	61,62 8,01	20263 10527	1540 200	8196	7724 2239	30226	√
58	58	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	43,35	148		6416		6416	513	6929	√
59	59	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	76,5	45		3442		3442	275	3717	√
60	60	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	25,75	188		4841		4841	387	5228	√
			Итого по разделу: 24. Трубы									135000	
			ИТОГО:					2603691	383756	1405883	493019	3323408	
								551087	133666	262968	226698		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							262968	-		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		398809					
			Итого с НДС									3722218	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-61"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **16.06.2021**

Акт выполненных работ № 6 от 23 июля 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены, перегородки										
1	1	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**63**	**52321,61** / **8315,29**	**3783,89** / **1004,33**	**3296262** / **523863**	**238385** / **63273**	**2534013**	**422738** / **297520**	**4016520**	
	1.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	15,12	17140				259156,8			Казахстан 100%
	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	23,94	95020				2274778,8	-		Казахстан 100%
2	2	**Е11-070515-0102**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**89,2**	**1119,94** / **822,25**	**3,57** / **1,69**	**99899** / **73345**	**319** / **151**	**26236**	**52917** / **12225**	**165041**	
	2.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	95,444	115				10976,06			Казахстан 100%
	2.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	19,624	575				11283,8			Казахстан 100%
3	3	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,8**	**51895,35** / **7889,03**	**3783,89** / **1004,33**	**456679** / **69424**	**33298** / **8838**	**353957**	**56348** / **41042**	**554069**	
	3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,112	17140				36199,68			Казахстан 100%
	3.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,344	95020				317746,88			Казахстан 100%
4	4	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5546512**	**426753,66** / **86198,94**	**3051,72** / **1011,82**	**236699** / **47810**	**1692** / **561**	**187196**	**34828** / **21722**	**293249**	
	4.1	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5547	337503				187196,44			Казахстан 100%
5	5	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**152**	**8409,34** / **2584,9**	**347,81** / **90,5**	**1278220** / **392905**	**52867** / **13756**	**832448**	**292796** / **125681**	**1696697**	
	5.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,496	17140				59921,44			Казахстан 100%
	5.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,6608	95020				727929,22			Казахстан 100%
	5.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1368	325908				44584,21			Казахстан 100%
6	6	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**763,66** / **221,64**	**315,91** / **74,76**	**4582** / **1330**	**1896** / **449**	**1357**	**1280** / **469**	**6331**	
	6.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0684	19834				1356,65			Казахстан 100%
7	7	**С1222-102-0108**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,216**	**97879**		**21142**		**21142**	**1691**	**22833**	**Казахстан**
8	8	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,44583**	**89250,66** / **86198,94**	**3051,72** / **1011,82**	**39791** / **38430**	**1360** / **451**	**0**	**27994** / **5423**	**73208**	
9	9	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,44583**	**307964**		**137300**		**137300**		**148284**	**Казахстан**

Заказчик : [illegible]

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом. Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1 от 29 июня 2021 г.

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы по зданию										
1	1	E12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (высотой до 3 м)		133,3333333	1982,13	210,07	264284	28010	0	179788	479598	
				м2 перегородок		1772,06	100,73	236275	13431		35526		
2	2	E12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (высотой до 3,4 м)		281,6666667	1982,13	210,07	558300	59169	0	379802	1013150	
				м2 перегородок		1772,06	100,73	499130	28372		75048		
3	3	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (толщ. 510 мм)		31	26761,06	5116,48	829593	158611	0	536761	1475662	
				м3 кладки		21644,58	2403,84	670982	74519		109308		
4	4	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (толщ. 640 мм)		7	26761,06	5116,48	187327	35815	0	121204	333214	
				м3 кладки		21644,58	2403,84	151512	16827		24683		
5	5	E11-460401-0801	Основания бетонные под полы. Разборка		57	17675,36	7064,76	1007496	402691	0	574492	1708547	
				м3		10610,6	3387,74	604804	193101		126559		
6	6	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		570	2040,05	644,49	1162828	367359	0	700126	2011990	
				м2		1395,56	310,4	795469	176928		149036		
7	7	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		1643	239,61	0	393679	0	0	283449	731298	
				м2		239,61	0	393679	0		54170		
8	8	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		129,6	854,89	59,88	110794	7761	0	76888	202697	
				м2 облицовки		795,01	28,98	103033	3756		15015		
9	9	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		254	912,31	35,44	231727	9002	0	163667	427025	
				м2		876,87	18,07	222725	4590		31631		
10	10	E11-070512-0109 #к-0,8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка (демонтаж)		166	1099,24	749,95	182474	124492	0	73078	275996	
				шт. сборных конструкций		349,29	262,14	57982	43516		20444		
11	11	E12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		1140	186,9	0	213066	0	0	153408	395792	
				м2		186,9	0	213066	0		29318		
12	12	E11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19#к-0,8	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка (демонтаж)		22	325,53	202,18	7162	4448	0	2712	10664	
				шт. сборных конструкций		123,34	47,85	2714	1053		790		
13	13	E12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		126	560,56	1,53	70631	193	1493	49640	129893	
				м трубопровода		547,18	0	68945	0		9622		
14	14	E12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (засыпка лотка)		8,16	4977,64	0,64	40618	5	0	29243	75450	
				м3 грунта		4977	0,3	40612	2		5589		

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 26 от 26 ноября 2021 г.

на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Комплектные устройства										
1	1	Ц13-080303-1004 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7166,26	118,8	7166	118	2766	3109	11097	
						4281	36,41	4281	36		822		
2	2	С1247-208-1101	Пускатель магнитный типа LE 1-1210 (ПМ-12), закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	1	8220		8220		8220		8878	Казахстан
											658		
3	3	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2	1850,88	3,34	3702	7	233	2493	6691	
						1731	0	3462	0		496		
4	4	С1247-205-0306	Выключатель-разъединитель типа ВР32И (РН 1-40) на 2 направления 31А71240 100А	шт.	2	16742		33484		33484		36163	Казахстан
											2679		
5	5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2823,7	30,71	25413	276	11853	9564	37775	
						1476	0	13284	0		2798		
6	6	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	454		4086		4086		4413	Казахстан
											327		
7	7	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	2	1850,88	3,34	3702	7	233	2493	6691	
						1731	0	3462	0		496		
8	8	СПрайс стр.	Реле промежуточное РПК1-021	шт	1	10319,19		10319		10319		11145	Казахстан
											826		
9	9	СПрайс стр.	Фотореле ФР-2А с активным датчиком	шт	1	8014,29		8014		8014		8655	Казахстан
											641		
10	10	Е11-210502-0111 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 40 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	2	9055,59	932,64	18111	1865	2054	10794	31217	
	10.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	7095,98	400,05	14192	800		2312		
	10.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	636				1272			Казахстан 100%
						454				526,64			Казахстан 100%
11	11	С1247-201-1203	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	33639		67278		67278		72660	Казахстан
											5382		
12	12	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2823,7	30,71	16942	184	7902	6376	25183	
						1476	0	8856	0		1865		
13	13	С1247-204-0738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	1180		7080		7080		7646	Казахстан
											566		
14	14	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании		6	644,38	88,09	3866	528	161	2444	6815	

16	16	[illegible]	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	977		3908		3908	313	4221	
17	17	Е11-210501-0108 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	6	4343,62 3249,93	77,02 30,95	26062 19500	462 186	6100 3816	14173 3219	43454	Казахстан 100%
	17.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	636				1579,92			Казахстан 100%
	17.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,48	454							
18	18	С1247-201-1114	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 24Р скрытый	шт.	6	6073		36438		36438	2915	39353	Казахстан
19	19	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2823,7 1476	30,71 0	67769 35424	737 0	31608	25505 7462	100736	
20	20	С1247-204-2406	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	18	4711		84798		84798	6784	91582	Казахстан
21	21	С1247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1053		6318		6318	505	6823	Казахстан
22	22	С1261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	977		11724		11724	938	12662	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Комплектные устройства									776282	
			Раздел: 5. Осветительная арматура, источники света										
23	23	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	22	1844,42 752,93	84,43 35,95	40577 16564	1858 791	22155 21923,88	12496 4246	57319	Казахстан 100%
	23.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	22,44	977							
24	24	С1247-101-0121 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe (Rio Whte)	шт.	11	9182		101002		101002	8080	109082	
25	25	СПрайс стр.	Компактная люминесцентная лампа 11W E27 Spiral	шт	44	578,3		25445		25445	2036	27481	Казахстан
26	26	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	17	1493,28 1424,03	63,27 27,31	25386 24209	1075 464	102 78,03	17764 3452	46602	Казахстан 100%
	26.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1734	450				23,61			Казахстан 100%
	26.2	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0527	448							
27	27	С1247-102-0311	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 08-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 10 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8	7377		59016		59016	4721	63737	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Осветительная арматура, источники света									304221	
			Раздел: 6. Молниезащита										
28	28	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	96	741,23 203,28	26,61 8,01	71158 19515	2555 769	49089	14604 6861	92623	
29	29	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	130	287,5 246,84	17,45 4,01	37375 32089	2268 521	3017	23480 4868	65723	
30	30	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (10 мм). Монтаж по строительным основаниям	м	36	597,9 261,36	24,5 6,92	21524 9409	882 249	11233	6954 2278	30756	
31	31	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,2857143	4021,26 1016,4	182 50,97	41362 10454	1872 524	29035	7905 3941	53208	
32	32	СПрайс стр.	Держатель проводника на кровле (стене) регулируемый	шт	500	807,61		403805		403805	32304	436109	Казахстан
33	33	СПрайс стр.	Клеммный (тестовый) зажим	шт.	4	3089,99		12360		12360	989	13349	Казахстан

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	37	СПрайс стр.	Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях	шт	4	5977,1			23908		23908	1913		25821	Казахстан
38	38	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт	15	62,42			936		936	75		1011	Казахстан
39	39	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт.	13,44	105			1575		1575	126		1701	Казахстан
				м3 грунта		1866,48	0	25085		0	0	18062		46599	
40	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,44	1866,48	0	25085		0		3452			
						973,94	0	13090		0	0	9425		24316	
						973,94	0	13090		0		1801			
			Итого по разделу: 6. Молниезащита											834161	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов и заземление												
41	41	Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5144,07	58,43	10288		117	4363	4182		15628	
						2904	0	5808		0		1158			
42	42	СПрайс стр.	Главная заземляющая шина ГЗШ-21-10 200х480х120 Э1005	шт	2	33541,61		67083			67083	5367		72450	Казахстан
43	43	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	12	3514,77	480,09	42177		5761	0	27934		75720	
						3034,68	198,43	36416		2381		5609			
44	44	СПрайс стр.	Коробка уравнивания потенциалов КУП1102	шт	12	18719,91		224639			224639	17971		242610	Казахстан
45	45	СПрайс стр.	Хомутик С437У2Ц9 хр.	шт	84	390,7		32819			32819	2626		35445	Казахстан
46	46	С1217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для конструкций связи	т	0,0038842	991651		3852			3852	308		4160	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Уравнивание потенциалов и заземление											446013	
			ИТОГО:					1966054		20572	1647203	219757		2360677	
								298276		6939		174866			
			В том числе :								0				
			Стоимость оборудования, всего								0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика												
			НДС				12 %	283281						2643958	
			Итого с НДС												

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемами согласен
26.11.2021

Акт выполненных работ в соответствии с сан. сметой
26.11.21 г.

Заказчик: [illegible]

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Желтиноворожное, у.с. Воронинская, д.3
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт): № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 27 от 21 декабря 2021 г.

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)										
1	1	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	30,8	2143,11	6,72	66008	207	4058	44455	119300	
				т	0,0006	2004,65	0	61743	0	2044,69	8837		Казахстан 100%
	1.1	261-1030-0042	Клей эпоксидный			3161235							
2	2	С1222-503-0304	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	30,8	14259		439177		439177	35134	474311	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Лестница внутренняя (2 шт.)									593611	
			Раздел: 2. Проемы										
3	3	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	105,84	2083,07	110,97	220472	11745	53930	115142	362463	
				шт	25,4016	1462,56	48,4	154797	5123	43487,54	26849		Казахстан 100%
	3.1	261-1050-0051	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			1712							
4	4	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	60,48	9918		599841		599841	47987	647828	Казахстан
5	5	С1223-201-0201	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	45,36	14016		635766		635766	50861	686627	Казахстан
6	6	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	118	520		61360		61360	4909	66269	Казахстан
7	7	С1223-502-0902	**Ручка разъельная**	пара	59	3663		216117		216117	17289	233406	Казахстан
8	8	С1223-502-0304	**Замок 1 ОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7**	шт.	59	5262		310458		310458	24837	335295	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Проемы									2331888	
			Раздел: 3. Полы										
9	9	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	38,4	5893,97	189,32	226328	7270	166333	40289	287946	
	9.1	232-503-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	293,76	1375,07	84,13	52726	5231	17028,08	21329		Казахстан 100%
	9.2	231-502-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1454-2010 техническая размерами 60Х60Х10мм	м2	39,168	58				146449,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы			3739						287946	
			Раздел: 4. Полы										

	10.1	[illegible]	Раздел 4. Полы. Грунтовка ГОСТ 9.402-2004 [illegible]											
11	11	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	401,036	307,43	3,2	123288	1283	77408	32462	168210		
						111,21	1,22	44597	489		12460			
	11.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	405,0464	182				73718,44				Казахстан 100%
12	12	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со сваривением полотнищ в стыках	м2 покрытия	475	3008,07	32,43	1428835	15405	1231114	136169	1690204		
						383,82	14,33	182316	6807		125200			
	12.1	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, классе 31, 32	м2	484,5	2541				1231114,5				Казахстан 100%
13	13	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	508,25	307,43	3,2	156249	1626	98102	41141	213181		
						111,21	1,22	56520	620		15791			
	13.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	513,3325	182				93426,51				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Полы									3405255		
			Раздел: 5. Потолки											
14	14	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	914,68	695,73	11,93	636372	10912	0	450331	1173639		
						683,8	0	625460	0		86936			
15	15	С1261-201-0204 к-0,98	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	896,3864	1735,71		1555867		1555867	124469	1680336		
			Итого по разделу: 5. Потолки									2853975		
			Раздел: 6. Стены											
16	16	Е11-150293-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,2	1952,32	26,91	226860	3127	82661	102303	355496		
						1214,04	8,74	141072	1016		26333			
	16.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	1322,937	60				79376,22				Казахстан 100%
17	17	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (Ротбанд - 5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	м2	116,2	1470,1	30,76	170826	3574	36217	96339	288538		
						1127,66	23,84	131034	2770		21373			
	17.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	557,76	60				33465,6				Казахстан 100%
18	18	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (Волма - 3 мм)	м2 отделываемой поверхности	1676,1	1313,38	10,28	2201354	17230	696872	1074888	3538341		
						887,33	3,37	1487251	5648		262099			
	18.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7026,2117	86				604254,16				Казахстан 100%
19	19	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1676,1	504,11	4,28	844940	7173	235341	436196	1383627		
						359,42	2,03	602426	3402		102491			
	19.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0559	270158				232474,3				Казахстан 100%
20	20	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,25	1952,32	26,91	502235	6922	183000	226484	787017		
						1214,04	8,74	312313	2248		58298			
	20.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	2928,7913	60				175727,48				Казахстан 100%
21	21	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (Ротбанд - 5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	м2	257,25	1470,1	30,76	378183	7913	80180	213281	638781		
						1127,66	23,84	290091	6133		47317			
	21.1	232-503-0202	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006 М100	кг	1234,8	60				74088				Казахстан 100%
22	22	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (Волма - 3 мм)	м2 отделываемой поверхности	2085,2	1313,38	10,28	2738657	21436	866964	1337245	4401974		
						887,33	3,37	1850257	7027		326072			
	22.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	8741,1584	86				751729,62				Казахстан 100%

	23.1	730-103-0101	Расчет нормы времени СТ РК 110.12.1001-2007										
			Итого по разделу: 6. Стены									13119419	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка. Откосы										
24	24	**E12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	104,7	6121,42 5211,76	28,55 14,56	640913 545671	2989 1524	92252 92241,96	393981 82791	1117685	Казахстан 100%
	24.1	217-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,6068	20023							Казахстан 100%
	24.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	8,4807								
25	25	**E12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (дверные)**	м2	104,7	3697,92 2147,56	45,75 37,78	387172 224850	4790 3956	157533 153071,4	164740 44153	596065	Казахстан 100%
	25.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1779,9	86							
26	26	**E11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	104,7	504,11 359,42	4,28 2,03	52780 37631	449 213	14701 14521,84	27248 6402	86430	Казахстан 100%
	26.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,066	220158						1800180	
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка. Откосы										
			Раздел: 8. Перила крылец										
27	27	E11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	6	2143,11 2004,65	6,72 0	12859 12028	40 0	790 398,32	8660 1721	23240	Казахстан 100%
	27.1	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0001	3161235							
28	28	C1222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6	14259		85554		85554	6844	92398	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Перила крылец									115638	
			Раздел: 9. Проемы										
29	29	**E11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	13,23	2083,07 1462,56	110,97 48,4	27559 19350	1468 640	6741 5433,94	14393 3356	45308	Казахстан 100%
	29.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3,1752	1732							
30	30	**C1223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	32,13	9918		-318665		-318665	-25493	-344158	Казахстан
31	31	**C1223-201-0204**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м2	45,36	11577,5		525155		525155	42012	567167	
32	32	C1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	14	520		7280		7280	582	7862	Казахстан
33	33	C1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	7	3663		25641		25641	2051	27692	Казахстан
34	34	C1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ВР	шт.	7	5262		36834		36834	2947	39781	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Проемы									343652	
			ИТОГО:					17400873 7725455	146639 60451	9528779	5605853 1840534	24847260	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Щербинов В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемук М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объемы соответствуют смете ОДР

21.04.22г

с объемом согласен

мастер

Договор подряда (контракт) № б/н от **16.06.2021 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ № 28 от 21 декабря 2021 г.

на 2-1-2 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		179	113,45	1,86	20307	333	410	14086	37144	
				м трубопровода		**109,3**	**0**	**19564**	**0**		**2751**		
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0258	568				20,33			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,79	187				334,73			Казахстан 100%
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0895	483				43,23			Казахстан 100%
2	2	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,179	76692,23	0	13728	0	423	9579	25172	
				км трубопровода		74327,38	0	13305	0		**1865**		
	2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,1122	187				394,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									**62316**	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
3	3	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		78	113,45	1,86	8849	145	179	6138	16186	
				м трубопровода		**109,3**	**0**	**8525**	**0**		**1199**		
	3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0156	568				8,86			Казахстан 100%
	3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,78	187				145,86			Казахстан 100%
	3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,039	483				18,84			Казахстан 100%
4	4	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,078	76692,23	0	5982	0	184	4174	10968	
				км трубопровода		74327,38	0	5798	0		812		
	4.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9204	187				172,11			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									27154	
			Раздел: 3. Оборудование										
5	5	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		6	3707,92	127,76	22248	767	1312	14788	39999	
				комплект		3361,51	61,62	20169	370		2963		
	5.1	261-1020126	Полотенцедержатель квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0022	746199				166,99			Казахстан 100%
	5.2	261-201-0324	Краска масляная изотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,24	459				110,16			Казахстан 100%
	5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	836				180,58			Казахстан 100%
	5.4	261-105-0618	Заглушка защитная	кг	1,2	357				428,4			Казахстан 100%
6	6	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		6	4556	253,7	27336	1523	3204	16811	47679	
				комплект		3768,23	123,28	22609	740		3532		
	6.1	261-1023443	Кабелка	т	0,0006	1358578				815,15			Казахстан 100%
	6.2	261-1023720	Манжета резиновая рукавная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,48	1252				600,96			Казахстан 100%
	6.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	836				180,58			Казахстан 100%

8	8	01-01-030/ Е11-170101-0102	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Ванны из наливов стальные. Установка	1 шт	6	4086,95	497,09	14511	1983	1370	135135	43362	Казахстан 100%
				комплект		3361,51	234,61	20169	1408	225,46	3205		Казахстан 100%
	8.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	187886				570,6			Казахстан 100%
	8.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0004	1358578				358,02			
	8.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,78	459							
9	9	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	1 шт.	6	1239,58	0,21	7457	1	196	5213	13662	
				шт.		1206,7	0	7240	0		1012		Казахстан 100%
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,078	568				44,3			Казахстан 100%
	9.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,156	459				71,6			
	9.3	217-105-0107	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,066	836				55,18			Казахстан 100%
10	10	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	3115,88	96	37391	1152	3968	23638	65911	
						2689,21	46,63	32270	560	2282,41	4882		Казахстан 100%
	10.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0017	1358578				361,15			Казахстан 100%
	10.2	217-105-0107	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	836				856,8			Казахстан 100%
	10.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,4	357							
11	11	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6	843,07	0	5058	0	2382	1927	7544	
						446,07	0	2676	0	2387	559		Казахстан 100%
	11.1	261-201-0620	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6	397							
12	12	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	6	6239,87	65,85	37439	395	4977	23196	65486	
						5344,86	24,9	32067	149	464,76	4851		Казахстан 100%
	12.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,09	5164				4512			Казахстан 100%
	12.2	261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки РN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт	12	376							
			Итого по разделу: 3. Оборудование					212826	7299	19796	136049	287315	
			ИТОГО:					185730	3227		27910	376785	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		45214				421999	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алростройсервис-Кокшетау-БГ"

Щербинов В. А.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное УМФ"

Артемук М.Ф.

Место печати (при наличии)

с объемом согласен
инженер

объем соответствует смете с мр.
21.XII.22

Теплоснабжение и водоснабжение
отресовано и проверено: Окрамов А.О.

Стройка: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Жетыколпорошин, ул. Воронцовская, д.1

(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом

(наименование)

Договор подряда (контракт): № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 29 от 21 декабря 2021 г.

на 2-1-3 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Отопление										
1	1	Е11-156/301-0104 И пр. к доп. стан. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		4,875	1350,58	22,42	6584	109	2180	3120	10480	
				кВт		880,96	7,85	4295	38		776		
	1.1	245-106-0104	Кронштейн штырьевой для крепления радиаторов	шт	12,675	172				2180,1			Казахстан 100%
2	2	С1245-102-0114	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт		25	2015		50375		50375		54405	
				секция							4030		
3	3	Е11-200301-0202 прим.	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка		8	1832,2	84,09	14658	672	0	10182	26827	
				решетка		1748,11	19,68	13985	157		1987		
	3.1	261-307-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 1,95х580 мм	м2		3599							
	3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		325908							Казахстан 100%
4	4	С1246-301-0659 прим.	Лючок сантехнический металлический		8	9650		77200		77200		83376	
				шт.							6176		
			Итого по разделу: 5. Отопление									175088	
			Раздел: 6. Вентиляция										
5	5	Е11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка		36	2249,55	47,71	80984	1717	16334	45821	136949	
				решетка		1748,11	19,68	62932	708		10144		
	5.1	261-331-0120	Решетки вентиляционные регулируемые марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,44	7651				11021,76			Казахстан 100%
	5.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0153	325908				4945,06			Казахстан 100%
6	6	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		55	655		36025		36025		38907	
				кг							2882		
			Итого по разделу: 6. Вентиляция									175856	
			ИТОГО:					265826	2498	182114	59123	550944	
								81212	903		25995		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

Шербунов В.А.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

Директор Артемук М.Ф.

Объем соответствует смете СМР и корректировкам при пересчете

ОВ - 21.04.21г

Теплоснабжение проверено и опрессовано: Окрашенов А.В.

с объемом согласен мастер

Объект: Реконструкция здания детского сада под мини-квартирный жилой дом (наименование)

Договор подряда (контракт): № б/н от 16.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 30 от 21 декабря 2021 г.

на 2-1-4 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
1	1	П13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	55	468,03 451,53	3,52 1,46	25742 24834	193 80	714	17938 3494	47174	
2	2	П13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	468,03 451,53	3,52 1,46	10297 9934	77 32	286	7175 1398	18870	
3	3	П13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123	558,33 529,38	3,52 1,46	68675 65114	433 180	3128	47011 9255	124941	
4	4	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	55	401		22055		22055	1764	23819	
5	5	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	415,84		9148		9148	732	9880	
6	6	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	111	468,54		52008		52008	4161	56169	
7	7	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	476		5712		5712	457	6169	
8	8	С1243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	100	127		12700		12700	1016	13716	
			Итого по разделу: 4. Электроустановочные изделия					206337	703	105751	72124	300738	
			ИТОГО:					99882	292		22277	300739	
			В том числе:							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе: оборудование поставки заказчика										
			НДС			12 %		36089				336828	
			Итого с НДС										

Принял (Заказчик)

Генеральный директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное ЖМК"

Директор Щербинов В.А. (подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Артемук М.Ф. (подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

с объемом согласен инж. стр.

объем вып. работ соответствует смете стр.

Стройка **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом, Костанайская область, Карасуский район, Октябрьский с/о, с. Железнодорожное, ул. Воронцовская, д.2**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция здания детского сада под многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н от 16.06.2021 г.**

Акт выполненных работ № 31 от 21 декабря 2021 г.

на 2-1-зон. Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	61,32 61,32	0 0	736 736	0 0	0	550 101	1367	
2	2	П13-080305-0109 Изм. к доп. взам. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	558,33 529,38	3,52 1,46	6700 6353	43 18	305	4586 903	12189	
3	3	С1247-214-40120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	636		7632		7632	611	8243	Казахстан
4	4	Е11-160601-0101 Изм. к доп. взам. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2744,44 2329,51	140,76 18,74	32933 27954	1689 225	3290	20289 4258	57480	
	4.1	261-307-0571	Электроды, d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	206132				346,77			Казахстан 100%
	4.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,024	31711				761,06			Казахстан 100%
	4.3	217-1014-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0132	165361				2182,77			Казахстан 100%
5	5	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	953		11436		11436	915	12351	Казахстан
6	6	Е11-220801-0202	Фасонные части: тройники. Установка	шт.	12	1634,39 580,95	1053,44 314,2	19613 6971	12641 3770	0	7734 2188	29535	
7	7	СНакл.пр.	Тройник 1/2"Мх1/2"Fх1/2"М	шт	12	724,02		8688		8688	695	9383	Казахстан
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части: отводы, колена, патрубки, переходы и др. Установка	шт.	24	1108,96 393,64	715,33 213,31	26615 9447	17167 5119	0	10488 2968	39071	
9	9	СНакл.пр.	Футорка 1/2"Fх3/4"М	шт	12	282,32		3388		3388	271	3659	Казахстан
10	10	СНакл.пр.	Удлинитель ММ1/2"-30	шт	12	564,64		6776		6776	542	7318	Казахстан
			ИТОГО:					124517 51461	31540 9132	41515	43627 13452	181596	
			В том числе :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Агропромдорсантехмонтаж-БГ»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шербинин В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Железнодорожное-АМФ"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Артемьев М.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем соответствует д.смете СМР и факту.
21.XII.21г.

С объемом согласен
мастер