Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №15/11-23 от 15.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №2-1. Наружные сети водопровода и канализаций

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3459652**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2065711
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1000256*
		машины и механизмы	тенге			1264153
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*262845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			129141
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	603		
	Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				**1985817**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1242773
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*600295*
		машины и механизмы	тенге			676848
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*134820*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66208
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	356		
		Земляные работы				
1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 3**	м^3	1129	411	464019
2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	57	13189	751773
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	13	4679	60827

4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**54**	**3243**	**175122**
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**1062**	**61**	**64782**
6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**1062**	**27**	**28674**
7	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**13**	**131**	**1703**
		Трубопроводы и фитинги				
8	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,085**	**1065328**	**90553**
9	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**5293**	**5293**
10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: седелка**	**шт.**	**1**	**4155**	**4155**
11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,085**	**236166**	**20074**
12	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**85**	**330**	**28050**
13	6114-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 32 мм**	**врезка**	**1**	**25399**	**25399**
14	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**13**	**14279**	**185627**
15	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,15*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 110 мм**	**шт.**	**1**	**12036**	**12036**
16	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**13**	**5210**	**67730**
	Раздел 2.	**Наружные сети канализации**				**1473835**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			822938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399961*
		машины и механизмы	тенге			587305
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62933

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	247		
		Земляные работы				
17	6101-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками, мощность 79 кВт /108 л.с./, глубина прорези до 0,5 м, длина свыше 2 м группа грунта 2м**	$м^3$	79,342	1569	124488
18	6101-0102-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 3**	$м^3$	675	401	270675
19	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	13	13189	171457
20	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	7	4679	32753
21	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	54	3243	175122
22	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	605	61	36905
23	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	605	27	16335
24	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16	131	2096
		Хозяйственно-бытовая канализация К1				
25	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	82	449	36818
26	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм /ФУТЛЯР/**	км	0,0102	4414625	45029
27	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	км	0,0102	1740762	17756
28	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *К=0,35*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 273 мм**	шт.	2	21949	43898
29	6121-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 150 мм**	м	10,2	5653	57661

30	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	2,136	17112	36551
31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство бетонной подготовки /бетонная отмостка/**	$м^3$	3,204	9498	30432
		Кододец канализационный ж/б диам.1500мм, 3 шт				
32	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	4,47	73640	329171
33	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	39,6	1179	46688

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**3459652**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 459 652**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	259 474
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	11 157
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**3 730 283**
Сметная прибыль 5%	Тенге	186 514
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	111 908
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**4 028 706**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**4 028 706**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**4 346 974**
Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	Тенге	4 346 974
Скидка 5%	**Тенге**	**217 349**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**4 129 625**

Заказчик:
Директор ТОО "AkNur-Astana 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №15/11-23 от 15.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №6-1. Тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7411307**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4412133
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2154939*
		машины и механизмы	тенге			2850455
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*666233*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			148719
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1235		
	Раздел 1.	**Тепловые сети**				**3155749**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1561989
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*767219*
		машины и механизмы	тенге			1460094
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*353552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			133666
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	537		
		Земляные работы /АС-2/				
1	**6101-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками, мощность 79 кВт /108 л.с./, глубина прорези до 0,5 м, длина свыше 2 м группа грунта 2м**	**м^3**	**349,85184**	**1569**	**548918**
2	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**694,94368**	**347**	**241145**
3	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**21,64032**	**6825**	**147695**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**631,6416**	**89**	**56216**

5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	631,6416	570	360036
6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	631,6416	200	126328
7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	70,1824	3243	227602
8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	19,52	127	2479
		Лотковый канал				
9	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	$м^3$	19,52	1271	24810
10	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	51,035	25251	1288685
		Угол поворота /6шт/				
11	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты /Угол поворота УП-1,2/**	$м^3$	1,86	31116	57876
12	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	1,74	38801	67514
13	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство основания под фундаменты песчаное**	$м^3$	1,08	5968	6445
	Раздел 2.	**Трубопроводы**				**4255558**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2850144
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1387720*
		машины и механизмы	тенге			1390361
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*312681*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15053
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	698		
14	6123-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**1,2858**	**3309658**	**4255558**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**7411307**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**7 411 307**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	555 848
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	23 901

Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**7 991 056**
Сметная прибыль 5%	Тенге	399 553
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	239 732
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**8 630 341**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**8 630 341**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**9 312 138**
Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	Тенге	9 312 138
Скидка 5%	**Тенге**	**465 607**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**8 846 531**

Заказчик:

Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

Е. Молдыбаев

м.п.

Исполнитель:

Директор ТОО "Элемент жол"

А. Жусупов

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №15/11-23 от 15.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №4-2. Наружные сети связи

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3180770**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1545679
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*771055*
		машины и механизмы	тенге			876831
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*182918*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			758260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	407		
		Земляные работы				
1	**6101-0105-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками, мощность 79 кВт /108 л.с./, глубина прорези до 0,5 м, длина свыше 2 м группа грунта 2м**	$м^3$	**147,1587**	**1569**	**230892**
2	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	**147,1587**	**452**	**66516**
3	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	**4,5513**	**6825**	**31063**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	$м^3$	**80,091**	**89**	**7128**
5	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	**8,899**	**3243**	**28859**
6	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	**88,99**	**570**	**50724**
7	**6124-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	**17**	**725**	**12325**

8	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	**м**	**162**	**223**	**36126**
9	1310-0603-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог**	**м кабеля**	**600**	**691**	**414600**
		Сети телефонизации				
10	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	**колодец**	**6**	**45598**	**273588**
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**41,76**	**1412**	**58965**
12	1308-0201-3417 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.**	**м**	**665**	**271**	**180215**
13	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**14753**	**14753**
14	6121-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**27**	**40131**	**1083537**
15	6121-0201-0125 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	**км**	**0,027**	**2912262**	**78631**
16	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,4*	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 325 мм**	**шт.**	**2**	**25084**	**50168**
17	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**108**	**5210**	**562680**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**3180770**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**3 180 770**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	238 558
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	10 258
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**3 429 586**
Сметная прибыль 5%	Тенге	171 479
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	102 888
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**3 703 953**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**3 703 953**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**3 996 565**

Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	Тенге	3 996 565
Скидка 5%	**Тенге**	**199 828**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**3 796 737**

Заказчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

_____ **Б. Молдыбаев**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №15/11-23 от 15.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №4-1. Электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**153274**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			85089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41598*
		машины и механизмы	тенге			64099
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18995*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4086
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
	Раздел 1.	**КЛ-0,4кВ**				**37407**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21497
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10461*
		машины и механизмы	тенге			13801
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3478*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
1	**6124-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**37**	**1011**	**37407**
	Раздел 2.	**ВЛ-10кВ**				**115867**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			63592
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31137*
		машины и механизмы	тенге			50298
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15517*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте на одну опору /2к-т/				

2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**51444**	**102888**
3	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0333333**	**389382**	**12979**
		Заземление опор ВЛ-10кВ				

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**153274**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**153 274**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	11 496
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге	494
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**165 264**
Сметная прибыль 5%	Тенге	8 263
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	4 958
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**178 485**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**178 485**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**192 585**
Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	Тенге	192 585
Скидка 5%	**Тенге**	**9 629**
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**182 956**

Заказчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"

Е. Молдыбаев
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

А. Кусупов
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерных сетей к врачебной амбулатории в селе Новокубанка, Шортандинского района, Акмолинской области"**
Основание: **Договор №15/11-23 от 15.11.2023г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №6-2. Выгреб 50м3

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2699403**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2029894
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1010528*
		машины и механизмы	тенге			456899
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*118265*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			212609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	499		
		Выгреб (АС-5)				
1	**7101-0602-0704** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см основания щебеночные**	**$м^2$**	**43,56**	**574**	**25003**
2	**7101-0602-0709** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704**	**$м^2$**	**87,12**	**13**	**1133**
3	**6104-0903-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	**$м^3$**	**48,379**	**53973**	**2611160**
4	**6106-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж балки**	**т конструкций**	**0,2555**	**173755**	**44394**
5	**6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**$м^3$**	**0,02**	**43500**	**870**
6	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т конструкций**	**0,07057**	**238676**	**16843**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**2699403**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 699 403**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге	202 455

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	Тенге			8 706
		Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**			**2 910 564**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			145 528
		Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			87 317
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**			**3 143 409**
		Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**			**3 143 409**
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**3 391 738**
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	Тенге			3 391 738
		Скидка 5%	**Тенге**			**169 587**
		Итого без НДС со скидкой	**Тенге**			**3 222 151**

Заказчик:
Директор ТОО "Ак Нур-Астана 2005"

_____ Е. Молдыбаев

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Элемге жол"

_____ А. Жусупов

М.П.