Форма 2-В

Заказчик **ИП "Инновация", Костанайская область, г. Костанай, ул. Гагарина, 68**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Агростросантехмонтаж-БГ", Костанайская область, Костанай г.а., г.Костанай, улица Гагарина, 68**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт нежилого помещения офисного типа по адресу: г. Костанай, ул. Гагарина, 68**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт нежилого помещения офисного типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17** от **28 апреля 2018 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.09.2018	01.03.2018	06.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены, перегородки				
1	1	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (заделка дверных, оконных проемов проемов)**	м3	4,730	55432,02	262193
			Накладные расходы			*12431,75*	*58802*
			Сметная прибыль			*4106,08*	*19422*
2	2	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,440	36144,24	15903
			Накладные расходы			*13399,87*	*5896*
			Сметная прибыль			*2677,35*	*1178*
3	3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,240	6811,85	287732
			Накладные расходы			*1490,08*	*62941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,07*	*1768*
5	**5**	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**9,000**	**2945,62**	**26511**
			Накладные расходы			*94,78*	*853*
			Сметная прибыль			*218,19*	*1964*
6	**6**	**21-090404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**9,000**	**3238,87**	**29150**
			Накладные расходы			*104,21*	*938*
			Сметная прибыль			*239,92*	*2159*
7	**7**	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**28,800**	**3175,21**	**91446**
			Накладные расходы			*792,97*	*22837*
			Сметная прибыль			*235,20*	*6774*
8	**8**	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**28,800**	**15034,01**	**432979**
			Накладные расходы			*483,72*	*13931*
			Сметная прибыль			*1113,63*	*32073*
9	**9**	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**16,000**	**1039,94**	**16639**
			Накладные расходы			*167,01*	*2672*
			Сметная прибыль			*77,03*	*1233*
10	**10**	**21-090205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,000**	**1243,21**	**19891**
			Накладные расходы			*40,00*	*640*
			Сметная прибыль			*92,09*	*1473*
			Раздел: Отделочные работы				
11	**11**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 (потолочный плинтус)**	**м плинтусов**	**135,200**	**364,58**	**49291**
			Накладные расходы			*76,16*	*10297*
			Сметная прибыль			*27,01*	*3651*
12	**12**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**126,400**	**2191,30**	**276981**
			Накладные расходы			*740,59*	*93610*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,32*	*20517*
13	13	22-030301-0202 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте**	**м2**	**126,400**	**3750,96**	**474121**
			Накладные расходы			*120,69*	*15255*
			Сметная прибыль			*277,85*	*35120*
14	14	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**5,000**	**2332,18**	**11661**
			Накладные расходы			*813,14*	*4066*
			Сметная прибыль			*172,75*	*864*
15	15	23-050306-2061 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 600 мм**	**шт.**	**5,000**	**10629,92**	**53150**
			Накладные расходы			*342,02*	*1710*
			Сметная прибыль			*787,40*	*3937*
16	16	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**549,500**	**1922,74**	**1056543**
			Накладные расходы			*553,30*	*304038*
			Сметная прибыль			*142,42*	*78262*
17	17	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**549,500**	**1751,81**	**962622**
			Накладные расходы			*291,38*	*160114*
			Сметная прибыль			*129,76*	*71305*
18	18	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (финишный слой)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**549,500**	**1163,36**	**639265**
			Накладные расходы			*272,45*	*149710*
			Сметная прибыль			*86,17*	*47353*
19	19	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**549,500**	**533,06**	**292914**
			Накладные расходы			*154,10*	*84680*
			Сметная прибыль			*39,49*	*21697*
20	20	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**46,600**	**1622,50**	**75609**
			Накладные расходы			*472,81*	*22033*
			Сметная прибыль			*120,19*	*5601*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**46,600**	**5210,30**	**242800**
			Накладные расходы			***1096,28***	***51087***
			Сметная прибыль			***385,95***	***17985***
22	**22**	**12-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт**	**м2**	**48,000**	**6119,94**	**293757**
			Накладные расходы			***2005,23***	***96251***
			Сметная прибыль			***453,33***	***21760***
23	**23**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**48,000**	**859,44**	**41253**
			Накладные расходы			***258,76***	***12421***
			Сметная прибыль			***63,66***	***3056***
24	**24**	**11-150108-1503 РСНБ РК 2015**	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**36,200**	**1210,22**	**43810**
			Накладные расходы			***356,22***	***12895***
			Сметная прибыль			***89,65***	***3245***
25	**25**	**ПРАЙС**	**Стеновая ПВХ панель**	**м2**	**36,200**	**4165,83**	**150803**
			Накладные расходы			***134,04***	***4852***
			Сметная прибыль			***308,58***	***11171***
26	**26**	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**10,800**	**7201,59**	**77777**
			Накладные расходы			***2367,77***	***25572***
			Сметная прибыль			***533,45***	***5761***
27	**27**	**12-110101-0111 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**10,800**	**3629,91**	**39203**
			Накладные расходы			***967,32***	***10447***
			Сметная прибыль			***268,88***	***2904***
28	**28**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10,800**	**859,44**	**9282**
			Накладные расходы			***258,76***	***2795***
			Сметная прибыль			***63,66***	***688***
			Раздел: Полы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**126,400**	**925,30**	**116958**
			Накладные расходы			***245,08***	***30979***
			Сметная прибыль			***68,54***	***8664***
30	**30**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**126,400**	**1321,54**	**167042**
			Накладные расходы			***106,16***	***13418***
			Сметная прибыль			***97,89***	***12374***
31	**31**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	**м2**	**126,400**	**4222,03**	**533664**
			Накладные расходы			***683,48***	***86392***
			Сметная прибыль			***312,74***	***39531***
32	**32**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Устройство плинтусов керамогранитных**	**м**	**135,248**	**2444,40**	**330600**
			Накладные расходы			***231,94***	***31369***
			Сметная прибыль			***181,07***	***24489***
			Раздел: Санитарно-технические работы				
33	**33**	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,000**	**4382,47**	**4382**
			Накладные расходы			***1527,20***	***1527***
			Сметная прибыль			***324,63***	***325***
34	**34**	**23-030102-0905 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,000**	**7048,13**	**7048**
			Накладные расходы			***226,77***	***227***
			Сметная прибыль			***522,08***	***522***
35	**35**	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,000**	**3218,26**	**3218**
			Накладные расходы			***103,55***	***104***
			Сметная прибыль			***238,39***	***238***
36	**36**	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1484,35**	**1484**
			Накладные расходы			***536,24***	***536***
			Сметная прибыль			***109,95***	***110***
37	**37**	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**5198,72**	**5199**
			Накладные расходы			***167,27***	***167***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*385,09*	*385*
38	38	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,000**	**5325,01**	**5325**
			Накладные расходы			*1754,24*	*1754*
			Сметная прибыль			*394,45*	*394*
39	39	23-030102-0425 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,000**	**10257,80**	**10258**
			Накладные расходы			*330,05*	*330*
			Сметная прибыль			*759,84*	*760*
40	40	23-030102-0501 РСНБ РК 2015	**Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83**	**шт.**	**1,000**	**856,79**	**857**
			Накладные расходы			*27,57*	*28*
			Сметная прибыль			*63,47*	*63*
41	41	23-030102-0603 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,000**	**5932,93**	**5933**
			Накладные расходы			*190,89*	*191*
			Сметная прибыль			*439,48*	*439*
			Раздел: Электроснабжение				
42	42	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**345,000**	**984,06**	**339500**
			Накладные расходы			*218,99*	*75553*
			Сметная прибыль			*72,89*	*25148*
43	43	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,352**	**197845,25**	**69622**
			Накладные расходы			*6365,68*	*2240*
			Сметная прибыль			*14655,20*	*5157*
44	44	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**12,000**	**496,15**	**5954**
			Накладные расходы			*144,88*	*1739*
			Сметная прибыль			*36,75*	*441*
45	45	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**12,000**	**588,19**	**7058**
			Накладные расходы			*170,00*	*2040*
			Сметная прибыль			*43,57*	*523*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	12,000	239,72	2877
			Накладные расходы			*7,71*	*93*
			Сметная прибыль			*17,76*	*213*
47	47	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12,000	186,14	2234
			Накладные расходы			*5,99*	*72*
			Сметная прибыль			*13,79*	*165*
48	48	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	28,000	2804,78	78534
			Накладные расходы			*717,43*	*20088*
			Сметная прибыль			*207,76*	*5817*
49	49	23-070106-0201 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	шт.	28,000	11721,38	328199
			Накладные расходы			*377,14*	*10560*
			Сметная прибыль			*868,25*	*24311*
50	50	13-080304-0103 РСНБ РК 2015	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка**	м ширины по фронту	1,000	15461,37	15461
			Накладные расходы			*3750,37*	*3750*
			Сметная прибыль			*1145,29*	*1145*
51	51	51-080401-0507 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,000	72674,61	72675
			Накладные расходы			*2338,31*	*2338*
			Сметная прибыль			*5383,30*	*5383*
			Раздел: Демонтажные работы				
52	52	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	28,800	2536,75	73058
			Накладные расходы			*825,79*	*23783*
			Сметная прибыль			*187,91*	*5412*
53	53	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	18,060	1479,43	26718
			Накладные расходы			*473,43*	*8550*
			Сметная прибыль			*109,59*	*1979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников (демонтаж)**	**м2**	**126,400**	**7811,11**	**987325**
			Накладные расходы			***2715,83***	***343280***
			Сметная прибыль			***578,60***	***73135***
55	**55**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**126,400**	**1141,69**	**144310**
			Накладные расходы			***411,75***	***52046***
			Сметная прибыль			***84,57***	***10690***
56	**56**	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**135,248**	**206,94**	**27988**
			Накладные расходы			***75,36***	***10192***
			Сметная прибыль			***15,33***	***2073***
57	**57**	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**549,500**	**313,44**	**172238**
			Накладные расходы			***104,46***	***57399***
			Сметная прибыль			***23,22***	***12758***
58	**58**	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1,000**	**818,92**	**819**
			Накладные расходы			***297,50***	***298***
			Сметная прибыль			***60,66***	***61***
59	**59**	**12-150101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**1,000**	**583,20**	**583**
			Накладные расходы			***212,19***	***212***
			Сметная прибыль			***43,20***	***43***
60	**60**	**12-150101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1,000**	**1018,29**	**1018**
			Накладные расходы			***370,02***	***370***
			Сметная прибыль			***75,43***	***75***
61	**61**	**12-170101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**300,000**	**36,81**	**11043**
			Накладные расходы			***13,40***	***4021***
			Сметная прибыль			***2,73***	***818***
62	**62**	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**28,000**	**268,36**	**7514**
			Накладные расходы			***97,51***	***2730***
			Сметная прибыль			***19,88***	***557***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,712	3353,20	9094
			Накладные расходы			*1299,69*	*3525*
			Сметная прибыль			*248,39*	*674*
66	66	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,580	1590,36	5693
			Накладные расходы			*616,42*	*2207*
			Сметная прибыль			*117,80*	*422*
67	67	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,020	26,13	1777
			Накладные расходы			*5,15*	*350*
			Сметная прибыль			*1,94*	*132*
68	68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,900	2850,61	28221
			Накладные расходы			*301,89*	*2989*
			Сметная прибыль			*211,16*	*2090*
69	69	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,200	4252,84	9356
			Накладные расходы			*1217,56*	*2679*
			Сметная прибыль			*315,03*	*693*
70	70	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,244	19727,28	44268
			Сметная прибыль			*1461,28*	*3279*
71	71	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,300	810,32	5105
			Накладные расходы			*346,88*	*2185*
			Сметная прибыль			*60,02*	*378*
72	72	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,860	46591,32	179843
			Накладные расходы			*12496,86*	*48238*
			Сметная прибыль			*3451,21*	*13322*
73	73	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,000	27801,36	111205
			Сметная прибыль			*2059,36*	*8237*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	4527,36	9055
			Сметная прибыль			*335,36*	*671*
75	75	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9927,36	19855
			Сметная прибыль			*735,36*	*1471*
76	76	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	28869,48	57739
			Сметная прибыль			*2138,48*	*4277*
77	77	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	1958,04	7832
			Сметная прибыль			*145,04*	*580*
78	78	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17438,76	34878
			Сметная прибыль			*1291,76*	*2584*
79	79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	2193296,86	31145
			Накладные расходы			*634297,14*	*9007*
			Сметная прибыль			*162466,43*	*2307*
80	80	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,500	43603,38	21802
			Накладные расходы			*9471,91*	*4736*
			Сметная прибыль			*3229,88*	*1615*
81	81	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	744111,02	4018
			Накладные расходы			*333309,98*	*1800*
			Сметная прибыль			*55119,34*	*298*
82	82	2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,443	748,44	4074
			Сметная прибыль			*55,44*	*302*
83	83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	826098,65	496
			Накладные расходы			*73129,38*	*44*
			Сметная прибыль			*61192,49*	*37*
84	84	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	3591,70	7183
			Накладные расходы			*470,53*	*941*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*266,05*	*532*
85	**85**	**2113-0814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**кг**	**0,122**	**376,92**	**46**
			Сметная прибыль			*27,92*	*3*
86	**86**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,700**	**117,84**	**82**
			Накладные расходы			*17,98*	*13*
			Сметная прибыль			*8,73*	*6*
87	**87**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (крышка люка)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,030**	**127365,16**	**3821**
			Накладные расходы			*22005,30*	*660*
			Сметная прибыль			*9434,46*	*283*
88	**88**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,030**	**11822,51**	**355**
			Накладные расходы			*812,03*	*24*
			Сметная прибыль			*875,74*	*26*
89	**89**	**2105-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**0,640**	**261,36**	**167**
			Сметная прибыль			*19,36*	*12*
90	**90**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,900**	**949,54**	**30290**
			Накладные расходы			*341,42*	*10891*
			Сметная прибыль			*70,34*	*2244*
91	**91**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**35,700**	**1221,73**	**43616**
			Накладные расходы			*258,44*	*9226*
			Сметная прибыль			*90,50*	*3231*
			Раздел: Прочее				
92	**92**	**84-020602-0313 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М6-1**	**секция (3 метра)**	**14,000**	**13744,19**	**192419**
			Накладные расходы			*1993,50*	*27909*
			Сметная прибыль			*1018,09*	*14253*
93	**93**	**84-020602-0313 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М6-1**	**секция (3 метра)**	**14,000**	**47411,00**	**663754**
			Раздел: Демонтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	35,200	3538,17	124543
			Накладные расходы			*1453,75*	*51172*
			Сметная прибыль			*262,09*	*9225*
95	95	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	260,000	43,54	11321
			Накладные расходы			*16,88*	*4388*
			Сметная прибыль			*3,23*	*839*
96	96	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	16,000	327,28	5236
			Накладные расходы			*126,45*	*2023*
			Сметная прибыль			*24,24*	*388*
97	97	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	12,000	100,11	1201
			Накладные расходы			*38,80*	*466*
			Сметная прибыль			*7,42*	*89*
98	98	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	65,000	774,36	50333
			Накладные расходы			*300,14*	*19509*
			Сметная прибыль			*57,36*	*3728*
99	99	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	12,000	1996,93	23963
			Накладные расходы			*762,90*	*9155*
			Сметная прибыль			*147,92*	*1775*
100	100	1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки (пристройка)**	м3 кладки	8,200	44242,64	362790
			Накладные расходы			*16610,50*	*136206*
			Сметная прибыль			*3277,23*	*26873*
101	101	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (тамбур)**	м2 перегородок	10,200	3174,62	32381
			Накладные расходы			*1184,90*	*12086*
			Сметная прибыль			*235,16*	*2399*
102	102	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	18,300	3174,62	58096
			Накладные расходы			*1184,90*	*21684*
			Сметная прибыль			*235,16*	*4303*
103	103	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	7,560	2070,54	15653

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*833,38*	*6300*
			Сметная прибыль			*153,37*	*1160*
104	104	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	854,100	418,47	357416
			Накладные расходы			*176,89*	*151081*
			Сметная прибыль			*31,00*	*26475*
105	105	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	73,419	631,80	46386
			Сметная прибыль			*46,80*	*3436*
106	106	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	73,419	633,96	46545
			ИТОГО:			*46,96*	*3448*
			В том числе :				**17804616**
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				**3983283**
			Итого с временными		1,2 %	205690,00	**1269694**
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	381624,00	**18010306**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**18391930**
			Итого с НДС		12 %	2251172,00	**18759769**
							21010941

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Щербинов В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП «Инновация»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)