Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Fitness"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"

Договор подряда № 15/01 от 02.04.2015 года

Наименование объекта: Строительство спортивно-оздоровительного центра /наружные сети и благоустройство

Реестр № 1

актов выполненных работ за март месяц 2016 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	4-1-1	1	Внутриплощадочные электрические сети	135 593,00	14 527,82
2	6-3-1	2	Наружные сети водопровода и канализации работы	2 371 367,00	254 075,04
3	7-1-1	3	Генплан. Благоустройство территории	121 459,20	13 013,49
			ВСЕГО:	**2 628 419,20**	**281 616,34**

Заказчик: ТОО "SK Fitness"

Директор _____ **Хасенов К.Б.**

Подрядчик: ТОО "Жетісу-Астана"

Директор _____ **Тайбуганов С.С**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Fitness"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда № 15/01 от 02.04.2015 года

Акт выполненных работ № 1

за март 2016 (месяц, год) на 4-1-1 Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1		**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		1,62	205,97	194,88	334	316	0	70	436	
				м3 грунта		11,1	49,17	18	80		32		
2	2		**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		0,18	1714,02	0	309	0	0	222	573	
				м3 грунта		1714,02	0	309	0		42		
3	3		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1,2	21,69	21,69	26	26	0	4	33	
				м3 грунта		0	4,92	0	6		2		
4	4		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1,2	10,06	10,06	12	12	0	2	15	
				м3 грунта		0	2,28	0	3		1		
5	5		**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мелкопросеянной землей. Группа грунтов 2**		0,6	894,24	0	537	0	0	386	997	
				м3 грунта		894,24	0	537	0		74		
6	6		**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,2	163,62	76,47	196	92	0	107	327	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	105	43		24		
7	7		**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		44	356,86	160,13	15702	7046	1992	6388	23857	
				м кабеля		151,47	50,17	6665	2207		1767		
8	8		**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**		44	468,38	385,76	20609	16973	0	7109	29935	
				м кабеля		82,62	141,79	3635	6239		2217		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		6	333,69	151,61	2002	910	266	801	3027	
				м кабеля		137,7	47,63	826	286		224		
10	10		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,028	28182		789		789		852	
				1000 шт.							63		
11	11		Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,05	330538		16527		16527		17849	
				км							1322		
12	12		Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,006	152062,72	0	912	0	9	687	1727	
				канало-километр трубопровода		150556	0	903	0		128		
13	13		Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100, толщина стенки 2,2 мм		6	489		2934		2934		3169	
				м							235		
14	14		Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		24	354,92	30,71	8518	737	1698	4570	14136	
				м		253,46	11,04	6083	265		1047		
15	15		Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		24	109		2616		2616		2825	
				м							209		
			Итого по разделу:									99758	
			Раздел: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)										
16	16		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	2432,59	26,34	4865	53	2100	1953	7363	
				шт.		1356	0	2712	0		545		
17	17		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		2	1435		2870		2870		3100	
				шт.							230		
			Итого по разделу: 1. ВРУ-1(Здание Акимата)									10463	
			ИТОГО:					79758	26164	31801	22299	110221	
								21793	9129		8162		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1323					
			Итого с временными									111544	
			Зимние удорожания			1,35 %		1506					
			Итого с зимчими удорожаниями									113050	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2261					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115311	
			Итого в текущих ценах 2016года.									121065	
			НДС			12 %		14528					
			Итого с НДС									135593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Принял (Заказчик)

ТОО "SK Fitness", БИН 141040030219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хасенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана", БИН 060340020401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тайоуганов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП "Жол Инженеринг" Молдахметов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,