Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Fitness"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра / наружные сети и благоустройство**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации работы**

(наименование)

Договор подряда № 15/01 от 02.04.2015 года

Акт выполненных работ № 2

за март 2016 (месяц, год) на 6-3-1 Наружные сети водопровода и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)										
1	1		**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		26,797757	205,97	194,88	5520	5222	0	1163	7217	
				м3 грунта		11,1	49,17	297	1318		535		
2	2		**Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		2,9775286	1714,02	0	5104	0	0	3675	9480	
				м3 грунта		1714,02	0	5104	0		702		
3	3		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		21,3284155	21,69	21,69	463	463	0	76	581	
				м3 грунта		0	4,92	0	105		43		
4	4		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		21,3284155	10,06	10,06	215	215	0	35	270	
				м3 грунта		0	2,28	0	49		20		
5	5		**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		21,3284155	163,62	76,47	3490	1631	0	1893	5814	
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	1859	771		431		
6	6		**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		8,44687	206,99	197,41	1748	1667	1	399	2319	
				м3 грунта		9,5	56,12	80	474		172		
7	7		**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**		14,7820225	130		1922				2075	
				т							154		
			Итого по разделу: 1. Трубопровод В1(хоз-питьевой и противопожарный)									27756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Трубопроводы В1										
8	8		**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,006	535675,1	112429,28	3214	675	93	2676	6361	
				км трубопровода		407700	42803,78	2446	257		471		
9	9		**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**		6,024	2273		13693		13693		14788	
				м							1095		
10	10		**Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,0659	462085,69	70606,57	30451	4653	623	26616	61632	
				км трубопровода		382030	25929,25	25176	1709		4565		
11	11		**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**		66,1636	336		22231		22231		24009	
				м							1778		
12	12		**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в колодце**		1	841,57	39,66	842	40	25	776	1747	
				м трубопровода		776,41	15,01	776	15		129		
13	13		**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,004	218		219		219		236	
				м							18		
14	14		**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0669	702619,45	29557,45	47005	1977	30604	14318	66229	
				км трубопровода		215604	577,39	14424	39		4906		
15	15		**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,006	1102864,07	30009,64	6617	180	5148	1280	8529	
				км трубопровода		214774	663,01	1289	4		632		
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы В1									183531	
			Раздел: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)										
16	16		**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0066	1049024,39	515599,11	6924	3403	124	4373	12201	
				т фасонных частей		514704,2	154628,69	3397	1021		904		
17	17		**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		1	5282		5282		5282		5705	
				шт.							423		
18	18		**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка**		2	583,48	35,64	1167	71	42	1043	2387	
				фланец		526,72	0	1053	0		177		
19	19		**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**		2	521		1042		1042		1125	
				шт.							83		
20	20		**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**		4	1702,93	128,59	6812	514	372	5921	13751	
				фланец		1481,4	13,77	5926	55		1019		
21	21		**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**		4	4658		18632		18632		20123	
				шт.							1491		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22		Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1120,14	71,28	4481	285	245	3911	9063	
				фланец		987,6	0	3950	0		671		
23	23		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		4	2785		11140		11140		12031	
				шт.							891		
24	24		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,5	91,15	2,36	228	6	107	80	333	
				м2		46,14	0,28	115	1		25		
25	25		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза		2,5	249,37	6,08	623	15	507	71	750	
				м2		40,51	0,83	101	2		56		
26	26		Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	14195,47	7233,51	14195	7234	2494	6698	22565	
				врезка		4467,9	2297,61	4468	2298		1671		
			Итого по разделу: 3. Фасонные части(тройники и фланцы)									100034	
			Раздел: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение										
27	27		Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2119,61	82,83	2120	83	327	1733	4161	
				задвижка или клапан		1709,4	41,31	1709	41		308		
28	28		Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		1	42079		42079		42079		45445	
				шт.							3366		
29	29		Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка		1	1629,65	82,83	1630	83	169	1405	3278	
				задвижка или клапан		1378,16	41,31	1378	41		243		
30	30		Вентили запорные 15с65жи фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		1	12769		12769		12769		13791	
				шт.							1022		
			Итого по разделу: 4. Задвижки и вентиль на опорожнение									66675	
			Раздел: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)										
31	31		Основание под трубопроводы гравийное. Устройство		7,5	1310,65	232,51	9830	1744	0	8527	19825	
				м3 основания		1078,14	70,23	8086	527		1469		
32	32		Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92		7,5	9401		70508		70508		76148	
				м3							5641		
33	33		Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра		0,032	1305874,48	554627,44	41788	17748	2731	27035	74329	
				км трубопровода		665910	187479,7	21309	5999		5506		
34	34		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		32,128	10125		325296		325296		351320	
				м							26024		
35	35		Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,032	2651704,41	198732,35	84855	6359	68506	11051	103578	
				км трубопровода		312156	36677,72	9989	1174		7672		
36	36		Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (гильзы в стенах колодцев)		0,0005	1555969,86	702171,44	778	351	46	493	1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		761040	235230,7	381	118		102		
37	37		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	12277		6163		6163		6656	
											493		
38	38		Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,00025	1305874,48	554627,44	326	139	21	211	581	
						665910	187479,7	166	47		43		
39	39		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,251	10125		2541		2541		2745	
											203		
40	40		Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,006	1880614,71	842653,94	11284	5056	656	7168	19928	
						928650	278099,12	5572	1669		1476		
41	41		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	14272		85975		85975		92852	
											6878		
42	42		Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00025	3684476,43	277815,96	921	69	744	119	1124	
						430882	51436,79	108	13		83		
43	43		Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	4325586,2	307585,31	28116	1999	23021	3433	34073	
						476238	57189,88	3096	372		2524		
44	44		Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	1324,25	7,56	51646	295	6026	44962	104337	
						1162,19	2,34	45325	91		7729		
			Итого по разделу: 5. Футляры и гильзы(в стенах колодцев)									888869	
			Раздел: 6. Пожарный гидрант										
45	45		Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2836,33	183,25	2836	183	555	2157	5393	
						2098,46	80,65	2098	81		399		
46	46		Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	50767		50767		50767		54828	
											4061		
47	47		Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0564	83054,79	2899,05	4684	164	1783	2791	8073	
						48541,3	1445,85	2738	82		598		
48	48		Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115371		115371		115371		124601	
											9230		
			Итого по разделу: 6. Пожарный гидрант									192895	
			Раздел: 7. Фасонные части-переходы										
49	49		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0011	1049024,39	515599,11	1154	567	21	729	2033	
						514704,2	154628,69	566	170		151		
50	50		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	917		917		917		990	
											73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51		Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	450		450		450		486	
											36		
			Итого по разделу: 7. Фасонные части-переходы									3509	
			Раздел: 8. Колодцы										
52	52		Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,73	22280,37	9324,37	38545	16131	4051	24825	68439	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10614,28	3880,19	18363	6713		5070		
53	53		Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22383		22383		22383		24174	
											1791		
54	54		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10397		10397		10397		11229	
											832		
55	55		Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15100		30200		30200		32616	
											2416		
56	56		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18857		18857		18857		20366	
											1509		
57	57		Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740		1879	
											139		
58	58		Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0237	573646		13595		13595		14683	
											1088		
59	59		Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22975		22975		22975		24813	
											1838		
60	60		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,05628	717806,61	7051,33	40398	397	36435	4302	48277	
				т стальных элементов		63366,8	1418,31	3566	80		3576		
61	61		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,07948	836,53	2,91	1740	6	1660	52	1934	
						35,41	0,55	74	1		143		
62	62		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	2,07948	333,6	7,08	694	15	511	117	876	
						80,9	0,83	168	2		65		
63	63		Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,5	15347,98	1111,55	7674	556	6467	706	9051	
						1302,75	249,65	651	125		670		
64	64		Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 м3. Устройство упоров в углах поворота	м3	0,16	20102,2	1759,56	3216	282	2121	799	4336	
						5084,73	402,2	814	64		321		
65	65		Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	67716,28	0	406	0	50	353	820	
						59379,5	0	356	0		61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66		Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0659	61472,56	0	4051	0	138	3874	8559	
				км трубопровода		59379,5	0	3913	0		634		
			Итого по разделу: 8. Колодцы									272052	
			Раздел: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2										
67	67		Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1,93	2947,43	1250,18	5689	2413	0	4670	11187	
				м3 конструкции		1697,25	543,13	3276	1048		829		
68	68		Покрытия и основания щебеночные. Разборка		2,895	369,27	256,36	1069	742	0	532	1729	
				м3 конструкции		112,91	57,12	327	165		128		
69	69		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		193	736,89	232,57	142220	44886	90602	23902	179412	
				м2 основания		34,88	79,79	6732	15399		13290		
			Итого по разделу: 9. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия-193 м2									192328	
			ИТОГО:					1533913	128523	1192248	250950	1927649	
								211222	42140		142792		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		23132					
			Итого с временными									1950781	
			Зимние удорожания			1,35 %		26336					
			Итого с зимними удорожаниями									1977117	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2016659	
			Итого в текущих ценах 2016 года									2117292	
			НДС			12 %		254075					
			Итого с НДС									2371367	

Принял (Заказчик)

ТОО "SK Fitness", БИН 141040030219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хасенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана", БИН 060340020401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тайбуганов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП "Жол Инженеринг" Молдахметов А.К.