Заказчик: Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетiсу

Подрядчик: ТОО "АйТемір - Құрылыс"

Форма 2

Наименование стройки - Подключение к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.Жалайыри села Балпык би Коксуского района

Наименование объекта - Котельная

Договор: № 214 от 21.08.2022 год

Акт выполненных работ № 3

за ноябрь 2022 г.

Локальная смета № 2-2-2

Тепломеханическая часть

(наименование работ и затрат)

Основание: 489-ТМ

Составлен(а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Демонтаж										
1	1118-0101-0209	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Демонтаж НР = 72% к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,7; к1мат=0,5;	котел	3	94579,58 63126,00	18242,18 8031,85	283739 189378	54727 24096	39634 -	153701 34995	472435
2	1306-0101-1101	Горелка газомазутная, масса 0,07т. Демонтаж оборудования НР=72% К=3,000; к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,7; к1мат=0,5;	т	0,21	286497,96 153067,20	131537,28 39191,04	60165 32144	27623 8230	398 -	29069 7139	96373
3	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Демонтаж НР=72% к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,7; к1мат=0,5;	прибор	3	31727,60 15463,01	380,66 189,91	95183 46389	1142 570	47652 -	33810 10319	139312
4	1391-2102-0405 02040103-01	Демонтаж конструкций ствола металлической трубы с устройством вспомогательных подмостей НР= 72%	т	1,2	44091,70 44091,70	- -	52910 52910	- -	- -	38095 7280	98285
5	1328-1104-0303	Резервуар стальной, обьем 25 м3, горизонтальный. Демонтаж НР=72% к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,7; к1мат=0,5;	шт	1	70803,87 58021,2	12432,67 4991,27	70804 58021	12433 4991	350	45369 9294	125467

6	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	35	1061,85 987,59	8,46 3,54	37165 34566	296 124	2303 -	24977 4971	67113
7	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметромдо 63 мм. Разборка НР = 72%	м трубопроводов	22	834,2 770,89	5,94 2,32	18352 16960	131 51	1262 -	12248 2448	33048
		Итого по разделу 1					**1 032 033**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих строителей, тенге					430 368				
		- затраты на эксплуатацию машин					96 352				
		- в том числе зарплата машинистов					38 062				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					91 599				
		- накладные расходы					337 269				
		в т.ч. зарплата, тенге					30 354				
		- сметная прибыль					76 446				
		Раздел 2. Тепломеханическая часть									
8	1118-0101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР=72%	котел	2	88096,83 59062,5	12666,24 5498,82	176194 118125	25332 10998	32736	92969 21533	290696
9	1118-0401-0102	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка НР=72%	бак	2	18568,31 5234,46	709,01 267,29	37137 10469	1418 535	25250	7923 3605	48665
10	1119-0201-0104	Усройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка	устройство	2	36392,15 21384	164,25 81,35	72784 42768	329 163	29688	30910 8296	111990
11	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72%	насос	2	24543,85 20137	478,05 165,01	49088 40274	956 330	7858	29235 6266	84589
12	590-000-0010 (пл)	Котел водогрейный тепловой мощностью 174 кВт CRONOS BB 1535 (Казахстан) кстм=1,02;	шт	2	829478		1658956		1658956		1658956
13	290-000-011 (пл)	Аварийная сборка	шт	2	7741		15482		15482	1239	16721
14	290-000-0012 (пл)	Газовая горелка Ecofiam MaxGas 250 кстм=1,02;	шт	2	705984,84		1411970		1411970	112958	1524928
15	290-000-0013 (пл)	Расширительный бак Zilio 150л кстм= 1,02;	шт	1	58522,5		58523		58523	4682	63205

16	290-000-014 (пл)	Насос сетевой DAB BPH 120/280.50M G=31 м3/час с эл.двигателем N = 0,78 кВт кстм= 1,02;	шт	2	357637,5		715275			715275	57222	772497
17	290-000-0015 (пл)	Дозатор D3 кстм= 1,02;	шт	1	59451,72		59452			59452	4756	64208
18	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж НР = 72%	т	1,5389	125236,85 97039,8	10848,83 3233,45	192721 149330	16695 4976	26696	111100	24306	328127
19	590-000-0016 (пл)	Дымовая труба Ду=426 мм, Н=15м, утепленная, в комплекте с газоходами, шиберами и взврывными клапанами кстм= 1,02;	шт	1	2916970		2916970			2916970		2916970
20	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0548	818918		44909			44909	3593	48502
21	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт	1	5434		5434			5434	435	5869
22	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт	1	10823		10823			10823	866	11689

Итого по разделу 2	**7 947 612**
в том числе:	
- зарплата рабочих строителей, тенге	360 966
- затраты на эксплуатацию машин	44 730
в том числе зарплата машинистов	17 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 444 096
- накладные расходы	4 575 926
в т.ч. зарплата, тенге	272 137
- сметная прибыль	24 492
	249 757

Итого по акту	**8 979 645**
в том числе:	
- зарплата рабочих строителей, тенге	791 334
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	141 082
в том числе зарплата машинистов, тенге	55 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 535 695
- оборудование, тенге	4 575 926
- накладные расходы	609 406
в т.ч. зарплата, тенге	54 846
- сметная прибыль	326 203

Временные здания и сооружения	1,50%	88 649
Итого с временными		**9 068 294**
Зимние удорожания	1,35%	100 927
Итого с зимними удорожаниями		**9 169 221**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	2%	151 540
Итого с непредвиденными работами		**9 320 761**
Итого в текущих ценах , к = 1,050		**9 786 799**
НДС	12%	1 174 416
Итого с НДС		**10 961 215**
с учетом скидки		**10 413 153,98**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу"** **Кузбаев К.Ж.**

Технический надзор : **ТОО "SDN-САПА құрылыс"** **Шаттықов Т.Ш.**

Авторский надзор: **ТОО "ALTYNNUR EXPERT"** **Есентуреев О.Ж.**

Подрядчик : **ТОО "АйТемір-Құрылыс"** **Шоканов Е.Б.**