Форма 2

Заказчик: Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу

Подрядчик: ТОО "АйТемір - Құрылыс"

Наименование стройки - Подключение к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.Жалайыри села Балпык би Коксуского района

Наименование объекта - Котельная

Договор: № 214 от 21.08.2022 год

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2022 г.

Локальная смета № 2-2-3

Газоснабжение котельной

(наименование работ и затрат)

Основание: 489-ГСВ

Составлен(а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые. Установка НР=98 %	счетчик	1	4899,49 3849,12 473571	9,16 -	4899 3849	9 -	1041 473571	3772 694 -	9365
2	290-000-0041	Счетчик газа турбинный СТГ 50-100	шт	1	- -		473571 -		- -	37886	511457
3	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	10	2464,71 470,9	25,29 10,39	24647 4709	253 104	19685 -	4717 2349	31713
4	1116-0301-0305	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	7	2564,79 470,9	25,29 10,39	17954 3296	177 73	14480 -	3302 1700	22956
5	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 НР=98 %	м трубопровода	16	2805,45 596,59	44,22 18,27	44887 9545	708 292	34634 -	9640 4362	58889
6	242-209-6501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200 С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	1	8149 -		8149 -		8149 -	- 652	8801
7	242-209-6504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200 С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	4	10967 -		43868 -		43868 -	- 3509	47377

8	242-209-6505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200 С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт	4	13127 -		52508 -		52508 -	- 4201	56709
9	242-209-6506	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200 С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	2	15322 -		30644 -		30644 -	- 2452	33096
10	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт	14	416 -		5824 -		5824 -	- 466	6290
11	241-101-0212	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерасми 76*3,5 мм	м	0,4	3569 -		1428 -		1428 -	- 114	1542
12	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98% Трубопроводы, толщина стенки до 6 мм.	м газопрово да	33	673,38 660,01	- -	22222 21780	- -	441 -	21344 3485	411
13	1313-1001-1601	Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на разрыв (статическое растяжение) НР=61 %	образец	2	2341,95 1441,8	900,15 797,23	4684 2884	1800 1594	- -	2732 593	8009
14	1313-1001-1612	Трубопроводы, толщина стенки до 6 мм. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб(статический изгиб, сплющивание) НР=61 %	образец	2	1008,42 945,18	63,24 48,81	2017 1890	126 98	- -	1213 258	3488
15	1339-0201-0725	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку НР=61 %	снимок	1	2908,07 2091,60	40,8 -	2908 2092	41 -	776 -	1276 335	4519
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,1	101,11 54,49	2,71 0,32	516 278	14 2	224 -	193 57	766
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	5,1	169,7 63,69	3,88 0,66	865 325	20 3	521 -	226 87	1178

Итого по акту		**853206**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей,тенге		50648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2166
- материалы, изделия и конструкции, тенге		687794
- накладные расходы, тенге		48415
в т.ч. зарплата тенге		4357
- сметная прибыль (8 %), тенге		63200
Временные здания и сооружения	1,50%	8423
Итого с временными		**861 629**
Зимние удорожания	1,35%	9590
Итого с зимними удорожаниями		**871 219**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2%	14399
Итого с непредвиденными работами		**885 617**
Итого в текущих ценах , к = 1,050		**929 898**
НДС	12%	111588
Итого с НДС		**1 041 486**
с учетом скидки	5%	**989 411,66**

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу" _____ **Кузбаев К.Ж.**

Технический надзор : ТОО "SDN-САПА құрылыс" _____ **Шаттықов Т.Ш.**

Авторский надзор: ТОО "ALTYNNUR EXPERT" _____ **Есентуреев О.Ж.**

Подрядчик : ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**