Заказчик: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз"
Подрядчик: ТОО "Нур-Сервис-2013"
Договор: №42 от 05.07. 2023 г.
Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт многоквартирного 1-но этажного жилого дома в г. Тараз по ул. Гончарова, 9 Жамбылской области (без наружных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023г.

Наименование работ и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц без НДС			НДС 12%	Итого к оплате
1	2	3	4	5	9	10
Всего по стройке	5390000,0	5390000,0				5390000,0
Итого к оплате	5390000,0	5390000,0				5390000,0

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз"

Руководитель _____ Тукебаев А.А.

Тех.надзор

ТОО "SDN-Сапа құрылыс"

Директор_____ Шаттықов Т.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нур-Сервис-2013"

Директор _____ Кулмагамбет Е.С.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз"
Подрядчик: ТОО "Нур-Сервис-2013"

Договор: №42 от 05.07. 2023 г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт многоквартирного 1-но этажного жилого дома в г. Тараз по ул. Гончарова, 9 Жамбылской области (без наружных сетей)

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.05.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обшивка фронтона										
1	1110-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фронтоны из строганых досок. Сборка	м² фронтонов		1,479	1465,80	68,70	2168	102	212	1711	4190
						1253,43	32,31	1854	48		310	
2	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³		0,447	139715,00	--	62453	--	62453	--	67449
						--	--	--	--		4996	
3	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³		1,032	161672,00	--	166846	--	166846	--	180194
						--	--	--	--		13348	
4	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фронтон. Облицовка стальным профилированным листом	м²		35,6	652,95	18,53	23245	660	677	15323	41653
						615,39	8,39	21908	299		3085	
5	224-102-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²		35,6	2527,00	--	89961	--	89961	--	97158
						--	--	--	--		7197	
6	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия		2,28	4920,24	21,56	11218	49	6861	3976	16410
						1889,34	6,27	4308	14		1216	
7	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х150	шт		20	105,00	--	2100	--	2100	--	2268
						--	--	--	--		168	
8	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Костыль Т-образный из стали б=3мм	кг		21	316,00	--	6636	--	6636	--	7167
						--	--	--	--		531	
		Демонтажные работы										
9	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамииз досок	м² кровли		434	413,81	20,42	179594	8863	--	125009	328972
						393,39	6,67	170731	2895		24369	
10	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м² кровли		434	169,06	0,08	73372	35	--	52805	136272

		Крыша										
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, прогоны, стойки, подкосы. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		4,472	253970,24	1217,29	1135755	5443	944265	169490	1409665
		НР - 90%; СП - 8%				41602,69	508,79	186047	2275		104420	
12	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Обрешетка с прозорами из досок ибрусков под кровлю из профнастила. Устройство	$м^2$		434	2373,81	19,04	1030234	8263	879758	105683	1226793
		НР - 72%; СП - 8%				327,68	10,53	142213	4570		90875	
13	1110-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доска лобовая. Установка элементов обшивки	$м^2$ щитов		0,928	1766,68	567,86	1639	527	634	642	2464
		НР - 90%; СП - 8%				515,02	253,90	478	236		183	
14	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,928	161672,00	--	150032	--	150032	--	162035
		СП - 8%				--	--	--	--		12003	
15	1110-0211-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Карнизы. Сборка	$м^2$ развернутой поверхности карниза		52	2802,38	59,55	145724	3097	9998	120676	287712
		НР - 90%; СП - 8%				2550,55	28,00	132629	1456		21312	
16	215-204-1001 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 50 мм	$м^3$		2,6	161672,00	--	420347	--	420347	--	453975
		СП - 8%				--	--	--	--		33628	
17	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Накладки из брусьев. Укладка	$м^3$ древесины в конструкции		0,4008	184711,34	2102,38	74032	843	60344	11916	92824
		НР - 90%; СП - 8%				32048,02	985,33	12845	395		6876	
18	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х220	шт.		64	193,00	--	12352	--	12352	--	13340
		СП - 8%				--	--	--	--		988	
19	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Бруски. Укладка	$м^3$ древесины в конструкции		0,0113	184711,34	2102,38	2087	24	1701	336	2617
		НР - 90%; СП - 8%				32048,02	985,33	362	11		194	
20	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешётка под конёк из досок. Укладка	$м^3$ древесины в конструкции		0,405	211334,28	2102,22	85590	851	72513	11363	104709
		НР - 90%; СП - 8%				30187,87	985,33	12226	399		7756	
21	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	48234,71	1337,09	96469	2674	70159	22389	128367
		НР - 90%; СП - 8%				11818,06	620,39	23636	1241		9509	
22	223-101-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$		1	71284,00	--	71284	--	71284	--	76987
		СП - 8%				--	--	--	--		5703	
23	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		434	4142,51	32,05	1797849	13909	1268639	479600	2459647
		НР - 92%; СП - 8%				1187,33	13,83	515301	6002		182198	
24	1115-0212-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой типа "дождик" из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$		56	1692,65	7,58	94788	424	27498	53662	160326

		НР - 80%, СП - 8%				1194,04	3,77	66866	211		11876	
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		56	1843,24	52,21	103221	2924	22365	64396	181026
		НР - 80%, СП - 8%				1391,65	45,75	77932	2562		13409	
26	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$		9,35	6388,97	276,58	59737	2586	36150	20109	86233
		НР - 90%, СП - 8%				2246,09	143,55	21001	1342		6388	
27	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$		9,35	49824,00	--	465854	--	465854	--	503122
		СП - 8%				--	--	--	--		37268	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8233574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1463674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						51274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						23956			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4849639		
		- Накладные расходы	Тенге								1259086	
		- Сметная прибыль	Тенге								609901	
		Ненормируемые, непредвиденные затраты 2%	Тенге									164671
		ИТОГО :	Тенге									8398245
		С понижающим коэффициентов согласно договора	Тенге									5390000
		ИТОГО по акту выполненных работ:	Тенге									5390000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищных отношений акимата г. Тараз"

Руководитель _____ Жуксбаев А.А.

Тех.надзор

ТОО "SDN-Сапа құрылыс"

Директор _____ Шаттықов Т.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "НурСервис-2013"

Директор _____ Құлмағамбет Е.С.