Форма 2

Заказчик: Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу

Подрядчик: ТОО "АйТемір - Құрылыс"

Наименование стройки - Подключение к газу бассейна средней школы-гимназии имени К.К.Жалайыри села Балпык би Коксуского района

Наименование объекта - Котельная

Договор: № 214 от 21.08.2022 год

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2022 г.

Локальная смета № 2-2-5

Электромеханическая часть

(наименование работ и затрат)

Основание: 489-ЭМ.СО

Составлен(а) в текущих ценах на 18.08.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Электрическое освещение									
17	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	10	901,29 / 852,68	9,44 / 3,95	9013 / 8527	94 / 40	392 / –	6168 / 1214	16395
18	247-104-0201	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Арклайн Эконом LED -36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность	шт	4	15200 / –		60800 / -		60800 / –	- / 4864	65664
19	247-102-0121	Светильник переносной светодиодный мощность 12 Вт, IP 54 (прим)	шт.	6	4102 / -		24612 / -		24612 / –	– / 1969	26581
20	247-102-0305	Светильник переносной светодиодный мощность 12 Вт, IP 54 (прим)	шт.	1	6375 / -		6375 / -		6375 / -	- / 510	6885
21	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1893,18 / 1690	185,18 / 79,02	1893 / 1690	185 / 79	18 / –	1274 / 253	3420

22	247-203-0111	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-201, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15647 / -		15647 / -		15647 / -	- / 1252		16899
23	261-303-0124	Лампы светодиодные 6 Вт (прим)	шт.	1	331 / -		331 / -		331 / -	– / 26		357

Итого по разделу 3	**136201**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей,тенге	10217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108175
- накладные расходы, тенге	7442
в т.ч. зарплата тенге	670
- сметная прибыль (8 %), тенге	10088

Раздел 4. Электроустановочные материалы

24	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	2	506,7 / 490,1	3,62 / 1,58	1013 / 980		7 / 3	26 / -	708 / 138	1859
25	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	6	571,18 / 557,7	3,68 / 1,19	3427 / 3346	22	59 / 7	–	2414 / 467	6308
26	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт	6	286 / –		1716 / -			1716 / -	– / 137	1853
27	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	345 / –		690 / –			690 / –	– / 55	745
28	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	6	622,78 / 608,4	4,58 / 1,58	3737 / 3650		27 / 9	59 / –	2634 / 510	6881
29	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими шторками, до 250 В, от 10 А до 16А, IP20	шт.	6	358 / -		2148 / -			2148 / -	– / 172	2320
30	247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм * 40 мм, IP44	шт.	10	364 / -		3640 / -			3640 / -	– / 291	3931

31	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	32 / –		64 / –		64 / –	– / 5	69

Итого по разделу 4 **23966**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей,тенге 7976
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 56
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 19
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8402
- накладные расходы, тенге 5756
- в т.ч. зарплата тенге 518
- сметная прибыль (8 %), тенге 1775

Раздел 7. Заземление-молниезащита

50	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,7	1551,7 / 1551,7	– / –	4190 / 4190	– / –	– / –	3017 / 577	7784
51	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,7	962 / 962	– / –	2597 / 2597	– / –	– / –	1870 / 357	4824
52	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	м	65	708,65 / 204,75	64,95 / 21,73	46062 / 13309	4222 / 1412	28532 / -	10599 / 4533	61194
53	1308-0208-0205	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм, монтаж в подливке пола НР=72 %	м	20	684,84 / 236,25	64,95 / 21,73	13697 / 4725	1299 / 435	7673 / –	3715 / 1393	18805
54	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63*63*6 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	9874,55 / 1575	308,67 / 118,53	39498 / 6300	1235 / 474	31964 / –	4877 / 3550	47925

Итого по разделу 7 **140532**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей,тенге 31121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6756
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2321

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			68169			
		- накладные расходы, тенге			24078			
		в т.ч. зарплата тенге			2167			
		- сметная прибыль (8 %), тенге			10410			
		Раздел 8. Дополнительное оборудование						
55	290-000-0031 (пл)	Сигнализатор загазованности (моноблочное исполнение) СИКЗ-Е	шт	2	12295 / –	24590 / –	24590 / –	1967 / –	26557
56	290-000-0032 (пл)	Сигнализатор угарного газа (моноблочное исполнение) БУГ-Р	шт	2	12295 / –	12295 / –	12295 / –	4782 / –	64562
57	290-000-0033 (пл)	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %	шт	2	12295 / –	12295 / –	12295 / –	1705 / –	23015
58	290-000-0034 (пл)	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм, монтаж в подливке пола НР=72 %	шт	1	12295 / –	12295 / –	7673 / –	435 / –	5872
		Итого по разделу 8				**120006**			
		в том числе:							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				111117			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				8889			
		Итого по акту				**420705**			
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей,тенге				49314			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7091			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2459			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				295863			
		оборудование, тенге				561308			
		- накладные расходы, тенге				37276			
		в т.ч. зарплата тенге				3355			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				31162			
		Временные здания и сооружения			1,50%	4153			
		Итого с временными				**424 858**			
		Зимние удорожания			1,35%	4729			

Итого с зимними удорожаниями		**429 587**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2%	7100
Итого с непредвиденными работами		**436 687**
Итого в текущих ценах , к = 1,050		**458 521**
НДС	12%	55023
Итого с НДС		**513 543**
с учетом скидки	5%	**487 866,27**

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу"** _____ **Кузбаев К.Ж.**

Технический надзор : **ТОО "SDN-САПА құрылыс"** _____ **Шаттықов Т.Ш.**

Авторский надзор: **ТОО "ALTYNNUR EXPERT"** _____ **Есентуреев О.Ж.**

Подрядчик : **ТОО "АйТемір-Құрылыс"** _____ **Шоканов Е.Б.**