Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«21» май 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ПТФ «Ленон» ГСЛ-СМР№13009320 от 07.06.2013г , г.Тараз, ул.Сатпаева 15а

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Каримова Алишера Алимуратовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова в г. Тараз. Участок №11, пятно2*»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

в лице руководителя Бибосынова Тулегена Асканбековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «BAS BUILDING» № 001009 от 22.12.2017г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Құрылыс инвест жоба», без номер

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ № 104-ө от 17.07.2020 года КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство	м²	8058,00		8058,00	
2	Теплоснабжение	км	0,1505		0,1505	
3	Водоснабжение	км	0,058		0,058	
4	Канализация	км	0,097		0,097	
5	Газоснабжение	км	0,126		0,126	
6	Электроснабжение	км	0,265		0,265	
7	Телефонизация	км	0,266		0,266	
8	Площадь покрытий	м²	3593,00		3593,00	
9	Площадь озеленения	м²	4465,00		4465,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: площадь участка – 9630,00м², площадь покрытии – 3593,00м², площадь озеленения – 4465,00м², благоустройство -8058,00 м².

Теплоснабжение: Теплоснабжение предусмотрено от проектируемых внутриквартальных тепловых сетей. Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб диаметром мм по ГОСТ10705-80, группы В, термообработанных, категории 4б. К дому приняты трубопроводы диаметров 108х4,0мм, протяженность трассы составляет –0,1505км.

Водоснабжение: Водоснабжение предусмотрено от существующей сети. Водопровод запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в весьма усиленной

изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения- существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 200мм. Протяженность водопроводной сети – 0,058 км.

Канализация:Отвод стоков от запроектированного объекта,предусматривается в существующую канализационную сеть диаметром 200 мм.

На сети предусматрены колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1500 мм.Общая протяженность трассы –0,097км..

Газопровод Точка подключения к дому от газопровода низкого давления, идущего после ШРП. Запроектирован в надземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром Ø 90х8,2;с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2м до верха газопровода от поверхности земли с выходом из земли около жилых домов. Газопровод низкого давления после выхода из земли около многоэтажных домов выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91 Ø76х3,5.Общая прпотяженность-0,126км.

Электроснабжение: Точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ установлен шкаф с рубильником РПС-2 с комплектом предохранителей ПН-250А и счетчиком. В ВРУжилого дома рубильникВР32-35 на одно направление заменен на ВР32-35 на два направления. От РУ-04 кВ ТП до ВРУ жилого дома проложен кабель марки 3х120+1х70мм2 АВБбШв-1, расчетного сечения в траншее подл засыпку. Суммарная протяженность проектируемых кабельных линий напряжением 04 кВ составляет 0,265км..

Кабельную перемычку к ВРУ подключить счерез силовой ящик типа ЯРП на 200А.

Телефонизация:Проект выполнен на основании материалов собранных ранее утвержденного генерального плана г.Тараз, данных расчета жилищного фонда, исходных данных , предоставленных заказчиком.

Технических условий выданных Жамбылским ТУМС ЭРДТ АО «Казахтелеком» №8-27-20/Л от 31 марта 2020г. Проектом предусмотрено строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр10, в котором установлена оптическая универсальная муфта до колодца ККСр-2/13. На участке от смотрового колодца ККСр-2/10 проложен кабель ОКСЛ-М2П-А2-2,5 в 3 нитки до колодца ККСр-2/13 и до жилого дома, пятно 6. Протяженность телефонной сети -0,265км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **09. 2020 года;**
месяц, год

окончание работ **03. 2021 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяца: **3 ;**

по норме или по проекту организации строительства, месяца: **3 ;**

фактически, месяц: **3 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТГЭС ТОО «Жамбылские электрические сети»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Согласовано с ГКП "Жамбыл су"
дата подпись

КГП «Тараз Су»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

КЕЛІСІЛГЕН / СОГЛАСОВАНО
"ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО" МКК
ЖЫЛУ ИНСПЕКЦИЯСЫ
(қолы, фамилиясы)
ж/г.

КГП «Таразтрансэнерго»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

ПТО
№
подпись

ЖПФ АО «КазТрансГазАймак»-
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по улице Сулейменова в г. Тараз. Участок №11, пятно2»
наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «ПТФ Ленон» - Каримов Алишер Алимуратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО "ЛЕНОН" ЖШС