Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО ПТФ "Ленон"
Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"
Договор: № 3 от 02 декабря 2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11 пятно 2)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		с начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11 пятно 2)	1 727 163,00	1 542 109,82	185 053,18		1 727 163,00	1 542 109,82	185 053	
2	В том числе НДС	185 053,18				185 053,18			

Генподрядчик:
ТОО ПТФ "Ленон"
Каримов А.А.

Субподрядчик:
ТОО "BAS BUILDING"
Асанова Ж.С.

Генподрядчик: ТОО ПТФ "Ленон"
Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"
Договор: № 3 от 02 декабря 2020г.
Наименование объекта: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство5-ти этажных 80-квартирных ж/домов по улице Сулейманова г. Тараз участок (11пятно 2)

АКТ
выполненных работ за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Электроснабжение												
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	25,93		152,72 8,06	144,65 35,74	3960 209	3751 927	--	818 382	5160
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,8		1613,92 1613,92	-- --	1291 1291	-- --	--	930 178	2398
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,564		841,75 841,75	-- --	3000 3000	-- --	--	2160 413	5573
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,256		34,67 --	34,67 12,48	494 --	494 178	--	128 50	672
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	14,256		156,87 82,08	74,79 34,02	2236 1170	1066 485	--	1192 274	3702
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8,91		203,50 8,93	194,47 52,84	1813 80	1733 471	--	396 177	2386
7	Ц13-080201-0203	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	109		418,57 155,52	216,54 71,77	45624 16952	23603 7823	5069	17838 5077	68539
8	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	99		476,56 77,76	398,80 157,09	47180 7698	39481 15551	--	16740 5114	69033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	99	140,21	114,29	13880	11314	--	5056	20452
					25,92	45,02	2566	4457		1515	
10	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	101	588,20	296,75	59408	29972	4566	24775	90918
					246,24	94,46	24870	9540		6735	
11	Ц13-080201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	38	1270,15	818,46	48266	31102	4852	16354	69789
					324,00	273,72	12312	10401		5170	
12	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	31669,63	23837,76	190018	143027	335	69326	280091
					7776,00	8271,66	46656	49630		20747	
13	Ц13-080303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	3439,96	10,66	6880	21	971	4239	12009
					2944,00	--	5888	--		890	
14	Ц13-080206-1504	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20	823,16	107,70	16463	2154	3516	8315	26760
					539,65	37,78	10793	756		1982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440514	287718	19309	168267	657482
							133485	100218	--	48704	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				427719				
	Материалы		Тенге				19310				
	Всего заработная плата		Тенге					225893			
		Накладные расходы	Тенге				162643				
		Сметная прибыль	Тенге				47229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				637591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					225893			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12795				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					7811			
		Накладные расходы	Тенге				5624				
		Сметная прибыль	Тенге				1473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					233704			
Раздел. Наружная канализация											
15	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	189,56	152,72	144,65	28949	27421	--	5979	37722
					8,06	35,74	1528	6776		2794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65,25	193,80 10,17	183,63 45,37	12645 664	11982 2961	--	2609 1220	16475
17	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,48	193,80 10,17	183,63 45,37	8814 463	8351 2064	--	1819 851	11483
18	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,48	193,80 10,17	183,63 45,37	8814 463	8351 2064	--	1819 851	11483
19	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,28	2599,04 2599,04	-- --	24119 24119	-- --	--	17366 3319	44804
20	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,0959	193,80 10,17	183,63 45,37	600 31	568 140	--	124 58	782
21	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,508	1203,95 1203,95	-- --	23487 23487	-- --	--	16910 3232	43629
22	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	78,032	40,52 --	40,52 14,59	3161 --	3161 1139	--	820 319	4300
23	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,032	187,07 98,04	89,03 40,50	14598 7650	6947 3160	--	7784 1790	24172
24	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,912	841,75 841,75	-- --	31913 31913	-- --	--	22977 4391	59281
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,648	34,67 --	34,67 12,48	5257 --	5257 1893	--	1363 530	7150
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,648	156,87 82,08	74,79 34,02	23788 12447	11341 5159	--	12677 2917	39382
27	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,57	266,29	254,46	6809	6506	3	1488	8961

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						11,71	69,14	300	1768		664	
28	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07317		569609,86	3512,55	41678	257	9961	31253	78765
						429951,00	1486,92	31460	109		5834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	250415 С	Трубы хризотилцементные безнапорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	73,75536	--				--		
29	Е11-220201-0204 1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,02375		422068,95	18058,43	10024	429	147	9490	21075
						397794,00	5816,48	9448	138		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	250416 С	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75	м	1000	23,75	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					244656	90573	10111	134478	409464
								143971	27370	--	30331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					244656				
	Материалы		Тенге					10113				
	Всего заработная плата		Тенге						171341			
		Накладные расходы	Тенге					134477				
		Сметная прибыль	Тенге					30331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					409464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
		Сметная заработная плата	Тенге						171341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					409464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									165
		Сметная заработная плата	Тенге						171341			
Раздел. Газоснабжение												
30	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,044		347138,79	105411,35	15274	4638	103	11720	29154
						239396,00	29662,04	10533	1305		2160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	44,44	--				--		
31	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	82		3397,80	46,89	278619	3845	203715	70965	377551
						866,58	16,52	71059	1354		27967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	82	2450,00				200900		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002		347138,79	105411,35	694	211	4	533	1325
						239396,00	29662,04	479	59		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	250404 С	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2,02	--				--		
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1405,35	912,28	2811	1825	--	1463	4616
						493,07	245,89	986	492		342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	251461 С	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					297398	10519	203822	84681	412646
								83058	3210	--	30567	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18779				
	Материалы		Тенге					107				
	Всего заработная плата		Тенге						13855			
		Накладные расходы	Тенге					13716				
		Сметная прибыль	Тенге					2600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						13855			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					278619				
	Материалы		Тенге					203715				
	Всего заработная плата		Тенге						72413			
		Накладные расходы	Тенге					70965				
		Сметная прибыль	Тенге					27967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					377551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						72413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					412646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						86268			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			1 479 592						
		Временные здания и сооружения	**1,00%**			14 795,92						
		Итого				1 494 388						
		Производство работ в зимнее время	**1,17%**			17 484						
		ИТОГО				1 511 872						
		Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**			30 237						
		ИТОГО				1 542 110						
		НДС	**12%**			185 053						
		Всего с НДС	**Тенге**			1 727 163						

Генподрядчик:
ТОО ПТФ "Ленон"

Директор _____ **Каримов А.А.**

Субподрядчик:
ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **Асанова Ж.С.**