ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "DEN-Group Plus"

А К Т № 5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда № 8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Устройство примыкания на ПК 42+36 (слева) ул. Косынова.
Локальная смета 2-А-21.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-3	-Разработка грунта 3 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	17,6	42,44	40,96	747	721	258	0,01		-	
				1,43	13,71	25	241	97	0,05		1	
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами м3	34,32	68,94	68,94	2366	2366	473	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/ на 10 км в насыпь и для досыпки обочин		-	13,79	-	473	100	0,29	10
		т								
3	Е0101-130-1-	Прикатка основания насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	17,2	16,11	16,11	277	277	92	-	-
				-	5,51	-	95	97	0,02	-
		м3								
4	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов	17,2	4,81	4,81	83	83	24	-	-
				-	1,45	-	25	97	-	-
		м3								
5	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	16,3	14,5	14,5	236	236	80	-	-
				-	5,03	-	82	97	0,02	-
		м3								
6	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	16,3	16,11	16,11	263	263	87	-	-
				-	5,51	-	90	97	0,02	-
		м3								
7	Е0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	16,3	11,21	11,21	183	183	53	-	-
				-	3,37	-	55	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта (доставка воды на 15 км)	16,3	34,25	31,89	558	520	145	0,01	-
				1,86	7,3	30	119	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	E0101-145-1-3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	68,8	12,4	6,42	853	441	469	0,04	3
				5,98	1,05	411	72	97	-	-
		м2								
10	E0101-166-3-	Досыпка обочин грунтом 3 группы вручную с уплотнением и поливом	1,2	192,26	-	231	-	261	1,39	2
				192,26	-	231	-	113	-	-
		м3								
11	E0127-63-11-	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	2,4	118,47	36,09	284	87	47	0,04	-
				5,51	9,1	13	22	133	0,04	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6081	5176			5
			Тенге			711	1274			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1985	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2283	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (тип III)

12	E0127-14-2 -	Устройство нижнего подстилающего слоя оснований	20,375	626,28	97,48	12760	1986	1108	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчано-гравийной смеси толщиной 25 см		24,59	16,32	501	332	133	0,06	1
		м3								
13	Е0127-23-1	-Устройство нижнего слоя оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	81,5	43,33	37,43	3531	3050	1939	0,04	3
				5,75	12,14	469	989	133	0,04	4
		м2								
14	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	-Добавить 3 см до основной толщины слоя - 18 см	81,5	0,03	-	2	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	СКалькуляция №1	-Смесь гравийно-щебеночно-песчаная	23,9121	1263	-	30201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,7л на 1м2)	0,06461	39427,53	390,53	2547	25	14	0,67	-
				-	162,08	-	10	133	0,67	-
		т								
17	Е0127-53-2	-Устройство однослойного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	92,3	529,56	17,65	48878	1629	1553	0,04	4
				6,83	5,82	631	537	133	0,02	2
		м2								
18	Е0127-54-2	-Добавить 2 см до основной толщины слоя - 6 см	92,3	251,99	-	23259	-	6	-	-
				0,05	-	4	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	20,6	541,36	7,63	11152	157	4897	1,15	24
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	камней марки 1 ГП на бетонном основании м		176,73	2,02	3641	42	133	0,01	-
20	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней	10,8	369,16	7,63	3987	82	1824	0,8	9
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	сечением 150х300 мм на бетонном основании м		124,98	2,02	1350	22	133	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	136318	6931			42
	Тенге	6595	1933			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136318	-	-		-
Материалы -	Тенге	3411	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8527	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30201	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			89180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8860	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			156519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			156519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10229	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
21	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в выемке	3,44	447,64	-	1540	-	1740	2,85	10
				447,64	-	1540	-	113	-	-
22	E0101-17-8	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3,44	37,02	35,39	127	122	37	0,01	-
				1,63	9,6	6	33	97	0,03	-
23	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, на свалку м3	6,708	68,94	68,94	462	462	92	-	-
				-	13,79	-	92	100	0,29	2
24	E0127-56-1	Устройство основания под тротуар из ГПС, толщиной 12 см т	14,7	133,71	18,02	1966	265	970	0,28	4
				43,73	5,88	643	86	133	0,02	-
25	E0127-56-2	Добавить 3 см до основной толщины 15 см м2	14,7	21,45	-	315	-	56	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,86	-	42	-	133	-	-
26	Е0127-55-1	м2 -Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара однослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	14,7	376,38	-	5533	-	556	0,17	2
				28,46	-	418	-	133	-	-
27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	м2 -Добавить 2 см до основной толщины 5 см	14,7	237,08	-	3485	-	358	0,11	2
				18,31	-	269	-	133	-	-
28	Е0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийно-песчаных под поребрик	0,16	1076,85	-	172	-	107	3,57	1
				545,96	-	87	-	123	-	-
29	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	м3 -Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	8,2	339,01	7,63	2780	63	1385	0,8	7
				124,98	2,02	1025	17	133	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			16381	912			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4030	228			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			494	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4259	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10945	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1301	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			158779	13019			73
			Тенге			11336	3435			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158779	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30201	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100318	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10645	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17566	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			188057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17566	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 188057

Временные здания и сооружения 4,60% 8651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений		15%			1298			
		Итого:					196708			
		Зимнее удорожание		1,44%			2833			
		Выслуга лет		1%			1967			
		Доп.отпуска		0,4%			787			
		Итого:					202294			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:					**659087**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					13182			
		Итого:					672269			
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах:					4228			
		Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм					668041			
		НДС (12%) :					80165			
		Итого:					**748 206**			
		Итого к оплате с учетом поправочного коэффициента:					**748 206**			
		В том числе НДС 12,0%:					**80165**			

ПРИНЯЛ:

ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

СДАЛ:

ТОО "DEN-Group Plus"