ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "RAKADA GROUP"

Приказ Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«15» апреля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Шамовой И. И.**
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт зданий инфекционного отделения корпуса №3 по адресу г.Караганда, ул.Охотская 2А».**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **: КГП на ПВХ «Областная клиническая больница" Управления здравоохранения» Карагандинской области директор Нурлыбаев Е.Ш.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями ТОО "СК Qazbuild" ГСЛ №22003838 от25.02.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Корсак М.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Ондасын строй», ГСЛ № 0000045 от_27.04.2006г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Боранбаев Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Дала-Центр" Государственная лицензия № 18007147 от 10.04.2018г. 2020-06/2-АС**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **КГП «Областная клиническая больница» Управления здравоохранения Карагандинской области»**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Площадь застройки	м2	1380,9	0	1380,9	0
Объем здания	М3	11314	0	11314	0
Общая площадь	м2	2075,93	0	2075,93	0

Показатели	Единица измерения			По проекту		Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными.

<u>Уровень ответственности- I.</u>

Проектом предусматривается выполнение следующих видов работ при капитальном ремонте здания корпуса № 3 инфекционного центра г. Караганда:

- закладка дверных проемов;
- демонтаж керамической плитки крылец;
- демонтаж линолеумного покрытия помещений;
- демонтаж покрытия полов из керамической плитки;
- демонтаж дверей;
- пробивка новых дверных проемов в перегородках;
- очистка внутренних стен и перегородок от старой краски;
- очистка потолков от старых отделочных слоев;
- утепление наружных стен здания минераловатными плитами;
- устройство новых половых покрытий в помещениях;
- монтаж новых металлических, пластиковых и деревянных дверей;
- выравнивание поверхностей внутренних стен и потолков штукатурными сухими смесями;
- окраска внутренних стен и потолков водоэмульсионной акриловой краской;
- устройство бетонных полов в подвале;
- ремонт бетонной отмостки вокруг здания;
- облицовка крылец керамической плиткой;

Здание инфекционного центра корпус №3 - отдельно стоящее, двухэтажное, отапливаемое, имеет подвальные помещения. Здание сложной формы в плане, размеры здания в плане - 82,5м х 24,91м по осям, с высотой здания в коньке 10,6м. Согласно паспортным данным, здание инфекционного центра корпус №3 введено в эксплуатацию в 1962 году. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа

здания. Здание выполнено в бескаркасном варианте, несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние продольные и поперечные стены. Фундамент - ленточный бутобетонный. Наружные стены здания выполнены из обыкновенного, полнотелого глиняного кирпича, перегородки кирпичные и сборно-щитовые. Внутренняя поверхность стен оштукатурена и
окрашена. Наружные несущие стены толщиной 640мм. Внутренние несущие стены толщиной-510мм и 380мм. Внутренние перегородки толщиной 250, 120мм. В здании расположены три лестничные клетки. Бетонные ступени лестничных маршей уложены на металлические косоуры из прокатного швеллера. Промежуточные площадки - монолитные бетонные по металлическим балкам. Перекрытие подвальных помещений - монолитное железобетонное толщиной 200мм. Перекрытие первого этажа - деревянное, по деревянным лагам уложены половые доски. Покрытие второго этажа выполнено из сборных железобетонных пустотных плит. Жесткость здания обеспечивается перевязкой продольных и поперечных кирпичных стен и наличием лестничных клеток. В здании инфекционного центра корпус № 3 установлены металлопластиковые окна с однокамерными стеклопакетами. Наружные входные двери здания инфекционного центра корпус № 3 – металлические утепленные. Внутри здания установлены одностворчатые и двустворчатые деревянные двери. Полы в здании инфекционного центра корпус № 3 в основном с напольным покрытием из линолеума, в отдельных помещен

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2023 г.;**
(месяц, год)
окончание работ: **февраль 2024 г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 10
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**;
фактически, месяц: **10**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 83 % и фактически применено 83 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт зданий инфекционного отделения корпуса №3 по адресу г.Караганда, ул.Охотская 2А».**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Шамова И. И.** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)