Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
Подрядчик: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Заречный", города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"
Договор: №18 от 25.05.2020

С П Р А В К А №1 от 13.07.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		18	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	84 000 000,00	-		-	-	-	-	-	9 000 000	
За отчетный период	84 000 000,00	**75 000 000,00**							**9 000 000,00**	**84 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

_____ **Биданов Е.Е.**

Авторский надзор:

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР №18 от 25.05.2020
Наименование стройки: "Строительство водопроводных сетей в микрорайоне "Заречный", города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунт а	12214	223,90	223,90	2734711	2734711	--	499591	3493046
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,81	--	693876		258744	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	919	1644,72	--	1511498	--	--	1088278	2807758
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	1511498	--		207982	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 гр унта	11778	32,88	32,88	387222	387222	--	107993	534833
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,73	--	149990		39617	

4	С341-010101-1030 4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	844	1582,00	--	1335208	--		--	1442025
		СП - 8%			--	--	--	--		106817	
		Водопровод В0									
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	469	2934,68	156,98	1376363	73621	817186	502184	2028830
		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	46,27	485556	21701		150284	
8	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,432	546521,96	180255,92	236097	77871	5516	175323	444334
		НР - 99%; СП - 8%			353496,00	56444,16	152710	24384		32914	
9	С123-010405-0407 2301-0405-0407 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 с защитным по крытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	432,432	9594,00	--	4148753	--	4148753	--	4480653
		СП - 8%			--	--	--	--		331900	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,1168	345029,08	97960,76	2800532	795128	24483	2204095	5404997
		НР - 99%; СП - 8%			244052,00	30238,22	1980921	245438		400370	
13	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100SDR 17-110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8124,9168	3095,00	--	25146617	--	25146617	--	27158347
		СП - 8%			--	--	--	--		2011729	

14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из по лиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	кмтрубопровода	0,988	303816,18 225182,00	77288,02 23590,00	300170 222480	76361 23307	1329	243329 43480	586979
15	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2 001 *СП - 8%*	м	988	731,00 --	-- --	722228 --	-- --	722228	-- 57778	780006
87	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунт а	18117	223,90 --	223,90 56,81	4056391 --	4056391 1029225	--	741042 383795	5181228
88	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1364	1644,72 1644,72	-- --	2243398 2243398	-- --	--	1615247 308692	4167336
89	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 гр унта	17471	32,88 --	32,88 12,73	574390 --	574390 222490	--	160193 58767	793349
90	С341-010101-1030 4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние пере возки 30 км *СП - 8%*	т	1253	1582,00 --	-- --	1982246 --	-- --		-- 158580	2140826
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчано е. Устройство	м3 основания	696	2934,68	156,98	2042534	109255	1212710	745245	3010801

		НР - 99%; СП - 8%			1035,30	46,27	720569	32204		223022		
92	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,65	286828,98	68348,50	473268	112775	1397	389651	931953
		НР - 99%; СП - 8%			217634,00	20903,68	359096	34491		69034		
93	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОС Т 18599-2001	м	1651,65	101,00	--	166817	--	166817	--	180162
		СП - 8%			--	--	--	--		13345		
		Колодцы										
97	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	329	223,90	223,90	73663	73663	--	13457	94090
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,81	--	18690		6970		
98	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	1644,72	--	41118	--	--	29605	76381
		НР - 72%; СП - 8%			1644,72	--	41118	--		5658		
99	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99	32,88	32,88	3255	3255	--	908	4496
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,73	--	1261		333		
100	С341-010101-1030 4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Груз 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	446	1582,00	--	705572	--		--	762018
		СП - 8%			--	--	--	--		56446		

101	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций лодца	96	34184,75	8769,89	3281736	841909	1461683	1322348	4972411
		НР - 99%; СП - 8%			10189,00	3724,60	978144	357561		368327	
102	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	59	20127,00	--	1187493	--	1187493	--	1282492
		СП - 8%			--	--	--	--		94999	
103	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	59	9929,00	--	585811	--	585811	--	632676
		СП - 8%			--	--	--	--		46865	
104	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	59	15924,00	--	939516	--	939516	--	1014677
		СП - 8%			--	--	--	--		75161	
105	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	59	15924,00	--	939516	--	939516	--	1014677
		СП - 8%			--	--	--	--		75161	
106	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	59	20621,00	--	1216639	--	1216639	--	1313970
		СП - 8%			--	--	--	--		97331	
107	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	59	1600,00	--	94400	--	94400	--	101952
		СП - 8%			--	--	--	--		7552	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**76837303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8695490**				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9916550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2854618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38672094		
		- Перевозка грузов	Тенге				4023026				
		- Накладные расходы	Тенге							9838489	
		- Сметная прибыль	Тенге							5691653	
		Всего по акту									76 837 303
		в том числе оборудования									-
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%									2 535 631
		Итого с зимними удорожаниями									**79 372 934**
		в текущих ценах 2019г. К=1,0498961									**83 333 334**
		Итого с понижающим коэффициентом		0,900000							75 000 000
		Налог на добавленную стоимость-12%									9 000 000
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**84 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

_____ **Биданов Е.Е.**

Авторский надзор:

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор