Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратобинского района"** — **060240012704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8** — **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №33 от 07.06.2023

Номер документа	Дата составления
14	01.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство тротуара по ул.С.Датова в с.Каратобе, Каратюбинского района, ЗКО			Услуга	1	17 027 116,00	17 027 116,00	2 043 253,92	19 070 369,92
				Итого	1	x	17 027 116,00	2 043 253,92	19 070 369,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Карисова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2023

М.П.

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратюбинского района ЗКО

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство тротуара по ул. С.Датова, с. Каратобе,Каратюбинский район, ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за Август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 33	07.06.23г.	спецификация			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС тенге	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС тенге	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего за август	**19 070 369,92**	**17 027 116,00**	**17 027 116,00**						**2 043 253,92**	**19 070 369,92**

" ЗАКАЗЧИК "

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратюбинского района ЗКО

Руководитель **Кариев М.Г.**

" ПОДРЯДЧИК "

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор **Оспанов А.К.**

"ТЕХНАДЗОР"

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"

Эксперт **Атауоллин А.А**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратюбинского района ЗКО

Подрядчик: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Объект: Строительство тротуара по ул. С.Датова, с. Каратобе,Каратюбинский район, ЗКО
Договор №33 от 07.06.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2023ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Т11-010104-0105РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	135		54,11	54,11	7305	7305	--	1454	9460
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,96	--	2020		701	
2	Т11-010104-0113 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	135		39,81	39,81	5374	5374	--	1071	6960
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,01	--	1486		516	
3	Т11-010102-0331РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	135		277,83	265,38	37507	35826	174	7331	48424
		НР - 72%; СП - 8%				11,16	64,26	1507	8675		3587	
4	Т11-010102-0601РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	135		33,33	29,44	4500	3975	35	1149	6101
		НР - 72%; СП - 8%				3,63	8,19	490	1106		452	
5	СТ412-102-0105РСНБ 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, грузоподъемность свыше10т, расстояние перевозки 5км**	т.км	810		74,00	--	59940	--	--	--	64735
		СП - 8%				--	--	--	--		4795	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Т11-010104-0702РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	690	2,26	2,26	1559	1560	--	311	2021
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,63	--	435		152	
7	Т11-010105-0106РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	547,04	67,00	67,00	36652	36652	--	7298	47467
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,53	--	10137		3517	
8	Т11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	547,04	45,08	45,08	24661	24661	--	4907	31931
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	6816		2363	
9	Т11-010105-0106РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	222,28	67,00	67,00	14893	14893	--	2965	19287
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,53	--	4119		1429	
10	Т11-010104-0114 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	222,28	45,08	45,08	10020	10020	--	1994	12974
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	2770		960	
11	Т11-010201-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	222,28	150,65	150,65	33486	33486	--	6724	43426
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	9340		3216	
12	Т11-010201-0107РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11к=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	222,28	69,63	69,63	15477	15477	--	3494	20489
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,83	--	4852		1518	
13	Т11-010102-0332РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	324,76	338,84	323,69	110042	105122	503	21509	142076
		НР - 72%; СП - 8%			13,60	78,38	4417	25455		10525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
14	Т11-010102-0602РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	324,76	40,83 4,43	35,88 9,97	13260 1439	11653 3238	168	3368 1332	17959
15	СТ412-102-0105РСНБ 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах, грузоподъемность свыше10т, расстояние перевозки 5км *СП - 8%*	т.км	2679,27	74,00 --	-- --	198266 --	-- --	--	-- 15861	214127
		Покрытие									
16	Т11-270401-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11изм. доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	30,6075	10285,00 203,15	1506,62 342,79	314798 6218	46114 10492	262466	18047 26628	359472
17	Т11-270403-0301РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11изм. доп.вып.25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	525,43	2714,99 48,27	240,88 71,77	1426537 25363	126566 37710	1274609	68117 119572	1614226
18	Т11-470301-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	612,15	2578,67 2321,18	247,41 95,43	1578533 1420910	151452 58417	6171	1301810 230426	3110769
19	СТ 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщтной 50мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	624,393	4453,00 --	-- --	2780422 --	-- --	2780422	-- 222434	3002856
20	СТ 211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса *СП - 8%*	м3	15,42618	6032,00 --	-- --	93051 --	-- --	93051	-- 7444	100495
21	СТ 216-101-1001 РСНБ РК 2022	Шлакопортландцемент ГОСТ 10178-85 ЩПЦ 400 *СП - 8%*	т	4,113648	29676,00 --	-- --	122077 --	-- --	122077	-- 9766	131843
22	Т11-270401-0102РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11изм. доп.вып.25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	39,025	10285,00 203,15	1506,62 342,79	401372 7928	58795 13377	334649	23010 33951	458332
23	Т11-270201-1002РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1000	1312,36 1092,44	43,79 17,36	1312360 1092440	43790 17360	176130	1198580 20088	2711820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СТ 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	16	71100,00	--	1137600	--	1137600	--	1228608
					--	--	--	--		91008	
		СП - 8%									
25	СТ 212-101-0801 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	42	48986,00	--	2057412	--	2057412	--	2222005
					--	--	--	--		164593	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15627869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2560712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					732720			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217805			
		Перевозка грузов	Тенге					258206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8245466		
		- Накладные расходы	Тенге							2673139	
		- Сметная прибыль	Тенге							1157626	

Итого:	15627869
Временные здания и сооружения 2,9%	453208
Итого:	16081077
Зимнее удорожание 1,27%	204230
Итого:	16285307
Непредвиденные работы и затраты 2%	325706
Итого:	16611013
В текущих ценах на 2023 год 100% к=1,079	17923283
Итого с пониж.коэф. К=0,949999841	17027116,00
НДС 12%	2043253,92
Итого к оплате:	19070369,92

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каратюбинского района ЗКО

Руководитель_____Кариев М. Г.

Подрячик

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор_____Оспанов А.Қ

Эксперт технического надзора

ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау"

_____Атауоллин А.А

Эксперт авторского надзора

ТОО "СтройГрадПроект"

_____Бутенко А.В