Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект"
Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №4 от 17.04.2023 г;
Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат 25.08.2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723512		Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №4 от 17.04.2023 г.		Бюджет	12	ТОО "Ремстрой"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	320 561 769,98	17 996 586,60							2 159 590,39	20 156 177,00
Итого к оплате подрядчику	**320 561 769,98**	**17 996 586,60**							**2 159 590,39**	**20 156 177,00**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	9 839 558,74	552 639,17							66 316,70	618 955,87
Затраты авторского надзора (через заказчика)	3 779 254,08	206 183,40							24 742,01	230 925,41
Всего по стройке	**334 180 582,80**	**18 755 409,18**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 159 590,39**	**21 006 058,28**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Байсеитов Д.К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наркулов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Биркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №187 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №4 от 17.04.2023 г;
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

А К Т №7
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,044	1032053,82	378960,86	45410	16674	1995	32794	84460
		НР - 99%; СП - 8%			607750,00	145085,40	26741	6384		6256	
2	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44,176	3900,00	--	172286	--	172286	--	186069
		СП - 8%			--	--	--	--		13783	
3	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5128,00	1712,38	5128	1712	530	3359	9165
		НР - 99%; СП - 8%			2885,58	506,88	2886	507		679	
4	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	100911,00	--	100911	--	100911	--	108984
		СП - 8%			--	--	--	--		8073	
5	С123-020103-2412 2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	2	13536,00	--	27072	--	27072	--	29238
		СП - 8%			--	--	--	--		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0131	985136,99	497995,54	12905	6524	245	7900	22470
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	6136	1844		1664	
7	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3665,00	--	7330	--	7330	--	7916
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
8	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2845,00	--	2845	--	2845	--	3073
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА									
9	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14636,17	982,24	14636	982	292	13389	30267
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	13362	301		2242	
		ОПОРА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1									
11	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,216	1589,18	--	343	--	--	247	638
		НР - 72%; СП - 8%			1589,18	--	343	--		47	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	0,216	814,54	--	176	--	--	127	327
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	176	--		24	
13	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5 F50 W4	м3	0,216	18738,06	1330,45	4047	287	3108	649	5072
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	652	62		376	
14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж/СТОЕК ПОД ГРПШ	т конструкций	0,07215	43121,18	8971,98	3111	647	949	1145	4597
		НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	1515	144		340	
15	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07215	463125,00	--	33414	--	33414	--	36088
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
		СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ-13-2ВУ - (АС-14) -1шт/19м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	19	2832,52	1046,17	53818	19877	621	47793	109740
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	33320	7182		8129	
17	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	818,29	31,91	818	32	41	884	1838
		НР - 118%; СП - 8%			744,79	4,26	745	4		136	
18	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	12983,00	--	5193	--	5193	--	5609
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
19	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/СТОЙКИ,КРЕПЛЕНИЕ	т	0,09488	485073,00	--	46024	--	46024	--	49706
		СП - 8%			--	--	--	--		3682	
20	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,256	463125,00	--	118560	--	118560	--	128045
		СП - 8%			--	--	--	--		9485	
21	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,3	415,00	--	10085	--	10085	--	10891
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
22	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012/МС-11,МС-12	т	0,00616	609040,00	--	3752	--	3752	--	4052
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	10,35416	173,98	3,30	1801	34	1259	354	2328
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	508	5		172	
24	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00	--	1882	--	1882	--	2033
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
25	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2	8857,90	1657,05	17716	3314	8431	6909	26595
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	5971	1379		1970	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ-13-2ВУ-1-1шт (М3-5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	2458,40	--	787	--	--	566	1461
		НР - 72%, СП - 8%			2458,40	--	787	--		108	
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	0,32	814,54	--	261	--	--	188	484
		НР - 72%, СП - 8%			814,54	--	261	--		36	
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5 F50 W4	м3	0,32	22039,50	1143,15	7053	366	5042	1570	9312
		НР - 91%, СП - 8%			5140,10	251,01	1645	80		690	
29	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,069852	156056,34	105490,36	10901	7369	251	3968	16058
		НР - 88%, СП - 8%			46975,80	24024,48	3281	1678		1189	
30	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03708	514897,00	--	19092	--	19092	--	20620
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
31	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,023512	463501,00	--	10898	--	10898	--	11770
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
32	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003996	221225,00	--	884	--	884	--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
33	С121-050304-0120 2105-0304-0120 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004768	216444,00	--	1032	--	1032	--	1115
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
34	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000496	617053,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м2	2,025708	87,56	2,33	177	5	87	59	255
		НР - 69%, СП - 8%			42,01	0,25	85	1		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	2,025708	173,98	3,30	352	7	246	69	455
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	99	1		34	
37	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1320,94	172,86	7926	1037	1790	3855	12723
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	5099	256		942	
38	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0474	215807,00	--	10229	--	10229	--	11048
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.159х4,0мм на стойке из трубы 108х4,0мм, ОП 11-4-1400 Н=1м 6шт. (АС-3)									
39	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11472	99829,23	7324,64	11452	840	885	6743	19651
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	9727	46		1456	
40	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0878832	514897,00	--	45251	--	45251	--	48871
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
41	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,1312	537,00	--	15643	--	15643	--	16895
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3- 6шт									
42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,96	2458,40	--	2360	--	--	1699	4384
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	2360	--		325	
43	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	0,96	814,54	--	782	--	--	563	1453
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	782	--		108	
44	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	8431,62	1723,46	8094	1655	1998	4361	13452
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	4441	352		996	
45	С121-020101-0503 2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9792	13854,00	--	13566	--	13566	--	14651
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСПЫТАНИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
46	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм(159мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1281,30	40,40	1281	40	83	707	2147
		НР - 61%; СП - 8%			1158,40	--	1158	--		159	
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР									
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,04	87,56	2,33	1930	51	953	643	2778
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	926	6		206	
48	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,04	173,98	3,30	3834	73	2679	754	4956
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1082	11		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1085026
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.160 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (2шт) 8353.09 СБ									
72	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	8	3899,63	982,64	31197	7861	17327	8439	42807
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	6009	3065		3171	
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5 W4 F50	м3	0,25	17250,01	1089,24	4313	272	3745	321	5005
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	296	57		371	
74	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР В12,5, W4 F50	м3	0,04	20495,69	978,22	820	39	619	160	1058
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	162	14		78	
75	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13213,88	7229,86	3568	1952	108	2572	6630
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	1508	672		491	
76	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Подушки опорные марки ОПТ-4, размерами 500х500х100 мм СТ РК 937-92	м3	0,07	33929,00	--	2375	--	2375	--	2565
		СП - 8%			--	--	--	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6781,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
78	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
79	ОО "ArT PlAsT"стр.9	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	7,24	3642,86	--	26374	--	26374	--	28484
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
80	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка/Кран полиэтиленовый	шт.	2	2737,53	1783,67	5475	3567	--	2827	8966
		НР - 99%; СП - 8%			953,86	473,96	1908	948		664	
82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
83	ОО "ArT PlAsT"стр.8	Муфта полиэтиленовая с ЗНЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	4	7832,14	--	31329	--	31329	--	33835
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
84	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	161179,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
85	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,009	985136,99	497995,54	8866	4482	168	5428	15437
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4216	1267		1144	
86	С123-040105-0403 2304-0105-0403 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	17833,00	--	35666	--	35666	--	38519
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
		НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ									
104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
105	ОО "ArT PlAsT"стр.9	Неразъемное соединение ПЭ/сталь, НСПСS DR 11, DN d160/150	шт.	1	65571,43	--	65571	--	65571	--	70817
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -47шт(АС-5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50**	м3	2,538	22039,50	1143,15	55936	2901	39989	12451	73858
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	13046	637		5471	
107	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	47	1734,52	832,96	81522	39149	11391	50734	142837
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	30982	15994		10581	
108	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	м3	2,538	67006,00	--	170061	--	170061	--	183666
		СП - 8%			--	--	--	--		13605	
109	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя**	шт.	47	827,56	--	38895	--	4876	36741	81687
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	34019	--		6051	
110	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	**Таблички и знаки эмалированные**	100 шт.	0,47	109821,00	--	51616	--	51616	--	55745
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
		КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - 18шт(ГСН-24)									
111	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50**	м3	0,252	20495,69	978,22	5165	247	3895	1009	6668
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	1023	86		494	
112	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж/КОВЕР**	т конструкций	0,120834	97247,49	7324,64	11751	885	621	7102	20361
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	10245	48		1508	
113	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР**	т	0,12006	340999,00	--	40940	--	40940	--	44216
		СП - 8%			--	--	--	--		3275	
114	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	т	0,000774	456780,00	--	354	--	354	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
141	Прайс-листстр.7	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "ВИЛАТЕРМ" Д.25мм/30мм**	м	11,3	103,82	--	1173	--	1173	--	1267
		СП - 8%			--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	13,90392	388,00	--	5395	--	5395	--	5826
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
143	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50	м3	0,07	20495,69	978,22	1435	68	1083	280	1852
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	284	24		137	
144	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	3298,67	154,91	330	15	217	102	466
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	98	4		35	
154	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/КОЛПАК	шт.	12	277,00	--	3324	--	3324	--	3590
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
155	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,08004	340999,00	--	27294	--	27294	--	29477
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
156	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,313	Концы футляра диаметром 800 мм/Д.250. Заделка концов ФУТЛЯРА	футляр	24	4199,80	1052,20	100795	25253	7598	67730	182008
		НР - 99%; СП - 8%			2830,98	19,63	67944	471		13482	
157	Прайс-листстр.7	Пенополиэтиленовый уплотнитель "ВИЛАТЕРМ" Д.25мм/30	м	27,12	103,82	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
158	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	33,369408	388,00	--	12947	--	12947	--	13983
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
159	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50	м3	0,168	20495,69	978,22	3443	164	2597	673	4445
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	682	57		329	
160	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	3298,67	154,91	792	37	519	244	1118
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	236	11		83	
163	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка трубы	м реза	12	395,11	10,23	4741	123	--	3187	8562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			384,88	--	4619	--		634	
164	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,475	302,00	--	747	--	747	--	807
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1192758
		РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ -10м2									
168	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/ГПС,толщ.30см	м3 конструкции	3	352,40	249,67	1057	749	--	501	1683
		НР - 108%, СП - 8%			102,73	52,02	308	156		125	
169	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5,25	94,00	--	494	--		--	533
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
170	С341-020103-1018 4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км	т	5,25	313,00	--	1643	--		--	1775
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
171	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ. 30см	м2 основания или покрытия	10	423,03	316,92	4230	3169	7	2143	6884
		НР - 108%, СП - 8%			105,35	93,11	1054	931		510	
172	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,8	1097,00	--	4169	--	4169	--	4502
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								15377
		РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА С ПОДЗЕМНЫМ									
188	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	51	14636,17	982,24	746445	50094	14909	682853	1543642
		НР - 98%, СП - 8%			13361,60	300,93	681442	15347		114344	
226	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	242	1882,00	--	455444	--	455444	--	491880
		СП - 8%			--	--	--	--		36436	
227	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,434274	97331,54	7324,64	528926	39804	28365	319413	916207
		НР - 69%, СП - 8%			84787,20	397,65	460757	2161		67867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м2	387,2	87,56	2,33	33905	903	16737	11290	48811
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	16265	97		3616	
230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	387,2	173,98	3,30	67365	1279	47084	13245	87059
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	19002	194		6449	
		СИСТЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 с верхней подводкой -(79шт) (ТХ-3)									
231	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	277,606	553,00	--	153516	--	153516	--	165797
		СП - 8%			--	--	--	--		12281	
232	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа диаметром до 50 мм. Установка	кран	237	1351,85	78,90	320388	18699	4228	303313	673598
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	297461	8916		49896	
233	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	237	7623,00	--	1806651	--	1806651	--	1951183
		СП - 8%			--	--	--	--		144532	
234	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	474	552,00	--	261648	--	261648	--	282580
		СП - 8%			--	--	--	--		20932	
235	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	79	287,00	--	22673	--	22673	--	24487
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
236	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,59	2458,40	--	40785	--	--	29365	75762
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	40785	--		5612	
237	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	16,59	814,54	--	13513	--	--	9729	25102
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	13513	--		1859	
238	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50	м3	16,59	19622,13	1330,45	325531	22072	253400	49865	405428
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	50059	4738		30032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	79	1882,00	--	148678	--	148678	--	160572
		СП - 8%			--	--	--	--		11894	
240	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,263508	97331,54	7324,64	220311	16579	11815	133043	381623
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	191917	900		28268	
241	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,263508	514897,00	--	1165473	--	1165473	--	1258711
		СП - 8%			--	--	--	--		93238	
242	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м2	146,94	87,56	2,33	12867	343	6351	4285	18523
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	6173	37		1372	
243	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	146,94	173,98	3,30	25564	485	17868	5027	33038
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	7211	74		2447	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ОПОРЕ 35шт. (МЗ-2)									
258	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,042	53792,01	2643,86	2259	111	95	1430	3984
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	2053	19		295	
259	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 12 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	223137,00	--	9372	--	9372	--	10121
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
260	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	1320,94	172,86	46233	6050	10440	22489	74220
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	29743	1492		5498	
261	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1106	215807,00	--	23868	--	23868	--	25778
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
		СЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРПШ-6,ГРПШ-10 ОТ ПАДЕНИЯ ЛЭП 4шт. (МЗ-4)									
262	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,32	2458,40	--	5703	--	--	4107	10595
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	5703	--		785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	2,32	814,54	--	1890	--	--	1361	3510
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	1890	--		260	
264	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В7,5 F50 W4	м3	2,32	21151,08	1143,15	49070	2652	34493	11382	65288
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	11925	582		4836	
265	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж/СТОЕК ПОД ГРПШ	т конструкций	0,33044	99040,19	7324,64	32727	2420	2290	19422	56321
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	28017	131		4172	
266	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2546	514897,00	--	131093	--	131093	--	141580
		СП - 8%			--	--	--	--		10487	
267	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)/16 мм	т	0,07584	215807,00	--	16367	--	16367	--	17676
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
268	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	6	132,22	14,73	793	88	--	568	1470
		НР - 76%; СП - 8%			117,49	7,02	705	42		109	
269	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,3	415,00	--	2615	--	2615	--	2824
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
270	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1588,82	201,00	6355	804	1181	3313	10442
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	4370	231		773	
271	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/40х4	т	0,04536	223137,00	--	10121	--	10121	--	10931
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
272	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз по заводской огрунтовке	м2	11,04	87,56	2,33	967	26	477	322	1392
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	464	3		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	11,04	173,98	3,30	1921	36	1343	378	2482
		НР - 69%: СП - 8%			49,08	0,50	542	6		184	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ 1шт/167м (МЗ-3)									
274	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,167	294521,15	80974,15	49185	13523	--	39005	95245
		НР - 99%: СП - 8%			213547,00	22374,30	35662	3737		7055	
275	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	168,67	700,00	--	118069	--	118069	--	127515
		СП - 8%			--	--	--	--		9446	
276	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м	167	1065,84	7,34	177996	1226	21	175334	381596
		НР - 99%: СП - 8%			1058,38	2,13	176749	356		28266	
277	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	18,37	302,00	--	5548	--	5548	--	5992
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ИСПЫТАНИЕ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
278	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм(159мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1281,30	40,40	1281	40	83	707	2147
		НР - 61%: СП - 8%			1158,40	--	1158	--		159	
279	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм(57мм),толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	38	636,68	20,20	24194	768	1416	13426	40629
		НР - 61%: СП - 8%			579,20	--	22010	--		3010	
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА И ОПОР									
280	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1367,21	87,56	2,33	119718	3189	59095	39866	172351
		НР - 69%: СП - 8%			42,01	0,25	57434	343		12767	
281	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 к об.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1367,21	173,98	3,30	237866	4515	166255	46770	307406
		НР - 69%: СП - 8%			49,08	0,50	67096	686		22771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								10115462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.160 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (3шт) 8353.09 СБ									
320	E11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	12	3899,63	982,64	46796	11792	25990	12659	64211
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	9014	4598		4756	
321	E11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ B7,5 W4 F50	м3	0,375	17250,01	1089,24	6469	408	5617	482	7507
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	444	85		556	
322	E11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР B12,5, W4 F50	м3	0,06	20495,69	978,22	1230	59	928	240	1588
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	243	20		118	
323	E11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,405	13213,88	7229,86	5352	2928	162	3857	9946
		НР - 115%; СП - 8%			5584,16	2487,17	2262	1007		737	
324	C121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса B15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Подушки опорные марки ОПТ-4, размерами 500x500x140 мм СТ РК 937-92	м3	0,105	33929,00	--	3563	--	3563	--	3848
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
325	C121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса B15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6781,00	--	20343	--	20343	--	21970
		СП - 8%			--	--	--	--		1627	
326	C123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21553,00	--	64659	--	64659	--	69832
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
327	ОО "ArT PlAsT"стр.9	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	10,86	3642,86	--	39561	--	39561	--	42726
		СП - 8%			--	--	--	--		3165	
328	E11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка/Кран полиэтиленовый	шт.	3	2737,53	1783,67	8213	5351	--	4241	13449
		НР - 99%; СП - 8%			953,86	473,96	2862	1422		996	
330	E11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2862	1426		998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,0135	985136,99	497995,54	13299	6723	252	8141	23156
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	6324	1900		1715	
333	С123-040105-0403 2304-0105-0403 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3	17833,00	--	53499	--	53499	--	57779
		СП - 8%			--	--	--	--		4280	
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.110 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ ПОД ЛЮК (2шт) 8353.09 СБ									
334	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	8	3899,63	982,64	31197	7861	17327	8439	42807
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	6009	3065		3171	
335	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5 W4 F50	м3	0,25	17250,01	1089,24	4313	272	3745	321	5005
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	296	57		371	
336	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР В12,5, W4 F50	м3	0,04	20495,69	978,22	820	39	619	160	1058
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	162	14		78	
337	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	13213,88	7229,86	3568	1952	108	2572	6630
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	1508	672		491	
338	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Подушки опорные марки ОПТ-4, размерами 500х 500х140 мм СТ РК 937-92	м3	0,07	33929,00	--	2375	--	2375	--	2565
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
339	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6781,00	--	13562	--	13562	--	14647
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
340	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
		СП - 8%			--	--	--	--		3448	
341	ОО "ArT PlAsT"стр.9	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	7,24	3642,86	--	26374	--	26374	--	28484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
342	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка/Кран полиэтиленовый	шт.	2	2737,53	1783,67	5475	3567	--	2827	8966
		НР - 99%; СП - 8%			953,86	473,96	1908	948		664	
344	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
345	ОО "ArT PlAsT"стр.8	Муфта полиэтиленовая с ЗНЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	4371,43	--	17486	--	17486	--	18885
		СП - 8%			--	--	--	--		1399	
346	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,008	985136,99	497995,54	7881	3984	150	4824	13722
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3747	1126		1016	
347	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 90 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	17832,00	--	35664	--	35664	--	38517
		СП - 8%			--	--	--	--		2853	
		УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.63 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (31шт) 8353.09 СБ									
348	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	124	3899,63	982,64	483554	121847	268566	130810	663513
		НР - 93%; СП - 8%			751,14	383,18	93141	47514		49149	
349	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5 W4 F50	м3	3,875	17250,01	1089,24	66844	4221	58030	4981	77571
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4593	881		5746	
350	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР В12,5, W4 F50	м3	0,62	20495,69	978,22	12707	606	9585	2482	16404
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	2516	211		1215	
351	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,185	13213,88	7229,86	55300	30257	1673	39859	102771
		НР - 118%; СП - 8%			5584,16	2487,17	23370	10409		7613	
352	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Подушки опорные марки ОПТ-4, размерами 500х 500х140 мм СТ РК 937-92	м3	1,085	33929,00	--	36813	--	36813	--	39758
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	6781,00	--	210211	--	210211	--	227028
		СП - 8%			--	--	--	--		16817	
354	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	31	21553,00	--	668143	--	668143	--	721594
		СП - 8%			--	--	--	--		53451	
358	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка/Кран полиэтиленовый	шт.	31	2737,53	1783,67	84863	55294	--	43820	138978
		НР - 99%; СП - 8%			953,86	473,96	29570	14693		10295	
360	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка Телескопической приводной штанги	т фасонных частей	0,1178	985136,99	497995,54	116049	58664	2205	71040	202057
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	55180	16578		14967	
361	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 32 до DN 63, длиной от 0,75 м до 1,1 м	шт.	31	17146,00	--	531526	--	531526	--	574048
		СП - 8%			--	--	--	--		42522	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -167шт									
396	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50	м3	9,018	22039,50	1143,15	198752	10309	142090	44242	262433
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	46353	2264		19439	
397	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	167	1734,52	832,96	289665	139104	40475	180268	507528
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	110086	56828		37595	
399	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт.	167	827,56	--	138202	--	17326	130546	290249
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	120876	--		21500	
400	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	1,67	109821,00	--	183401	--	183401	--	198073
		СП - 8%			--	--	--	--		14672	
		КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - 163шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50	м3	2,282	20495,69	978,22	46771	2232	35278	9135	60379
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	9261	778		4473	
		УСТАНОВКА КОВЕРА СТАЛЬНОГО ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ -433шт									
410	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50	м3	6,062	20495,69	978,22	124245	5930	93714	24268	160394
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	24601	2067		11881	
		АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ -1шт (ГСН-26)									
482	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	552119,74	3430,72	2208	14	531	1653	4170
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	1663	6		309	
483	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	1011,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
484	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка трубы	м реза	5	395,11	10,23	1976	51	--	1328	3568
		НР - 69%; СП - 8%			384,88	--	1924	--		264	
485	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,825	302,00	--	249	--	249	--	269
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4821486
		РАЗДЕЛ 6. ФУТЛЯР для газопровода на металлических опорах с ж/ б фундаментами (АС)									
491	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,578	2458,40	--	1421	--	--	1023	2640
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	1421	--		196	
492	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	0,578	814,54	--	471	--	--	339	875
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	471	--		65	
493	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В 3,5	м3	0,578	16450,33	1089,24	9508	630	8193	743	11071
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	685	131		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/В15 W4 F50	м3	4,5	23339,59	1580,65	105028	7113	75493	21794	136968
		НР - 91%; СП - 8%			4982,75	339,28	22422	1527		10146	
495	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/8мм,12мм	т	0,05593	237762,00	--	13298	--	13298	--	14362
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
496	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажныхзданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТ-1	т конструкций	0,21739	24323,89	11215,90	5288	2438	466	2099	7977
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2384	657		591	
497	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10382	514897,00	--	53457	--	53457	--	57733
		СП - 8%			--	--	--	--		4277	
498	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочнойединицы до 0,5 т	т	0,05764	463501,00	--	26716	--	26716	--	28853
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
499	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03408	215807,00	--	7355	--	7355	--	7943
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
500	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж/К-1	т конструкций	0,476736	41119,04	8971,98	19603	4277	5313	7565	29342
		НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	10013	952		2173	
501	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя массасборочной единицы до 0,1 т	т	0,4095	514897,00	--	210850	--	210850	--	227718
		СП - 8%			--	--	--	--		16868	
502	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06502	463501,00	--	30137	--	30137	--	32548
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
503	С121-130201-0108 2113-0201-0108 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002216	544385,00	--	1206	--	1206	--	1303
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
504	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА	м2	20,129654	177,28	6,60	3569	133	2448	696	4605
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	1,00	988	20		341	
505	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/ЛОЖЕМЕНТ	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2862	1426		998	
506	С123-010501-1317 2301-0501-1317 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	4051,00	--	24306	--	24306	--	26250
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
507	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка трубы	м реза	6	395,11	10,23	2371	61	--	1593	4281
		НР - 69%; СП - 8%			384,88	--	2309	--		317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								607938
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17838047
7-1 ПОКРЫТИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ГРПШ											
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=61,25м2									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУТА ТОЛЩ.0,20мм	м3 грунта	12,25	25,75	25,75	315	315	--	87	434
					--	9,85	--	121		32	
2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	13,475	60,35	60,35	813	813	--	224	1120
					--	23,10	--	311		83	
3	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.20см	м2 основания или покрытия	61,25	282,59	211,70	17308	12967	31	8770	28164
					70,38	62,20	4310	3810		2086	
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	15,514625	1097,00	--	17020	--	17020	--	18381
					--	--	--	--		1362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48100

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	Тенге	17 838 047	0
7-1 ПОКРЫТИЕ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ГРПШ		48 100	
ИТОГО	**Тенге**	**17 886 147**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**17 886 147**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	518 698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	**Тенге**			**18 404 846**					
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			167 484					
		Итого	**Тенге**			**18 572 330**					
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**371 447**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**			**18 943 776**					
		С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге			17 996 587					
		НДС 12%	Тенге			2 159 590					
		Всего	**Тенге**			**20 156 177,00**					

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

_____Елеубердиев А.А.

_____Алибеков Г.Е.

_____Наркулов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.