Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
**форма №3-КС**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"**

**Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

**Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект"**

**Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г;**

**Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»**

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат 23.08.2022 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4723512 | | Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г. Уведомление №6594462 от 22.08.2022 г. | | Бюджет | 12 | ТОО "Ремстрой" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | за отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 160 834 826 | 65 094 122 | | | | | | | 7 811 295 | 72 905 416,66 |
| Удержание | 12 000 000 | 10 714 286 | | | | | | | 2 343 388 | 12 000 000 |
| **Итого к оплате подрядчику** | **148 834 826** | **54 379 836** | | | | | | | **5 467 906** | **60 905 416,66** |
| Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика) | 2 876 145 | 1 766 361 | | | | | | | 211 963 | 1 978 324,38 |
| Затраты авторского надзора (через заказчика) | 1 134 101 | 704 696 | | | | | | | 84 563 | 789 258,96 |
| **Всего по стройке** | **152 845 072,61** | **56 850 892,86** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 764 433** | **63 673 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"**

**Байсеитов Д.К.**

**ИНЖЕНЕР:**

**Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

**Наркулов К.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Мирзамалов Б.Б.**

Форма-2

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"**
**Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**
**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**Договор №187 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г;**
**Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»**

# А К Т №3
## приемки выполненных работ
## за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА** | | | | | | | | | | |
| 10 | ОО"ЗГО"стр.4 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-15-2ВУ1 с основной и резервной линией редуцирования на базе РДГ-80(В),с узлом учета расхода газа СТГ-100-650,с системой телеметрии передачи данных,с электонным корректором ЕК-280,с батарейками на 5 лет | шт | 1 | | 2262091,07 | -- | 2262091 | -- | | -- | 2262091 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2262091 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | | | | | 2262091 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 2262091 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 602,666649 | | 165,21 | 158,85 | 99567 | 95734 | -- | 23236 | 132627 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 6,36 | 47,19 | 3833 | 28440 | | 9824 | |
| 51 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений в местах пересечения | м3 грунта | 17,2 | | 1560,02 | -- | 26832 | -- | -- | 19319 | 49844 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1560,02 | -- | 26832 | -- | | 3692 | |
| 52 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 360,248 | | 741,63 | -- | 267171 | -- | -- | 192363 | 496296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 267171 | -- | | 36763 | |
| 53 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 1841,28025 | 34,02<br>-- | 34,02<br>12,07 | 62640<br>-- | 62640<br>22224 | -- | 16001<br>6291 | 84933 |
| 54 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 1328,758963 | 79,82<br>8,97 | 67,95<br>15,30 | 106062<br>11919 | 90289<br>20330 | 3853 | 23219<br>10342 | 139623 |
| 55 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 1328,758963 | 151,99<br>79,38 | 72,61<br>32,92 | 201958<br>105477 | 96481<br>43743 | -- | 107438<br>24752 | 334148 |
| 56 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 56,94681152 | 741,63<br>741,63 | --<br>-- | 42233<br>42233 | --<br>-- | -- | 30408<br>5811 | 78453 |
| | | **ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,406 | 434469,60<br>289731,00 | 144638,72<br>41048,34 | 610864<br>407362 | 203362<br>57714 | 140 | 460425<br>85703 | 1156992 |
| | | **УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.160 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (2шт) 8353.09 СБ** | | | | | | | | | |
| 81 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Кран полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 247714,29<br>-- | --<br>-- | 495429<br>-- | --<br>-- | 495429 | --<br>39634 | 535063 |
| | | **ИСПЫТАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 165 | Е11-250210-0103<br>1125-0210-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм(160). Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)<br>*НР - 91%; СП - 8%* | км трубопровода | 2,052394376 | 1243161,33<br>171183,00 | 1063481,14<br>182517,90 | 2551457<br>351335 | 2182683<br>374599 | 17440 | 660600<br>256965 | 3469022 |
| 166 | Ц13-390201-0510<br>1339-0201-0510<br>РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм(160), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 119 | 1281,30<br>1158,40 | 40,40<br>-- | 152475<br>137850 | 4808<br>-- | 9817 | 84088<br>18925 | 255488 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | | | | **6732489** |
| | | **РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 176 | С123-010201-0143<br>2301-0201-0143<br>РСНБ РК 2015<br>К=1,004 к об. | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4475,832 | 1002,00 | -- | 4484784 | -- | 4484784 | -- | 4843566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 358783 | |
| | | **УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ШКАФНОГО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА С ПОДЗЕМНЫМ** | | | | | | | | | |
| 190 | Прайс"Казприбор "стр.4 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 на двух потребителей | шт | 101 | 56925,00 | -- | 5749425 | -- | | -- | 5749425 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5749425 | -- | |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.57х3,0мм на стойке из трубы 76х4,0мм, ОП 11-2-3900 Н=3,5м 892шт. (АС-3)** | | | | | | | | | |
| 252 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 14,193504 | 514897,00 | -- | 7308193 | -- | 7308193 | -- | 7892848 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 584655 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | | | | 18485839 |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 5749425 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 282 | Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 3307,470374 | 165,21 | 158,85 | 546427 | 525392 | -- | 127523 | 727866 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,36 | 47,19 | 21036 | 156080 | | 53916 | |
| 283 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 102,292726 | 1872,02 | -- | 191494 | -- | -- | 137876 | 355719 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1872,02 | -- | 191494 | -- | | 26350 | |
| 284 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений в местах пересечения | м3 грунта | 44 | 1560,02 | -- | 68641 | -- | -- | 49421 | 127507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1560,02 | -- | 68641 | -- | | 9445 | |
| 285 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1265,6925 | 741,63 | -- | 938676 | -- | -- | 675846 | 1743684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 741,63 | -- | 938676 | -- | | 129162 | |
| 286 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 5728,53239 | 34,02 | 34,02 | 194885 | 194885 | -- | 49783 | 264241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,07 | -- | 69143 | | 19573 | |
| 287 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 4159,072131 | 79,82 | 67,95 | 331977 | 282609 | -- | 72677 | 437027 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 37307 | 63634 | | 32372 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 6430,654919 | 151,99<br>79,38 | 72,61<br>32,92 | 977395<br>510465 | 466930<br>211697 | -- | 519957<br>119788 | 1617140 |
| 289 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 275,5994966 | 741,63<br>741,63 | --<br>-- | 204393<br>204393 | --<br>-- | -- | 147163<br>28124 | 379680 |
| 291 | С341-020103-1008<br>4102-0103-1008<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км<br>*СП - 8%* | т | 932,6510552 | 168,00<br>-- | --<br>-- | 156685<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>12535 | 169220 |
| | | **ТРУБОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 293 | Е11-220501-0105<br>1122-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 1,083 | 434469,60<br>289731,00 | 144638,72<br>41048,34 | 470531<br>313779 | 156644<br>44455 | 108 | 354652<br>66015 | 891197 |
| 294 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка/Д110,/Д90<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0846 | 333907,60<br>231442,00 | 102365,72<br>28679,90 | 28249<br>19580 | 8660<br>2426 | 8 | 21786<br>4003 | 54038 |
| 295 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/Д63<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 5,2712 | 294571,09<br>213547,00 | 80974,15<br>22374,30 | 1552743<br>1125649 | 426831<br>117939 | 263 | 1231152<br>222712 | 3006607 |
| | | **ФИТИНГИ -ОТВОДЫ** | | | | | | | | | |
| 306 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 90°,ПЭ 100 SDR 11, DN 160 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 36610,71<br>-- | --<br>-- | 183054<br>-- | --<br>-- | 183054 | --<br>14644 | 197698 |
| 307 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 60°,ПЭ 100 SDR 11, DN 160 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 36610,71<br>-- | --<br>-- | 219664<br>-- | --<br>-- | 219664 | --<br>17573 | 237237 |
| 308 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 45°,ПЭ 100 SDR 11, DN 160 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 36610,71<br>-- | --<br>-- | 109832<br>-- | --<br>-- | 109832 | --<br>8787 | 118619 |
| 309 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 30°,ПЭ 100 SDR 11, DN 160 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 36610,71<br>-- | --<br>-- | 329496<br>-- | --<br>-- | 329496 | --<br>26360 | 355856 |
| 310 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 90°,ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 64 | 4189,29<br>-- | --<br>-- | 268115<br>-- | --<br>-- | 268115 | --<br>21449 | 289564 |
| 311 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 60°,ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 4189,29<br>-- | --<br>-- | 8379<br>-- | --<br>-- | 8379 | --<br>670 | 9049 |
| 312 | ОО"АгТ РІАsТ"стр.8 | Отвод 30°,ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 4189,29<br>-- | --<br>-- | 25136<br>-- | --<br>-- | 25136 | --<br>2011 | 27147 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ФИТИНГИ -ТРОЙНИКИ** | | | | | | | | | |
| 314 | ОО"ArT PIAsT"стр.8 | Тройник,ПЭ 100 SDR 11, DN 160 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 38978,57<br>-- | --<br>-- | 194893<br>-- | --<br>-- | 194893 | --<br>15591 | 210484 |
| 315 | ОО"ArT PIAsT"стр.8 | Тройник,ПЭ 100 SDR 11, DN 160/63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 39 | 40891,07<br>-- | --<br>-- | 1594752<br>-- | --<br>-- | 1594752 | --<br>127580 | 1722332 |
| 316 | ОО"ArT PIAsT"стр.8 | Тройник,ПЭ 100 SDR 11, DN 110/63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 12203,57<br>-- | --<br>-- | 85425<br>-- | --<br>-- | 85425 | --<br>6834 | 92259 |
| 317 | ОО"ArT PIAsT"стр.8 | Тройник,ПЭ 100 SDR 11, DN 63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 261 | 5646,43<br>-- | --<br>-- | 1473718<br>-- | --<br>-- | 1473718 | --<br>117897 | 1591616 |
| | | **УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.160 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (3шт) 8353.09 СБ** | | | | | | | | | |
| 329 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Кран полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 247714,29<br>-- | --<br>-- | 743143<br>-- | --<br>-- | 743143 | --<br>59451 | 802594 |
| 331 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Муфта полиэтиленовая с ЗНЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 7832,14<br>-- | --<br>-- | 46993<br>-- | --<br>-- | 46993 | --<br>3759 | 50752 |
| | | **УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.110 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ ПОД ЛЮК (2шт) 8353.09 СБ** | | | | | | | | | |
| 343 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Кран полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 96444,64<br>-- | --<br>-- | 192889<br>-- | --<br>-- | 192889 | --<br>15431 | 208320 |
| | | **УСТАНОВКА ШАРОВОГО КРАНА ПЭ КРАНА Д.63 НА ПОДЗЕМНОМ ГАЗОПРОВОДЕ (31шт) 8353.09 СБ** | | | | | | | | | |
| 357 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Муфта полиэтиленовая с ЗНЭ ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 62 | 1775,89<br>-- | --<br>-- | 110105<br>-- | --<br>-- | 110105 | --<br>8808 | 118914 |
| 359 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Кран полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 31 | 46264,29<br>-- | --<br>-- | 1434193<br>-- | --<br>-- | 1434193 | --<br>114735 | 1548928 |
| | | **ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ ЗН 8353.05.СБ (351шт)** | | | | | | | | | |
| 380 | С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об. | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК<br>*СП - 8%* | м | 176,202 | 2554,00<br>-- | --<br>-- | 450020<br>-- | --<br>-- | 450020 | --<br>36002 | 486022 |
| 382 | С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР<br>*СП - 8%* | м | 352,404 | 3900,00<br>-- | --<br>-- | 1374376<br>-- | --<br>-- | 1374376 | --<br>109950 | 1484326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | С121-060405-1402<br>2106-0405-1402<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/ПЛАСТИНА<br>*СП - 8%* | т | 2,49561 | 547142,00<br>-- | --<br>-- | 1365453<br>-- | --<br>-- | 1365453 | --<br>109236 | 1474689 |
| 388 | С123-010502-0810<br>2301-0502-0810<br>РСНБ РК 2015<br>К=1,004 к об. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>*СП - 8%* | м | 194,9805 | 791,00<br>-- | --<br>-- | 154230<br>-- | --<br>-- | 154230 | --<br>12338 | 166568 |
| 390 | ОО "ArT PlAsT"стр.8 | Переход ПЭ/сталь, d63/57x4<br>*СП - 8%* | шт. | 351 | 12750,00<br>-- | --<br>-- | 4475250<br>-- | --<br>-- | 4475250 | --<br>358020 | 4833270 |
| 391 | ОО "ArT PlAsT"стр.8 | Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, DN 63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт. | 351 | 1775,89<br>-- | --<br>-- | 623337<br>-- | --<br>-- | 623337 | --<br>49867 | 673204 |
| 392 | ОО "ArT PlAsT"стр.8 | Отвод 90°ПЭ 100 ГАЗ SDR 11,d63 с ЗНэ<br>*СП - 8%* | шт | 351 | 4189,29<br>-- | --<br>-- | 1470441<br>-- | --<br>-- | 1470441 | --<br>117635 | 1588076 |
| | | **ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -167шт** | | | | | | | | | |
| 398 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)<br>*СП - 8%* | м3 | 9,018 | 67006,00<br>-- | --<br>-- | 604260<br>-- | --<br>-- | 604260 | --<br>48341 | 652601 |
| | | **КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - 163шт** | | | | | | | | | |
| 403 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР<br>*СП - 8%* | т | 1,08721 | 340999,00<br>-- | --<br>-- | 370738<br>-- | --<br>-- | 370738 | --<br>29659 | 400397 |
| | | **КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА -433шт** | | | | | | | | | |
| 406 | С123-010201-0120<br>2301-0201-0120<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 562,9 | 553,00<br>-- | --<br>-- | 311284<br>-- | --<br>-- | 311284 | --<br>24903 | 336186 |
| 408 | С121-050101-0402<br>2105-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/КОЖУХ<br>*СП - 8%* | т | 1,78829 | 240348,00<br>-- | --<br>-- | 429812<br>-- | --<br>-- | 429812 | --<br>34385 | 464197 |
| | | **УСТАНОВКА КОВЕРА СТАЛЬНОГО ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ -433шт** | | | | | | | | | |
| 412 | С123-021199-9910<br>2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР<br>*СП - 8%* | т | 2,88811 | 340999,00<br>-- | --<br>-- | 984843<br>-- | --<br>-- | 984843 | --<br>78787 | 1063630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д225х20,5.Переход на пересечении методом ГНБ - 1шт/12пм 8353.16 | | | | | | | | | |
| 419 | С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 12,12 | 9908,00 | -- | 120085 | -- | 120085 | -- | 129692 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9607 | |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д225х20,5.Переход на пересечении с автодорогой,открытым способом - 11шт/114пм, 3шт/89пм 8353.16 | | | | | | | | | |
| 435 | С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 205,03 | 9908,00 | -- | 2031437 | -- | 2031437 | -- | 2193952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162515 | |
| 440 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Патрубок-накладка d225/32 | шт. | 14 | 14844,64 | -- | 207825 | -- | 207825 | -- | 224451 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16626 | |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д110х10,0 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д160х14,6.Переход на пересечении с автодорогой,открытым способом - 2шт/24пм, 1шт/45пм 8353.16 | | | | | | | | | |
| 451 | С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 69,69 | 5012,00 | -- | 349286 | -- | 349286 | -- | 377229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27943 | |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д110х10,0.Переход на пересечении с автодорогой,открытым способом - 44шт/408пм, 24шт/517пм 8353.16 | | | | | | | | | |
| 467 | С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об. | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 934,25 | 2372,00 | -- | 2216041 | -- | 2216041 | -- | 2393324 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177283 | |
| 472 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Патрубок-накладка d110/32 | шт. | 68 | 9835,71 | -- | 668828 | -- | 668828 | -- | 722335 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53506 | |
| 473 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, DN 32 с ЗН | шт. | 136 | 1138,39 | -- | 154821 | -- | 154821 | -- | 167207 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12386 | |
| 474 | ОО "ArT PIAsT"стр.8 | Переход ПЭ/сталь d32/32х3 | шт. | 68 | 6466,07 | -- | 439693 | -- | 439693 | -- | 474868 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35175 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 37661519 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 | | | | | | | 65141939 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **в т.ч. ст-сть оборудования** | | | | |
| | | 385.11 | Тенге | | | 65 141 939 | 8 011 516 | | | | |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **65 141 939** | **8 011 516** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 8 011 516 | | | | | |
| | | **Итого без стоимости оборудования** | **Тенге** | | | **57 130 423** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | | | 1 656 782 | | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **58 787 205** | | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,91% | Тенге | | | 534 964 | | | | | |
| | | **Итого** | **Тенге** | | | **59 322 169** | | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | **Тенге** | | | **1 186 443** | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | 8 011 516 | | | | | |
| | | **Итого со стоимостью оборудования** | **Тенге** | | | **68 520 128** | | | | | |
| | | С понижающим коэффицентом К=0,95 | Тенге | | | 65 094 122 | | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 7 811 295 | | | | | |
| | | **Всего** | **Тенге** | | | **72 905 416,66** | | | | | |

**ИНЖЕНЕР:**

**Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

**Тлеуберлиев А.А.**

**Алибеков Т.Е.**

**Наркулов Н.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамитов Б.Б.**