Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект"

Договор №29 от 06.05.2022 г; увед к дого.

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат 21.07.2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723512		Договор №29 от 06.05.2022 г.		Бюджет	12	ТОО "Ремстрой"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	87 929 410	36 390 479							4 366 858	40 757 336,93
Удержание	12 000 000	10 714 286							1 310 057	12 000 000,00
Итого к оплате подрядчику	**75 929 410**	**25 676 194**							**3 056 800**	**28 757 336,93**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	897 821	801 626							96 195	897 821,01
Затраты авторского надзора (через заказчика)	344 842	307 895							36 947	344 842,06
Всего по стройке	**77 172 072,61**	**26 785 714,29**			0	0	0	0	**3 189 943**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"

Байсеитов Д.К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Наркулов К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №29 от 06.05.2022 г;
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
49	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3515,558	165,21 6,36	158,85 47,19	580805 22359	558446 165899	--	135546 57308	773659
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	103,551	1872,02 1872,02	-- --	193850 193850	-- --	--	139572 26674	360095
51	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений в местах пересечения НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	68,8	1560,02 1560,02	-- --	107329 107329	-- --	--	77277 14769	199375
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	192,99	741,63 741,63	-- --	143127 143127	-- --	--	103052 19694	265873
53	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	986,4001	34,02 --	34,02 12,07	33557 --	33557 11906	--	8572 3370	45500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	711,8351	79,82 8,97	67,95 15,30	56819 6385	48369 10891	2064	12439 5541	74798
55	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	711,8351	151,99 79,38	72,61 32,92	108192 56505	51686 23434	--	57556 13260	179008
56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпки вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,50722	741,63 741,63	-- --	22625 22625	-- --	--	16290 3113	42028
		ТРУБОПРОВОД									
59	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	141,9	3899,63 751,14	982,64 383,18	553357 106587	139437 54373	307334	149693 56244	759294
60	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160	км трубопровода	1,7575	434469,60 289731,00	144638,72 41048,34	763580 509202	254203 72142	176	575531 107129	1446240
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ КАБЕЛЯ									
125	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	1,7028	26975,92 8360,10	18615,82 4109,69	45935 14236	31699 6998	--	15288 4898	66121
127	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального кабеля	м	1714,95	310,22 137,94	155,44 45,65	532012 236560	266572 78287	28880	226690 60696	819398
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПЭ100 SDR11 Д160х14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБЫ ПЭ100 SDR11 Д250х22,7.Переход на пересечении с автодорогой,открытым способом - 8шт/106пм, 4шт/91пм 8353.16									
145	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,1182	558643,77 347208,00	210657,16 60844,20	66032 41040	24900 7192	92	47749 9102	122884
147	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	118,2	1554,59	10,80	183753	1277	48038	133491	342623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 59%, СП - 8%			1137,38	3,39	134438	401		25379	
148	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м ПР - 99%, СП - 8%	шт.	6	5943,79 3326,36	2067,21 736,17	35663 19958	12403 4417	3301	24131 4784	64578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5561474
		РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
282	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	13229,86	165,21 6,36	158,85 47,19	2185705 84142	2101563 624317	--	510090 215664	2911459
283	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	409,1711	1872,02 1872,02	-- --	765976 765976	-- --	--	551503 105398	1422878
284	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений в местах пересечения ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	176	1560,02 1560,02	-- --	274564 274564	-- --	--	197686 37780	510029
285	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	703,1625	741,63 741,63	-- --	521486 521486	-- --	--	375470 71757	968713
286	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ПР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3182,518	34,02 --	34,02 12,07	108269 --	108269 38413	--	27657 10874	146801
287	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой ПР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2254,863	79,82 8,97	67,95 15,30	179983 20226	153218 34499	6539	39402 17551	236936
		ТРУБОПРОВОД									
296	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	2040,2	5012,00 --	-- --	10225482 --	-- --	10225482	-- 818039	11043521
297	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас трубы 2,8% СП - 8%	м	56,56	5012,00 --	-- --	283479 --	-- --	283479	-- 22678	306157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	212,1	2372,00	--	503101	--	503101	--	543349
		(П - 8%)			--	--	--	--		40248	
299	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас трубы 2,8%	м	5,88	1599,00	--	9402	--	9402	--	10154
		(П - 8%)			--	--	--	--		752	
300	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14244,03	791,00	--	11267028	--	11267028	--	12168390
		(П - 8%)			--	--	--	--		901362	
301	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/Аварийный запас трубы 2,8%	м	394,884	791,00	--	312353	--	312353	--	337342
		(П - 8%)			--	--	--	--		24988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								30605730
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								36167204

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1/1 Наружные сети газопровода.Подземный газопровод	Тенге	36 167 161	
ИТОГО	**Тенге**	**36 167 161**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**36 167 161**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 048 848	
Итого	**Тенге**	**37 216 009**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	338 666	
Итого	**Тенге**	**37 554 674**	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**751 093**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**38 305 768**	
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	36 390 479	
НДС 12%	Тенге	4 366 858	
Всего	**Тенге**	**40 757 336,93**	

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Шымкент курлей курылыс"

_____ Тлеубердиев А.А.

_____ Алибеков Г.Е.

_____ Наркулов К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.