Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "А Строй Проект"
Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г; Уведомление №6594462 от 22.08.2022 г.
Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат 22.11.2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723512		Договор №29 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г. Уведомление №6594462 от 22.08.2022 г.		Бюджет	12	ТОО "Ремстрой"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	288 505 592,98	43 981 347,52							5 277 761,70	49 259 109,22
Удержание	48 181 391,47									
Итого к оплате подрядчику	**240 324 201,51**	**43 981 347,52**							**5 277 761,70**	**49 259 109,22**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	8 855 602,87	1 840 819,06							220 898,29	2 061 717,35
Затраты авторского надзора (через заказчика)	3 401 328,67	686 337,46							82 360,49	768 697,95
Всего по стройке	**252 581 133,05**	**46 508 504,04**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 277 761,70**	**52 089 524,52**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Байсентов Д.К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Наркулов К.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №187 от 06.05.2022 г; Доп.соглашение №1 от 19.08.2022 г;
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Айтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области(РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)»

А К Т №5
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
49	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	66,963	165,21	158,85	11063	10637	--	2582	14736
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	47,19	426	3160		1092	
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,888	1872,02	--	48462	--	--	34893	90024
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	48462	--		6668	
52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	90,062	741,63	--	66793	--	--	48091	124074
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	66793	--		9191	
53	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	460,320063	34,02	34,02	15660	15660	--	4000	21233
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	5556		1573	

54	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	332,189741	79,82 8,97	67,95 15,30	26515 2980	22572 5083	963	5805 2586	34906
55	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	332,189741	151,99 79,38	72,61 32,92	50490 26369	24120 10936		26860 6188	83537
56	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,2367029	741,63 741,63	-- --	10558 10558	-- --	--	7602 1453	19613
57	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	367,635253	48,54 --	48,54 17,23	17845 --	17845 6334	--	4561 1792	24198
58	С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *СП - 8%*	т	643,361692	168,00 --	-- --	108085 --	-- --		-- 8647	116732
		ТРУБОПРОВОД									
59	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	141,9	3899,63 751,14	982,64 383,18	553357 106587	139437 54373	307334	149693 56244	759294
60	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3515	434469,60 289731,00	144638,72 41048,34	152716 101840	50841 14428	35	115106 21426	289248
63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	17	1370,93 476,93	894,00 237,73	23306 8108	15198 4041	--	12028 2827	38160
68	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2020,26 703,87	1316,39 350,18	2020 704	1316 350	--	1044 245	3309
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1370,93 476,93	894,00 237,73	1371 477	894 238	--	708 166	2245
87	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	1032053,82 607750,00	378960,86 145085,40	1548 912	568 218	68	1118 213	2879

88	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК	м	1,506	3900,00	--	5873	--	5873	--	6343
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
89	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1755670,40	858551,09	5267	2576	187	3359	9316
		НР - 99%; СП - 8%			834625,00	296298,03	2504	889		690	
90	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР	м	3,012	10566,00	--	31825	--	31825	--	34371
		СП - 8%			--	--	--	--		2546	
91	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1649,88	11,59	4950	35	1503	3389	9006
		НР - 99%; СП - 8%			1137,38	3,76	3412	11		667	
92	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	4232672,63	712117,16	12698	2136	10245	988	14781
		НР - 99%; СП - 8%			105690,60	226983,14	317	681		1095	
93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ПЛАСТИНА	т конструкций	0,02133	55444,47	2643,86	1183	56	84	726	2061
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	1043	10		153	
94	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/ПЛАСТИНА	т	0,02133	547142,00	--	11671	--	11671	--	12604
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
95	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160	км трубопровода	0,0009	434469,60	144638,72	391	130	--	295	741
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	261	37		55	
96	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 К=1,01 к об.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,909	5012,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
97	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4292	2140		1496	

98	ОО "ArT PlAsT"стр.8	Переход ПЭ/сталь, d160/159х5	шт.	3	65571,43	--	196714	--	196714	--	212451
		СП - 8%			--	--	--	--		15737	
99	ОО "ArT PlAsT"стр.8	Муфта ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, DN 160 с ЗН	шт.	3	7832,14	--	23496	--	23496	--	25376
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
100	ОО "ArT PlAsT"стр.8	Отвод 90°ПЭ100 ГАЗ SDR 11,d160 с ЗН	шт	3	36610,71	--	109832	--	109832	--	118619
		СП - 8%			--	--	--	--		8787	
101	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм(263мм) ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	161179,00	--	484	--	484	--	522
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
102	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	11,1339879	388,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
103	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5 W4,F50	м3	0,15	18138,43	1089,24	2721	163	2380	193	3147
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	178	34		233	
115	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,3м	шт.	82	5943,79	2067,21	487391	169511	45118	329796	882562
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	272762	60366		65375	
116	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,6	553,00	--	58950	--	58950	--	63666
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
117	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,33866	55444,47	2643,86	18777	895	1327	11529	32730
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	16555	153		2424	
118	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/КОЖУХ	т	0,33866	240348,00	--	81396	--	81396	--	87908
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
119	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,8	8857,90	1657,05	290539	54351	138270	113308	436154
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	97918	22622		32308	
120	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,3м	шт.	82	5943,79	2067,21	487391	169511	45118	329796	882562
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	272762	60366		65375	

121	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,6	553,00	--	58950	--	58950	--	63666
		СП - 8%			--	--	--	--		4716	
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,33866	55444,47	2643,86	18777	895	1327	11529	32730
		НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	16555	153		2424	
123	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97/КОЖУХ	т	0,33866	240348,00	--	81396	--	81396	--	87908
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
124	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,8	8857,90	1657,05	290539	54351	138270	113308	436154
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	97918	22622		32308	
125	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км ленты	2,0812	26975,92	18615,82	56142	38743	--	18686	80814
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	17399	8553		5986	
127	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка сигнального кабеля	м	2096,05	310,22	155,44	650237	325810	35297	277066	1001487
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	289129	95685		74184	
129	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп/ФУТЛЯР	м	72	2801,94	2226,71	201739	160323	403	85833	310579
		НР - 99%; СП - 8%			569,63	634,54	41013	45687		23006	
131	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	1554,59	10,80	111931	777	29263	81314	208704
		НР - 99%; СП - 8%			1137,38	3,39	81891	244		15460	
132	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м	шт.	5	5943,79	2067,21	29719	10336	2751	20110	53815
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	16632	3681		3986	
134	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1370,93	894,00	27419	17880	--	14150	44894
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9539	4755		3326	

138	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/КОЛПАК	шт.	5	277,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
139	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/КОВЕР	т	0,03335	340999,00	--	11372	--	11372	--	12282
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
140	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,313	Концы футляра диаметром 800 мм/Д.250. Заделка концов ФУТЛЯРА	футляр	10	4199,80	1052,20	41998	10522	3166	28221	75837
		НР - 99%; СП - 8%			2830,98	19,63	28310	196		5618	
145	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0788	558643,77	210657,16	44021	16600	61	31833	81922
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	27360	4795		6068	
147	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	78,8	1554,59	10,80	122502	851	32025	88994	228415
		НР - 99%; СП - 8%			1137,38	3,39	89626	267		16920	
148	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,0м	шт.	6	5943,79	2067,21	35663	12403	3301	24131	64578
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	19958	4417		4784	
150	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48	1370,93	894,00	65805	42912	--	33960	107746
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	22893	11411		7981	
161	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	552119,74	3430,72	6625	41	1594	4958	12510
		НР - 99%; СП - 8%			415872,00	1438,35	4990	17		927	
162	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	12,096	1011,00	--	12229	--	12229	--	13207
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
165	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм(160). Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,73160562	1243161,33	1063481,14	2152665	1841530	14714	557348	2926814
		НР - 91%; СП - 8%			171183,00	182517,90	296421	316049		216801	

166	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм(160), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	200	1281,30 1158,40	40,40 --	256260 231680	8080 --	16500	141325 31807	429392
167	Е11-240202-0105 1124-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	18536,62 11942,84	3240,11 --	18537 11943	3240 --	3354	11823 2429	32789
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10796636				

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

173	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	1032053,82 607750,00	378960,86 145085,40	3096 1823	1137 435	136	2236 427	5759
174	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,012	3900,00 --	-- --	11747 --	-- --	11747	-- 940	12687
175	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	4,458	677710,96 462000,00	206908,02 87871,00	3021235 2059596	922396 391729	39243	2426812 435844	5883891
177	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	5128,00 2885,58	1712,38 506,88	5128 2886	1712 507	530	3359 679	9165
178	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	100911,00 --	-- --	100911 --	-- --	100911	-- 8073	108984
179	С123-020103-2412 2302-0103-2412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	комплект	2	13536,00 --	-- --	27072 --	-- --	27072	-- 2166	29238
180	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0663	985136,99	497995,54	65315	33017	1241	39983	113721

		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	31057	9330		8424	
181	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	3665,00	--	3665	--	3665	--	3958
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
182	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	106	471,00	--	49926	--	49926	--	53920
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
183	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	28	316,00	--	8848	--	8848	--	9556
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
184	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (демоверсия)	шт.	1	2547,00	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
185	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа диаметром 50 мм. Установка	кран	5	1351,85	78,90	6759	395	88	6399	14211
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	6276	188		1053	
186	С123-040909-0220 2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9524,00	--	47620	--	47620	--	51430
		СП - 8%			--	--	--	--		3810	
187	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1685,00	--	16850	--	16850	--	18198
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
188	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	320	14636,17	982,24	4683574	314317	93546	4284569	9685595
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	4275712	96298		717452	
191	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,24	553,00	--	33313	--	33313	--	35978
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	

192	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа диаметром до 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	кран	60	1351,85 1255,11	78,90 37,62	81111 75307	4734 2257	1070	76788 12632	170531
193	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	60	7623,00 --	-- --	457380 --	-- --	457380	-- 36590	493970
194	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	120	552,00 --	-- --	66240 --	-- --	66240	-- 5299	71539
195	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	30	392,00 --	-- --	11760 --	-- --	11760	-- 941	12701
196	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	30	287,00 --	-- --	8610 --	-- --	8610	-- 689	9299
197	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,3	2458,40 2458,40	-- --	15488 15488	-- --	--	11151 2131	28770
198	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,3	814,54 814,54	-- --	5132 5132	-- --	--	3695 706	9532
199	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,3	19622,13 3017,40	1330,45 285,62	123619 19010	8382 1799	96227	18936 11404	153960
200	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	30	1882,00 --	-- --	56460 --	-- --	56460	-- 4517	60977
201	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,85956	97331,54 84787,20	7324,64 397,65	83662 72880	6296 342	4486	50523 10735	144920

202	С121-060801-0301 21О6-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85956	514897,00	--	442585	--	442585	--	477992
		СП - 8%			--	--	--	--		35407	
205	С123-010201-0120 23О1-0201-0120 РСНБ РК 2015 К=1,004 к об.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,24	553,00	--	33313	--	33313	--	35978
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
206	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа диаметром до 50 мм. Установка	кран	40	1351,85	78,90	54074	3156	714	51192	113687
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	50204	1505		8421	
207	С123-040909-0217 23О4-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	7623,00	--	304920	--	304920	--	329314
		СП - 8%			--	--	--	--		24394	
208	С123-020103-0104 23О2-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	80	552,00	--	44160	--	44160	--	47693
		СП - 8%			--	--	--	--		3533	
209	С123-020101-0122 23О2-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	287,00	--	5740	--	5740	--	6199
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
210	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	2458,40	--	10325	--	--	7434	19180
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	10325	--		1421	
211	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/+ разравнивание	м3 грунта	4,2	814,54	--	3421	--	--	2463	6355
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	3421	--		471	
212	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50	м3	4,2	19622,13	1330,45	82413	5588	64152	12624	102640
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	12673	1200		7603	
213	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	1882,00	--	37640	--	37640	--	40651
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	

214	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,57304	97331,54	7324,64	55775	4197	2992	33682	96613
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	48586	228		7157	
215	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57304	514897,00	--	295057	--	295057	--	318661
		СП - 8%			--	--	--	--		23605	
219	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа диаметром до 50 мм. Установка	кран	726	1351,85	78,90	981443	57281	12952	929137	2063426
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	911210	27312		152846	
220	С123-040909-0217 2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	726	7623,00	--	5534298	--	5534298	--	5977042
		СП - 8%			--	--	--	--		442744	
221	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1452	552,00	--	801504	--	801504	--	865624
		СП - 8%			--	--	--	--		64120	
222	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	242	392,00	--	94864	--	94864	--	102453
		СП - 8%			--	--	--	--		7589	
223	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,82	2458,40	--	124936	--	--	89954	232081
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	124936	--		17191	
225	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50	м3	14,127	19622,13	1330,45	277198	18795	215777	42462	345232
		НР - 91%; СП - 8%			3017,40	285,62	42626	4035		25573	
251	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	14,662679	99829,23	7324,64	1463764	107399	113158	861836	2511648
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	1243207	5831		186048	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				30887728				

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

355	ОО "ArT PlAsT"стр.9	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	кг	112,22	3642,86	--	408801	--	408801	--	441506
		СП - 8%			--	--	--	--		32704	

356	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**62**	**1370,93** 476,93	**894,00** 237,73	**84998** 29570	**55428** 14739	**--**	**43866** 10309	**139172**
486	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**1,168193**	**908355,62** 128719,00	**771501,20** 132911,90	**1061135** 150369	**901262** 155267	**9504**	**278128** 107141	**1446404**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2027082				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**43711446**

2-1 СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ			**в т.ч. ст-сть оборудования**
ИТОГО	Тенге	43 711 446	0
Стоимость оборудования	**Тенге**	**43 711 446**	**0**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**43 711 446**	
Итого	Тенге	1 267 632	
Зимнее удорожание 0,91%	**Тенге**	**44 979 078**	
Итого	Тенге	409 310	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**45 388 387**	
Стоимость оборудования	**Тенге**	**907 768**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	0	
С понижающим коэффициентом К=0,95	**Тенге**	**46 296 155**	
НДС 12%	Тенге	43 981 347	
Всего	Тенге	5 277 762	
	Тенге	**49 259 109,22**	

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Тлеубердиев А.А.

Алибеков Г.Е.

Наркулов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.