Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" августа 2023 года

Заказчик в лице **Директора Филиала УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» Исмайлов Сакен Султанович, находящегося по адресу Республика Казахстан, почтовый индекс 160023, Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Д. Кунаева, здание 83/1, тел. +7(7252) 27-63-13, +7(7252) 27-40-23, БИН 970740000392**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « 29 » **августа 2023 г. ТОО «Канат», Кожатаев Серик Жолаевич - директор ТОО «Канат», Республика Казахстан, почтовый индекс 160100, г. Шымкент, Енбекшинский район, Микрорайон Куншыгыс, дом 108, кв. 61, тел. +7 (701) 100-2299, БИН 950640002163, свидетельство о постановке на учет по НДС серия 58001 № 1112090 от 13.01.2017 г.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«29» августа 2023 г. ТОО «CTL-Construction testing laboratory», директор Камалов С.Б., Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, г. Астана, г. Астана, Управление регистрации филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, 54, тел. +7 702 58865 65 БИН 210140014511. Эксперт Нариков Муса Дарменович, Аттестат № KZ89VJE00053885 от 20.03.2020г., № KZ19VJE00053884 от 20.03.2020 г., № KZ80VJE00069567 от 06.10.2021 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) **«29» августа 2023 г. Абдукаримов О.Д. – главный инженер проекта ТОО «СанжарПроектСервис», на основании приказа №2-К от «14» марта 2023 года на осуществление авторского надзора**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт пруда-испарителя Акбулакского ЛПУ

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Туркестанская область, Сайрамский район, с. Акбулак**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

№345 от "30" 09 2016 года акимат Сайрамского района Туркестанской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» KZ11REA00322517от 14.03.2023 г.
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации: **ТОО «СанжарПроектСервис», №045-13-21R от 11.05.2021 года Заключение государственной экспертизы № 19-0001/22 от 19.01.2022 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Приказ №75 от 11.02.2022 г. Филиал «УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия»;**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **18.07.2023 г.;**
месяц, год

окончание работ **30 августа 2023 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;
фактически, месяц: **1,5 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателя	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Площадь проектируемого участка	га	0,2657		0,2657	
Объем пруда	$м^3$	1913		1913	
Площадь зеркала	$м^2$	1055		1055	
Класс сооружения		IV		IV	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-	м2		

пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

дамба обвалования чаши пруда-испарителя, длина 153,7 м, ширина по гребню 5,70…6,00 м, абсолютная отметка гребня - 744,70 м, заложение откосов: верхового m=2,5; низового m=2,0, отметка дна чаши пруда-испарителя 740,50 м, общий объем насыпи дамб обвалования составляет 2750 м3;

противофильтрационный экран, уплотненный грунт основания и откосов плотностью не ниже ρd = 1,55 г / см3; выравнивающий слой из песка толщиной - 0,20 м, геотекстиль GeoSvit PET плотностью - 300 г/м2, геомембрана GeoSvit HDPE толщиной - 1,0 мм, геотекстиль GeoSvit PET плотностью - 300 г/м2, защитный слой из песка толщиной - 0,30 м;

прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, ПЭ 100 SDR17 - 160х9,5 мм по ГОСТ 18599-2001 с отводами 90 ПЭ 100 SDR17 и 60 ПЭ 100 SDR17. Протяженность трассы трубопровода 45,0 м:

устройство служебного проезда по гребню дамб обвалования, общая длина проезда по дамбам 160,0 м, площадь проезда составляет 480 м2;

ограждение пруда-испарителя, ограждение территории пруд-испарителя выполнено сетчатыми панелями из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка по стойкам из стальных квадратных труб 70х70 мм по ГОСТ 30245-2012. фундаменты под стойки ограждения – столбчатые, монолитные из бетона марки С12/15, W4, F50.

наружное освещение, установка опор наружного освещения со светодиодными фонарями на солнечных батареях (панелях) мощностью 70Вт, уличное освещение на солнечных батареях включает в себя блоки солнечный модуль (панель), изготовленный на основе монокристаллических фотоэлементов, светодиодный светильник CREE 70W/12V, аккумулятор гелиевый необслуживаемый 100АН (глубокого разряда), контроллер заряда аккумуляторов, установочный шкаф, соединительные провода, опора освещения высотой 9,0м, солнечная панель преобразует видимый свет в электроэнергию, которая заряжает аккумулятор, управляющий блок, средняя горизонтальная освещенность покрытия 10лк, категория надежности электроснабжения – III, потребная мощность электроосвещения составляет – 140 Вт;

видеонаблюдение, установлены IP видеокамеры производства компании Hikvision, видеокамеры устанавливается на опорах ОП1 и ОП2 при помощи специальных кронштейнов, высота установки видеокамер - 5,5м, наблюдение и просмотр видеоданных предусмотрено в помещениях операторской, на опоре ОП1 установлен телекоммуникационный шкаф ТКШ с оборудованием системы видеонаблюдения;

системы связи, устанавливается антенна, точка подключения от существующей базовой станций установленной на территории служебного корпуса, система связи выполнена антенной Ubiquiti. Ubiquiti AM-M-V5G-Ti, в телекоммуникационный шкаф установлен управляемый 4-х портовый коммутатор, линия связи выполнена кабелем витая пара FTP cat.5e, электропитание телекоммуникационного шкафа ТКШ предусмотрено от существующей опоры освещение кабелем марки АВБШв-0,66 3х4мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации на 2020 года):
всего ***53 956,976*** тысяч тенге (без НДС);
в том числе:
строительно-монтажных работ ***42 094,858***тысяч тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***00,00*** тысяч тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***11 862,118***тысяч тенге (без НДС), в том числе
госэкспертиза ***1 158,087***тысяч тенге (без НДС).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***48 241,726*** тысяч тенге (без НДС), в том числе:
всего ***8 889, 999***тысяч тенге (без НДС);
строительно-монтажных работ ***38 580,265***тысяч тенге (без НДС);
оборудования, инструмента и инвентаря ***00,00*** тысяч тенге (без НДС);
сметная стоимость прочих ***00,00*** тысяч тенге (без НДС),
затраты Заказчика ***00,00*** тысяч тенге (без НДС),
инжиниринговые услуги по оказанию технического надзора ***300,00*** тысяч тенге (без НДС),
инжиниринговые услуги по оказанию авторского надзора ***471,462*** тысяч тенге (без НДС)

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено __60,58__% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __по проекту не предусмотрено_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области **архитектуры**, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: Капитальный ремонт пруда-испарителя Акбулакского ЛПУ, принять в эксплуаатцию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик УМГ «Шымкент» АО «ИЦА» директор Исмайлов С.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Тех. надзор ТОО «CTL-Construction testing laboratory», директор Камалов С.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор ТОО «СанжарПроектСервис» Абдуллаева А.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Генеральный подрядчик «Канат» Кожатаев С.Ж. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	45	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
2	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
Горизонтальный разрез скважины (колодца)		Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб_____		Масштаб_____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	SDR	ПЭ	Д=160	45	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик УМГ «Шымкент» АО «Интергаз Центральная Азия» директор Исмайлов С.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «СанжарПроектСервис» директор Абдуллаева А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Лист согласования

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Первый заместитель директора		Анешов А.Т.
Главный инженер		Саденов Ж.Е.
Заместитель главного инженера		Балмуханов А.М.
Начальник отдела внутреннего контроля		Усербаев К.К.
Руководитель службы ПК, ОТ и ОС		Туркменбаев М.А.
Главный бухгалтер		Турабеков Н.А.
Начальник отдела КСиР		Мухамеджанов Т.С.
Начальник службы ПТС		Құрметов И.Б.
Главный энергетик ПТС		Искаков Н.А.
Начальник Акбулакского ЛПУ		Башенов А.Т.
Главный инженер Акбулакского ЛПУ	в отпуске	Саханов А.Р.
Начальник службы ЭВС Акбулакского ЛПУ		Курманбеков А.К.