Заказчик: ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"
Подрядчик: ТОО "MASTER COMM LOGISTICS"
Наименование объекта: Выполнение работ по строительству наружных инженерных сетей к зданию производственного предприятия

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01-02									
		Электрооборудование									
1	1308-0303-0403	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 400 А. Установка на конструкции на полу НР=72%	шт.	1,00	21 692,59	309,37	21 692,59	309,37	13 230,02	5 938,94	29 842,05
					8 153,20	95,33	8 153,20	95,33	-	2 210,52	
2	247-203-0206	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54	1 шт.	1,00	42 612,00	-	42 612,00	-	42 612,00	-	46 020,96
					-	-	-	-	-	3 408,96	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1,00	3 771,20	28,43	3 771,20	28,43	1 810,20	1 391,45	5 575,66
					1 932,57	-	1 932,57	-	-	413,01	
4	247-204-0210	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	1 шт.	1,00	6 716,00	-	6 716,00	-	6 716,00	-	7 253,28
					-	-	-	-	-	537,28	
5	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1,00	2 287,49	225,43	2 287,49	225,43	23,76	1 536,21	4 128,60
					2 038,30	95,33	2 038,30	95,33	-	305,90	
6	247-203-0105	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1,00	16 377,00	-	16 377,00	-	16 377,00	-	17 687,16

					-	-	-	-	-	1 310,16	
7	247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	1 шт.	1,00	2 757,00	-	2 757,00	-	2 757,00	-	2 977,56
					-	-	-	-	-	220,56	
8	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	4,00	1 123,74	12,07	4 495,00	48,00	219,00	3 059,00	8 158,00
					1 056,91	4,90	4 228,00	20,00	-	604,00	
9	247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	1 шт.	4,00	8 405,00	-	33 620,00	-	33 620,00	-	36 310,00
					-	-	-	-	-	2 690,00	
10	247-101-0119	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	1 шт.	1,00	5 450,00	-	5 450,00	-	5 450,00	-	5 886,00
					-	-	-	-	-	436,00	
11	247-106-0103	Светодиодная лампа типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W	1 шт.	1,00	461,00	-	461,00	-	461,00	-	498,00
					-	-	-	-	-	37,00	
12	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	15,00	821,69	391,40	12 325,00	5 871,00	860,00	5 573,00	19 330,00
					372,99	143,01	5 595,00	2 145,00	-	1 432,00	
13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	40,00	444,45	190,84	17 778,00	7 634,00	2 292,00	7 608,00	27 417,00
					196,31	67,87	7 852,00	2 715,00	-	2 031,00	
14	243-111-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х240 (ок)-1	1 км	0,02	6 183 754,00	-	92 756,31	-	92 756,31	-	100 177,00
					-	-	-	-	-	7 421,00	
15	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,04	130 589,00	-	5 223,56	-	5 223,56	-	5 642,00
					-	-	-	-	-	418,00	
16	1308-0206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка НР=72%	м	2,00	1 112,98	79,34	2 226,00	159,00	927,00	846,00	3 318,00
					570,29	17,16	1 141,00	34,00	-	246,00	
17	243-904-0109	Металлорукав типа МРПИ-75 /прим/	1 м	2,00	873,00	-	1 746,00	-	1 746,00	-	1 886,00
					-	-	-	-	-	140,00	
18	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	40,00	483,93	4,18	19 357,00	167,00	568,00	13 411,00	35 389,00
					465,56	0,13	18 622,00	5,00	-	2 621,00	
19	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	40,00	44,00	-	1 760,00	-	1 760,00	-	1 901,00
					-	-	-	-	-	141,00	

20	1121-0101-0108	Трубы стальные диаметром до 80 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72%	м	15,00	430,56	11,61	6 458,00	174,00	1 740,00	3 324,00	10 565,00
					302,98	4,75	4 545,00	71,00	-	783,00	
21	241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	1 м	15,00	2 730,00	-	40 950,00	-	40 950,00	-	44 226,00
					-	-	-	-	-	3 276,00	
22	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	60,00	989,08	31,15	59 345,00	1 869,00	41 508,00	11 950,00	76 999,00
					266,13	10,49	15 968,00	629,00	-	5 704,00	
23	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	10,00	782,81	76,50	7 828,00	765,00	4 592,00	1 968,00	10 580,00
					247,12	26,22	2 471,00	262,00	-	784,00	
24	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6,00	4 825,17	209,97	28 951,00	1 260,00	19 707,00	6 036,00	37 786,00
					1 330,67	66,73	7 984,00	400,00	-	2 799,00	

Итого по смете	**539 554,28**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 530,07
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 509,23
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 470,66
- материалы, изделия и конструкции, тенге	337 905,85
- накладные расходы, тенге	62 641,61
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 969,39

Локальная смета № 02-02-01

Общестроительные работы

1	1109-0701-0109	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана мостового НР=69%	т конструкций	0,15	212 721,33	31 152,07	32 916,00	4 820,00	1 034,00	20 237,00	57 405,00
					174 884,30	14 651,96	27 062,00	2 267,00	-	4 252,00	
2	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,15	1 031 302,00	-	159 583,67	-	159 583,67	-	172 351,00
					-	-	-	-	-	12 767,00	
3	1141-0204-0409	Пояса распределительные. Окраска краской ЭКЖ в четыре слоя НР=79%	т	0,15	4 972,34	174,01	769,00	27,00	354,00	316,00	1 172,00
					2 511,99	72,40	389,00	11,00	-	87,00	
4	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных	0,00	1 468 145,50	689 735,32	5 579,00	2 621,00	94,00	3 687,00	10 007,00
					753 682,05	226 424,70	2 864,00	860,00	-	741,00	

5	241-112-0113	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	1 шт.	16,00	295,00	-	4 720,00	-	4 720,00	-	5 098,00
					-	-	-	-	-	378,00	
6	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	2,00	600,00	-	1 200,00	-	1 200,00	-	1 296,00
					-	-	-	-	-	96,00	
7	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,05	967 815,48	595 337,61	50 326,00	30 958,00	857,00	27 884,00	84 467,00
					355 992,45	185 663,05	18 512,00	9 654,00	-	6 257,00	
8	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	1 шт.	2,00	36 180,00	-	72 360,00	-	72 360,00	-	78 149,00
					-	-	-	-	-	5 789,00	
9	1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,20	64 200,13	611,76	77 040,00	734,00	69 743,00	6 628,00	90 361,00
					5 469,00	166,73	6 563,00	200,00	-	6 693,00	
10	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	1,04	12 326,11	197,55	12 819,00	205,00	9 369,00	3 226,00	17 329,00
					3 119,77	45,05	3 245,00	47,00	-	1 284,00	
11	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2,80	3 873,55	68,93	10 846,00	193,00	7 641,00	3 009,00	14 963,00
					1 075,64	20,81	3 012,00	58,00	-	1 108,00	
12	1116-0401-0411	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка фланцевых соединений НР=98%	соединение	2,00	73 692,80	1 002,81	147 386,00	2 006,00	122 188,00	23 044,00	184 064,00
					11 595,87	160,89	23 192,00	322,00	-	13 634,00	
13	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	1 шт.	2,00	29 410,00	-	58 820,00	-	58 820,00	-	63 526,00
					-	-	-	-	-	4 706,00	
14	217-102-0103	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	1 кг	1,08	1 104,00	-	1 192,32	-	1 192,32	-	1 287,00
					-	-	-	-	-	95,00	

Итого по смете **781 475,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 84 839,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 564,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 419,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 509 155,99
- накладные расходы, тенге 88 031,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 57 887,00

Локальная смета № 04-01-01
Наружные сети электроснабжения

Раздел 3 Воздушная ВЛ-10 кВ											
3.4 Установка разъединителя КР-1 (1 к-т)											
33	252-301-0951	Установка разъединителя КР-1	1 шт.	1,00	61 145,00	-	61 145,00	-	61 145,00	-	66 037,00
					-	-	-	-	-	4 892,00	
34	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	4,00	7 002,00	-	28 008,00	-	28 008,00	-	30 249,00
					-	-	-	-	-	2 241,00	
35	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4,00	55,00	-	220,00	-	220,00	-	238,00
					-	-	-	-	-	18,00	
36	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1,00	1 635,00	-	1 635,00	-	1 635,00	-	1 766,00
					-	-	-	-	-	131,00	
37	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6,00	699,00	-	4 194,00	-	4 194,00	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
38	243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	1 км	0,01	413 650,00	-	2 481,90	-	2 481,90	-	2 681,00
					-	-	-	-	-	199,00	
3.5 УОП (1 к-т)											
39	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 НР=80%	ответвление	1,00	3 514,37	402,19	3 514,00	402,00	239,00	2 444,00	6 435,00
					2 873,08	181,54	2 873,00	182,00	-	477,00	
40	252-301-0949	Устройство на опору УОП	1 шт.	1,00	17 639,00	-	17 639,00	-	17 639,00	-	19 050,00
					-	-	-	-	-	1 411,00	
41	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	3,00	7 002,00	-	21 006,00	-	21 006,00	-	22 686,00
					-	-	-	-	-	1 680,00	
42	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3,00	55,00	-	165,00	-	165,00	-	178,00
					-	-	-	-	-	13,00	
43	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2,00	1 635,00	-	3 270,00	-	3 270,00	-	3 532,00
					-	-	-	-	-	262,00	
44	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6,00	699,00	-	4 194,00	-	4 194,00	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	

Итого по разделу 3 **161 912,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 873,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 402,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 182,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 144 196,90
- накладные расходы, тенге 2 444,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 996,00

Раздел 4 Кабельная КЛ-10/04 кВ

60	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	6,56	821,69	391,40	5 393,57	2 569,15	376,12	2 438,66	8 458,81
					372,99	143,01	2 448,31	938,72	-	626,58	
61	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	10,00	882,16	367,60	8 822,00	3 676,00	827,00	4 039,00	13 890,00
					431,88	129,13	4 319,00	1 291,00	-	1 029,00	
62	243-110-0924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х240 (мк)-1	1 км	0,02	8 796 670,00	-	145 708,04	-	145 708,04	-	157 364,69
					-	-	-	-	-	11 656,64	
63	1308-0201-2411	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2,00	66 674,88	38 517,61	133 350,00	77 035,00	1 348,00	65 559,00	214 822,00
					27 483,26	18 043,54	54 967,00	36 087,00	-	15 913,00	
64	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	2,00	17 745,00	-	35 490,00	-	35 490,00	-	38 329,00
					-	-	-	-	-	2 839,00	
65	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,05	228 804,16	-	11 440,00	-	417,00	8 377,00	21 402,00
					220 460,80	-	11 023,00	-	-	1 585,00	
66	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	50,00	3 476,00	-	173 800,00	-	173 800,00	-	187 704,00
					-	-	-	-	-	13 904,00	

Итого по разделу 4 **641 970,49**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 72 757,31
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 280,15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 316,72
- материалы, изделия и конструкции, тенге 357 966,16
- накладные расходы, тенге 80 413,66
- сметная прибыль (8 %), тенге 47 553,22

Итого по смете **803 882,49**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 75 630,31

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 682,15
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 498,72
- материалы, изделия и конструкции, тенге	502 163,06
- накладные расходы, тенге	82 857,66
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 549,22

Локальная смета № 06-01-01
Наружные сети водопровода - НВ

Раздел 1 Земляные работы											
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	659,99	1 192,41	-	786 976,00	-	-	566 623,00	1 461 887,00
					1 192,41	-	786 976,00	-	-	108 288,00	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	5 201,77	47,01	47,01	244 535,00	244 535,00	-	52 209,00	320 484,00
					-	13,94	-	72 513,00	-	23 740,00	

Итого по разделу 1 **1 782 371,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	786 976,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 535,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 513,00
- накладные расходы, тенге	618 832,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 028,00

Раздел 2 Водопровод L=4350,0 м											
15	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	2,00	59 412,11	89,38	118 824,22	178,76	112 639,80	6 025,48	134 838,00
					3 002,83	40,34	6 005,66	80,68	-	9 987,98	
28	1122-0701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,07	269 373,41	-	18 048,02	-	8 729,79	9 225,05	29 455,00
					139 078,02	-	9 318,23	-	-	2 181,85	
29	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,07	2 931 689,36	1 298 139,56	196 423,19	86 975,35	11 336,79	128 013,06	350 391,00
					1 464 344,00	465 598,13	98 111,05	31 195,07	-	25 954,90	
30	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	1 м	67,27	57 524,00	-	3 869 524,43	-	3 869 524,43	-	4 179 086,00
					-	-	-	-	-	309 561,95	
31	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,07	3 614 503,20	1 107 332,60	242 171,71	74 191,28	120 648,80	68 377,61	335 394,00
					706 442,24	324 427,79	47 331,63	21 736,66	-	24 843,95	

32	1311-0203-0109	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 250 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	2,00	24 771,24	3 403,09	49 542,48	6 806,18	6 598,44	29 248,35	85 094,00
					18 068,93	1 429,97	36 137,86	2 859,94	-	6 303,27	
33	245-706-0806	Расходомер электромагнитный КУБ-5А-25, КУБ-5С-25 раздельного исполнения с индикацией, DN 50	1 шт.	2,00	276 973,00	-	553 946,00	-	553 946,00	-	598 262,00
					-	-	-	-	-	44 315,68	

Итого по разделу 2 **5 709 518,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 196 904,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 168 151,57
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55 872,36
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 683 424,05
- накладные расходы, тенге 240 889,54
- сметная прибыль (8 %), тенге 423 149,57

Раздел 5 Насосная станция первого подъема (на понтоне)

48	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1,00	64 511,03	3 774,33	64 511,00	3 774,00	1 807,00	36 674,00	109 280,00
					58 929,76	1 191,64	58 930,00	1 192,00	-	8 095,00	
50	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,02	2 931 689,36	1 298 139,56	52 770,00	23 367,00	3 046,00	34 392,00	94 135,00
					1 464 344,00	465 598,13	26 358,00	8 381,00	-	6 973,00	
51	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм Коб=1,004	1 м	18,07	57 524,00	-	1 039 573,73	-	1 039 573,73	-	1 122 740,00
					-	-	-	-	-	83 166,00	
52	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,02	3 614 503,20	1 107 332,60	65 061,00	19 932,00	32 413,00	18 370,00	90 105,00
					706 442,24	324 427,79	12 716,00	5 840,00	-	6 674,00	
53	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,08	501 374,00	-	39 107,17	-	39 107,17	-	42 236,00
					-	-	-	-	-	3 129,00	
54	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,14	403 078,00	-	56 430,92	-	56 430,92	-	60 945,00
					-	-	-	-	-	4 514,00	
55	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	1 т	0,03	494 640,00	-	12 366,00	-	12 366,00	-	13 355,00
					-	-	-	-	-	989,00	

56	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,18	125 144,00	-	22 525,92	-	22 525,92	-	24 328,00
					-	-	-	-	-	1 802,00	
57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,40	40 068,42	1 749,51	16 027,00	700,00	14 565,00	827,00	18 202,00
					1 906,63	365,70	763,00	146,00	-	1 348,00	
58	1101-0204-0801	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см НР=72%	м2 укрепляемой поверх	18,00	3 789,45	492,79	68 210,00	8 870,00	16 682,00	33 253,00	109 580,00
					2 369,91	195,92	42 658,00	3 527,00	-	8 117,00	
59	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	1,08	79 963,00	-	86 360,04	-	86 360,04	-	93 269,00
					-	-	-	-	-	6 909,00	
60	241-102-0239	Якорь из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	1 м	4,00	19 400,00	-	77 600,00	-	77 600,00	-	83 808,00
					-	-	-	-	-	6 208,00	
61	214-213-0117	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 22 мм	10 м	4,00	15 243,00	-	60 972,00	-	60 972,00	-	65 850,00
					-	-	-	-	-	4 878,00	
62	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,01	682 888,22	98 687,70	9 560,00	1 382,00	344,00	8 283,00	19 271,00
					559 636,00	37 973,24	7 835,00	532,00	-	1 428,00	
63	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм Коб=1.004	1 м	14,06	1 801,00	-	25 314,86	-	25 314,86	-	27 340,00
					-	-	-	-	-	2 025,00	
64	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,01	2 208 334,89	954 431,99	13 250,00	5 727,00	834,00	8 668,00	23 671,00
					1 114 848,00	344 482,21	6 689,00	2 067,00	-	1 753,00	
65	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	1 м	2,01	19 400,00	-	38 955,20	-	38 955,20	-	42 071,00
					-	-	-	-	-	3 116,00	
66	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	4,02	37 805,00	-	151 824,88	-	151 824,88	-	163 971,00
					-	-	-	-	-	12 146,00	
67	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (переходы) НР=99%	т фасонных частей	0,05	1 417 520,48	595 337,61	73 711,00	30 958,00	24 242,00	27 884,00	109 723,00
					355 992,45	185 663,05	18 512,00	9 654,00	-	8 128,00	

68	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники, отводы) НР=99%	т фасонных частей	0,56	967 815,48	595 337,61	541 977,00	333 389,00	9 232,00	300 294,00	909 653,00
					355 992,45	185 663,05	199 356,00	103 971,00	-	67 382,00	
69	241-112-0246	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	1 шт.	4,00	117 533,00	-	470 132,00	-	470 132,00	-	507 743,00
					-	-	-	-	-	37 611,00	
70	241-113-0136	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 426х10 мм	1 шт.	1,00	105 724,00	-	105 724,00	-	105 724,00	-	114 182,00
					-	-	-	-	-	8 458,00	
71	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2,00	1 779,56	44,69	3 559,00	89,00	324,00	3 154,00	7 250,00
					1 573,02	20,17	3 146,00	40,00	-	537,00	
72	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2,00	4 895,00	-	9 790,00	-	9 790,00	-	10 573,00
					-	-	-	-	-	783,00	
73	1116-0401-0411	Трубопроводы стальные диаметром до 400 мм. Установка фланцевых соединений НР=98%	соединение	2,00	14 872,80	1 002,81	29 746,00	2 006,00	4 548,00	23 044,00	57 013,00
					11 595,87	160,89	23 192,00	322,00	-	4 223,00	
74	242-205-0511	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 250 с редуктором	1 шт.	2,00	688 597,00	-	1 377 194,00	-	1 377 194,00	-	1 487 370,00
					-	-	-	-	-	110 176,00	

Итого по разделу 5	**5 407 664,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	400 155,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	430 194,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 672,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 681 907,72
- накладные расходы, тенге	494 843,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	400 568,00
Итого по смете	**12 899 553,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 384 035,43
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	842 880,57
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	264 057,36
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 365 331,77
- накладные расходы, тенге	1 354 564,54
- сметная прибыль (8 %), тенге	955 745,57
ИТОГО	**15 024 464,77**
в том числе	

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 625 034,80
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	986 635,95
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 445,73
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 714 556,67
	- накладные расходы, тенге	1 588 094,81
	- сметная прибыль (8 %), тенге	1 113 151,18
ОП ЭСН РК 8.04-01-2015 , табл Д.3 п. V.45	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зклиматических условиях теиературной зоны по отраслям (3,69%)	554 402,75
	Итого	**15 578 867,52**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	311 577,35
	ИТОГО	15 890 444,87
	Конкурсный коэффициент К=0,95	15 095 922,63
	НДС 12%	1 811 515,65
	ИТОГО по акту	**16 907 438,27**

Заказчик: ТОО "Компания "ЕвроАзия Строй"

Хабибуллин М.А.

Технический надзор

Подрядчик: ТОО "MASTER COMM LOGISTICS"

Сауганов А.Т.