Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа Каргалинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Орхан Иншаат"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта: **Капитальный ремонт административного здания Бадамшинского сельского округа**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль** месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Д/с № 1 от 23.02.2024г. к дог.№ 54	13.06.2023г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	21 089 429,76									
Итого за отчетный месяц: За выполненные работы		14 189 436,00							1 702 732,32	15 892 168,32
Итого										**15 892 168,32**

К оплате 15 892 168,32 (пятнадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят восемь) тенге, (тридцать две) тиын в т.ч. НДС 12% 1 702 732,32 тенге

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа
Каргалинского района"

_____ Дабилдин Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района, БИН 000340001434, адрес Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша, Егемендік, 5А, тел.87134272306**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, Адрес: г.Актобе, ул.Абилхаир хана,15-30, тел.87054760000**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт административного здания Бадамшинского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт административного здания Бадамшинского сельского округа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1 от 23.02.2024г. к Договору № 54 от 13.06.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за февраль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						та рабочих- стро	зарплата машинистов	та рабочих- стро	зарплата машинистов	вание, мебель, и		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Проемы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38		2873,36	174,03	109188	6613	--	75873	199866
		НР - 72%; СП - 8%				2699,33	73,79	102575	2804		14805	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	м2	72,618		490,57	--	35624	--	--	25649	66175
		НР - 72%; СП - 8%				490,57	--	35624	--		4902	

3	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	1,911	1996,01	49,48	3814	95	153	2597	6924
		НР - 72%; СП - 8%			1865,99	21,42	3566	41		513	
4	1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические дверные полотна. Разборка	м2 полотна	1,911	3610,77	612,58	6900	1171	--	4404	12208
		НР - 72%; СП - 8%			2998,19	202,38	5730	387		904	
		Отделочные работы									
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6	1124,36	36,98	6746	221	--	4794	12464
		НР - 72%; СП - 8%			1087,38	22,41	6524	134		923	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2109,75	305,48	--	644486	--	--	464040	1197198
		НР - 72%; СП - 8%			305,48	--	644486	--		88673	
7	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,3	33799,18	6936,11	43939	9017	--	27934	77622
		НР - 72%; СП - 8%			26863,07	2980,60	34922	3875		5750	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Кладка стен									
8	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	3,1	51666,73	3561,76	160167	11041	121174	21981	196719
		НР - 72%; СП - 8%			9016,93	830,98	27952	2576		14572	
		Проемы									
9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	72,618	1849,27	118,62	134290	8614	7990	87314	239333
		НР - 72%; СП - 8%			1620,62	49,35	117686	3584		17728	

10	223-201-0302 РСН	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	72,618	17461,00	--	1267983	--	1267983	--	1369422
		СП - 8%			--	--	--	--		101439	
11	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,911	3579,43	66,91	6840	128	324	4639	12397
		НР - 72%; СП - 8%			3342,94	28,73	6388	55		918	
12	223-207-0101 РСН	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,911	55181,00	--	105451	--	105451	--	113887
					--	--	--	--		8436	
				Потолоки							
13	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	457,76	1397,58	9,30	639756	4257	199936	314678	1030788
		НР - 72%; СП - 8%			951,51	3,25	435563	1488		76354	
14	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемо й поверхности	457,76	440,54	3,91	201662	1790	84841	83408	307876
		НР - 72%; СП - 8%			251,29	1,78	115031	815		22806	
				Стены							
15	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1688,22	1718,60	23,31	2901375	39353	1320238	1119796	4342862
		НР - 72%; СП - 8%			913,26	7,99	1541784	13489		321690	
16	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемо й поверхности	1688,22	397,73	3,50	671456	5909	285411	275636	1022859
		НР - 72%; СП - 8%			225,17	1,60	380136	2701		75767	

		Откосы										
17	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,78	2287,26	26,80	136732	1602	53243	59354	211773
					1369,81	9,17	81887	548		15687	
18	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	59,78	397,73	3,50	23776	210	10105	9760	36219
		НР - 72%; СП - 8%			225,17	1,60	13461	96		2683	
		Отделка стен конференц-зала									
19	1110-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены каркасные. Обшивка декоративной стеновой панелью	ен (за выч	30	295,59	22,37	8868	671	--	6116	16183
		НР - 72%; СП - 8%			273,22	9,93	8197	298		1199	
20	232-105-0201 СпрСЦ 12.2022	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	шт.	47	1776,00	--	83472	--	83472	--	90150
					--	--	--	--		6678	
		Полы									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,7	1275,89	33,81	14928	396	9056	4104	20555
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	19,22	5476	225		1523	
22	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,7	5371,72	93,32	62849	1092	42263	14426	83457
		НР - 72%; СП - 8%			1666,16	46,37	19494	543	35217	6182	

Локальная смета № 2-1-2

Водоснабжение и канализация

			Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	та рабочих- стро	зарплата машинистов	та рабочих- стро	зарплата машинистов	вание, мебель, и	Сметная прибыль, тенге	расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение Т3										
1	1118-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 6 м3. Установка	водоподогреватель		1	91750,05	9597,80	91750	9598	19403	47959	150886
		НР - 72%; СП - 8%				62749,28	3861,12	62749	3861		11177	
2	513-106-0103 РСН	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		1	48523,00	--	48523	--		--	48523
						--	--	--	--	48523	--	
3	1116-0501-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		9	786,54	1,48	7079	14	118	5003	13049
						771,93	0,18	6947	2		967	
4	241-201-0103 РСН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м		9	677,00	--	6093	--	6093	--	6580
						--	--	--	--		487	
5	1116-0501-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		13	782,49	1,72	10172	23	152	7199	18761
		НР - 72%; СП - 8%				768,98	0,13	9997	2		1390	
6	241-201-0102 РСН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м		13	414,00	--	5382	--	5382	--	5813
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
7	1116-0501-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода		11	782,05	2,32	8603	26	128	6084	15862

					768,05	0,09	8449	1		1175	
8	241-201-0101 РСН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	11	269,00	--	2959	--	2959	--	3196
					--	--	--	--		237	
9	241-208-2403 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	7	65,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
10	241-208-2402 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	37,00	--	148	--	148	--	160
					--	--	--	--		12	
11	241-208-2401 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	32,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
12	241-209-2008 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х32х32 мм	шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
13	241-209-2008 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	111,00	--	111	--	111	--	120
					--	--	--	--		9	
14	241-209-2007 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	2	158,00	--	316	--	316	--	341
					--	--	--	--		25	
15	241-209-2001 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	138,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	
16	241-210-0101 РСН	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	1	590,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2931,04	163,24	8793	489	979	5352	15277
					2441,82	36,14	7325	108		1132	
18	242-207-3704 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345- 2005 DN 32	шт.	3	5629,00	--	16887	--	16887	--	18238
					--	--	--	--		1351	

19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2890,40	122,60	11562	490	1305	7084	20138
		НР - 72%; СП - 8%			2441,82	18,07	9767	72		1492	
20	242-207-3703 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	
21	242-207-3702 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1722,00	--	5166	--	5166	--	5579
					--	--	--	--		413	
22	241-221-0104 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3	17,00	--	51	--	51	--	55
					--	--	--	--		4	
23	241-221-0103 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4	12,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
24	241-221-0102 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	4	8,00	--	32	--	32	--	35
					--	--	--	--		3	
25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	119,35	1,51	3939	50	106	2723	7195
		НР - 72%; СП - 8%			114,63	--	3783	--		533	
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1									
26	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	4,5	1334,04	11,46	6003	52	86	4225	11046
		НР - 72%; СП - 8%			1303,25	0,61	5865	3		818	
27	241-205-1104 РСН	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	4,5	578,00	--	2601	--	2601	--	2809
					--	--	--	--		208	

28	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15	1356,25	2,36	20344	35	177	14499	37630
		НР - 72%; СП - 8%			1342,10	0,40	20132	6		2787	
29	241-205-1103 РСН	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	15	319,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
30	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1357,96	2,74	13580	28	117	9675	25116
		НР - 72%; СП - 8%			1343,54	0,26	13435	3		1860	
31	241-205-1102 РСН	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	10	217,00	--	2170	--	2170	--	2344
					--	--	--	--		174	
32	241-208-2403 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	65,00	--	325	--	325	--	351
					--	--	--	--		26	
33	241-208-2402 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	13	37,00	--	481	--	481	--	519
					--	--	--	--		38	
34	241-208-2401 РСН	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	32,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
35	241-209-2014 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х50х32 мм	шт.	1	512,00	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	
36	241-209-2007 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х32х25 мм	шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
					--	--	--	--		13	
37	241-209-2002 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х25х25 мм	шт.	2	65,00	--	130	--	130	--	140
					--	--	--	--		10	
38	241-209-2001 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х25х20 мм	шт.	1	138,00	--	138	--	138	--	149
					--	--	--	--		11	

39	241-209-2001 РСН	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20х20х20 мм	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298
					--	--	--	--		22	
40	241-210-1003 РСН	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	1	46,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
41	241-221-0104 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	2	17,00	--	34	--	34	--	37
					--	--	--	--		3	
42	241-221-0103 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	8	12,00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	
43	241-221-0102 РСН	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	8,00	--	40	--	40	--	43
					--	--	--	--		3	
44	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2931,04	163,24	2931	163	326	1784	5092
		НР - 72%; СП - 8%			2441,82	36,14	2442	36		377	
45	242-207-3704 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629	--	5629	--	6079
					--	--	--	--		450	
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2890,40	122,60	31794	1349	3585	19482	55378
		НР - 72%; СП - 8%			2441,82	18,07	26860	199		4102	
47	242-207-3703 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	3337,00	--	20022	--	20022	--	21624
					--	--	--	--		1602	
48	242-207-3702 РСН	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	1722,00	--	8610	--	8610	--	9299
					--	--	--	--		689	

49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,5	119,35	1,51	3521	45	94	2435	6432
		НР - 72%; СП - 8%			114,63	--	3382	--		476	
				Узел учета воды							
50	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	777,79	40,65	1556	81	40	1059	2825
		НР - 72%; СП - 8%			717,64	18,07	1435	36		209	
51	244-301-0505 РСН	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	2	36778,00	--	73556	--	73556	--	79440
					--	--	--	--		5884	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2931,04	163,24	11724	653	1304	7137	20369
		НР - 72%; СП - 8%			2441,82	36,14	9767	145		1509	
53	242-207-0604 РСН	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6850,00	--	27400	--	27400	--	29592
					--	--	--	--		2192	
54	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	21890,52	211,60	43781	423	40654	2031	49477
		НР - 72%; СП - 8%			1352,14	58,24	2704	116		3665	
55	244-302-0604 РСН	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	4	6844,00	--	27376	--	27376	--	29566
					--	--	--	--		2190	
				РАЗДЕЛ 3.Канализация К1							
56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1064,80	4,71	13842	61	114	9854	25592
		НР - 72%; СП - 8%			1051,34	1,42	13667	18		1896	

57	241-203-0108 РСН	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 125х4,8 мм	м	2	2300,00	--	4600	--	4600	--	4968
					--	--	--	--		368	
58	241-203-0105 РСН	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 90х3,5 мм	м	2	1217,00	--	2434	--	2434	--	2629
					--	--	--	--		195	
59	241-203-0103 РСН	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	9	680,00	--	6120	--	6120	--	6610
					--	--	--	--		490	
60	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1101,39	1,92	18724	33	52	13427	34724
		НР - 72%; СП - 8%			1096,40	0,62	18639	11		2572	
61	241-203-0101 РСН	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	17	314,00	--	5338	--	5338	--	5765
					--	--	--	--		427	
62	241-209-0319 РСН	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х125х75 мм	шт.	1	5025,00	--	5025	--	5025	--	5427
					--	--	--	--		402	
63	241-209-0307 РСН	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х75х75 мм	шт.	2	2005,00	--	4010	--	4010	--	4331
					--	--	--	--		321	
64	241-209-0306 РСН	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50х75 мм	шт.	1	2359,00	--	2359	--	2359	--	2548
					--	--	--	--		189	
65	241-209-0301 РСН	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50х50 мм	шт.	5	1051,00	--	5255	--	5255	--	5675
					--	--	--	--		420	
		СП - 8%									
66	241-208-1404 РСН	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	7	1009,00	--	7063	--	7063	--	7628
					--	--	--	--		565	
67	241-208-1402 РСН	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	12	222,00	--	2664	--	2664	--	2877

					--	--	--	--		213	
68	241-220-0102 РСН	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	шт.	2	1246,00	--	2492	--	2492	--	2691
					--	--	--	--		199	
69	241-220-0101 РСН	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	341,00	--	1023	--	1023	--	1105
					--	--	--	--		82	
70	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	4068,63	122,19	24412	734	2535	15479	43083
		НР - 72%; СП - 8%			3523,75	59,42	21143	357		3191	
71	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	6	1297,34	0,16	7784	1	193	5465	14308
		НР - 72%; СП - 8%			1264,94	--	7590	--		1060	
72	244-101-0101 РСН	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	6	9912,00	--	59472	--	59472	--	64230
					--	--	--	--		4758	
73	244-104-0101 РСН	Пьедестал для умывальника	шт.	6	5326,00	--	31956	--	31956	--	34512
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
74	244-104-0401 РСН	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	6	4235,00	--	25410	--	25410	--	27443
					--	--	--	--		2033	
75	244-104-0601 РСН	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	922,00	--	5532	--	5532	--	5975
					--	--	--	--		443	
76	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып.	Унитазы напольные. Установка	комплект	5	18104,38	80,37	90522	402	76237	10127	108701

	28	НР - 72%; СП - 8%			2776,53	36,56	13883	183		8052	
77	244-101-0304 РСН	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	5	19683,00	--	98415	--	98415	--	106288
		СП - 8%			--	--	--	--		7873	
78	244-101-0601 РСН	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807,00	--	74035	--	74035	--	79958
					--	--	--	--		5923	
79	244-104-0201 РСН	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1783,00	--	8915	--	8915	--	9628
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
80	244-104-0601 РСН	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	922,00	--	4610	--	4610	--	4979
					--	--	--	--		369	

Локальная смета № 7-1-2

Малые архитектурные формы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	а рабочих- стр	зарплата машинистов	а рабочих- стр	зарплата машинистов	ание, мебель, и	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.		2	59448,00	189,00	118896,00	378	113304	3828	132541
		НР - 72%; СП - 8%				2607,00	51,00	5214,00	102		9818	
79	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.		3	41025,00	34,00	123075,00	102	122577	305	133250
		НР - 72%; СП - 8%				132,00	9,00	396,00	27		9870	

80	8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	278822,00	3638,00	278822,00	3638	259792	11961	314046
		НР - 72%; СП - 8%			15392,00	1221,00	15392,00	1221		23263	

Локальная смета № 7-1-3

Ограждение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	та рабочих- стро	зарплата машинистов	та рабочих- стро	зарплата машинистов	вание, мебель, и	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение										
1	224-102-0307 РСН	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	43,823596		4531,00	--	198565	--	198565	--	214450
		СП - 8%				--	--	--	--		15885	
2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,3		111,45	3,15	5160	146	2211	2031	7766
		НР - 72%; СП - 8%				60,55	0,36	2803	17		575	
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,3		93,60	2,28	4334	106	2589	1192	5968
		НР - 72%; СП - 8%				35,39	0,36	1639	17		442	
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	стилающе	1		15176,69	2521,30	15177	2521	8159	3954	20661
		НР - 72%; СП - 8%				4497,44	993,88	4497	994		1530	

5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная	м3	2,5	42563,79	2989,35	106409	7473	83691	12048	127934
		НР - 72%; СП - 8%			6097,90	595,56	15245	1489		9477	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0532	349629,92	1937,96	18600	103	--	13349	34505
		НР - 72%; СП - 8%			347691,96	810,59	18497	43		2556	
7	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж стойки ограждения	т конструкций	0,112	174563,85	72486,17	19551	8118	3731	7219	28911
		НР - 72%; СП - 8%			68766,17	20753,20	7702	2324		2142	
8	241-108-0148 РСН	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	12,4	7617,00	--	94451	--	94451	--	102007
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
9	214-201-0102 РСН	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до	т	0,0532	479350,00	--	25501	--	25501	--	27541
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
10	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,3	1089,40	29,99	5774	159	438	3771	10309
		НР - 72%; СП - 8%			976,83	11,38	5177	60		764	
11	224-102-0307 РСН	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,3	4531,00	--	24014	--	24014	--	25935
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
12	222-529-0401 РСН	Уголок перфорированный оцинкованный	м	6	69,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

ИТОГО по Акту выполненных работ 13202066,89

в том числе

накладные расходы, тенге	
сметная прибыль (8%), тенге	
Временные здания и сооружения (0,9%) (К=0,8)	95054,88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,079 %)	276447,16
ИТОГО	13573568,93
Непредвиденные работы и затраты (2)%	271471,38
Итого с учетом непредвиденных затрат	13845040,31
В текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,079	14938798,5
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены, К=0,949837834	14189436,00
НДС 12%	1702732,32
Всего по акту выполненных работ	15892168,32

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа Каргалинского района"

Аким _____ Дабилдин Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "ATM CONSULTINC"

_____ Шалияров Н.М.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ACD co"

_____ Мусралин Д.С.