ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "DEN-Group Plus"

# А К Т № 8
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переходы газопроводом через автомобильную дорогу ПК35-ПК47.
Локальная смета 1-Г-1.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Подземный газопровод среднего давления | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Среднее давление Ст 530 мм, пересечение с автодорогой | | | | | | | | |
| | | Трубопровод Ст 530 мм | | | | | | | | |
| 2 | Е0122-9-11 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с пневматическим | 0,0082 | 430663,89 | 216160,14 | 3531 | 1773 | 3157 | 1128,15 | 9 |
| | | | | 214503,75 | 81656,32 | 1759 | 670 | 130 | 398,81 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | испытанием | | | | | | | | |
| | | км | | | | | | | | |
| 3 | Е0122-20-11-<br>Изм. и доп. вып. 14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,0101 | 284564,3 | 208569,43 | 2874 | 2107 | 2032 | 445,74 | 5 |
| | | | | 75994,88 | 78789,37 | 768 | 796 | 130 | 384,8 | 4 |
| | | км | | | | | | | | |
| 4 | Е0125-46-3 | Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 500 мм, на (ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) | 0,0116 | 250625,46 | 213624,21 | 2907 | 2478 | 1031 | 197,8 | 2 |
| | | | | 37001,25 | 37035,15 | 429 | 430 | 120 | 139,28 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |
| 5 | Е0125-43-3<br>К=2 | Продувка воздухом трубопровода диаметром 500 мм, за 2 раза | 0,0116 | 182537,61 | 161371,86 | 2117 | 1872 | 667 | 102,12 | 1 |
| | | | | 21165,75 | 26739,48 | 246 | 310 | 120 | 49,5 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| | | Футляр через дорогу Д-820 мм | | | | | | | | |
| 6 | Е0122-8-14 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР) | 0,0018 | 576878,05 | 276728,05 | 1038 | 498 | 947 | 1574,35 | 3 |
| | | | | 300150 | 104535 | 540 | 188 | 130 | 510,55 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0122-27-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм | 0,0018 | 317526,41 | 274573,91 | 572 | 494 | 343 | 250,7 | - |
| | | | | 42952,5 | 103722,53 | 77 | 187 | 130 | 506,59 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм | 1,8 | 235,16 | 1,77 | 423 | 3 | 548 | 1,29 | 2 |
| | | | | 233,39 | 0,68 | 420 | 1 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | Ц0110-926-1 | Прокладка сигнальной ленты | 0,1896 | 7439,82 | 5932,56 | 1411 | 1125 | 590 | 7,25 | 1 |
| | Изм. и доп. вып. 3 К=0,3 | км | | 1507,26 | 833,38 | 286 | 158 | 133 | 4,83 | 1 |
| | | Футляр через дорогу Д-720 мм | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-8-13 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием | 0,0001 | 506073,42 | 245770,92 | 51 | 25 | 46 | 1368,5 | - |
| | | | | 260302,5 | 92842,09 | 26 | 9 | 130 | 453,45 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-27-13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,0006 | 304825,26 | 267306,51 | 183 | 160 | 108 | 216,2 | - |
| | | | | 37518,75 | 100977,19 | 23 | 61 | 130 | 493,18 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-47-9 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм | 0,1 | 235,16 | 1,77 | 24 | - | 30 | 1,29 | - |
| | | | | 233,39 | 0,68 | 23 | - | 130 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| | | Устройство контрольной трубки и ковера 4 шт. | | | | | | | | |
| 13 | Е0124-114-1 | -Устройство контрольной трубки | 4 | 892,79 | 333,89 | 3571 | 1336 | 3566 | 3,15 | 13 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 558,9 | 126,79 | 2236 | 507 | 130 | 0,61 | 2 |
| 14 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной | 0,14 | 301,02 | 75,91 | 42 | 11 | 37 | 1,55 | - |
| | | подготовки | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 225,11 | 28,67 | 32 | 4 | 105 | 0,14 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и | 0,098 | 102,94 | 78,35 | 10 | 8 | 5 | 0,17 | - |
| | | выравнивающих слоев оснований | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | из песка | | 24,59 | 14,68 | 2 | 1 | 133 | 0,05 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 25237 | 15117 | | | 59 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 10120 | 4532 | | | 21 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1411 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 444 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 590 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 89 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 120 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2121 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 532 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 23827 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14208 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18320 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2748 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2529 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 44675 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16956 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 46796 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 89 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17488 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Среднее давление ПЭ 225 мм, пересечение с автодорогой | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 16 | Е0101-164-2- | Разработка грунта вручную при пересечении с коммуникациями | 38,112 | 251,77 | - | 9595 | - | 10843 | 1,77 | 67 |
| | | | | 251,77 | - | 9595 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 214,4 | 154,22 | - | 33064 | - | 37362 | 1,12 | 240 |
| | | | | 154,22 | - | 33064 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0123-1-1 | -Устройство песчаного основания под трубопроводы | 52,56 | 352,13 | 175,4 | 18508 | 9219 | 16566 | 1,17 | 62 |
| | | | | 176,73 | 65,72 | 9289 | 3454 | 130 | 0,32 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Трубопровод ПЭ 225 мм | | | | | | | | |
| 19 | Е0122-11-7 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,09564 | 119815,2 | 62372,7 | 11459 | 5965 | 9205 | 340,4 | 33 |
| | Изм. и доп.вып.15 | | | 57442,5 | 16590,01 | 5494 | 1587 | 130 | 65,22 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | | | | | |
| 20 | Е0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 48 | 339,44 | 259,48 | 16293 | 12455 | 9222 | 0,48 | 23 |
| | | | | 79,96 | 67,83 | 3838 | 3256 | 130 | 0,26 | 12 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 21 | Ц3920-4 | -Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром до 273 мм | 68 | 41,4 | - | 2815 | - | 338 | 0,23 | 16 |
| | | | | 41,4 | - | 2815 | - | 12 | - | - |
| | | стык | | | | | | | | |
| 22 | Ц3924-16 | -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм | 68 | 488,06 | 71,76 | 33188 | 4880 | 3439 | 2,3 | 156 |
| | | | | 416,3 | 5,18 | 28308 | 352 | 12 | 0,03 | 2 |
| | | стык | | | | | | | | |
| 23 | Е0125-51-1 К=0,64 | -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм/225 мм | 24 | 1277,87 | 989,73 | 30669 | 23753 | 19077 | 1,44 | 34 |
| | | | | 288,14 | 374,26 | 6915 | 8982 | 120 | 3,74 | 90 |
| | | стык | | | | | | | | |
| 24 | Е0125-43-1 К=2 | -Продувка воздухом трубопровода диаметром 225 мм, за 2 раза | 0,03964 | 176436,86 | 155736,86 | 6994 | 6173 | 2257 | 100,05 | 4 |
| | | | | 20700 | 26739,48 | 821 | 1060 | 120 | 49,5 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | | | | | | | |
| 25 | Ц0110-926-1 | -Прокладка сигнальной ленты | 0,0474 | 7439,82 | 5932,56 | 353 | 281 | 148 | 7,25 | - |
| | Изм. и | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | доп. вып. | км | | 1507,26 | 833,38 | 71 | 40 | 133 | 4,83 | - |
| | 3 К=0,3 | | | | | | | | | |
| | | Футляр через дорогу Д-325х5 мм | | | | | | | | |
| 26 | Е0122-11-7 | -Укладка трубопроводов из | 0,06 | 119815,2 | 62372,7 | 7189 | 3742 | 5775 | 340,4 | 20 |
| | Изм. и | полиэтиленовых труб диам. 250 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | доп.вып.15 | мм, (ЛОЖЕМЕНТ) | | 57442,5 | 16590,01 | 3447 | 995 | 130 | 65,22 | 4 |
| | | км | | | | | | | | |
| 27 | Е0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью | 4 | 865,05 | 257,51 | 3460 | 1030 | 3181 | 3,68 | 15 |
| | К=0,4 | концов футляра диам. 800/325 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | мм | | 607,55 | 4,27 | 2430 | 17 | 130 | 0,02 | - |
| | | футляр | | | | | | | | |
| | | Устройство контрольной трубки и ковера 7 шт. | | | | | | | | |
| 28 | Е0124-114-1 | -Устройство контрольной трубки | 3 | 892,79 | 333,89 | 2678 | 1002 | 2674 | 3,15 | 9 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 558,9 | 126,79 | 1677 | 380 | 130 | 0,61 | 2 |
| 29 | Е0106-1-1 | -Устройство бетонной | 0,287 | 301,02 | 75,91 | 86 | 22 | 76 | 1,55 | - |
| | | подготовки | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 225,11 | 28,67 | 65 | 8 | 105 | 0,14 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и | 0,1635 | 102,94 | 78,35 | 17 | 13 | 9 | 0,17 | - |
| | | выравнивающих слоев оснований | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | из песка | | 24,59 | 14,68 | 4 | 2 | 133 | 0,05 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 176369 | 68536 | | | 680 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 107833 | 20134 | | | 135 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 353 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 111 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 148 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 22 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 530 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 133 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 176016 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 127856 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120024 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18004 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17762 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 313803 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 875 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 145859 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 314333 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 876 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 145993 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. Газопровод Ду 219 (среднее давление)

==========

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 31 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов /щебнем и балластом/ 2 группы до 5 м | 4,47 | 3,85 | 3,85 | 17 | 17 | 6 | - | - |
| | | | | - | 1,34 | - | 6 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 32 | Е010333-А5-1 | --Доставка балласта в насыпь автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км | 4,288 | 40,5 | 40,5 | 174 | 174 | 35 | - | - |
| | | | | - | 8,1 | - | 35 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| 33 | Е0101-130-2 | -Уплотнение грунта прицепным и катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 4,47 | 14,38 | 14,38 | 64 | 64 | 21 | - | - |
| | | | | - | 4,92 | - | 22 | 97 | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 34 | Е0101-130-8 К=7 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 4,47 | 10,23 | 10,23 | 46 | 46 | 13 | - | - |
| | | | | - | 3,08 | - | 14 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 35 | Е0101-135-1 | -Полив водой уплотняемого | 4,47 | 33,75 | 31,89 | 151 | 143 | 40 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грунта с доставкой воды на 15км | | 1,86 | 7,3 | 8 | 33 | 97 | 0,03 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 452 | 443 | | | - |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 8 | 109 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 452 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 117 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 115 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 17 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 601 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 135 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 601 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 135 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 202058 | 84097 | | | 739 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 117961 | 24775 | | | 157 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1763 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 555 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 738 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 111 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 150 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2651 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 665 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 200295 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 142181 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 138458 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 20769 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20325 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 359078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 963 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 162950 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 361729 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 966 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 163615 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по форме в ц. 2001 года: | | 361729 |
| Временные здания и сооружения | 4,60% | 16640 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений | 15% | 2496 |
| Итого: | | 378369 |
| Зимнее удорожание | 2,43% | 9194 |
| Выслуга лет | 1% | 3784 |
| Доп.отпуска | 0,4% | 1513 |
| Итого: | | 392860 |
| **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:** | | **1279963** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | | 25599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | | | | | 1305563 | | | |
| | | Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: | | | | | 8132 | | | |
| | | **Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм** | | | | | 1297431 | | | |
| | | НДС (12%) : | | | | | 155692 | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **1 453 122** | | | |
| | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | | | **1 453 122** | | | |
| | | **В том числе НДС 12,0%:** | | | | | **155692** | | | |

**ПРИНЯЛ:**

**ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

**СДАЛ:**

**ТОО "DEN-Group Plus"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "DEN-Group Plus"

# А К Т № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Локальная смета 1-С-1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Производство работ в стесненных условиях | | | | | | | | |
| | | Обратная засыпка и прокладка трубопровода | | | | | | | | |
| 1 | Е0134-103-2- | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий | 0,148 | 19350 | - | 2864 | - | 3150 | 124 | 18 |
| | | | | 19350 | - | 2864 | - | 110 | - | - |
| | | кан.-км | | | | | | | | |
| | | Обратная засыпка и устройство колодцев | | | | | | | | |
| 2 | Е0134-105-2- | Устройство колодцев | 1 | 2567,63 | 731,63 | 2568 | 732 | 2224 | 11,8 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц0110-927-3-<br>Изм. и доп. вып. 3 | Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода<br>м кабеля | 320 | 67,47<br>34,47 | 33,01<br>8,39 | 21591<br>11029 | 10562<br>2686 | 15087<br>110 | 0,16<br>0,05 | 52<br>16 |
| 4 | Ц0110-932-2-<br>Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6 | Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8<br>кабель | 1 | 8274,3<br>1085,07 | 7189,23<br>583,2 | 8274<br>1085 | 7189<br>583 | 1835<br>110 | 4,49<br>3,38 | 4<br>3 |
| 5 | Ц0110-934-2-<br>Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8<br>участок | 1 | 5729,98<br>751,2 | 4978,78<br>403,88 | 5730<br>751 | 4979<br>404 | 1271<br>110 | 3,11<br>2,34 | 3<br>2 |
| 6 | Ц0110-934-2-<br>Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 | Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8<br>участок | 1 | 11459,96<br>1502,41 | 9957,55<br>807,77 | 11460<br>1502 | 9958<br>808 | 2541<br>110 | 3,11<br>4,69 | 3<br>5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-17-20<br>6 | | | | | | | | | |
| 7 | Ц0110-932-1-<br>Изм. и<br>доп. вып. | Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4 | 1 | 4678,87<br>---<br>584,27 | 4094,6<br>---<br>332,16 | 4679<br>---<br>584 | 4095<br>---<br>332 | 1008<br>---<br>110 | 2,42<br>---<br>1,93 | 2<br>---<br>2 |
| | 8 СН РК<br>8.02-05-20<br>2<br>8.02-06-20<br>4<br>8.02-17-20<br>6 | кабель | | | | | | | | |
| 8 | Ц0110-934-1-<br>Изм. и<br>доп. вып. | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 | 1 | 3290,92<br>---<br>417,34 | 2873,59<br>---<br>233,11 | 3291<br>---<br>417 | 2874<br>---<br>233 | 715<br>---<br>110 | 1,73<br>---<br>1,35 | 2<br>---<br>1 |
| | 8 СН РК<br>8.02-05-20<br>2<br>8.02-06-20<br>4<br>8.02-17-20<br>6 | участок | | | | | | | | |
| 9 | Ц0110-934-1-<br>Изм. и<br>доп. вып. | Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4 | 1 | 6581,84<br>---<br>834,67 | 5747,17<br>---<br>466,22 | 6582<br>---<br>835 | 5747<br>---<br>466 | 1431<br>---<br>110 | 1,73<br>---<br>2,7 | 2<br>---<br>3 |
| | 8 СН РК<br>8.02-05-20<br>2<br>8.02-06-20<br>4<br>8.02-17-20<br>6 | участок | | | | | | | | |
| 10 | Ц0110-930-2- | Монтаж прямых муфт с учетом | 2 | 25152,28 | 22147,47 | 50305 | 44295 | 11284 | 12,42 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-204 8.02-17-206 | измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 | | 3004,81 | 2124,49 | 6010 | 4249 | 110 | 12,32 | 25 |
| | | муфта | | | | | | | | |
| 11 | Ц0110-930-1- | Монтаж прямых муфт с учетом | 2 | 17582,34 | 15245,26 | 35165 | 30491 | 8359 | 9,66 | 19 |
| | Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-204 8.02-17-206 | измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4 | | 2337,08 | 1462,56 | 4674 | 2925 | 110 | 8,48 | 17 |
| | | муфта | | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-142-1- | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 148 | 42,09 | 31,97 | 6229 | 4732 | 2539 | 0,07 | 10 |
| | | | | 10,12 | 7,93 | 1498 | 1174 | 95 | 0,05 | 7 |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 32,16 | 47,35 | 4,39 | 1523 | 141 | 1607 | 0,24 | 8 |
| | | | | 42,95 | 1,66 | 1381 | 53 | 112 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0146-32-6 | -Пробивка отверстий в колодцах ж/бетонных | 0,4 | 400,78 | 187,39 | 160 | 75 | 114 | 1,23 | - |
| | т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1 | | | 213,39 | 70,79 | 85 | 28 | 100 | 0,35 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0134-112-1- | Устройство ввода труб в | 12 | 150,86 | - | 1810 | - | 1991 | 0,9 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | колодцы | | | | | | | | |
| | | | | 150,86 | - | 1810 | - | 110 | - | - |
| | | канал | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-36-2 | -Укладка железобетонных плит для защиты телефонной канализации и колодца | 1,44 | 689,21 | 464,1 | 992 | 668 | 668 | 1,44 | 2 |
| | | | | 225,11 | 123,56 | 324 | 178 | 133 | 0,43 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Общестроительные работы по воздушным линиям связи | | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-148-1 | -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, | 30 | 25,07 | 2,42 | 752 | 72 | 662 | 0,12 | 3 |
| | | масса 1 м до 1 кг | | 22,66 | 0,58 | 680 | 17 | 95 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 18 | Ц0110-897-2-5 | -Вытягивание кабеля из телефонной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0,08308 | 28612 | 16318,5 | 2377 | 1356 | 1473 | 77,05 | 6 |
| | | | | 12293,5 | 3829,46 | 1021 | 318 | 110 | 22,21 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 166351 | 127964 | | | 184 |
| | Тенге | 38387 | 14642 | | | 84 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 156434 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 44283 | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 48206 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 24 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 7231 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 12278 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 216919 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 239 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51514 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 9917 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8746 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9753 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1463 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1180 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20851 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10209 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 237769 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 61723 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| Итого по форме в ц. 2001 года: | | 237769 |
| Временные здания и сооружения | 4,60% | 10937 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений | 15% | 1641 |
| Итого: | | 248706 |
| Зимнее удорожание | 2,43% | 6044 |
| Выслуга лет | 1% | 2487 |
| Доп.отпуска | 0,4% | 995 |
| Итого: | | 258232 |
| **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:** | | **841336** |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | | 16827 |
| Итого: | | 858163 |
| Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: | | 5345 |
| **Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм** | | 852817 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НДС (12%) : 102338

**Итого:** **955 156**

**Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** **955 156**

**В том числе НДС 12,0%:** **102338**

**ПРИНЯЛ:**

**ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

**СДАЛ:**

**ТОО "DEN-Group Plus"**

ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "DEN-Group Plus"

# А К Т № 11
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2022 года

Договор субподряда №8/05-22 от 18 мая 2022 года.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Абая от ул. Момышулы до ул. Ауэзова в мкр. Калкаман(2 участок)(Строительство улично-дорожной сети).**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство ЛЭП 110-220 КВ. Переустройство ВЛ 110КВ.
Локальная смета 1-Э2-2.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Производство работ в стесненных условиях | | | | | | | | |
| | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0133-11-10-Демонтаж стальных опор | | 14 | 9683,76 | 5926,71 | 135573 | 82974 | 72875 | 21,46 | 300 |
| | т.ч. | 1т | | 3757,05 | 1200,41 | 52599 | 16806 | 105 | 4,91 | 69 |
| | п-3.5 | | | | | | | | | |
| | СНиП8.02-0 | | | | | | | | | |
| | 5-2002 | | | | | | | | | |
| | п-2.8 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=0,6, | | | | | | | | | |
| | К=0,7, | | | | | | | | | |
| | К=0,5 | | | | | | | | | |
| 2 | Е0133-1-4 | -Демонтаж сборных | 10 | 2342,27 | 1586,72 | 23423 | 15867 | 11128 | 4,29 | 43 |
| | | железобетонных фундаментов | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | под опоры объемом до 1 м3 | | 755,55 | 304,24 | 7556 | 3042 | 105 | 1,21 | 12 |
| | | 1м3 | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-88-3 | -Демонтаж конструкций | 0,3 | 4669 | 860,2 | 1401 | 258 | 1121 | 23,92 | 7 |
| | | металлических | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 3808,8 | 124,2 | 1143 | 37 | 95 | 0,72 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 4 | Е0133-16-7 | -Демонтаж проводов ВЛ 35 и | 0,6 | 27839,56 | 15916,36 | 16704 | 9550 | 10014 | 68,27 | 41 |
| | т.ч. | 110 кВ напряжением 110 кВ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п-1.8 и | сечением до 120 мм2 при длине | | 11923,2 | 3972,54 | 7154 | 2384 | 105 | 15,91 | 10 |
| | п-3.6 | анкерного пролета до 1 км /6 | | | | | | | | |
| | К=1,92 и | проводов, из двух цепей на | | | | | | | | |
| | К=1,87 | двухцепных опорах/ | | | | | | | | |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 5 | Е0133-18-1 | -Демонтаж троса | 0,6 | 4029,89 | 1928,84 | 2418 | 1157 | 1641 | 12,19 | 7 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1км | | 2101,05 | 503,6 | 1261 | 302 | 105 | 1,94 | 1 |
| 6 | Е01031-А12-- | -Погрузка изделий | 17,3 | 269,45 | 269,45 | 4661 | 4661 | 3263 | - | - |
| | 1 | металлических при | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | автомобильных перевозках | | - | 188,61 | - | 3263 | 100 | 3,96 | 68 |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е01031-А12-- | -Разгрузка изделий | 17,3 | 267,72 | 267,72 | 4632 | 4632 | 3242 | - | - |
| | 2 | металлических при | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | автомобильных перевозках | | - | 187,4 | - | 3242 | 100 | 3,93 | 68 |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | Е010332-А15- | -Перевозка строительных грузов | 17,3 | 98,01 | 98,01 | 1696 | 1696 | 339 | - | - |
| | -1 | /кроме массовых навалочных, | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | перевозимых | | - | 19,6 | - | 339 | 100 | 0,41 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (на склад хранения) т | | | | | | | | |
| 9 | Е01031-А11--11 | Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т | 10 | 175,72 | 175,72 | 1757 | 1757 | 1230 | - | - |
| | | | | - | 123 | - | 1230 | 100 | 2,59 | 26 |
| 10 | Е010333-А10--1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку) т | 10 | 68,94 | 68,94 | 689 | 689 | 138 | - | - |
| | | | | - | 13,79 | - | 138 | 100 | 0,29 | 3 |
| 11 | Е0133-16-7 т.ч. п-1.8 и п-3.6 К=1,92 и К=1,87 | -Подвеска ранее демонтируемого провода АС 120/9 мм2 /6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ 1км | 0,3 | 69598,89 | 39790,89 | 20880 | 11937 | 12518 | 170,68 | 51 |
| | | | | 29808 | 9931,36 | 8942 | 2979 | 105 | 39,76 | 12 |
| 12 | Е0133-18-1 | -Подвеска ранее демонтируемого троса 1км | 0,3 | 10074,73 | 4822,11 | 3022 | 1447 | 2051 | 30,48 | 9 |
| | | | | 5252,63 | 1259,01 | 1576 | 378 | 105 | 4,84 | 1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 216855 | 136625 | | | 459 |
| | | | Тенге | | | 80230 | 34140 | | | 277 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 44424 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26155 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27345 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4102 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4306 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 76076 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 154 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 30257 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 36858 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 18810 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 19340 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2901 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3372 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 59570 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 237 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21711 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 135573 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 69404 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72875 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 10931 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12507 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 220954 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 406 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 80336 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 356600 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 796 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 132304 | - | | - |
| | | Итого по форме в ц. 2001 года: | | | | | 356600 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | 4,60% | | | 16404 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений | | 15% | | | 2461 | | | |
| | | Итого: | | | | | 373004 | | | |
| | | Зимнее удорожание | | 2,43% | | | 9064 | | | |
| | | Выслуга лет | | 1% | | | 3730 | | | |
| | | Доп.отпуска | | 0,4% | | | 1492 | | | |
| | | Итого: | | | | | 387290 | | | |
| | | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г.:** | | | | | **1261815** | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | | | | | 25236 | | | |
| | | Итого: | | | | | 1287051 | | | |
| | | Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений по объекту в текущих ценах: | | | | | 8017 | | | |
| | | **Итого стоимость работ за вычетом возвратных сумм** | | | | | 1279034 | | | |
| | | НДС (12%) : | | | | | 153484 | | | |
| | | **Итого:** | | | | | **1 432 518** | | | |
| | | **Итого к оплате с учетом тендерного снижения:** | | | | | **1 432 518** | | | |
| | | **В том числе НДС 12,0%:** | | | | | **153484** | | | |

**ПРИНЯЛ:**

**ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**

**СДАЛ:**

**ТОО "DEN-Group Plus"**