Форма № 3

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"
№ договора: №52 от 22.05.2023 года
Наименование объекта: **Строительство детской игровой,спортивной площадок и мини футбольного поля в с.Курмангазы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				52	22.05.2023						

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительство выполнено с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
		С начала года по отчётный месяц с НДС	В отчётном месяце (месяц, год) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
					в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детской игровой, спортивной площадок и мини футбольного поля	53 257 142,85	53 257 142,85	9 285 714,29							1 114 285,71	10 400 000,00
Авансовый платеж	3 120 000,00										
Всего к оплате		Семь миллионов двести восемьдесят тысяч тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО, руководителя отдела:
Калимов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по технадзору ТОО "Шебер Курылысшы"
Жумашев А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Джаксыбаева Б.С."

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"

№ договора: №52 от 22.05.2023 года

Наименование объекта: **Строительство детской игровой,спортивной площадок и мини футбольного поля в**

РЕЕСТР

принятых актов выполненых работ за сентябрь 2023 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2023г	В том числе выполнено		Процентные показатели в %
				2023г, август	2023г, сентябрь	
1	2	3	4	5		6
1	Ограждение для футбольного поля	10617866,67	10617866,71	10234273,72	383592,99	100,00%
2	Ведомость проездов, тротуаров и площадок	33657186,46	30466219,50	29736469,45	729750,05	90,52%
3	Озеленение	1967237,59	1967237,59		1967237,59	100,00%
4	КЛ-0,4кВ	4928138,00	4928138,01	2886399,68	2041738,33	100,00%
5	Детская игровая площадка	6909008,11	5277681,05		5277681,05	76,39%
6	Спортивная площадка	4284446,20				0,00%
7	**Итого**	**62363883,01**	**53 257 142,85**	**42857142,85**	**10 400 000,00**	**85,40%**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела:
Калимов К.Т. _____

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по технадзору ТОО "Шебер Курылысшы"
Жумашев А.Н. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Джаксыбаева Б.С." _____

Заказчик: ГУ "Городский отдел строительства" г.Атырау
Подрядчик: ТОО "ЭКО Пласт"
Наименование стройки: Строительство детской игровой, спортивной площадок и мини футбольного поля в с.Курмангазы
Наименование объекта: Строительство детской игровой, спортивной площадок и мини футбольного поля в с.Курмангазы
№ договора: №52 от 22.05.2023 года

Форма № 2-В

АКТ №2
выполненных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение для футбольного поля									
30	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	комплект	1	312651,00 7261,00	1702,00 603,00	312651,00 7261,00	1702,00 603,00	303688,00	7156,24 25584,58	345391,82
		РАЗДЕЛ 2.Ведомость проездов, тротуаров и площадок									
		Покрытие из искуственной травы 924м^2									
52	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) *НР - 94%; СП - 8%*	м2	75	6844,00 1184,00	495,00 163,00	513418,47 88820,50	37133,57 12227,82	387464,41	94985,42 48671,98	657075,87
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
53	1147-0102-0318 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50% *НР - 88%; СП - 8%*	яма	38	5688,20 5688,20	-- --	216151,60 216151,60	-- --	--	190213,56 32509,38	438874,54
54	1147-0103-0106 РСНБ РК 2022	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	38	7686,21 5876,15	1634,03 557,33	292075,98 223293,70	62093,14 21178,54	6689,14	215135,48 40576,78	547788,24
55	1147-0118-0106	Деревья или кустарники с комом земли. Уход *НР - 88%; СП - 8%*	шт. 10 м^2	38	6068,51 4933,05	956,32 238,46	230603,38 187455,9	36340,16 9061,48	6807,32	172935,34 32283,28	435822

56	254-104-1504 РСНБ РК 2022	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана	шт.	38	8500,00 --	-- --	323000,00 --	-- --	323000,00	-- 25840,00	348840,00
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4 кВ									
65	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	13252,52 5094,74	4345,28 2052,73	185535,28 71326,36	60833,92 28738,22	53375,00	72046,52 20606,60	278188,40
66	247-103-0113 РСНБ РК 2022	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-70-001 Альфа,	шт.	14	66422,00 --	-- --	929908,00 --	-- --	929908,00	-- 74392,64	1004300,64
69	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж *НР - 61%; СП - 8%*	камера	4	7130,92 7120,66	10,26 --	28523,68 28482,64	41,04 --	--	17374,40 3671,84	49569,92
70	248-402-0301 СпрСЦ	IP видеокамера модели GeoVision GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	4	117210,00 --	-- --	468840,00 --	-- --	468840,00	-- 37507,20	506347,20
		РАЗДЕЛ 5.Детская игровая площадка									
73	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	1422186,00 80023,00	2338,00 830,00	1422186,00 80023,00	2338,00 830,00	1339825,00	73576,23 119660,98	1615423,21
74	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	67197,00 6119,00	227,00 63,00	67197,00 6119,00	227,00 63,00	60851,00	5625,62 5825,81	78648,43
75	8601-0106-0102 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с ограждением *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	551706,00 123421,00	4098,00 1825,00	551706,00 123421,00	4098,00 1825,00	424187,00	113973,86 53254,39	718934,25
76	8601-0104-0107 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	147131,00 12484,00	257,00 84,00	147131,00 12484,00	257,00 84,00	134390,00	11436,88 12685,43	171253,31
77	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя" *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	160166,00 10070,00	245,00 78,00	160166,00 10070,00	245,00 78,00	149851,00	9234,68 13552,05	182952,73
78	8601-0102-0104 УСН РК 8.02-	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Кит"	комплект	1	455161,00 8792,00	317,00 94,00	455161,00 8792,00	317,00 94,00	446052,00	8086,26 37059,78	500307,04
79	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой *НР - 91%; СП - 8%*	комплект	1	276934,00 28060,00	543,00 150,00	276934,00 28060,00	543,00 150,00	248331,00	25671,10 24208,41	326813,51

80	8601-0104-0409 УСН РК 8.02-	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"	комплект	1	286862,00 11483,00	301,00 86,00	286862,00 11483,00	301,00 86,00	275078,00	10527,79 23791,18	321180,97
81	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	750639,00 26044,00	786,00 294,00	750639,00 26044,00	786,00 294,00	723809,00	23967,58 61968,53	836575,11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									4752088,56

Итого по разделу 4 на подряд, тенге		4752088,56
Временные здания и сооружени	1,30%	61777,15
Итого		4813865,71
Зимнее удорожание	1,02%	49101,43
Итого		4862967,14
Непредвиденные затраты	2%	97259,34
Итого		4960226,48
Снижение сметной стоимости	К=0,9500000128	4712215,22
НДС	12%	565465,83
Всего по разделу с учетом НДС		5277681,05

Итого по разделам на подряд, тенге		9364287,19
Временные здания и сооружени	1,30%	121735,73
Итого		9486022,92
Зимнее удорожание	1,02%	96757,43
Итого		9582780,36
Непредвиденные затраты	2%	191655,61
Итого		9774435,96
Снижение сметной стоимости	К=0,9500000128	9285714,29
НДС	12%	1114285,71
Всего по разделу с учетом НДС		10400000,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела:
Калимов К.Т. _____

Заведующий производственно-технического сектора:
Гумаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКО Пласт"
Сулейменов Е.И. _____

ТЕХНАДЗОР:
Инженер по технадзору ТОО "Шебер Курылысшы"
Жумашев А.Н. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИП "Джаксыбаева Б.С." _____