Генподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»
Объект: Строительство учебного корпуса младших классов на 375 мест по ул. Жанкожа батыр № 5 в городе Кызылорда Кызылординской области

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне	дополнительные		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	24 460 680,27							2 620 787,17	
За отчетный период	**24 460 680,27**	**21 839 893,10**						**2 620 787,17**	**24 460 680,27**

Генподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"»

Директор
Шалгимбаев М._____

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжениринг»

Директор
Ниязбеков Г._____

Генподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Объект: Строительство учебного корпуса младших классов на 375 мест по ул. Жанкожа батыр № 5 в городе Кызылорда Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^3$ кладки**	134,596		12517,51 8547,34	3970,17 949,79	1684807 1150438	534369 127838	--	1188796 229889	3103492
2	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^3$ кладки**	269,192		11575,09 8362,90	3212,19 770,82	3115922 2251226	864696 207499	--	2286614 432204	5834740
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^3$ кладки**	166,24		12079,36 8109,19	3970,17 949,79	2008073 1348072	660001 157893	--	1400547 272690	3681310
4	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^3$ кладки**	332,48		11136,94 7924,75	3212,19 770,82	3702810 2634821	1067989 256282	--	2688726 511324	6902860
5	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	79,17		2686,75 2321,28	365,47 85,59	212710 183776	28934 6776	--	177213 31194	421117
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					10724322 7568333	3155989 756288	--	7741896 1477301	19943519
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10724322				
	Всего заработная плата		Тенге						8324621			
		Накладные расходы	Тенге					7741896				
		Сметная прибыль	Тенге					1477301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					19943519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5242
		Сметная заработная плата	Тенге						8324621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19943519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5242
		Сметная заработная плата	Тенге						8324621			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									19943519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7568333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3155989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					756288			
		- Накладные расходы	Тенге							7741896	
		- Сметная прибыль	Тенге							1477301	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								19 943 519,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,5%	Тенге								299 152,79
		Итого	Тенге								20 242 671,79
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								141 698,70
		Итого	Тенге								20 384 370,49
			Тенге								
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 206 196,13
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								407 687,41
		Итого	Тенге								20 792 057,90
		В том числе на 2023 год к=1,0450539	Тенге								22 989 361,17
		Итого	Тенге								22 989 361,17
		Итого со скидкой к=0,94999999943	Тенге								21 839 893,10
		НДС 12%	Тенге								2 620 787,17
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24 460 680,27**

Генподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Директор
Шалгимбаев М._____

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Директор
Ниязбеков Г._____