Заказчик: **ГУ"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**

Строительство объекта: **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		99	2021-12-07	99/01	28.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы I							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	52 681 240,75	46 992 481,21							5 639 097,74	52 631 578,95
в том числе:										
-март 2022 года		46 992 481,21							5 639 097,74	52 631 578,95
Удержания по договору 5%		2 349 624,06							281 954,89	2 631 578,95
Итого, сумма к перечислению:		44 642 857,15							5 357 142,85	50 000 000,00

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Калжанов М.И.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәлігеров А.Ә.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о. подпись)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. ВЛИ-0,4кВ.									
6	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	541	29954		16205114		16205114	1296409	17501523
7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1265.854408	927,03 339,84	20,1 3,26	1173485 430183	25449 4122	717853	403903 126191	1703579
		Итого по разделу: 3. ВЛИ-0,4кВ.									17378599,14
		ИТОГО:					45398883 740045	43780 7090	44615057	694837 3687498	49781218,21
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2,4 %		1194749,24				50975967,45
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,42 %		214099,06				51190066,51
		Итого с зимними удорожаниями							1023801,33		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						52213867,84
		Итого с непредвиденными работами и затратами									46992481,21
		Итого с коэффицентом скидки и уменшения к-0,90000000283									
		НДС			12 %		5639097,74				52631578,95
		Итого с НДС									2631578,95
		Удержания по договору 5%									50000000,00
		Итого сумма к перечислению									

ГУ «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»

Руководитель _____ Калжанов М.Н.

Подрядчик:

ТОО «АЙКОМ Ltd.»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор: ТОО "Мұстау"

Представитель технического надзора _____ Темелов Н.

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ"Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **"АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№99 от 07.12.2021, доп. соглашение №99/01 от 28.01.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **март 2022 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВЛ-6кВ. №1									
1	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	44	31861		1401884		1401884	112151	1514035
2	С121-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	150	130614		19592100		19592100	1567368	21159468
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	455,9	927,03 339,84	20,1 3,26	422633 154931	9166 1484	258536	145467 45448	613548
		Итого по разделу: 1. ВЛ-6кВ. №1									21416617,02
		Раздел: 2. ВЛ-6кВ. №2									
4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	194	31861		6181034		6181034	494483	6675517
5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	455,9	927,03 339,84	20,1 3,26	422633 154931	9166 1484	258536	145467 45448	613548
	–	Итого по разделу: 2. ВЛ-6кВ. №2 –				–				–	6603667,02